Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №134/23 от 11.07.2023г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области"**	95 730 016,48	63 631 689,27	10 256 787,48	21 841 539,73	11 694 218,10	3 649 295,97	18 716 581,69	34 060 095,76
2	В т.ч. НДС	10 256 787,48	6 817 680,99	1 098 941,52	2 340 164,97	1 252 951,94	390 996,00	2 005 348,04	3 649 295,97
3	**5% удержание качества**	**4 786 500,82**	**3 181 584,46**	**512 839,37**	**1 092 076,99**	**584 710,91**	**182 464,80**	**935 829,08**	**1 703 004,79**
4	**30% возврат аванса**	**28 719 004,94**	**19 089 506,78**	**3 077 036,24**	**6 552 461,92**	**3 508 265,43**	**1 094 788,79**	**5 614 974,51**	**10 218 028,73**
5	**Итого к оплате**	**62 224 510,71**	**41 360 598,03**	**6 666 911,86**	**14 197 000,82**	**7 601 241,77**	**2 372 042,38**	**12 165 778,10**	**22 139 062,24**
6	В т.ч. НДС	6 666 911,86	4 431 492,65	714 311,99	1 521 107,23	814 418,76	254 147,40	1 303 476,22	2 372 042,38

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата

Абдыбеков Д.Т.

Технадзор:

ТОО "SEB-NAR"

Айтжанов Т.

Авторский надзор:

ТОО "Бакыт таны"

Махмудов М.Б.

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Файзуллаев Ж.А.

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№№134/23 от 11.07.2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **«Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области»**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Акт выполненных работ									
		РАЗДЕЛ 1.Кровля									
1	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	6,8778	1278,11	80,07	8791	551	5	7625	17729
		НР - 30%; СП - 8%			1197,33	34,42	8235	237		1313	
2	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	$м^2$	12,28	5121,37	18,89	62890	232	44696	16580	85828
		НР - 92%; СП - 8%			1462,74	4,86	17962	60		6358	
3	Е11-120101-2006 1112-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	42,8	651,81	4,76	27897	204	12480	14044	45296
		НР - 92%; СП - 8%			355,45	1,21	15213	52		3356	
4	С1224-105-0101 224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,5	2731,00	--	25945	--	25945	--	28021
		СП - 8%			--	--	--	--		2076	
5	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,5	1761,00	--	16730	--	16730	--	18068
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
6	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	23,8	1989,00	--	47338	--	47338	--	51125
		СП - 8%			--	--	--	--		3787	
7	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	32,5	382,24	4,61	12423	150	640	10739	25015
		НР - 92%; СП - 8%			357,95	1,21	11633	39		1853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32,5	1331,00	--	43258	--	43258	--	46719
		СП - 8%			--	--	--	--		3461	
9	Е11-120101-2007 1112-0101-2007 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	17,2	559,80	177,83	9629	3059	741	5382	16212
		НР - 92%; СП - 8%			338,89	1,21	5829	21		1201	
10	С1224-105-0115 224-105-0115 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,2	1154,00	--	19849	--	19849	--	21437
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
11	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подшивка карнизов плитами обшивки	$м^2$	46,74	3805,24	30,52	177857	1427	138690	34515	229361
		НР - 90%; СП - 8%			807,44	13,05	37740	610		16990	
12	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов	$м^2$	46,74	1263,81	4,53	59070	212	9314	39713	106686
		НР - 80%; СП - 8%			1059,99	2,09	49544	98		7903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				511677	5835	359686	128598	691497
							146156	1117	--	51224	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				511677				
	Материалы		Тенге				206568				
	Всего заработная плата		Тенге					147273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153120				
		Накладные расходы	Тенге				128598				
		Сметная прибыль	Тенге				51224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				691499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					147273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				691499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					147273			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
13	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	25,75	1662,37	3,55	42806	91	2856	35873	84973
		НР - 90%; СП - 8%			1547,92	--	39859	--		6294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42806	91	2856	35873	84973
							39859	--	--	6294	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42806				
	Материалы		Тенге				2856				
	Всего заработная плата		Тенге					39859			
		Накладные расходы	Тенге				35873				
		Сметная прибыль	Тенге				6294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39859			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39859			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Керамические									
14	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	20,5	5826,15	180,26	119436	3695	86961	28579	159856
		НР - 94%; СП - 8%			1403,88	79,18	28780	1623		11841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Бетон									
15	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	10,1	231,96	1,56	2343	16	474	1748	4418
		НР - 94%; СП - 8%			183,42	0,71	1853	7		327	
		Линолеумные									
16	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	36	3920,67	28,04	141144	1009	120862	18590	172513
		НР - 94%; СП - 8%			535,37	13,98	19273	503		12779	
17	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	39,5	292,10	2,82	11538	111	6935	4265	17068
		НР - 94%; СП - 8%			113,72	1,15	4492	45		1264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				274461	4831	215232	53182	353855
							54398	2178	--	26211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				274461				
	Материалы		Тенге				215231				
	Всего заработная плата		Тенге					56576			
		Накладные расходы	Тенге				53182				
		Сметная прибыль	Тенге				26211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				353854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				353854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56576			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
18	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	61,15	1067,35	6,72	65268	411	17148	38320	111875
		НР - 80%; СП - 8%			780,19	3,12	47709	191		8287	
19	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	37,85	133,27	1,02	5044	39	288	3789	9539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			124,62	0,50	4717	19		707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	204,55	884,26	6,33	180875	1294	52562	102097	305610
		НР - 80%; СП - 8%			620,97	2,94	127019	601		22638	
21	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	$м^2$	19,9	1038,74	4,53	20671	91	5485	12109	35402
		НР - 80%; СП - 8%			758,52	2,09	15095	42		2622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	27,55	133,27	1,02	3672	28	211	2758	6944
		НР - 80%; СП - 8%			124,62	0,50	3433	14		514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,94	884,26	6,33	5253	37	1527	2965	8875
		НР - 80%; СП - 8%			620,97	2,94	3689	17		657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				280783	1900	77221	162038	478245
							201662	884	--	35425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				280783				
	Материалы		Тенге				77221				
	Всего заработная плата		Тенге					202546			
		Накладные расходы	Тенге				162038				
		Сметная прибыль	Тенге				35425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				478246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					202546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				478246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					202546			
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
24	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	$м^2$	31,29	858,48	264,57	26862	8278	16864	4555	33930
		НР - 108%; СП - 8%			54,96	79,84	1720	2498		2513	
25	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	$м^2$	31,29	-120,58	-30,52	-3773	-955	-2764	-390	-4495
		НР - 108%; СП - 8%			-1,71	-9,82	-54	-307		-333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	31,29	1907,08	4,62	59673	144	51816	8378	73495
		НР - 108%; СП - 8%			246,50	1,41	7713	44		5444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	29,36	1590,48	118,41	46696	3477	13346	29711	82520
		НР - 94%; СП - 8%			1017,47	59,09	29873	1735		6113	
28	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	29,36	1593,00	--	46770	--	46770	--	50512
		СП - 8%			--	--	--	--		3742	
29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00142	1288635,20	1806,32	1830	2	1363	424	2434
		НР - 91%; СП - 8%			327206,88	762,93	465	1		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Защита ступеней уголком	т	0,01752	107521,98	23981,18	1884	421	124	1365	3509
		НР - 91%; СП - 8%			76421,80	9224,56	1339	162		260	
31	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01752	479350,00	--	8398	--	8398	--	9070
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
32	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж ограждения лестниц	т	0,16226	100044,38	33873,53	16233	5496	2573	6900	24984
		НР - 69%; СП - 8%			50313,74	11316,34	8164	1836		1851	
33	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	Ограждения лестниц крыльца	т	0,1687504	1139868,00	--	192353	--	192353	--	207741
		СП - 8%			--	--	--	--		15388	
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,за 2 раза	$м^2$	9,41108	92,65	2,19	872	20	527	227	1186
		НР - 69%; СП - 8%			34,53	0,35	325	3		88	
35	Е11-090305-0201 1109-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,41816	54388,73	16120,35	22743	6741	4911	8937	34215
		НР - 69%; СП - 8%			26523,33	4451,27	11091	1861		2534	
36	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,12176	437427,00	--	53261	--	53261	--	57522
		СП - 8%			--	--	--	--		4261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,2404	437241,00	--	105113	--	105113	--	113522
		СП - 8%			--	--	--	--		8409	
38	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,026	409406,00	--	10645	--	10645	--	11497
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
39	Е11-120101-0718 1112-0101-0718 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из мембраны полимерной двухслойной. Устройство по готовым металлическим конструкциям	$м^2$ кровли	23,6	281,77	110,96	6650	2619	22	4362	11893
		НР - 92%; СП - 8%			169,87	31,01	4009	732		881	
40	С1261-107-0315 261-107-0315 РСНБ РК 2022	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные	$м^2$	27,14	700,00	--	18998	--	18998	--	20518
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,за 2 раза	$м^2$	24,25328	92,65	2,19	2247	53	1357	584	3057
		НР - 69%; СП - 8%			34,53	0,35	837	8		227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				617455	26296	525677	65053	737110
							65482	8573	--	54602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				578479				
	Материалы		Тенге				82654				
	Всего заработная плата		Тенге					51103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				435538				
		Накладные расходы	Тенге				49216				
		Сметная прибыль	Тенге				50217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					51103			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38976				
	Материалы		Тенге				7484				
	Всего заработная плата		Тенге					22952			
		Накладные расходы	Тенге				15837				
		Сметная прибыль	Тенге				4385				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					22952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				737110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					74055			
		РАЗДЕЛ 6.Отопление и вентиляция									
42	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	106529,46	15370,27	106529	15371	25207	70649	191353
		НР - 98%; СП - 8%			65951,42	6139,73	65951	6140		14174	
43	513-104-0201 513-104-0201 РСНБ РК 2022	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе Unilux КУВ-25 ГОСТ 30735-2001	комплект	2	333169,00	--	666338	--		--	666338
					--	--	--	--	666338	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-180401-0106 1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 $м^3$. Установка	бак	1	15150,95	1100,75	15151	1101	95	14065	31553
		НР - 98%; СП - 8%			13954,53	397,03	13955	397		2337	
45	С1261-302-0219 261-302-0219 РСНБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 $м^3$	шт.	1	31732,00	--	31732	--	31732	--	34271
		СП - 8%			--	--	--	--		2539	
46	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	24,5	1154,10	1,41	28275	35	3508	19799	51920
		НР - 80%; СП - 8%			1009,46	0,68	24732	17		3846	
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,7	109,86	3,04	77	2	34	29	114
		НР - 69%; СП - 8%			59,07	0,35	41	--		8	
48	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,4	156,58	3,93	219	6	177	26	264
		НР - 69%; СП - 8%			25,93	0,53	36	1		20	
		Вентиляция									
49	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	7120,91	298,61	21363	896	190	20167	44852
		НР - 98%; СП - 8%			6758,92	100,53	20277	302		3322	
50	С1246-401-0503 246-401-0503 РСНБ РК 2022	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4 Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	145854,00	--	437562	--	437562	--	472567
		СП - 8%			--	--	--	--		35005	
51	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,6	9013,84	71,44	50478	400	36187	13768	69386
		НР - 98%; СП - 8%			2480,60	28,20	13891	158		5140	
52	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	2283,06	45,54	18264	364	3589	14170	35029
		НР - 98%; СП - 8%			1788,86	18,52	14311	148		2595	
53	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2407,22	45,54	2407	46	572	1771	4513
		НР - 98%; СП - 8%			1788,86	18,52	1789	19		334	
		Вентшахты и зонты									
54	Е11-140101-1505 1114-0101-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	4,8	20679,29	202,26	99261	971	73741	24715	133894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			5114,35	86,52	24549	415		9918	
55	Е11-140101-1506 1114-0101-1506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	9,6	19241,57	194,58	184719	1868	140363	42855	245780
		НР - 99%; СП - 8%			4425,88	83,23	42488	799		18206	
56	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	4	9619,31	69,32	38477	277	34249	3945	45815
		НР - 98%; СП - 8%			987,75	18,52	3951	74		3394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1700852	21337	787206	225959	2027649
							225971	8470	666338	100838	
	Стоимость оборудования		Тенге				666338				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				666338				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				781845				
	Материалы		Тенге				217823				
	Всего заработная плата		Тенге					93078			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				469294				
		Накладные расходы	Тенге				87424				
		Сметная прибыль	Тенге				69542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				938811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					93078			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				252669				
	Материалы		Тенге				100091				
	Всего заработная плата		Тенге					141363			
	Сдача и испытание		Тенге				5484				
		Накладные расходы	Тенге				138535				
		Сметная прибыль	Тенге				31296				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				422500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					141363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2027649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					234441			
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод и канализация									
		Канализация К1									
57	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	3979,49	117,82	27856	825	2958	23989	55993
		НР - 98%; СП - 8%			3438,98	57,99	24073	406		4148	
58	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	7	14550,00	--	101850	--	101850	--	109998
		СП - 8%			--	--	--	--		8148	
59	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	7	5326,00	--	37282	--	37282	--	40265
		СП - 8%			--	--	--	--		2983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2052,89	24,03	2053	24	448	1560	3902
		НР - 98%; СП - 8%			1581,38	10,77	1581	11		289	
61	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	6557,00	--	6557	--	6557	--	7082
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
62	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	922,00	--	7376	--	7376	--	7966
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
63	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	8	1266,91	0,16	10135	1	258	9679	21399
		НР - 98%; СП - 8%			1234,51	--	9876	--		1585	
64	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	8	11364,00	--	90912	--	90912	--	98185
		СП - 8%			--	--	--	--		7273	
65	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	18033,78	77,17	18034	77	15248	2690	22382
		НР - 98%; СП - 8%			2709,13	35,68	2709	36		1658	
66	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	19691,00	--	19691	--	19691	--	21266
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
67	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1783,00	--	1783	--	1783	--	1926
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				323529	927	284363	37918	390364
							38239	453	--	28917	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265451				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				265451				
		Сметная прибыль	Тенге				21237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286688				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58078				
	Материалы		Тенге				18911				
	Всего заработная плата		Тенге					38692			
		Накладные расходы	Тенге				37918				
		Сметная прибыль	Тенге				7680				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				103676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					38692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				390364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					38692			

РАЗДЕЛ 8. Электроосвещение и электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩРН-24									
68	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	12821,99	885,26	12822	885	1400	7846	22321
		НР - 72%; СП - 8%			10536,81	360,27	10537	360		1653	
69	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	6735,00	158,64	6735	158	3069	2557	10035
		НР - 72%; СП - 8%			3508,18	43,25	3508	43		743	
70	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	3586,63	32,66	7173	65	3600	2526	10475
		НР - 72%; СП - 8%			1754,09	--	3508	--		776	
71	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	4	3586,63	32,66	14347	131	7200	5052	20951
		НР - 72%; СП - 8%			1754,09	--	7016	--		1552	
		ЩРВ-П-24									
72	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4912,38	107,32	4912	107	1105	2695	8216
		НР - 72%; СП - 8%			3699,76	43,25	3700	43		609	
73	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	3586,63	32,66	3587	33	1800	1263	5238
		НР - 72%; СП - 8%			1754,09	--	1754	--		388	
74	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	4	3586,63	32,66	14347	131	7200	5052	20951
		НР - 72%; СП - 8%			1754,09	--	7016	--		1552	
75	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	7	3586,63	32,66	25106	229	12598	8841	36662
		НР - 72%; СП - 8%			1754,09	--	12279	--		2716	
76	Ц13-080303-1102 1308-0303-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6500,36	32,66	6500	33	2767	2664	9897
		НР - 72%; СП - 8%			3699,76	--	3700	--		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите(аварийно-дополнительный контакт)	шт.	1	3586,63	32,66	3587	33	1800	1263	5238
		НР - 72%; СП - 8%			1754,09	--	1754	--		388	
78	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2084,98	211,34	2085	212	23	1394	3758
		НР - 72%; СП - 8%			1849,88	86,50	1850	87		278	
79	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	29	386,41	0,44	11206	13	1254	7160	19835
		НР - 72%; СП - 8%			342,71	0,20	9939	6		1469	
80	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	5	313,16	0,38	1566	2	61	1083	2861
		НР - 72%; СП - 8%			300,66	0,16	1503	1		212	
81	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	431,00	--	4741	--	4741	--	5120
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
82	С1247-214-0119 247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	626,00	--	1878	--	1878	--	2028
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
83	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
84	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	390,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
85	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	438,00	--	1752	--	1752	--	1892
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
86	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1003,00	--	3009	--	3009	--	3250
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
87	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	30	2401,34	728,25	72040	21848	8015	41957	123116
		НР - 72%; СП - 8%			1405,91	536,52	42177	16096		9120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	2474,61	909,27	7424	2728	534	4489	12866
		НР - 72%; СП - 8%			1387,41	690,75	4162	2072		953	
89	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	2	6010,84	1334,52	12022	2669	4654	4805	18173
		НР - 72%; СП - 8%			2349,35	987,41	4699	1975		1346	
90	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	930,17	21,90	1860	43	13	1312	3426
		НР - 72%; СП - 8%			902,21	8,73	1804	17		254	
91	С1247-102-0131 247-102-0131 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	30	14677,00	--	440310	--	440310	--	475535
		СП - 8%			--	--	--	--		35225	
92	С1247-102-0188 247-102-0188 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC-2x12W (аналог ЛПО2х20) с лампами, мощностью 12 Вт, IP20	шт.	1	3968,00	--	3968	--	3968	--	4285
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
93	С1247-102-0190 247-102-0190 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	2	7614,00	--	15228	--	15228	--	16446
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
94	С1247-102-0118 247-102-0118 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	3327,00	--	6654	--	6654	--	7186
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
95	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	17618,00	--	35236	--	35236	--	38055
		СП - 8%			--	--	--	--		2819	
96	С1247-102-0150 247-102-0150 РСНБ РК 2022 прим.	Блок эвакуационного освещения для LED светильников БАП200-1,0 СТ РК 2595-2014	шт.	3	12235,00	--	36705	--	36705	--	39641
		СП - 8%			--	--	--	--		2936	
97	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка уравнивания потенциалов. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8339,92	62,20	8340	62	3105	3724	13029
		НР - 72%; СП - 8%			5172,66	--	5173	--		965	
98	С1247-202-1202 247-202-1202 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка уравнивания потенциалов типа КУП2604	шт.	1	51451,00	--	51451	--	51451	--	55567
		СП - 8%			--	--	--	--		4116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	734,45	27,94	734	28	430	205	1014
		НР - 72%; СП - 8%			275,88	8,22	276	8		75	
100	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	38	1045,94	67,57	39746	2567	18178	13941	57981
		НР - 72%; СП - 8%			500,02	9,51	19001	361		4295	
101	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	38	152,11	4,14	5780	158	1035	3350	9860
		НР - 72%; СП - 8%			120,70	1,73	4587	66		730	
102	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	359,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
103	С1243-142-0314 243-142-0314 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,038	1084822,00	--	41223	--	41223	--	44521
		СП - 8%			--	--	--	--		3298	
104	С1243-904-0102 243-904-0102 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	38	224,00	--	8512	--	8512	--	9193
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
105	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	2028,95	103,53	24347	1242	1735	15760	43316
		НР - 72%; СП - 8%			1780,87	43,25	21370	519		3209	
106	С1247-202-0503 247-202-0503 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	37	65,00	--	2405	--	2405	--	2597
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
107	С1247-106-0107 247-106-0107 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E14/E27, G45, 4W	шт.	4	507,00	--	2028	--	2028	--	2190
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
108	С1247-202-0604 247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	30	61,00	--	1830	--	1830	--	1976
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		Материалы заземления и молниезащиты									
109	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	$м^3$ грунта	1,62	2239,04	--	3627	--	--	2612	6738
		НР - 72%; СП - 8%			2239,04	--	3627	--		499	
110	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,62	1167,57	--	1891	--	--	1362	3513
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	1891	--		260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	3	4698,94	207,46	14097	623	9853	2738	18182
		НР - 72%; СП - 8%			1206,95	60,55	3621	182		1347	
112	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	963,67	30,48	8673	275	6225	1626	11123
		НР - 72%; СП - 8%			241,39	9,51	2173	86		824	
113	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	80	491,54	19,66	39323	1573	14300	17158	60999
		НР - 72%; СП - 8%			293,12	4,76	23450	381		4518	
114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	376202,00	--	4755	--	4755	--	5135
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
115	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,010048	497505,00	--	4999	--	4999	--	5399
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
116	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,2	783,00	--	157	--	157	--	170
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1027238	35848	785315	164435	1287002
							206075	22303	--	95331	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				320905				
	Материалы		Тенге				109232				
	Всего заработная плата		Тенге					198693			
		Накладные расходы	Тенге				143060				
		Сметная прибыль	Тенге				37117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				501082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					198693			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				706333				
	Материалы		Тенге				2728				
	Всего заработная плата		Тенге					29685			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				673361				
		Накладные расходы	Тенге				21375				
		Сметная прибыль	Тенге				58214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				785922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					29685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1287004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					228378			

РАЗДЕЛ 9.Телефонизация+интернет и оповестительная сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Ц13-100902-1207 1310-0902-1207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф телекоммуникации настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	10735,79	422,83	10736	423	3766	4091	16013
		НР - 61%; СП - 8%			6546,68	160,28	6547	160		1186	
118	С123-061708-0301 СТ123-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 9U	шт.	1	57529,00	--	57529	--	57529	--	62131
		СП - 8%			--	--	--	--		4602	
119	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования(оптический кросс)	шт.	2	1559,63	39,35	3119	79	--	2307	5860
		НР - 75%; СП - 8%			1520,28	17,81	3041	36		434	
120	С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Оптический кросс на 24 порта FDF-1U-24	шт.	1	12485,00	--	12485	--	12485	--	13484
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
121	С1248-401-0604 248-401-0604 РСНБ РК 2022 прим.	Оптический кросс на 4 порта FTB 104 Mini	шт.	1	5049,00	--	5049	--	5049	--	5453
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
122	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9740,03	2,14	9740	2	144	5853	16840
		НР - 61%; СП - 8%			9594,45	--	9594	--		1247	
123	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01(LANCHES L200 RM 1500VA)	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
124	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коммутатор. Монтаж оборудования	шт.	1	1559,63	39,35	1560	40	--	1154	2931
		НР - 75%; СП - 8%			1520,28	17,81	1520	18		217	
125	С1248-401-0604 248-401-0604 РСНБ РК 2022 прим.	Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP	шт.	1	5049,00	--	5049	--	5049	--	5453
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
126	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блок розеток для открытой проводки. Установка	шт.	1	313,16	0,38	313	--	12	217	572
		НР - 72%; СП - 8%			300,66	0,16	301	--		42	
127	С1247-214-0506 247-214-0506 РСНБ РК 2022 прим.	Блок розеток на 8 гнезд WT-2261A-GER-8WAY	шт.	1	9941,00	--	9941	--	9941	--	10736
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
128	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	3,6	450,29	44,33	1621	160	656	518	2310
		НР - 61%; СП - 8%			223,56	12,11	805	44		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С1248-401-0501 248-401-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Патчкорд RJ-45 Cat5e L=0,3м	шт.	8	3228,00	--	25824	--	25824	--	27890
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
130	С1248-401-0602 248-401-0602 РСНБ РК 2022	Патчкорд SC/UPC L=0,3м	шт.	4	1590,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
131	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Аппаратура настенного типа. Органайзер	шт	1	6166,10	--	6166	--	204	3637	10587
		НР - 61%; СП - 8%			5961,64	--	5962	--		784	
132	С1248-401-0604 248-401-0604 РСНБ РК 2022 прим.	Органайзер SHIP 5 колец	шт.	1	5049,00	--	5049	--	5049	--	5453
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
133	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Патч панель 24 порта. Монтаж оборудования	шт.	1	1559,63	39,35	1560	40	--	1154	2931
		НР - 75%; СП - 8%			1520,28	17,81	1520	18		217	
134	С1248-401-0101 248-401-0101 РСНБ РК 2022	Патч панель 24 порта SHIP P197-24LS	шт.	1	9634,00	--	9634	--	9634	--	10405
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
135	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	386,41	0,44	1546	2	173	988	2736
		НР - 72%; СП - 8%			342,71	0,20	1371	1		203	
136	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная+телефон, IP20	шт.	4	829,00	--	3316	--	3316	--	3581
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
137	Ц13-100902-1209 1310-0902-1209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Модем. Монтаж оборудования	шт	1	3147,66	57,59	3148	58	109	1829	5375
		НР - 61%; СП - 8%			2980,82	17,81	2981	18		398	
138	С1243-901-0110 243-901-0110 РСНБ РК 2022 прим.	WiFi роутер TP-Link TD-W8961N	шт.	1	11134,00	--	11134	--	11134	--	12025
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
139	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	115	303,62	2,12	34916	244	1812	23672	63275
		НР - 72%; СП - 8%			285,74	0,15	32860	17		4687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели в проложенном кабель-канале, масса 1 м до 1 кг	м	115	404,99	169,60	46574	19504	6590	19844	71731
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	20480	7082		5313	
141	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,115	452002,00	--	51980	--	51980	--	56138
		СП - 8%			--	--	--	--		4158	
142	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	115	173,00	--	19895	--	19895	--	21487
		СП - 8%			--	--	--	--		1592	
				Оповестительная сигнализация							
143	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2084,98	211,34	2085	212	23	1394	3758
		НР - 72%; СП - 8%			1849,88	86,50	1850	87		278	
144	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15500,00	--	15500	--	15500	--	16740
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
145	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	930,17	21,90	3721	88	24	2624	6852
		НР - 72%; СП - 8%			902,21	8,73	3609	35		508	
146	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022 прим.	Светодиодная информационная панель LER ДБА	шт.	4	2890,00	--	11560	--	11560	--	12485
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
147	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	386,41	0,44	1546	2	173	988	2736
		НР - 72%; СП - 8%			342,71	0,20	1371	1		203	
148	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	390,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
149	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	486,39	18,03	24320	902	4451	13827	41199
		НР - 72%; СП - 8%			379,33	4,76	18967	238		3052	
150	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	50	404,99	169,60	20250	8480	2865	8628	31188
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	8905	3079		2310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1243-305-0102 243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КГВВнг(А)-LS 2х1,50	км	0,05	99627,00	--	4981	--	4981	--	5380
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
152	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	50	65,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				453370	30236	301451	92725	589780
							121684	10834	--	43687	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				223324				
	Материалы		Тенге				20622				
	Всего заработная плата		Тенге					125829			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57529				
		Накладные расходы	Тенге				87908				
		Сметная прибыль	Тенге				24896				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				336128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					125829			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230046				
	Материалы		Тенге				382				
	Всего заработная плата		Тенге					6689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222920				
		Накладные расходы	Тенге				4817				
		Сметная прибыль	Тенге				18791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				589782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					132518			
		РАЗДЕЛ 10.Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре									
153	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	5721,40	6,92	5721	7	39	3463	9918
		НР - 61%; СП - 8%			5675,04	1,60	5675	2		735	
154	С1248-303-0202 248-303-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ВЕРСЕТ-03 на 3 зоны	шт.	1	29110,00	--	29110	--	29110	--	31439
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
155	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9740,03	2,14	9740	2	144	5853	16840
		НР - 61%; СП - 8%			9594,45	--	9594	--		1247	
156	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
157	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	3881,88	--	7764	--	641	5129	13924
		НР - 72%; СП - 8%			3561,74	--	7123	--		1031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2022 прим.	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	2	6113,00	--	12226	--	12226	--	13204
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
159	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	3630,11	2,64	29041	21	526	17381	50136
		НР - 61%; СП - 8%			3561,74	--	28494	--		3714	
160	С1248-302-0205 248-302-0205 РСНБ РК 2022 прим.	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М(ИП212-141)	шт.	8	5051,00	--	40408	--	40408	--	43641
		СП - 8%			--	--	--	--		3233	
161	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	1866,98	0,99	18670	10	851	10863	31896
		НР - 61%; СП - 8%			1780,87	--	17809	--		2363	
162	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	10	399,00	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
163	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2243,76	414,10	2244	414	49	1407	3943
		НР - 72%; СП - 8%			1780,87	173,00	1781	173		292	
164	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1153,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
165	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство контроля шлейфа. Монтаж оборудования	шт.	2	4660,52	3,13	9321	6	132	5602	16117
		НР - 61%; СП - 8%			4591,74	--	9183	--		1194	
166	С1248-304-0304 248-304-0304 РСНБ РК 2022 прим.	Устройство контроля шлейфа УКШ-1 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	5932,00	--	11864	--	11864	--	12813
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
167	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	120	303,62	2,12	36434	254	1891	24701	66026
		НР - 72%; СП - 8%			285,74	0,15	34289	18		4891	
168	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	120	404,99	169,60	48599	20352	6876	20707	74850
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	21371	7390		5544	
169	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	47824,00	--	5739	--	5739	--	6198
		СП - 8%			--	--	--	--		459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	120	173,00	--	20760	--	20760	--	22421
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
		Оповещение о пожаре									
171	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	3630,11	2,64	7260	5	132	4345	12534
		НР - 61%; СП - 8%			3561,74	--	7123	--		928	
172	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2022 прим.	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП(Янтарь-12-КП)	шт.	1	2265,00	--	2265	--	2265	--	2446
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
173	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022 прим.	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К(Янтарь-12)	шт.	1	2890,00	--	2890	--	2890	--	3121
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
174	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	930,17	21,90	1860	43	13	1312	3426
		НР - 72%; СП - 8%			902,21	8,73	1804	17		254	
175	С1248-304-0201 248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"(Молния-12)	шт.	2	2349,00	--	4698	--	4698	--	5074
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
176	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	303,62	2,12	9109	64	473	6175	16507
		НР - 72%; СП - 8%			285,74	0,15	8572	5		1223	
177	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4	486,39	18,03	1946	72	357	1106	3296
		НР - 72%; СП - 8%			379,33	4,76	1517	19		244	
178	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели в проложенных трубах и кабель-канале, масса 1 м до 1 кг	м	34	404,99	169,60	13770	5767	1948	5867	21208
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	6055	2094		1571	
179	С1243-802-0107 243-802-0107 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,75 мм2	км	0,03	206755,00	--	6203	--	6203	--	6699
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
180	С1243-305-0102 243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КГВВнг(А)-LS 2х1,50	км	0,004	99627,00	--	399	--	399	--	431
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
181	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	30	173,00	--	5190	--	5190	--	5605
		СП - 8%			--	--	--	--		415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	4	65,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				368987	27017	181580	113911	521529
							160390	9718	--	38631	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				199619				
	Материалы		Тенге				14054				
	Всего заработная плата		Тенге					168287			
		Накладные расходы	Тенге				112599				
		Сметная прибыль	Тенге				24977				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				337195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					168287			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169368				
	Материалы		Тенге				12				
	Всего заработная плата		Тенге					1821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167508				
		Накладные расходы	Тенге				1312				
		Сметная прибыль	Тенге				13654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				521529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					170108			
		РАЗДЕЛ 11.Наружное освещение									
183	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5669,01	1803,14	5669	1804	165	3164	9540
		НР - 72%; СП - 8%			3699,76	694,54	3700	695		707	
184	515-301-0104 515-301-0104 РСНБ РК 2022	Ящик управления освещением ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯОУ9601-3474, номинальный ток 25 А	шт.	1	494752,00	--	494752	--		--	494752
					--	--	--	--	494752	--	
		Наружное освещение									
185	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	4	6841,71	5241,35	27367	20965	--	12684	43255
		НР - 80%; СП - 8%			1600,36	2363,30	6401	9453		3204	
186	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под опоры освещения	$м^3$	0,8	26909,63	2320,07	21528	1856	14363	5214	28881
		НР - 91%; СП - 8%			6636,52	525,22	5309	420		2139	
187	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	36011,91	12085,73	144048	48343	14934	79956	241925
		НР - 80%; СП - 8%			20192,64	4793,69	80771	19175		17920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-330203-0103 1133-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Металлический фундаментный блок для опор наружного освещения. Установка	шт	4	384,63	39,73	1539	159	56	1117	2868
		НР - 80%; СП - 8%			331,07	17,98	1324	72		212	
189	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	4	45896,00	--	183584	--	183584	--	198271
		СП - 8%			--	--	--	--		14687	
190	С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	8957,00	--	35828	--	35828	--	38694
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
191	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	4	7356,34	4125,78	29425	16503	112	14909	47881
		НР - 80%; СП - 8%			3202,49	1456,51	12810	5826		3547	
192	С1247-103-0260 247-103-0260 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный Smart LED, мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	55404,00	--	221616	--	221616	--	239345
		СП - 8%			--	--	--	--		17729	
193	Ц13-080303-2507 1308-0303-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	9365,03	211,24	37460	845	15924	15022	56680
		НР - 72%; СП - 8%			5172,66	43,25	20691	173		4199	
194	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	738,00	--	2952	--	2952	--	3188
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
195	Ц13-080205-1202 1308-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель столбовой на опоре железобетонной	шт	4	5281,17	2791,83	21125	11167	614	10407	34054
		НР - 72%; СП - 8%			2336,00	1277,48	9344	5110		2523	
196	С1247-207-0101 247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранитель резьбовой типа Е27	шт.	4	1421,00	--	5684	--	5684	--	6139
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
197	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	36	404,99	169,60	14580	6106	2063	6212	22455
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	6411	2217		1663	
198	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,036	371741,00	--	13383	--	13383	--	14454
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
199	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	36	364,69	14,66	13129	528	2669	7308	22071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			275,88	6,05	9932	218		1635	
200	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	36	26,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
201	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	9,5	233,90	233,90	2222	2222	--	604	3052
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,31	--	839		226	
202	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,4	51,28	51,28	328	328	--	67	426
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,49	--	93		32	
203	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,4	25,32	25,32	162	162	--	33	211
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,16	--	46		16	
204	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	6,4	221,23	107,45	1416	688	--	742	2330
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	728	302		173	
205	Е11-010102-0430 1101-0102-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	3,2	220,24	220,24	705	705	--	192	968
		НР - 72%; СП - 8%			--	83,15	--	266		72	
206	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	28	81,00	--	2268	--		--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
207	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	52	431,63	179,08	22445	9312	2946	9763	34785
		НР - 72%; СП - 8%			195,90	64,86	10187	3373		2577	
208	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	52	303,19	196,34	15766	10209	--	7328	24941
		НР - 72%; СП - 8%			106,85	88,87	5556	4621		1848	
209	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	3,2	3743,00	--	11978	--	11978	--	12936
		СП - 8%			--	--	--	--		958	
210	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,053	32015,35	20146,97	1697	1067	--	572	2451
		НР - 61%; СП - 8%			11868,38	5837,18	629	309		182	
211	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	53	40,00	--	2120	--	2120	--	2290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
212	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	10	280,69	114,03	2807	1141	597	1074	4192
		НР - 72%; СП - 8%			106,85	42,35	1069	424		311	
213	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	26	404,99	169,60	10530	4410	1490	4487	16218
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	4630	1601		1201	
214	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	26	176,87	15,94	4599	414	83	2962	8165
		НР - 72%; СП - 8%			157,78	0,43	4102	11		605	
215	С1241-201-0812 241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	26	2081,00	--	54106	--	54106	--	58434
		СП - 8%			--	--	--	--		4328	
216	С1243-113-1002 243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,064	588104,00	--	37639	--	37639	--	40650
		СП - 8%			--	--	--	--		3011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1445393	138934	625842	183817	1719962
							183594	55244	494752	90759	
	Стоимость оборудования		Тенге				494752				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				494752				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				203913				
	Материалы		Тенге				26552				
	Всего заработная плата		Тенге					95003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54106				
		Накладные расходы	Тенге				68299				
		Сметная прибыль	Тенге				21779				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				293991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					95003			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				746728				
	Материалы		Тенге				29463				
	Всего заработная плата		Тенге					143835			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				515720				
	Транспортные расходы		Тенге				2268				
		Накладные расходы	Тенге				115518				
		Сметная прибыль	Тенге				68980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				931226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					143835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1719969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					238838			
		РАЗДЕЛ 12. Благоустройство									
		Озеленение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	Е11-470102-0301 1147-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	21	773,29	--	16239	--	--	14291	32972
		НР - 88%; СП - 8%			773,29	--	16239	--		2442	
218	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	21	3398,90	1127,67	71377	23681	343	48843	129838
		НР - 88%; СП - 8%			2254,90	388,15	47353	8151		9618	
219	С1254-101-0502 254-101-0502 РСНБ РК 2022	Можжевельник Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	8704,00	--	52224	--	52224	--	56402
		СП - 8%			--	--	--	--		4178	
220	С1254-101-1202 254-101-1202 РСНБ РК 2022	Туя восточная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	15	17663,00	--	264945	--	264945	--	286141
		СП - 8%			--	--	--	--		21196	
221	Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	11	848,86	--	9337	--	--	8217	18958
		НР - 88%; СП - 8%			848,86	--	9337	--		1404	
222	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	11	1682,91	198,13	18512	2179	94	14760	35934
		НР - 88%; СП - 8%			1476,29	48,55	16239	534		2662	
223	С1254-102-1701 254-102-1701 РСНБ РК 2022	Катальпа великолепная Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	11	1504,00	--	16544	--	16544	--	17868
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
224	Е11-470112-0102 1147-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	$м^2$	70,75	217,51	--	15389	--	--	13542	31245
		НР - 88%; СП - 8%			217,51	--	15389	--		2314	
225	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	70,75	347,89	201,07	24613	14226	4898	7898	35112
		НР - 88%; СП - 8%			77,58	49,27	5489	3486		2601	
226	Е11-470113-0102 1147-0113-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	$м^2$	47,8	882,12	--	42165	--	--	37106	85612
		НР - 88%; СП - 8%			882,12	--	42165	--		6342	
227	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на $м^2$. Посадка	$м^2$	47,8	2670,95	602,47	127671	28798	5044	88779	233766
		НР - 88%; СП - 8%			1962,94	147,63	93829	7057		17316	
228	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2022	Розы корневой системой	шт.	191,2	990,00	--	189288	--	189288	--	204431
		СП - 8%			--	--	--	--		15143	
		Малые архитектурные формы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	240034,00	1596,00	240034	1596	202357	33341	295246
		НР - 91%; СП - 8%			36081,00	558,00	36081	558		21870	
230	У86-010605-0402 8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	128791,00	190,00	128791	190	114300	13078	153218
		НР - 91%; СП - 8%			14301,00	70,00	14301	70		11349	
231	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	54000,00	218,00	54000	218	46367	6806	65670
		НР - 91%; СП - 8%			7415,00	64,00	7415	64		4864	
232	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	21908,00	--	21908	--	21908	--	23661
		СП - 8%			--	--	--	--		1753	
233	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	2	141236,00	--	282472	--	282472	--	305070
		СП - 8%			--	--	--	--		22598	
234	У86-010307-0101 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	271180,00	365,00	271180	365	265012	5376	298681
		НР - 91%; СП - 8%			5803,00	105,00	5803	105		22125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1846689	71253	1465796	292037	2309825
							309640	20025	--	171099	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1846689				
	Материалы		Тенге				660324				
	Всего заработная плата		Тенге					329665			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				805473				
		Накладные расходы	Тенге				292037				
		Сметная прибыль	Тенге				171099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2309825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					329665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2309825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					329665			
		РАЗДЕЛ 13.Уборная									
235	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,2705	22160,36	1584,73	28155	2013	24287	2111	32687
		НР - 91%; СП - 8%			1459,73	366,11	1855	465		2421	
236	Е11-080101-0104 1108-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	$м^3$ кладки	10,8309	20184,28	1588,38	218614	17204	125351	76272	318477
		НР - 93%; СП - 8%			7022,43	549,72	76059	5954		23591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	21,6618	2461,93	26,16	53330	567	44629	7637	65844
		НР - 93%; СП - 8%			375,48	3,60	8134	78		4877	
238	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	$м^2$	8,1	1004,00	32,98	8132	267	4165	3621	12693
		НР - 94%; СП - 8%			456,81	18,74	3700	152		940	
239	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,2	191057,49	1490,32	38211	298	31370	6005	47753
		НР - 90%; СП - 8%			32713,20	647,34	6543	129		3537	
240	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обшивка каркасных стен доскамиобшивки	$м^2$	16,35	3239,75	22,30	52970	365	43494	8348	66223
		НР - 90%; СП - 8%			557,22	10,07	9111	165		4905	
241	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка стропил	$м^3$	0,032	223072,89	1064,36	7138	34	6073	939	8724
		НР - 90%; СП - 8%			32221,92	393,95	1031	13		646	
242	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля подеревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	3,74	3663,33	106,14	13701	397	10870	2355	17340
		НР - 92%; СП - 8%			650,85	33,47	2434	125		1284	
243	Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Асбестоцементная вытяжная труба диам. 200 мм	км	0,00325	946669,92	103868,42	3077	338	725	2094	5585
		НР - 99%; СП - 8%			619710,00	31244,31	2014	102		414	
244	С1261-301-0151 261-301-0151 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,276	1889,00	--	6188	--	6188	--	6683
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
245	Е11-100107-0201 1110-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	$м^2$	1,2	9017,02	177,58	10820	213	888	8834	21227
		НР - 90%; СП - 8%			8099,56	80,38	9719	96		1572	
246	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	$м^2$	1,2	9366,00	--	11239	--	11239	--	12138
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
247	Е11-150501-0104 1115-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,5	3523,00	43,99	1762	22	1406	272	2197
		НР - 80%; СП - 8%			667,12	13,93	334	7		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	Е11-140101-1501 1114-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	0,11	21758,96	236,26	2393	26	1798	574	3204
		НР - 99%; СП - 8%			5170,55	100,80	569	11		237	
249	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,02	1278,11	80,07	26	2	--	22	52
		НР - 90%; СП - 8%			1197,33	34,42	24	1		4	
250	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство стульчаков	$м^3$ древесины в конструкции	0,03	191057,49	1490,32	5732	44	4707	901	7163
		НР - 90%; СП - 8%			32713,20	647,34	981	19		531	
251	Е11-150403-0101 1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18,02	570,02	2,19	10272	40	3183	5654	17200
		НР - 80%; СП - 8%			391,19	1,03	7049	19		1274	
252	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	6,79	858,48	264,57	5829	1796	3660	988	7363
		НР - 108%; СП - 8%			54,96	79,84	373	542		545	
253	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	$м^2$ основания	6,79	-120,58	-30,52	-819	-208	-599	-85	-976
		НР - 108%; СП - 8%			-1,71	-9,82	-12	-67		-72	
254	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	6,79	1961,63	4,62	13319	32	11613	1818	16348
		НР - 108%; СП - 8%			246,50	1,41	1674	10		1211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	$м^2$ покрытия	6,79	1234,60	0,38	8383	3	7301	1165	10312
		НР - 108%; СП - 8%			158,87	--	1079	--		764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				498472	23453	342348	129525	678237
							132671	7821	--	50238	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				498472				
	Материалы		Тенге				324924				
	Всего заработная плата		Тенге					140492			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17427				
		Накладные расходы	Тенге				129525				
		Сметная прибыль	Тенге				50238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				678235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					140492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				678235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					140492			
		РАЗДЕЛ 14. Технологическое оборудование									
256	ЦІ3-340101-0101 1334-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л. Монтаж оборудования	комплект	1	38025,70	--	38026	--	349	22983	65890
		НР - 61%; СП - 8%			37677,40	--	37677	--		4881	
257	ЦІ3-340106-0403 1334-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений. Монтаж оборудования	комплект	1	42121,10	--	42121	--	317	25500	73031
		НР - 61%; СП - 8%			41803,58	--	41804	--		5410	
258	ЦІ3-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	16379,93	--	16380	--	13	9984	28473
		НР - 61%; СП - 8%			16366,70	--	16367	--		2109	
259	ЦІ3-340108-0202 1334-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования	шт.	3	18043,06	--	54129	--	119	32946	94041
		НР - 61%; СП - 8%			18003,37	--	54010	--		6966	
260	С1248-305-0105 248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	12892,00	--	12892	--	12892	--	13923
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
		Медицинская оборудование и аппараты									
261	526-301-0110006 526-301-0110006 СпрСЦ 12.2022	Стерилизатор паровой ГК-20	шт.	1	813213,85	--	813214	--		--	813214
					--	--	--	--	813214	--	
262	523-502-0201002 523-502-0201002 СпрСЦ 12.2022	Дистилятор с автоматическим управлением ДЭ-4	шт.	1	391336,35	--	391336	--		--	391336
					--	--	--	--	391336	--	
263	522-103-0703 522-103-0703 СпрСЦ 12.2022	Весы медицинские напольные с ростомером SECA 700	шт.	2	162460,41	--	324921	--		--	324921
					--	--	--	--	324921	--	
264	522-103-0704 522-103-0704 СпрСЦ 12.2022	Весы для взвешивания детей ВМЭ1-15М"Саша"	шт.	1	106730,58	--	106731	--		--	106731
					--	--	--	--	106731	--	
265	527-109-0101 527-109-0101 СпрСЦ 12.2022	Кресло гинекологическое универсальное КСАГ-ТПЗ	шт.	1	1669800,00	--	1669800	--		--	1669800
					--	--	--	--	1669800	--	
266	527-104-0103003 527-104-0103003 СпрСЦ 12.2022	Светильник гинекологический напольный СР-4	шт.	1	274053,65	--	274054	--		--	274054
					--	--	--	--	274054	--	
267	522-103-0113 522-103-0113 СпрСЦ 12.2022	Стол для детских весов	шт.	1	75122,78	--	75123	--		--	75123
					--	--	--	--	75123	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	521-403-0102001 521-403-0102001 СпрСЦ 12.2022	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	44173,80	--	44174	--		--	44174
					--	--	--	--	44174	--	
269	522-101-0602001 522-101-0602001 СпрСЦ 12.2022	Камера ультрафиолетовая для хранения инстумента "Ультра-лайт" мод.2	шт.	1	137433,65	--	137434	--		--	137434
					--	--	--	--	137434	--	
270	521-301-3009 521-301-3009 СпрСЦ 12.2022	Микроволновая печь	шт.	1	30712,18	--	30712	--		--	30712
					--	--	--	--	30712	--	
271	521-301-3010 521-301-3010 СпрСЦ 12.2022	Чайник электрический	шт.	1	19788,65	--	19789	--		--	19789
					--	--	--	--	19789	--	
272	527-110-0103 527-110-0103 СпрСЦ 12.2022	Столик для операций и манипуляций на руке СР-2	шт.	1	1182016,00	--	1182016	--		--	1182016
					--	--	--	--	1182016	--	
273	521-301-2906001 521-301-2906001 СпрСЦ 12.2022	Подставка для стерилизационных коробок ПСК	шт.	1	29276,15	--	29276	--		--	29276
					--	--	--	--	29276	--	
274	522-101-1217029 522-101-1217029 СпрСЦ 12.2022	Столик инструментальный СИ-5	шт.	2	32020,69	--	64041	--		--	64041
					--	--	--	--	64041	--	
275	522-101-1229005 522-101-1229005 СпрСЦ 12.2022	Шкаф медицинский одностворчатый ШМ1м	шт.	2	45743,41	--	91487	--		--	91487
					--	--	--	--	91487	--	
276	522-101-0808 522-101-0808 СпрСЦ 12.2022	Штатив для длительных вливаний ШДВ-2	шт.	2	12496,18	--	24992	--		--	24992
					--	--	--	--	24992	--	
277	527-102-0101002 527-102-0101002 СпрСЦ 12.2022	Ингалятор Армед 403В	шт.	1	24938,72	--	24939	--		--	24939
					--	--	--	--	24939	--	
278	527-104-0103002 527-104-0103002 СпрСЦ 12.2022	Светильник медицинский передвижной трехрефлекторный ПР-5	шт.	1	392106,48	--	392106	--		--	392106
					--	--	--	--	392106	--	
279	1247-102-0176 247-102-0176 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	шт.	1	42000,02	--	42000	--		--	42000
					--	--	--	--	42000	--	
280	1247-102-0168 247-102-0168 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300	шт.	3	35711,46	--	107134	--		--	107134
					--	--	--	--	107134	--	
281	524-403-0207 524-403-0207 СпрСЦ 12.2022	Фармацевтический холодильник	шт.	2	2392205,07	--	4784410	--		--	4784410
					--	--	--	--	4784410	--	
282	521-301-3017 521-301-3017 СпрСЦ 12.2022	Холодильник	шт.	1	180533,72	--	180534	--		--	180534
					--	--	--	--	180534	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	524-402-0401002 524-402-0401002 СпрСЦ 12.2022	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт.	1	92616,22	--	92616	--		--	92616
					--	--	--	--	92616	--	
284	521-301-2106 521-301-2106 СпрСЦ 12.2022	Набор туберкулиновых проб	шт.	1	18252,43	--	18252	--		--	18252
					--	--	--	--	18252	--	
285	527-115-0201 527-115-0201 СпрСЦ 12.2022	Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови	шт.	1	41492,00	--	41492	--		--	41492
					--	--	--	--	41492	--	
286	527-113-0303 527-113-0303 СпрСЦ 12.2022	Гемоглобинометр Минигем 523	шт.	1	289027,20	--	289027	--		--	289027
					--	--	--	--	289027	--	
287	527-113-0101002 527-113-0101002 СпрСЦ 12.2022	Прибор для определения СОЭ на 10 проб VES-Matic	шт.	1	980646,22	--	980646	--		--	980646
					--	--	--	--	980646	--	
288	521-402-0704002 521-402-0704002 СпрСЦ 12.2022	Набор инструментов педиатра	комплект	1	164675,68	--	164676	--		--	164676
					--	--	--	--	164676	--	
289	521-301-2008 521-301-2008 СпрСЦ 12.2022	Набор для экстренного приема родов	комплект	3	44392,39	--	133177	--		--	133177
					--	--	--	--	133177	--	
290	521-301-2004001 521-301-2004001 СпрСЦ 12.2022	Набор патронажной сестры	комплект	1	27491,99	--	27492	--		--	27492
					--	--	--	--	27492	--	
291	527-113-0101001 527-113-0101001 СпрСЦ 12.2022	Электрокардиограф 12-канальный ЭКГК-01 "Валента"	шт.	1	797885,09	--	797885	--		--	797885
					--	--	--	--	797885	--	
		Медицинская мебель и инвентарь									
292	522-101-1217029 522-101-1217029 СпрСЦ 12.2022	Стол медсестры	шт.	2	32020,69	--	64041	--		--	64041
					--	--	--	--	64041	--	
293	522-101-1217030 522-101-1217030 СпрСЦ 12.2022	Стол палатный	шт.	3	22871,20	--	68614	--		--	68614
					--	--	--	--	68614	--	
294	522-101-1216003 522-101-1216003 СпрСЦ 12.2022	Стол врача	шт.	1	97538,58	--	97539	--		--	97539
					--	--	--	--	97539	--	
295	522-101-1227003 522-101-1227003 СпрСЦ 12.2022	Стул-кресло для врача	шт.	2	69787,52	--	139575	--		--	139575
					--	--	--	--	139575	--	
296	522-101-1219003 522-101-1219003 СпрСЦ 12.2022	Стул посетителя жесткий	шт.	4	9881,17	--	39525	--		--	39525
					--	--	--	--	39525	--	
297	522-101-1227001 522-101-1227001 СпрСЦ 12.2022	Стул медсестры	шт.	3	31594,64	--	94784	--		--	94784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	94784	--	
298	521-108-0507003 521-108-0507003 СпрСЦ 12.2022	Ширма двухстворчатая на колесах	шт.	2	32438,65	--	64877	--		--	64877
					--	--	--	--	64877	--	
299	522-101-1224047 522-101-1224047 СпрСЦ 12.2022	Стул медицинский рабочий подъемно-поворотный С-6	шт.	1	54169,32	--	54169	--		--	54169
					--	--	--	--	54169	--	
300	525-201-0801001 525-201-0801001 СпрСЦ 12.2022	Кушетка	шт.	2	115256,68	--	230513	--		--	230513
					--	--	--	--	230513	--	
301	521-101-0612001 521-101-0612001 СпрСЦ 12.2022	Банкетка полужесткая трехместная	шт.	2	32271,67	--	64543	--		--	64543
					--	--	--	--	64543	--	
302	521-103-0301002 521-103-0301002 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для кабинета врача	шт.	1	83996,00	--	83996	--		--	83996
					--	--	--	--	83996	--	
303	521-101-0603001 521-101-0603001 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для уборочного инвентаря одностворчатый	шт.	1	148855,08	--	148855	--		--	148855
					--	--	--	--	148855	--	
304	521-103-0301001 521-103-0301001 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для медикаментов ШМ-4	шт.	2	40012,46	--	80025	--		--	80025
					--	--	--	--	80025	--	
305	522-101-1229001 522-101-1229001 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для одежды двухсекционный с вытяжным патрубком	шт.	3	105302,65	--	315908	--		--	315908
					--	--	--	--	315908	--	
306	521-101-0605002 521-101-0605002 СпрСЦ 12.2022	Вешалка-стойка 8 рожковая	шт.	2	20222,80	--	40446	--		--	40446
					--	--	--	--	40446	--	
307	522-101-1067 522-101-1067 СпрСЦ 12.2022	Ведро педальное с крышкой	шт.	3	3238,40	--	9715	--		--	9715
					--	--	--	--	9715	--	
308	522-102-0101002 522-102-0101002 СпрСЦ 12.2022	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	169249,92	--	169250	--		--	169250
					--	--	--	--	169250	--	
309	522-103-0902 522-103-0902 СпрСЦ 12.2022	Коробка стерилизационная КСК	шт.	4	165457,95	--	661832	--		--	661832
					--	--	--	--	661832	--	
310	522-101-1036 522-101-1036 СпрСЦ 12.2022	Бачок хозяйственный пластиковый с крышкой 30л	шт.	2	36432,00	--	72864	--		--	72864
					--	--	--	--	72864	--	
311	521-301-2008 521-301-2008 СпрСЦ 12.2022	Переносное оборудование и медицинский инструментарий/Лента измерительная, Лоток почкообразный-250мм, Секундомер, Стакан для дезраствора, Термометр, Тонометр, Фонендоскоп, Шпатель медицинский/	комплект	3	44392,39	--	133177	--		--	133177
					--	--	--	--	133177	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	521-401-0104005 521-401-0104005 СпрСЦ 12.2022	Набор фельдшера/Векоподъемник Грелка резиновая, Комплект жгутов кровоостанавливающих, Комплект шин транспортных и мобилизационных, Комплект для холодовой цепи, Кружка Эсмарха, Лупа простая однолинзовая, Мешок Амбу, Набор воронок ушных, Набор желудочных зондов, Набор зажимов кровоостанавливающих, Набор катетеров, Набор клизм, Набор корцангов прямых и изогнутых, Набор ножниц для ногтей, Набор ножниц для перевязывающего материала, Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок, Набор пинцетов анатомических, Набор пинцетов хирургических, Набор трубок газоотводных, Набор часов песочных, Пипетка глазная, Подушка для кислорода, Пузырь для льда, Роторасширитель, Скальпель медицинский, Термометр для воды, Шпатель медицинский, Штатив с пробирками, Языкодержатель/	комплект	1	177483,55	--	177484	--		--	177484
					--	--	--	--	177484	--	
313	521-301-2004001 521-301-2004001 СпрСЦ 12.2022	Набор инструментов акушера-гинеколога/Кружка для спринцевания с набором наконечников, Молокоотсос, Набор для введения ВМС, Набор инструментов акушера, Стетоскоп акушерский, Тазомер/	комплект	1	27491,99	--	27492	--		--	27492
					--	--	--	--	27492	--	
				Дополнительное оборудование							
314	521-101-0401001 521-101-0401001 СпрСЦ 12.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	2	451695,07	--	903390	--		--	903390
					--	--	--	--	903390	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				17261648	--	13690	91413	17373458
							149858	--	17098100	20397	
	Стоимость оборудования		Тенге				16895356				
	Заготов.складские расходы		Тенге				202744				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				17098100				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				150656				
	Материалы		Тенге				798				
	Всего заработная плата		Тенге					149858			
		Накладные расходы	Тенге				91413				
		Сметная прибыль	Тенге				19366				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				261435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					149858			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12892				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12892				
		Сметная прибыль	Тенге				1031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				17373458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					149858			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				26653360	387958	5968263	1776484	29243486
							2035679	147620	18259190	813653	
	Стоимость оборудования		Тенге				18056446				
	Заготов.складские расходы		Тенге				202744				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				18259190				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1098417				
	Материалы		Тенге				171258				
	Всего заработная плата		Тенге					737670			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111635				
		Накладные расходы	Тенге				503279				
		Сметная прибыль	Тенге				128135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1729831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					737670			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6946030				
	Материалы		Тенге				1820186				
	Всего заработная плата		Тенге					1242622			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3738704				
	Транспортные расходы		Тенге				2268				
		Накладные расходы	Тенге				1080915				
		Сметная прибыль	Тенге				642157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8669102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					1242622			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38976				
	Материалы		Тенге				7484				
	Всего заработная плата		Тенге					22952			
		Накладные расходы	Тенге				15837				
		Сметная прибыль	Тенге				4385				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					22952			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				310747				
	Материалы		Тенге				119002				
	Всего заработная плата		Тенге					180055			
	Сдача и испытание		Тенге				5484				
		Накладные расходы	Тенге				176453				
		Сметная прибыль	Тенге				38976				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				526176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					180055			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				29243497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1376
		Сметная заработная плата	Тенге					2183299			
		ОТДЕЛ 2. Исключаемые виды работ									
		РАЗДЕЛ 15.Проемы									
		Двери									
315	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	5,43	-3521,17	-62,64	-19120	-340	-1693	-11891	-33492
		НР - 69%; СП - 8%			-3146,78	-27,04	-17087	-147		-2481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	5,43	-55181,00	--	-299633	--	-299633	--	-323604
		СП - 8%			--	--	--	--		-23971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				-318753	-340	-301326	-11891	-357096
							-17087	-147	--	-26452	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-299633				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-299633				
		Сметная прибыль	Тенге				-23971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-323604				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-19120				
	Материалы		Тенге				-1693				
	Всего заработная плата		Тенге					-17234			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				-11891				
		Сметная прибыль	Тенге				-2481				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-33492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-11
		Сметная заработная плата	Тенге					-17234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				-357096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-11
		Сметная заработная плата	Тенге					-17234			
		РАЗДЕЛ 16.Полы									
		Линолеумные									
317	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	36	-3920,67	-28,04	-141144	-1009	-120862	-18590	-172513
		НР - 94%; СП - 8%			-535,37	-13,98	-19273	-503		-12779	
318	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	39,5	-292,10	-2,82	-11538	-111	-6935	-4265	-17068
		НР - 94%; СП - 8%			-113,72	-1,15	-4492	-45		-1264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				-152682	-1120	-127797	-22855	-189581
							-23765	-548	--	-14043	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-152682				
	Материалы		Тенге				-127796				
	Всего заработная плата		Тенге					-24313			
		Накладные расходы	Тенге				-22855				
		Сметная прибыль	Тенге				-14043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-189580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-17
		Сметная заработная плата	Тенге					-24313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				-189580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-17
		Сметная заработная плата	Тенге					-24313			
		РАЗДЕЛ 17.Разные работы									
319	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	29,36	-1593,00	--	-46770	--	-46770	--	-50512
		СП - 8%			--	--	--	--		-3742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				-46770	--	-46770	--	-50512
							--	--	--	-3742	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-46770				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-46770				
		Сметная прибыль	Тенге				-3742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-50512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				-50512				
		РАЗДЕЛ 18.Вентиляция									
320	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	-7120,91	-298,61	-21363	-896	-190	-20167	-44852
		НР - 98%; СП - 8%			-6758,92	-100,53	-20277	-302		-3322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	С1246-401-0503 246-401-0503 РСНБ РК 2022	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4 Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м^3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	-145854,00	--	-437562	--	-437562	--	-472567
		СП - 8%			--	--	--	--		-35005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				-458925	-896	-437752	-20167	-517419
							-20277	-302	--	-38327	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-437562				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-437562				
		Сметная прибыль	Тенге				-35005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-472567				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-21363				
	Материалы		Тенге				-190				
	Всего заработная плата		Тенге					-20579			
	Сдача и испытание		Тенге				-1008				
		Накладные расходы	Тенге				-20167				
		Сметная прибыль	Тенге				-3322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-44852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-12
		Сметная заработная плата	Тенге					-20579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				-517419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-12
		Сметная заработная плата	Тенге					-20579			
		РАЗДЕЛ 19. Водоснабжение и канализация									
322	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	-26334,27	-98,47	-26334	-98	-24843	-1413	-29966
		НР - 98%; СП - 8%			-1393,23	-48,27	-1393	-48		-2220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				-26334	-98	-24843	-1413	-29966
							-1393	-48	--	-2220	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-26334				
	Материалы		Тенге				-24843				
	Всего заработная плата		Тенге					-1441			
		Накладные расходы	Тенге				-1413				
		Сметная прибыль	Тенге				-2220				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-29967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					-1441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				-29967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					-1441			
		РАЗДЕЛ 20. Технологическое оборудование									
		Медицинская оборудование и аппараты									
323	523-502-0201002 523-502-0201002 СпрСЦ 12.2022	Дистилятор с автоматическим управлением ДЭ-4	шт.	1	-391336,35	--	-391336	--		--	-391336
					--	--	--	--	-391336	--	
324	522-103-0703 522-103-0703 СпрСЦ 12.2022	Весы медицинские напольные с ростомером SECA 700	шт.	2	-162460,41	--	-324921	--		--	-324921
					--	--	--	--	-324921	--	
325	522-103-0704 522-103-0704 СпрСЦ 12.2022	Весы для взвешивания детей ВМЭ1-15М"Саша"	шт.	1	-106730,58	--	-106731	--		--	-106731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	-106731	--	
326	527-109-0101 527-109-0101 СпрСЦ 12.2022	Кресло гинекологическое универсальное КСАГ-ТПЗ	шт.	1	-1669800,00	--	-1669800	--		--	-1669800
					--	--	--	--	-1669800	--	
327	527-104-0103003 527-104-0103003 СпрСЦ 12.2022	Светильник гинекологический напольный СР-4	шт.	1	-274053,65	--	-274054	--		--	-274054
					--	--	--	--	-274054	--	
328	522-101-0602001 522-101-0602001 СпрСЦ 12.2022	Камера ультрафиолетовая для хранения инстумента "Ультра-лайт" мод.2	шт.	1	-137433,65	--	-137434	--		--	-137434
					--	--	--	--	-137434	--	
329	527-102-0101002 527-102-0101002 СпрСЦ 12.2022	Ингалятор Армед 403В	шт.	1	-24938,72	--	-24939	--		--	-24939
					--	--	--	--	-24939	--	
330	527-104-0103002 527-104-0103002 СпрСЦ 12.2022	Светильник медицинский передвижной трехрефлекторный ПР-5	шт.	1	-392106,48	--	-392106	--		--	-392106
					--	--	--	--	-392106	--	
331	1247-102-0176 247-102-0176 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	шт.	1	-42000,02	--	-42000	--		--	-42000
					--	--	--	--	-42000	--	
332	1247-102-0168 247-102-0168 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300	шт.	3	-35711,46	--	-107134	--		--	-107134
					--	--	--	--	-107134	--	
333	524-402-0401002 524-402-0401002 СпрСЦ 12.2022	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт.	1	-92616,22	--	-92616	--		--	-92616
					--	--	--	--	-92616	--	
334	521-301-2106 521-301-2106 СпрСЦ 12.2022	Набор туберкулиновых проб	шт.	1	-18252,43	--	-18252	--		--	-18252
					--	--	--	--	-18252	--	
335	527-113-0303 527-113-0303 СпрСЦ 12.2022	Гемоглобинометр Минигем 523	шт.	1	-289027,20	--	-289027	--		--	-289027
					--	--	--	--	-289027	--	
336	527-113-0101002 527-113-0101002 СпрСЦ 12.2022	Прибор для определения СОЭ на 10 проб VES-Matic	шт.	1	-980646,22	--	-980646	--		--	-980646
					--	--	--	--	-980646	--	
337	527-113-0101001 527-113-0101001 СпрСЦ 12.2022	Электрокардиограф 12-канальный ЭКГК-01 "Валента"	шт.	1	-413325,09	--	-413325	--		--	-413325
					--	--	--	--	-413325	--	
338	522-101-1229001 522-101-1229001 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для одежды двухсекционный с вытяжным патрубком	шт.	3	-105302,65	--	-315908	--		--	-315908
					--	--	--	--	-315908	--	
339	522-102-0101002 522-102-0101002 СпрСЦ 12.2022	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	-169249,92	--	-169250	--		--	-169250
					--	--	--	--	-169250	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				-5749480	--	--	--	-5749480
							--	--	-5749480	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				-5681304				
	Заготов.складские расходы		Тенге				-68175				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-5749479				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				-5749479				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				-6752944	-2454	-938488	-56326	-6894054
							-62522	-1045	-5749480	-84784	
	Стоимость оборудования		Тенге				-5681304				
	Заготов.складские расходы		Тенге				-68175				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-5749479				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-936647				
	Материалы		Тенге				-127796				
	Всего заработная плата		Тенге					-24313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-783965				
		Накладные расходы	Тенге				-22855				
		Сметная прибыль	Тенге				-76761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1036263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-17
		Сметная заработная плата	Тенге					-24313			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-19120				
	Материалы		Тенге				-1693				
	Всего заработная плата		Тенге					-17234			
		Накладные расходы	Тенге				-11891				
		Сметная прибыль	Тенге				-2481				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-33492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-11
		Сметная заработная плата	Тенге					-17234			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-47697				
	Материалы		Тенге				-25033				
	Всего заработная плата		Тенге					-22020			
	Сдача и испытание		Тенге				-1008				
		Накладные расходы	Тенге				-21580				
		Сметная прибыль	Тенге				-5542				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-74819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-13
		Сметная заработная плата	Тенге					-22020			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				-6894053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-41
		Сметная заработная плата	Тенге					-63567			
		ОТДЕЛ 3. Добавляемые виды работ									
		РАЗДЕЛ 21.Проемы									
		Двери									
340	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	5,43	1873,60	109,79	10174	596	1294	7682	19285
		НР - 90%; СП - 8%			1525,52	46,45	8284	252		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м²	5,43	9366,00	--	50857	--	50857	--	54926
		СП - 8%			--	--	--	--		4069	
342	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	С1223-502-0302 223-502-0302 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	3	2242,00	--	6726	--	6726	--	7264
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
344	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	3	3218,00	--	9654	--	9654	--	10426
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				80573	596	71693	7682	95316
							8284	252	--	7060	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80573				
	Материалы		Тенге				1294				
	Всего заработная плата		Тенге					8536			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70399				
		Накладные расходы	Тенге				7682				
		Сметная прибыль	Тенге				7060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				95315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8536			
		РАЗДЕЛ 22.Полы									
345	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	36	4110,75	89,99	147987	3239	86208	56559	220909
		НР - 94%; СП - 8%			1626,12	45,23	58540	1628		16364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				147987	3239	86208	56559	220909
							58540	1628	--	16364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				147987				
	Материалы		Тенге				86207				
	Всего заработная плата		Тенге					60168			
		Накладные расходы	Тенге				56559				
		Сметная прибыль	Тенге				16364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					60168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				220910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					60168			
		РАЗДЕЛ 23.Разные работы									
346	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	14,7	1590,48	118,41	23380	1741	6682	14876	41316
		НР - 94%; СП - 8%			1017,47	59,09	14957	869		3061	
347	С1255-102-0601 255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	44,06	2439,00	--	107462	--	107462	--	116059
		СП - 8%			--	--	--	--		8597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				130842	1741	114144	14876	157375
							14957	869	--	11658	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				6683				
	Всего заработная плата		Тенге					15826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107462				
		Накладные расходы	Тенге				14876				
		Сметная прибыль	Тенге				11658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				157376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15826			
		РАЗДЕЛ 24. НВК									
		Земляные работы									
348	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	109,998	233,90	233,90	25729	25729	--	6994	35341
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,31	--	9714		2618	
349	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,402	3297,49	--	11218	--	--	8077	20839
		НР - 72%; СП - 8%			3297,49	--	11218	--		1544	
350	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	8,4	2747,91	--	23082	--	--	14957	41083
		НР - 64,8%; СП - 8%			2747,91	--	23082	--		3043	
351	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,67	1167,57	--	6620	--	--	4766	12297
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	6620	--		911	
352	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	107,73	51,28	51,28	5524	5524	--	1124	7180
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,49	--	1561		532	
353	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	107,73	221,23	107,45	23833	11576	--	12487	39225
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	12258	5085		2905	
354	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,116	523501,31	242379,52	60726	28116	--	40805	109653
		НР - 99%; СП - 8%			281121,79	74195,62	32610	8607		8122	
355	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	431,63	179,08	51796	21489	6799	22530	80272
		НР - 72%; СП - 8%			195,90	64,86	23508	7783		5946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	116	237,00	--	27492	--	27492	--	29691
		СП - 8%			--	--	--	--		2199	
357	С1243-110-0303 243-110-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	км	0,12	158131,00	--	18976	--	18976	--	20494
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				254996	92434	53267	111740	396075
							109296	32750	--	29338	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				51796				
	Материалы		Тенге				6798				
	Всего заработная плата		Тенге					31291			
		Накладные расходы	Тенге				22530				
		Сметная прибыль	Тенге				5946				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				80272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					31291			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203200				
	Всего заработная плата		Тенге					110755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46468				
		Накладные расходы	Тенге				89210				
		Сметная прибыль	Тенге				23392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				315802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					110755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				396074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					142046			
		РАЗДЕЛ 25. Технологическое оборудование									
358	Цена	Шкаф для хранения одежды на 2 отд 660х500х1650	шт	3	45540,00	--	136620	--		--	136620
					--	--	--	--	136620	--	
359	Цена	Стол обеденный на металлокаркасе с 4мя стульями	компл	1	72285,71	--	72286	--		--	72286
					--	--	--	--	72286	--	
360	Цена	Кресло гинекологическое КГ-6	шт	1	2309384,00	--	2309384	--		--	2309384
					--	--	--	--	2309384	--	
361	Цена	Парафинонагреватель Каскад-20	шт	2	530848,21	--	1061696	--		--	1061696
					--	--	--	--	1061696	--	
362	Цена	Электрокардиограф ЭК 12Т-01"Р-Д" с принадлежностями (с экраном 141 мм по диагонали) НПО МОНИТОР	шт	1	560648,00	--	560648	--		--	560648
					--	--	--	--	560648	--	
363	Цена	Аквадистиллятор ДЭ-4М	шт	1	379500,00	--	379500	--		--	379500
					--	--	--	--	379500	--	
364	Цена	Ростомер механический напольный РП с Весами напольными медицинскими электронными ВМЭН-200-50/100-Д1-А (бат., от сети)	шт	2	189750,00	--	379500	--		--	379500
					--	--	--	--	379500	--	
365	Цена	Массажер для ног Everest Kazakhstan	шт	1	384560,00	--	384560	--		--	384560
					--	--	--	--	384560	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	Цена	Светильник смотровой передвижной ЭМАЛЕД 100П без аварийного питания	шт	1	357236,00	--	357236	--		--	357236
					--	--	--	--	357236	--	
367	Цена	Камера хранения стерильных инструментов СПДС-2-К (57 л)	шт	1	130446,80	--	130447	--		--	130447
					--	--	--	--	130447	--	
368	Цена	Облучатель бактерицидный Настенно-потолочный ОБНП 1х30-01 (исп.2) (с защитным экраном)	шт	3	36938,00	--	110814	--		--	110814
					--	--	--	--	110814	--	
369	Цена	Весы электронные настольные для новорожденных (детские, неонатальные) В1-15-«САША»	шт	1	67767,86	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--	
370	Цена	Укладка врача скорой медицинской помощи серии КМС (Габаритные размеры, мм: 430х250х260) (без вложений)	шт	1	76803,57	--	76804	--		--	76804
					--	--	--	--	76804	--	
371	Цена	Облучатель бактерицидный Настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 (исп.2) (с азщитным экраном)	шт	1	19632,80	--	19633	--		--	19633
					--	--	--	--	19633	--	
372	Цена	Кислородный ингалятор 4L (кислородный баллон 4 л)	шт	1	132572,00	--	132572	--		--	132572
					--	--	--	--	132572	--	
373	Цена	Ростомер для новорожденных медицинский РДМ-01 Лиза	шт	1	42648,57	--	42649	--		--	42649
					--	--	--	--	42649	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				6222116	--	--	--	6222116
							--	--	6222116	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				6148336				
	Заготов.складские расходы		Тенге				73781				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6222117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				6222117				
		РАЗДЕЛ 26.Резервуар емк.50м^3									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
374	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	389,4226875	128,81	121,79	50162	47428	--	10444	65455
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	30,23	2734	11772		4848	
375	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	43,2691875	1880,79	--	81380	--	--	58594	151172
		НР - 72%; СП - 8%			1880,79	--	81380	--		11198	
376	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	432,691875	51,22	51,22	22162	22162	--	4513	28808
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,48	--	6265		2133	
377	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	313,6831313	35,89	35,89	11258	11258	--	2290	14633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,14	--	3181		1085	
378	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	313,6831313	17,72	17,72	5558	5559	--	1132	7227
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,01	--	1572		536	
379	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	313,6831313	154,86	75,22	48577	23595	--	25449	79948
		НР - 72%; СП - 8%			79,64	33,04	24982	10364		5922	
380	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	34,8536813	817,30	--	28486	--	--	20510	52916
		НР - 72%; СП - 8%			817,30	--	28486	--		3920	
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Днище и стены==========									
381	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	36,07	33135,97	2805,88	1195214	101208	807843	294640	1609042
		НР - 91%; СП - 8%			7933,55	1042,89	286163	37617		119188	
382	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09135	376202,00	--	34366	--	34366	--	37115
		СП - 8%			--	--	--	--		2749	
383	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12277	349794,00	--	42944	--	42944	--	46380
		СП - 8%			--	--	--	--		3436	
384	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,83945	455717,00	--	382552	--	382552	--	413156
		СП - 8%			--	--	--	--		30604	
385	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	2,754	33135,97	2805,88	91256	7727	61680	22496	122852
		НР - 91%; СП - 8%			7933,55	1042,89	21849	2872		9100	
386	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,323	40508,61	4408,90	53593	5833	35356	12389	71260
		НР - 91%; СП - 8%			9375,37	914,70	12404	1210		5279	
387	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0234	376202,00	--	8803	--	8803	--	9507
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
388	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20016	349794,00	--	70015	--	70015	--	75616
		СП - 8%			--	--	--	--		5601	
389	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	1189931,24	1264,42	12851	14	10363	2256	16316
		НР - 91%; СП - 8%			229044,82	534,05	2474	6		1209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00448	324483,54	2163,00	1454	10	--	1318	2993
		НР - 91%; СП - 8%			322320,54	915,26	1444	4		222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
391	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,17	13206,43	6651,19	2245	1130	162	1625	4180
		НР - 118%; СП - 8%			5605,90	2497,05	953	424		310	
392	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	10620,00	--	10620	--	10620	--	11470
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
393	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт.	1	2645,00	--	2645	--	2645	--	2857
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
394	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	2259,69	407,66	4519	815	821	3183	8318
		НР - 99%; СП - 8%			1441,37	165,99	2883	332		616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
395	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный	комплект	2	54902,00	--	109804	--	109804	--	118588
		СП - 8%			--	--	--	--		8784	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
396	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	14,56	1299,80	11,12	18925	162	12904	5517	26397
		НР - 93%; СП - 8%			402,40	5,03	5859	73		1955	
		Отмостка									
397	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки/	$м^3$ подстилающего слоя	1,04	9539,81	1684,57	9921	1752	4974	3667	14675
		НР - 94%; СП - 8%			3072,14	678,98	3195	706		1087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2299310	228653	1595852	470023	2990881
							474806	76398	--	221548	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2299310				
	Материалы		Тенге				934103				
	Всего заработная плата		Тенге					551204			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				661749				
		Накладные расходы	Тенге				470023				
		Сметная прибыль	Тенге				221548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2990881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					551204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2990881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					551204			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				9135824	326663	1921164	660880	10082672
							665883	111897	6222116	285968	
	Стоимость оборудования		Тенге				6148336				
	Заготов.складские расходы		Тенге				73781				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6222117				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				51796				
	Материалы		Тенге				6798				
	Всего заработная плата		Тенге					31291			
		Накладные расходы	Тенге				22530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5946				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				80272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					31291			19
		Сметная заработная плата	Тенге				2861912				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1028287				
	Материалы		Тенге					746489			
	Всего заработная плата		Тенге				886078				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				638350				
		Накладные расходы	Тенге				280022				
		Сметная прибыль	Тенге				3780284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					746489			505
		Нормативная трудоемкость	Тенге				10082673				
		Сметная заработная плата	Тенге								524
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	чел.-ч					777780			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге								32 432 111
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2 639 040				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					712 167			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					258 472			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6 950 945		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2 268				
		- Перевозка грузов	Тенге						18 731 828		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2 381 038	
		- Накладные расходы	Тенге							1 014 837	
		- Сметная прибыль	Тенге								32 637 615
		Итого с временными	Тенге								
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								32 682 114
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								32 961 119
		ВСЕГО в ценах 2023г.	Тенге								35 565 048
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							33 786 793,68
		Минус дополнительные затраты	Тенге		3 375 993,89	без НДС					30 410 799,78
		НДС	Тенге								3 649 295,97
		Итого с НДС	Тенге								34 060 095,76

Технадзор:
ТОО "SEB-NAR"
Аитжанов Т.

Подрядчик:
ТОО "Invest Kapital Stroy"
Директор
Файзуллаев Ж.А.

Авторский надзор:
ТОО "Бакыт таны"
Махмудов М.Б.