Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №134/23 от 11.07.2023г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области"**	61 669 920,72	51 937 471,17	6 607 491,51	3 124 958,04	24 379 523,83	2 937 480,10	99 477,00	27 416 480,93
2	В т.ч. НДС	6 607 491,51	5 564 729,05	707 945,52	334 816,93	2 612 091,84	314 730,01	10 658,25	2 937 480,10
3	**5% удержание качества**	**3 083 496,04**	**2 596 873,56**	**330 374,58**	**156 247,90**	**1 218 976,19**	**146 874,01**	**4 973,85**	**1 370 824,05**
4	**30% возврат аванса**	**18 500 976,22**	**15 581 241,35**	**1 982 247,45**	**937 487,41**	**7 313 857,15**	**881 244,03**	**29 843,10**	**8 224 944,28**
5	**Итого к оплате**	**40 085 448,47**	**33 759 356,26**	**4 294 869,48**	**2 031 222,73**	**15 846 690,49**	**1 909 362,07**	**64 660,05**	**17 820 712,60**
6	В т.ч. НДС	4 294 869,48	3 617 073,89	460 164,59	217 631,01	1 697 859,70	204 574,51	6 927,86	1 909 362,06

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Абдыбеков Д.Т.

Технадзор:

ТОО "SEB-NAR"

Айтжанов Т.

Авторский надзор:

ТОО "Бакыт таны"

Махмудов М.Б.

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Файзуллаев Ж.А.

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№№134/23 от 11.07.2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **«Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области»**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	15	6402,53	380,58	96038	5709	49874	38835	145663
		ЗП - 9896; СП - 89%			2697,02	86,85	40455	1303		10790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1 , Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07632	-455717,00	–	-34780	–	-34780	–	-37562
		СП - 89%			–	–	–	–		-2782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61258	5709	15094	38835	108102
							40455	1303	–	8008	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61258				
	Материалы		Тенге				49874				
	Всего заработная плата		Тенге					41758			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-34780				
		Накладные расходы	Тенге				38835				
		Сметная прибыль	Тенге				8008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					41758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					41758			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
3	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Доски ходовые. Укладка	м ходов	28	301,74	6,77	8449	190	6838	1348	10581
		ЗП - 9896; СП - 89%			50,74	2,77	1421	78		784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	0,09	1278,11	80,07	115	7	--	100	232
		НР - 90%; СП - 8%			1197,33	34,42	108	3		17	
5	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	$м^2$	194,12	49,10	3,72	9531	723	3	8204	19154
		НР - 90%; СП - 8%			45,36	1,60	8805	311		1419	
6	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	218	10781,71	28,92	2350413	6305	2014863	304064	2866835
		НР - 92%; СП - 8%			1510,30	5,78	329245	1260		212358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2368508	7225	2021704	313716	2896802
							339579	1652	--	214578	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2368508				
	Материалы		Тенге				2021705				
	Всего заработная плата		Тенге					341231			
		Накладные расходы	Тенге				313716				
		Сметная прибыль	Тенге				214578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2896802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					341231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2896802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					341231			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы									
		Двери									
7	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	7,24	3521,17	62,64	25493	454	2256	15855	44656
		НР - 69%; СП - 8%			3146,78	27,04	22783	196		3308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	7,79	1873,60	109,79	14595	855	1856	11021	27665
		НР - 90%; СП - 8%			1525,52	46,45	11884	362		2049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$ проемов	3,33	1714,70	230,44	5710	768	516	4321	10833
		НР - 90%; СП - 8%			1329,11	112,50	4426	375		802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м²	м²	3,45	2874,52	226,52	9917	781	2105	6669	17913
		НР - 90%; СП - 8%			2038,10	109,64	7031	378		1327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	8,5	2459,37	227,67	20905	1935	4184	14158	37868
		НР - 90%; СП - 8%			1739,50	111,15	14786	945		2805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,2	601,92	6,56	6140	67	3089	2714	9563
		НР - 90%; СП - 8%			292,55	3,12	2984	32		708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				82760	4860	14006	54738	148498
							63894	2288	--	10999	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57267				
	Материалы		Тенге				11750				
	Всего заработная плата		Тенге					43203			
		Накладные расходы	Тенге				38883				
		Сметная прибыль	Тенге				7691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43203			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25493				
	Материалы		Тенге				2257				
	Всего заработная плата		Тенге					22979			
		Накладные расходы	Тенге				15855				
		Сметная прибыль	Тенге				3308				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				148497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					66182			
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
13	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	8,5	5826,15	180,26	49522	1532	36057	11850	66281
		НР - 94%; СП - 8%			1403,88	79,18	11933	673		4910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	26,8	2400,35	16,04	64329	430	54085	9376	79602
		НР - 94%; СП - 8%			366,21	5,97	9814	160		5897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	27,8	4110,75	89,99	114279	2501	66572	43676	170591
		НР - 94%; СП - 8%			1626,12	45,23	45206	1257		12636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	41,1	2404,64	2,34	98831	97	81885	15879	123887
		НР - 94%; СП - 8%			409,95	1,06	16849	44		9177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				326961	4560	238599	80781	440361
							83802	2134	--	32620	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				326961				
	Материалы		Тенге				238599				
	Всего заработная плата		Тенге					85936			
		Накладные расходы	Тенге				80781				
		Сметная прибыль	Тенге				32620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				440362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					85936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				440362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					85936			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
17	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности	99	506,01	2,69	50095	266	2013	38381	95555
		НР - 80%; СП - 8%			482,99	1,62	47816	160		7079	
18	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	60,3	4802,60	20,32	289597	1226	142602	117054	439183
		НР - 80%; СП - 8%			2417,40	9,10	145769	549		32532	
19	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5,94	1566,11	25,89	9303	154	1205	6397	16956
		НР - 80%; СП - 8%			1337,29	8,95	7944	53		1256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				348995	1646	145820	161832	551694
							201529	762	--	40867	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				348995				
	Материалы		Тенге				145820				
	Всего заработная плата		Тенге					202291			
		Накладные расходы	Тенге				161832				
		Сметная прибыль	Тенге				40867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				551694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					202291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				551694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					202291			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Наружняя отделка									
20	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	113	5208,23	30,70	588530	3469	220330	292559	951576
		НР - 80%; СП - 8%			3227,71	8,57	364731	968		70487	
21	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	9,3112	31059,00	--	289197	--	289197	--	312333
		СП - 8%			--	--	--	--		23136	
22	Е11-150212-0401 1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	$м^2$ отделываемой поверхности	113	1429,32	175,14	161513	19791	75313	59949	239179
		НР - 80%; СП - 8%			587,69	75,46	66409	8527		17717	
23	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	42	8984,72	36,56	377358	1536	182194	155568	575560
		НР - 80%; СП - 8%			4610,20	19,80	193628	832		42634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	66	7473,75	9,76	493268	644	378272	91595	631652
		НР - 80%; СП - 8%			1732,61	2,14	114352	141		46789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1909866	25440	1145306	599671	2710300
							739120	10468	--	200763	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1909866				
	Материалы		Тенге				856108				
	Всего заработная плата		Тенге					749588			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289197				
		Накладные расходы	Тенге				599671				
		Сметная прибыль	Тенге				200763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2710300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	Тенге					749588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2710300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	Тенге					749588			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
25	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	30,6	315,59	43,44	9657	1329	5357	3239	13928
		НР - 94%; СП - 8%			97,10	15,52	2971	475		1032	
26	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство фундаментных плит бетонных плоских крыльца	$м^3$	11,2	19267,64	1584,73	215798	17749	181700	18609	253159
		НР - 91%; СП - 8%			1459,73	366,11	16349	4100		18752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,099	20554,18	1910,85	2035	189	16	1738	4075
		НР - 91%; СП - 8%			18482,05	806,60	1830	80		302	
28	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,099	455717,00	--	45116	--	45116	--	48725
		СП - 8%			--	--	--	--		3609	
29	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,49	315,59	43,44	4573	630	2536	1534	6596
		НР - 94%; СП - 8%			97,10	15,52	1407	225		489	
30	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство фундаментных плит бетонных плоских крыльца	$м^3$	3,51	22160,36	1584,73	77783	5562	67097	5832	90304
		НР - 91%; СП - 8%			1459,73	366,11	5124	1285		6689	
31	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,091016	20554,18	1910,85	1871	174	15	1598	3746
		НР - 91%; СП - 8%			18482,05	806,60	1682	73		277	
32	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,091016	455717,00	--	41478	--	41478	--	44796
		СП - 8%			--	--	--	--		3318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				398311	25633	343315	32550	465329
							29363	6238	--	34468	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				398311				
	Материалы		Тенге				256721				
	Всего заработная плата		Тенге					35601			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86594				
		Накладные расходы	Тенге				32550				
		Сметная прибыль	Тенге				34468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				465329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					35601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				465329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					35601			
		РАЗДЕЛ 8.Кабельная линия 0,4кВ									
33	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	3,4	233,90	233,90	795	795	--	216	1092
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,31	--	300		81	
34	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,3	51,28	51,28	118	118	--	24	153
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,49	--	33		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,3	25,32	25,32	58	58	--	12	75
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,16	--	16		6	
36	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,3	221,23	107,45	509	248	--	267	838
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	262	109		62	
37	Е11-010102-0430 1101-0102-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	1,15	220,24	220,24	253	254	--	69	348
		НР - 72%; СП - 8%			--	83,15	--	96		26	
38	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	10,0625	81,00	--	815	--		--	880
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
39	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	19	431,63	179,08	8201	3402	1077	3567	12710
		НР - 72%; СП - 8%			195,90	64,86	3722	1232		941	
40	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	19	303,19	196,34	5761	3731	--	2677	9114
		НР - 72%; СП - 8%			106,85	88,87	2030	1689		675	
41	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	1,15	3743,00	--	4304	--	4304	--	4648
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
42	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,019	32015,35	20146,97	608	383	--	205	878
		НР - 61%; СП - 8%			11868,38	5837,18	225	111		65	
43	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	19	40,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
44	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	5	280,69	114,03	1403	570	299	537	2095
		НР - 72%; СП - 8%			106,85	42,35	534	212		155	
45	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	7	847,61	453,85	5933	3177	1011	2202	8785
		НР - 72%; СП - 8%			249,32	187,52	1745	1313		651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	10	404,99	169,60	4050	1696	573	1726	6238
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	1781	616		462	
47	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	10	176,87	15,94	1769	159	32	1139	3141
		НР - 72%; СП - 8%			157,78	0,43	1578	4		233	
48	С1241-201-0812 241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	10	2081,00	--	20810	--	20810	--	22475
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
49	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,032	801741,00	--	25656	--	25656	--	27708
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
50	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	24393,24	17195,85	48786	34392	147	21626	76045
		НР - 72%; СП - 8%			7123,48	7894,81	14247	15790		5633	
51	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10838,00	--	21676	--	21676	--	23410
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
52	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	2028,95	103,53	16232	828	1157	10507	28878
		НР - 72%; СП - 8%			1780,87	43,25	14247	346		2139	
53	С1243-902-0801 243-902-0801 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,08	7471,00	--	598	--	598	--	646
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				169095	49811	78100	44774	230978
							40371	21867	--	17109	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				113553				
	Материалы		Тенге				4295				
	Всего заработная плата		Тенге					61422			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20810				
		Накладные расходы	Тенге				44186				
		Сметная прибыль	Тенге				12619				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				170358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					61422			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55542				
	Всего заработная плата		Тенге					816			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52994				
	Транспортные расходы		Тенге				815				
		Накладные расходы	Тенге				588				
		Сметная прибыль	Тенге				4490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60620				
		Сметная заработная плата	Тенге					816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				230978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					62238			
		РАЗДЕЛ 9.Склад для угля									
54	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	17	31,13	27,64	529	469	2	137	719
		НР - 72%; СП - 8%			3,42	7,73	58	131		53	
55	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	$м^3$	9	59,93	59,93	539	539	--	110	701
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,94	--	152		52	
56	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	2	1671,16	--	3342	--	--	2406	6208
		НР - 72%; СП - 8%			1671,16	--	3342	--		460	
57	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	9	263,83	127,92	2374	1152	--	1245	3908
		НР - 72%; СП - 8%			135,91	56,19	1223	506		290	
58	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	11,52	27302,93	1792,54	314530	20650	244012	49673	393340
		НР - 91%; СП - 8%			4328,81	409,57	49868	4718		29136	
59	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	10,24	11861,63	3543,20	121463	36283	26706	61915	198049
		НР - 93%; СП - 8%			5710,35	791,19	58474	8102		14670	
60	С1213-304-0101 213-304-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	640	173,00	--	110720	--	110720	--	119578
		СП - 8%			--	--	--	--		8858	
61	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,361727	33088,23	13936,19	11969	5041	1237	5009	18337
		НР - 69%; СП - 8%			15733,43	4337,12	5691	1569		1358	
62	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3761961	965674,00	--	363283	--	363283	--	392346
		СП - 8%			--	--	--	--		29063	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00573	376202,00	--	2156	--	2156	--	2328
		СП - 8%			--	--	--	--		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	5,38	22556,37	10,28	121353	55	94626	25072	158139
		НР - 94%; СП - 8%			4957,69	--	26672	--		11714	
65	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,41	223076,61	1064,36	91461	437	77813	12035	111776
		НР - 90%; СП - 8%			32221,92	393,95	13211	162		8280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	81,25	9215,62	28,92	748769	2350	623707	113327	931063
		НР - 92%; СП - 8%			1510,30	5,78	122712	470		68967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,4125	1278,11	80,07	527	33	--	457	1063
		НР - 90%; СП - 8%			1197,33	34,42	494	14		79	
68	С1236-106-0201 236-106-0201 РСНБ РК 2022	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С,	кг	3,87	551,00	--	2132	--	2132	--	2303
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1895147	67009	1546394	271386	2339856
							281745	15824	--	173323	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1883178				
	Материалы		Тенге				1066868				
	Всего заработная плата		Тенге					290309			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				478291				
		Накладные расходы	Тенге				266377				
		Сметная прибыль	Тенге				171965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2321520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					290309			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11969				
	Материалы		Тенге				1237				
	Всего заработная плата		Тенге					7260			
		Накладные расходы	Тенге				5009				
		Сметная прибыль	Тенге				1358				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2339856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					297569			

РАЗДЕЛ 10.Уборная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-010101-0422 1101-0101-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	17,2	290,17	290,17	4991	4991	--	1079	6556
		НР - 72%; СП - 8%			--	87,15	--	1499		486	
70	Е11-010101-0423 1101-0101-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	25,8	403,49	403,49	10410	10410	--	2251	13674
		НР - 72%; СП - 8%			--	121,18	--	3126		1013	
71	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	4	4326,87	--	17307	--	--	12461	32150
		НР - 72%; СП - 8%			4326,87	--	17307	--		2382	
72	Е11-010102-0423 1101-0102-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	14	389,90	389,90	5459	5458	--	1180	7171
		НР - 72%; СП - 8%			--	117,10	--	1639		531	
73	С3412-102-0203 412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	73,5	81,00	--	5954	--		--	6430
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
74	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	14	38,00	33,68	532	472	1	137	723
		НР - 72%; СП - 8%			4,18	9,42	59	132		53	
75	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м^3	30	59,93	59,93	1798	1798	--	366	2337
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,94	--	508		173	
76	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	3	1671,16	--	5013	--	--	3610	9313
		НР - 72%; СП - 8%			1671,16	--	5013	--		690	
77	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м^3	30	263,83	127,92	7915	3838	--	4149	13029
		НР - 72%; СП - 8%			135,91	56,19	4077	1686		965	
78	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	13,4	5933,49	447,78	79509	6000	63796	10828	97564
		НР - 94%; СП - 8%			724,83	134,84	9713	1807		7227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,076544	24224,35	2254,19	26079	2426	20753	3153	31571
		НР - 91%; СП - 8%			2693,74	525,06	2900	565		2339	
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	376202,00	--	27087	--	27087	--	29254
		СП - 8%			--	--	--	--		2167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				192054	35393	111637	39214	249772
							39069	10962	--	18502	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192054				
	Материалы		Тенге				84550				
	Всего заработная плата		Тенге					50031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27087				
	Транспортные расходы		Тенге				5953				
		Накладные расходы	Тенге				39214				
		Сметная прибыль	Тенге				18502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					50031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				249770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					50031			
		РАЗДЕЛ 11.Отопление									
81	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1347,21	25,23	67361	1262	39910	26124	100963
		НР - 98%; СП - 8%			523,78	9,35	26189	468		7479	
82	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1327,89	25,23	92952	1767	54520	36573	139887
		НР - 98%; СП - 8%			523,78	9,35	36665	655		10362	
83	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2196,88	60,99	153782	4269	79941	69499	241143
		НР - 98%; СП - 8%			993,88	19,22	69572	1345		17863	
84	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	190	115,08	1,55	21865	295	326	20818	46098
		НР - 98%; СП - 8%			111,81	--	21244	--		3414	
85	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	795,71	2,66	7957	27	857	6939	16088
		НР - 98%; СП - 8%			707,28	0,78	7073	8		1192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м^3/ч, DN 20	шт.	10	11314,00	--	113140	--	113140	--	122191
		СП - 8%			--	--	--	--		9051	
87	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	2	374,37	--	749	--	279	460	1306
		НР - 98%; СП - 8%			234,87	--	470	--		97	
88	Е11-180701-0205 1118-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.	2	11319,93	347,23	22640	694	17974	4193	28979
		НР - 98%; СП - 8%			1985,98	153,10	3972	306		2147	
89	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	13	1247,00	--	16211	--	16211	--	17508
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
90	С1241-113-0701 241-113-0701 РСНБ РК 2022	Тройник с пробкой 15 мм	шт.	13	1837,00	--	23881	--	23881	--	25791
		СП - 8%			--	--	--	--		1910	
91	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	613,35	0,78	6134	8	195	5816	12905
		НР - 98%; СП - 8%			593,07	0,35	5931	4		956	
92	С1245-712-0201 245-712-0201 РСНБ РК 2022	Терморегулятор автоматический	шт.	10	10143,00	--	101430	--	101430	--	109544
		СП - 8%			--	--	--	--		8114	
93	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Дымовая труба из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	7	17455,07	192,59	122185	1348	100652	20066	153632
		НР - 98%; СП - 8%			2883,52	41,62	20185	291		11380	
94	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы стальные. Установка	кВт	13,298	1453,43	110,97	19328	1475	4964	13335	35276
		НР - 98%; СП - 8%			969,23	54,03	12889	718		2613	
95	С1245-104-0528 245-104-0528 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	15985,00	--	63940	--	63940	--	69055
		СП - 8%			--	--	--	--		5115	
96	С1245-104-0529 245-104-0529 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	18628,00	--	74512	--	74512	--	80473
		СП - 8%			--	--	--	--		5961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С1245-104-0531 245-104-0531 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	24398,00	--	48796	--	48796	--	52700
		СП - 8%			--	--	--	--		3904	
98	С1245-104-0540 245-104-0540 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	1	51777,00	--	51777	--	51777	--	55919
		СП - 8%			--	--	--	--		4142	
99	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,07	42684,27	1531,94	2988	107	892	1548	4899
		НР - 76%; СП - 8%			28410,93	683,30	1989	48		363	
100	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,1155	11573,00	--	1337	--	1337	--	1444
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
101	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	434,61	--	435	--	20	407	909
		НР - 98%; СП - 8%			415,11	--	415	--		67	
102	С1245-701-0101 245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3974,00	--	3974	--	3974	--	4292
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
103	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	640,84	--	641	--	96	534	1269
		НР - 98%; СП - 8%			545,20	--	545	--		94	
104	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	4432,00	--	4432	--	4432	--	4787
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
105	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,53	42684,27	1531,94	22623	812	6753	11719	37089
		НР - 76%; СП - 8%			28410,93	683,30	15058	362		2747	
106	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,8745	11573,00	--	10121	--	10121	--	10931
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1055191	12064	820930	218031	1375080
							222197	4205	--	101858	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				539162				
	Материалы		Тенге				7645				
	Всего заработная плата		Тенге					17457			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				513551				
		Накладные расходы	Тенге				13267				
		Сметная прибыль	Тенге				44194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				596623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17457			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				516029				
	Материалы		Тенге				299737				
	Всего заработная плата		Тенге					208945			
	Сдача и испытание		Тенге				596				
		Накладные расходы	Тенге				204764				
		Сметная прибыль	Тенге				57664				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				778457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					208945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1375080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					226402			
		РАЗДЕЛ 12.Наружные сети водопровода и канализации									
		Водопровод									
		Земляные работы									
107	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	63,385	233,90	233,90	14826	14826	--	4030	20365
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,31	--	5598		1509	
108	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,12	3297,49	--	6991	--	--	5033	12986
		НР - 72%; СП - 8%			3297,49	--	6991	--		962	
109	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	12,339	245,28	245,28	3027	3027	--	823	4158
		НР - 72%; СП - 8%			--	92,61	--	1143		308	
110	С3412-102-0203 412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	61,07805	81,00	--	4947	--		--	5343
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
111	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	12,339	38,00	33,68	469	415	2	121	637
		НР - 72%; СП - 8%			4,18	9,42	52	116		47	
112	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	22,79	1167,57	--	26609	--	--	19158	49429
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	26609	--		3661	
113	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	47,715	51,28	51,28	2447	2446	--	498	3180
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,49	--	691		236	
114	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	47,715	221,23	107,45	10556	5127	--	5531	17374
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	5429	2252		1287	
		Водопровод В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2656,93	119,18	7971	358	921	6785	15937
		НР - 99%; СП - 8%			2230,59	53,94	6692	162		1180	
116	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	36814,00	--	110442	--	110442	--	119277
		СП - 8%			--	--	--	--		8835	
117	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1673,59	89,48	10042	537	1770	7658	19116
		НР - 99%; СП - 8%			1289,18	--	7735	--		1416	
118	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4905,00	--	29430	--	29430	--	31784
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
119	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1603,67	39,73	3207	80	323	2812	6500
		НР - 99%; СП - 8%			1402,09	17,98	2804	36		482	
120	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
121	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
122	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	634667,93	92428,17	6347	925	433	5274	12551
		НР - 99%; СП - 8%			498875,52	33852,30	4989	339		930	
123	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10,04	926,00	--	9297	--	9297	--	10041
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
124	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,033	744611,45	147012,81	24572	4851	2152	19219	47294
		НР - 99%; СП - 8%			532396,80	55883,61	17569	1844		3503	
125	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	33,132	4695,00	--	155555	--	155555	--	167999
		СП - 8%			--	--	--	--		12444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1933568,68	48793,95	19336	488	15314	3501	24663
		НР - 99%; СП - 8%			353414,88	179,82	3534	2		1827	
127	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,033	3323932,94	51523,87	109690	1701	96211	11670	131069
		НР - 99%; СП - 8%			356896,80	323,67	11778	11		9709	
128	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	79231,55	--	792	--	17	767	1684
		НР - 99%; СП - 8%			77501,32	--	775	--		125	
129	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,033	84392,92	--	2785	--	227	2532	5742
		НР - 99%; СП - 8%			77501,32	--	2558	--		425	
130	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Упор бетонный	$м^3$	0,08	25661,78	1281,48	2053	102	1485	459	2713
		НР - 91%; СП - 8%			5822,69	489,07	466	39		201	
131	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0063	42402903,90	649469,17	267138	4092	258813	5449	294394
		НР - 99%; СП - 8%			671879,73	201849,20	4233	1272		21807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-32х3,0 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		Колодец диам. 1500 -1 шт									
133	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,73	30343,85	12370,58	113183	46143	15348	69887	197715
		НР - 99%; СП - 8%			13858,46	5067,21	51692	18901		14646	
134	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	34572,00	--	69144	--	69144	--	74676
		СП - 8%			--	--	--	--		5532	
135	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	28516,00	--	57032	--	57032	--	61595
		СП - 8%			--	--	--	--		4563	
136	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	19927,00	--	119562	--	119562	--	129127
		СП - 8%			--	--	--	--		9565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4244,00	--	4244	--	4244	--	4584
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
138	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	2628,00	--	7884	--	7884	--	8515
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
139	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,35	30343,85	12370,58	101652	41441	13785	62767	177572
		НР - 99%; СП - 8%			13858,46	5067,21	46426	16975		13154	
140	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	55339,00	--	55339	--	55339	--	59766
		СП - 8%			--	--	--	--		4427	
141	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	47836,00	--	47836	--	47836	--	51663
		СП - 8%			--	--	--	--		3827	
142	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	35421,00	--	141684	--	141684	--	153019
		СП - 8%			--	--	--	--		11335	
143	С1225-101-0503 225-101-0503 РСНБ РК 2022	Кольцо с перекрытием ГОСТ 8020-2016 марки КСП 20-9	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
144	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	36368,00	--	72736	--	72736	--	78555
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
145	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
146	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	6	785,00	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
147	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	Лестница Л-1	т	0,0609	1139868,00	--	69418	--	69418	--	74971
		СП - 8%			--	--	--	--		5553	
148	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,7052	1154,10	1,41	1968	2	245	1378	3614
		НР - 80%; СП - 8%			1009,46	0,68	1721	1		268	
149	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1062	1132726,26	9373,88	120296	996	110514	10600	141367
		НР - 118%; СП - 8%			82732,10	1852,10	8786	197		10472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	16,05	1038,19	285,31	16663	4579	11353	2472	20666
		НР - 108%; СП - 8%			45,57	97,03	731	1557		1531	
151	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	$м^2$ основания	16,05	-272,28	-54,49	-4370	-874	-3496	-343	-5090
		НР - 108%; СП - 8%			--	-19,77	--	-317		-377	
152	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	16,05	1961,63	4,62	31484	75	27453	4297	38644
		НР - 108%; СП - 8%			246,50	1,41	3956	23		2863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием/футляр	км трубопровода	0,005	2050296,28	941869,96	10251	4710	1025	6188	17754
		НР - 99%; СП - 8%			903102,72	346912,56	4516	1735		1315	
154	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	5,02	15384,00	--	77228	--	77228	--	83406
		СП - 8%			--	--	--	--		6178	
155	Е11-220301-0209 1122-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием/футляр	км трубопровода	0,004	3023650,87	1376459,51	12095	5506	839	7673	21350
		НР - 99%; СП - 8%			1437471,36	500268,89	5750	2001		1581	
156	С1241-102-0245 241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	4,016	25322,00	--	101693	--	101693	--	109828
		СП - 8%			--	--	--	--		8135	
157	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3486,43	248,79	3486	248	499	2816	6806
		НР - 99%; СП - 8%			2738,88	105,32	2739	105		504	
158	С1244-404-0105 244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	72493,00	--	72493	--	72493	--	78292
		СП - 8%			--	--	--	--		5799	
159	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0399	101126,65	18837,35	4035	752	1320	2191	6724
		НР - 99%; СП - 8%			49209,58	6255,03	1963	250		498	
160	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884,00	--	151884	--	151884	--	164035
		СП - 8%			--	--	--	--		12151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4905,00	--	4905	--	4905	--	5297
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
162	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания	0,01	22238,21	2749,93	222	28	173	35	278
		НР - 99%; СП - 8%			2091,01	1457,28	21	15		21	
163	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12093,35	5452,25	12093	5452	2538	5855	19383
		НР - 99%; СП - 8%			4103,46	1810,19	4103	1810		1436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Внутриплощадочные сети канализации									
		Земляные работы									
164	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	64,11	233,90	233,90	14995	14996	--	4076	20597
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,31	--	5662		1526	
165	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,98	3297,49	--	6529	--	--	4701	12128
		НР - 72%; СП - 8%			3297,49	--	6529	--		898	
166	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	3,75	245,28	245,28	920	920	--	250	1264
		НР - 72%; СП - 8%			--	92,61	--	347		94	
167	С3412-102-0203 412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	18,5625	81,00	--	1504	--		--	1624
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
168	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	3,75	38,00	33,68	143	126	1	37	194
		НР - 72%; СП - 8%			4,18	9,42	16	35		14	
169	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	23,13	1167,57	--	27006	--	--	19444	50166
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	27006	--		3716	
170	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	39,21	51,28	51,28	2011	2011	--	409	2614
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,49	--	568		194	
171	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	39,21	221,23	107,45	8674	4213	--	4545	14276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	4461	1851		1057	
172	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	3	5752,78	226,74	17258	680	12352	4371	23359
		НР - 99%; СП - 8%			1408,74	62,94	4226	189		1730	
		Канализация									
173	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0381	630096,26	311056,42	24007	11851	--	15307	42459
		НР - 99%; СП - 8%			319039,84	86775,78	12155	3306		3145	
174	С1241-204-0105 241-204-0105 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	38,481	4425,00	--	170278	--	170278	--	183900
		СП - 8%			--	--	--	--		13622	
				Колодцы Д1000 3 шт							
175	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м^3 конструкций колодца	1,38	50058,21	14229,09	69080	19636	17815	39152	116891
		НР - 99%; СП - 8%			22919,35	5738,19	31629	7919		8659	
176	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	9354,00	--	9354	--	9354	--	10102
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
177	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	14123,00	--	14123	--	14123	--	15253
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
178	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15410,00	--	30820	--	30820	--	33286
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
179	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12762,00	--	25524	--	25524	--	27566
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
180	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	2628,00	--	7884	--	7884	--	8515
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
181	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	10009,00	--	20018	--	20018	--	21619
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
182	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	15	785,00	--	11775	--	11775	--	12717
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
183	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10074	1132726,26	9373,88	114111	945	104832	10055	134099
		НР - 118%; СП - 8%			82732,10	1852,10	8334	187		9933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	16,05	1038,19	285,31	16663	4579	11353	2472	20666
		НР - 108%; СП - 8%			45,57	97,03	731	1557		1531	
185	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м^2 основания	16,05	-272,28	-54,49	-4370	-874	-3496	-343	-5090
		НР - 108%; СП - 8%			--	-19,77	--	-317		-377	
186	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м^2 покрытия	16,05	1961,63	4,62	31484	75	27453	4297	38644
		НР - 108%; СП - 8%			246,50	1,41	3956	23		2863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	Е11-220301-0209 1122-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием/футляр	км трубопровода	0,0014	3023650,87	1376459,51	4233	1927	294	2686	7472
		НР - 99%; СП - 8%			1437471,36	500268,89	2012	700		554	
188	С1241-102-0245 241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	14,056	25322,00	--	355926	--	355926	--	384400
		СП - 8%			--	--	--	--		28474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3349488	209118	2798245	388595	4037132
							335673	78785	--	299049	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3349488				
	Материалы		Тенге				729874				
	Всего заработная плата		Тенге					414458			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2068377				
	Транспортные расходы		Тенге				6451				
		Накладные расходы	Тенге				388595				
		Сметная прибыль	Тенге				299049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4037132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					414458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4037132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					414458			
		РАЗДЕЛ 13.Водопровод и канализация									
		Водопровод холодной воды									
189	Е11-160501-0701 1116-0501-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	36	654,02	2,20	23545	79	562	22447	49672
		НР - 98%; СП - 8%			636,23	0,04	22904	1		3679	
190	Е11-160501-0702 1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	19	651,38	2,04	12376	39	221	11875	26191
		НР - 98%; СП - 8%			637,66	0,09	12116	2		1940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-160501-0503 1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	8	763,31	1,53	6106	12	94	5881	12946
		НР - 98%; СП - 8%			749,99	0,13	6000	1		959	
192	С1241-201-0101 241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 15, 20х3,4 мм	м	54,45	269,00	--	14647	--	14647	--	15819
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
193	С1241-201-0102 241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	7,92	414,00	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
194	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	63	115,08	1,55	7250	98	108	6903	15285
		НР - 98%; СП - 8%			111,81	--	7044	--		1132	
195	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,58	708,00	--	1827	--	1827	--	1973
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
196	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	12	546,51	5,44	6558	65	25	6345	13935
		НР - 98%; СП - 8%			538,97	0,53	6468	6		1032	
197	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	1051,00	--	10510	--	10510	--	11351
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
198	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1247,00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
199	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
200	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,009	42684,27	1531,94	384	14	114	199	630
		НР - 76%; СП - 8%			28410,93	683,30	256	6		47	
201	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,01485	11573,00	--	172	--	172	--	186
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		Водомерный узел									
202	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	758,53	38,96	759	39	20	703	1579
		НР - 98%; СП - 8%			700,07	17,64	700	18		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7980,00	--	7980	--	7980	--	8618
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
204	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2871,78	163,25	8615	490	977	7108	16981
		НР - 98%; СП - 8%			2382,55	35,27	7148	106		1258	
205	С1242-301-0602 242-301-0602 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	4620,00	--	13860	--	13860	--	14969
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
206	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1635,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
207	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3304,61	--	3305	--	2890	407	4009
		НР - 98%; СП - 8%			415,11	--	415	--		297	
208	С1242-207-1201 242-207-1201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3735,00	--	3735	--	3735	--	4034
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
209	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	21855,42	209,61	21855	210	20326	1348	25060
		НР - 98%; СП - 8%			1319,03	56,83	1319	57		1856	
		Водопровод горячей воды									
210	Е11-160501-0701 1116-0501-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	654,02	2,20	19621	66	468	18706	41393
		НР - 98%; СП - 8%			636,23	0,04	19087	1		3066	
211	Е11-160501-0702 1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	8	651,38	2,04	5211	17	93	5000	11028
		НР - 98%; СП - 8%			637,66	0,09	5101	1		817	
212	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	37,62	217,00	--	8164	--	8164	--	8817
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
213	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	38	115,08	1,55	4373	59	65	4164	9220
		НР - 98%; СП - 8%			111,81	--	4249	--		683	
214	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	10	546,51	5,44	5465	54	21	5287	11612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			538,97	0,53	5390	5		860	
215	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1051,00	--	10510	--	10510	--	11351
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
216	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	708,00	--	1274	--	1274	--	1376
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
217	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	5523,09	56,85	11046	114	--	10760	23550
		НР - 98%; СП - 8%			5466,24	23,43	10932	47		1744	
218	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	48523,00	--	97046	--		--	97046
					--	--	--	--	97046	--	
219	С1261-301-1726 261-301-1726 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	2	427,00	--	854	--	854	--	922
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		Канализация К1									
220	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1074,14	1,81	13964	24	32	13637	29809
		НР - 98%; СП - 8%			1069,84	0,60	13908	8		2208	
221	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1036,71	4,42	37322	159	231	36242	79449
		НР - 98%; СП - 8%			1025,88	1,39	36932	50		5885	
222	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	12,974	314,00	--	4074	--	4074	--	4400
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
223	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	35,928	1784,00	--	64096	--	64096	--	69224
		СП - 8%			--	--	--	--		5128	
224	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	26334,27	98,47	26334	98	24843	1413	29966
		НР - 98%; СП - 8%			1393,23	48,27	1393	48		2220	
225	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9	583,00	--	5247	--	5247	--	5667
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
226	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3	162,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%			--	--	--	--		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	С1 241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	260,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
228	С1 241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	79,00	--	395	--	395	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
229	С1 241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	319,00	--	1276	--	1276	--	1378
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
230	С1 241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	236,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
231	С1 241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	846,00	--	4230	--	4230	--	4568
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
232	С1 241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
233	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Упор бетонный	$м^3$	0,04	25661,78	1281,48	1026	52	741	230	1356
		НР - 91%; СП - 8%			5822,69	489,07	233	20		100	
234	С1 261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,06	708,00	--	16326	--	16326	--	17632
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				502835	1689	242505	158655	706645
							161595	377	97046	45154	
	Стоимость оборудования		Тенге				97046				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				97046				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192084				
	Материалы		Тенге				857				
	Всего заработная плата		Тенге					515			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190674				
		Накладные расходы	Тенге				429				
		Сметная прибыль	Тенге				15401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207914				
		Сметная заработная плата	Тенге					515			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				213705				
	Материалы		Тенге				50978				
	Всего заработная плата		Тенге					161457			
	Сдача и испытание		Тенге				57				
		Накладные расходы	Тенге				158226				
		Сметная прибыль	Тенге				29753				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				401684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					161457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				706644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					161972			
		РАЗДЕЛ 14.Покрытие									
235	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	67,508	5552,41	1241,72	374832	83826	278055	36626	444375
		НР - 108%; СП - 8%			191,84	310,52	12951	20963		32917	
236	Е11-270403-0502 1127-0403-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	$м^2$ основания	675,08	869,00	275,09	586645	185708	363835	99709	741265
		НР - 108%; СП - 8%			54,96	81,80	37102	55222		54911	
237	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	$м^2$ основания	675,08	602,87	152,59	406985	103011	298216	42010	484916
		НР - 108%; СП - 8%			8,53	49,09	5758	33140		35921	
238	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	675,08	2409,93	209,24	1626896	141254	1465201	45318	1805988
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	31,88	20441	21522		133774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	675,08	543,53	0,04	366926	27	363308	3882	400471
		НР - 108%; СП - 8%			5,32	--	3591	--		29663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	300,85	2232,33	41,12	671596	12371	348889	340487	1093051
		НР - 108%; СП - 8%			1031,53	16,39	310336	4931		80968	
241	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые 100.30.15 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,90425	43608,00	--	344689	--	344689	--	372264
		СП - 8%			--	--	--	--		27575	
242	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые 100.20.8 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,0032	43608,00	--	87356	--	87356	--	94344
		СП - 8%			--	--	--	--		6988	
243	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	3,3224	5552,41	1241,72	18447	4126	13684	1803	21870
		НР - 108%; СП - 8%			191,84	310,52	637	1032		1620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	83,06	2426,82	229,04	201572	19024	510	166778	397818
		НР - 88%; СП - 8%			2191,64	90,09	182038	7483		29468	
245	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	84,7212	2320,00	--	196553	--	196553	--	212277
		СП - 8%			--	--	--	--		15724	
246	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	112,36	2232,33	41,12	250825	4621	130301	127163	408228
		НР - 108%; СП - 8%			1031,53	16,39	115903	1842		30239	
247	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,304	43608,00	--	56865	--	56865	--	61414
		СП - 8%			--	--	--	--		4549	
248	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые 100.30.15 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,3887	43608,00	--	60558	--	60558	--	65403
		СП - 8%			--	--	--	--		4845	
		Бетонное покрытие									
249	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,8	5552,41	1241,72	4442	993	3296	434	5266
		НР - 108%; СП - 8%			191,84	310,52	153	248		390	
250	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=3	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 50 см. Устройство	$м^2$ покрытия	8	14520,97	216,73	116168	1734	113448	1490	127071
		НР - 108%; СП - 8%			123,24	49,27	986	394		9413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5371355	556695	4124764	865700	6736021
							689896	146777	--	498965	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5371355				
	Материалы		Тенге				3378743				
	Всего заработная плата		Тенге					836673			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				746021				
		Накладные расходы	Тенге				865700				
		Сметная прибыль	Тенге				498965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6736020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					836673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6736020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					836673			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22 996 570**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**3 268 288**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**1 006 852**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**303 642**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**13 646 434**		
		- Перевозка грузов	**Тенге**				**13 220**				
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**						**97 046**		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**3 268 478**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**1 696 263**	
		Итого с временными	**Тенге**								**23 340 063**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**								**23 414 441**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**23 880 788,40**
		ВСЕГО в ценах 2023г.	**Тенге**								**25 767 370,68**
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**	**0,95**							**24 479 000,83**
		НДС	**Тенге**								**2 937 480,10**
		Итого с НДС	**Тенге**								**27 416 480,93**

Технадзор:
ТОО "SEB-NAR"
Айтжанов Т.

Подрядчик:
ТОО "Invest Kapital Stroy"
Директор Файзуллаев Ж.А.

Авторский надзор:
ТОО "Бакыт таны"
Махмудов М.Б.