Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №134/23 от 11.07.2023г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области"**	34 253 439,79	27 557 947,34	3 670 011,41	3 025 481,04	20 189 446,14	2 422 733,54		22 612 179,68
2	В т.ч. НДС	3 670 011,41	2 952 637,22	393 215,51	324 158,68	2 163 154,94	259 578,59	-	2 422 733,54
3	**5% удержание качества**	**1 712 671,99**	**1 377 897,37**	**183 500,57**	**151 274,05**	**1 009 472,31**	**121 136,68**	-	**1 130 608,98**
4	**30% возврат аванса**	**10 276 031,94**	**8 267 384,20**	**1 101 003,42**	**907 644,31**	**6 056 833,84**	**726 820,06**	-	**6 783 653,90**
5	**Итого к оплате**	**22 264 735,86**	**17 912 665,77**	**2 385 507,42**	**1 966 562,68**	**13 123 139,99**	**1 574 776,80**	-	**14 697 916,79**
6	В т.ч. НДС	2 385 507,41	1 919 214,19	255 590,08	210 703,14	1 406 050,71	168 726,09	-	1 574 776,80

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Абдыбеков Д.Т.

Технадзор:

ТОО "SEB-NAR"

Айтжанов Т.

Авторский надзор:

ТОО "Бакыт таны"

Махмудов М.Б.

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Файзуллаев Ж.А.

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№№134/23 от 11.07.2023г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области»**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	100	6402,53	380,58	640253	38058	332493	258900	971085
		НР - 93%; СП - 8%			2697,02	86,85	269702	8685		71932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07632	455717,00	--	34780	--	34780	--	37562
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
3	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06985	1288635,20	1806,32	90011	126	67030	20847	119727
		НР - 91%; СП - 8%			327206,88	762,93	22855	53		8869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01035	839749,92	3090,00	8691	32	3893	4349	14083
		НР - 91%; СП - 8%			460457,92	1307,52	4766	14		1043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство перемычек	м^3	1,57	72743,20	5817,16	114207	9133	73503	30464	156245
		НР - 91%; СП - 8%			20109,02	1213,84	31571	1906		11574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				887942	47349	511699	314560	1298702
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				328894	10658	--	96200	
		Материалы	Тенге				887942				
		Всего заработная плата	Тенге				476920				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					339552			
		Накладные расходы	Тенге				34780				
		Сметная прибыль	Тенге				314560				
							96200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1298702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					339552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1298702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					339552			
					РАЗДЕЛ 2.Рамы РМ1,2						
6	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	2,02	43019,58	6880,85	86900	13899	51358	22386	118029
					10714,50	1463,93	21643	2957		8743	
7	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В20 *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^3	2,95	49704,47	7580,23	146628	22361	65374	58259	221278
					19963,80	1738,10	58893	5127		16391	
8	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	1т	0,008504	1288635,20	1806,32	10959	15	8161	2538	14577
					327206,88	762,93	2783	6		1080	
9	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство сердечники МС1,2 *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	4,19	34603,39	6226,64	144988	26089	85802	35306	194717
					7899,01	1360,49	33097	5700		14423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				389475	62364	210695	118489	548601
							116416	13790	--	40637	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				389475				
	Материалы		Тенге				154845				
	Всего заработная плата		Тенге					130206			
	Местные материалы		Тенге				55849				
		Накладные расходы	Тенге				118489				
		Сметная прибыль	Тенге				40637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				548601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					130206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				548601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					130206			
					РАЗДЕЛ 3.Перекрытие и покрытие						
10	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	14	4094,25	1842,88	57320	25801	17053	23010	86757
					1033,25	359,63	14466	5035		6426	
11	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м^2	87,7354	10396,00	--	912097	--	912097	--	985065
					--	--	--	--		72968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты ПМ1,2.Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,44	71565,14	2444,36	31489	1076	19876	9816	44609
		НР - 91%; СП - 8%			23946,62	567,73	10537	250		3304	
13	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042573	331233,00	--	14102	--	14102	--	15230
		СП - 8%			--	--	--	--		1128	
14	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство монолитных участков перекрытия толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(монолитные участки УМ1,2,3,4)	$м^3$	3,66	66932,68	2444,36	244974	8946	148383	81647	352751
		НР - 91%; СП - 8%			23946,62	567,73	87645	2078		26130	
15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5642434	331233,00	--	518129	--	518129	--	559579
		СП - 8%			--	--	--	--		41450	
16	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,327015	455717,00	--	149026	--	149026	--	160948
		СП - 8%			--	--	--	--		11922	
17	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00882	839749,92	3090,00	7407	28	3318	3706	12002
		НР - 91%; СП - 8%.			460457,92	1307,52	4061	12		889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство поясов в опалубке(сейсмопояс)	$м^3$	6,58	44686,59	6298,43	294038	41443	164467	88021	412624
		НР - 91%; СП - 8%			13393,38	1306,72	88128	8598		30565	
19	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1225662	354275,00	--	43422	--	43422	--	46896
		СП - 8%			--	--	--	--		3474	
20	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1851	331233,00	--	61311	--	61311	--	66216
		СП - 8%			--	--	--	--		4905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2333315	77294	2051184	206200	2742677
							204837	15973	--	203161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2333315				
	Материалы		Тенге				353098				
	Всего заработная плата		Тенге					220810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1698087				
		Накладные расходы	Тенге				206200				
		Сметная прибыль	Тенге				203161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2742676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					220810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2742676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					220810			
					РАЗДЕЛ 4.Кровля						
21	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой по периметру	м^2	46	1126,32	34,27	51811	1576	37822	11656	68544
		НР - 92%; СП - 8%			269,85	5,57	12413	256		5077	
22	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная(пергамин). Устройство в один слой	м^2	107,25	410,05	16,69	43978	1790	30545	11122	59508
		НР - 92%; СП - 8%			108,56	4,16	11643	446		4408	
23	Е11-120101-1303	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2	99	1323,91	69,45	131067	6876	53529	66509	213383
		НР - 92%; СП - 8%			713,76	16,47	70662	1631		15806	
24	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	20,394	31059,00	--	633417	--	633417	--	684090
		СП - 8%			--	--	--	--		50673	
25	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	107,25	929,00	141,49	99635	15175	51637	33639	143936
		НР - 92%; СП - 8%			306,04	34,88	32823	3741		10662	
26	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	107,25	134,17	10,50	14390	1127	12655	826	16433
		НР - 92%; СП - 8%			5,67	2,70	608	290		1217	
27	Е11-100105-0101	Установка стропил	м^3	6,8778	223072,89	1064,36	1534251	7321	1305314	201893	1875035
		НР - 90%; СП - 8%			32221,92	393,95	221616	2710		138891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2508549	33865	2124919	325645	3060929
							349765	9074	--	226734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2508549				
	Материалы		Тенге				1491503				
	Всего заработная плата		Тенге					358839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				633417				
		Накладные расходы	Тенге				325645				
		Сметная прибыль	Тенге				226734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3060928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					358839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3060928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					358839			
					РАЗДЕЛ 5.Проемы						
					Двери						
28	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	7,24	55181,00	--	399510	--	399510	--	431471
		СП - 8%			--	--	--	--		31961	
29	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м^2	7,79	9366,00	--	72961	--	72961	--	78798
		СП - 8%			--	--	--	--		5837	
30	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10	527,00	--	5270	--	5270	--	5692
		СП - 8%			--	--	--	--		422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1223-502-0302 223-502-0302 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	5	2242,00	--	11210	--	11210	--	12107
		СН - 8%			--	--	--	--		897	
32	С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5	3218,00	--	16090	--	16090	--	17377
		СН - 8%			--	--	--	--		1287	
33	С1223-203-0704 223-203-0704 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, двупольный	$м^2$	2,43	86912,00	--	211196	--	211196	--	228092
		СН - 8%			--	--	--	--		16896	
34	С1223-203-0701 223-203-0701 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	$м^2$	0,9	67595,00	--	60836	--	60836	--	65703
		СН - 8%			--	--	--	--		4867	
		Окна									
35	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные	$м^2$	3,45	40016,00	--	138055	--	138055	--	149099
		СН - 8%			--	--	--	--		11044	
36	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	$м^2$	8,5	34956,00	--	297126	--	297126	--	320896
		СН - 8%			--	--	--	--		23770	
37	С1223-501-0114	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм	м	10,2	1588,00	--	16198	--	16198	--	17494
		СН - 8%			--	--	--	--		1296	
38	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	$м^2$	23,02	23075,00	--	531187	--	531187	--	573682
		СН - 8%			--	--	--	--		42495	
39	С1223-203-0704 223-203-0704 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, двупольный	$м^2$	2,73	86912,00	--	237270	--	237270	--	256252
		СН - 8%			--	--	--	--		18982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1996909	--	1996909	--	2156663
							--	--	--	159754	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1996909				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1996909				
		Сметная прибыль	Тенге				159754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2156663				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2156663				
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
40	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	13,7	22634,80	2155,37	310097	29528	211011	74938	415838
		НР - 94%; СН - 8%			5077,23	741,84	69558	10163		30803	
		Керамические									
41	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	29	315,59	43,44	9152	1260	5076	3070	13200
		НР - 94%; СН - 8%			97,10	15,52	2816	450		978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-110101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *НР - 94%; СП - 8%*	м^3	2,32	22556,37 4957,69	10,28 --	52331 11502	24 --	40805	10812 5051	68194
43	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 площади уплотнения	27,8	315,59 97,10	43,44 15,52	8773 2699	1207 431	4867	2943 937	12653
44	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м^3 подстилающего	2,224	22556,37 4957,69	10,28 --	50165 11026	23 --	39116	10364 4842	65372
45	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	27,8	1322,93 587,98	33,06 18,74	36777 16346	919 521	19512	15855 4211	56842
46	Е11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	27,8	1679,24 51,78	50,66 27,90	46683 1439	1409 776	43835	2082 3901	52666
		Бетон									
47	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м^2	6,2	315,59 97,10	43,44 15,52	1957 602	269 96	1086	656 209	2822
48	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м^3	0,248	22556,37 4957,69	10,28 --	5594 1230	3 --	4361	1156 540	7290
49	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 покрытия	6,2	1228,27 463,22	129,47 47,70	7615 2872	803 296	3940	2978 847	11440
50	Е11-110101-1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 покрытия	6,2	-209,63 -26,68	-9,63 -5,61	-1300 -165	-60 -35	-1075	-188 -119	-1607
		Линолеумные									
51	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 площади уплотнения	36	315,59 97,10	43,44 15,52	11361 3496	1564 559	6301	3811 1214	16386
52	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м^3	2,88	22556,37 4957,69	10,28 --	64962 14278	30 --	50654	13421 6271	84654
53	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	36	1322,93 587,98	33,06 18,74	47625 21167	1191 675	25267	20532 5453	73609
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				651792 158866	38170 13932	454756 --	162430 65138	879359
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				651792				
	Материалы		Тенге				454760				
	Всего заработная плата		Тенге					172798			
		Накладные расходы	Тенге				162430				
		Сметная прибыль	Тенге				65138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				879360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					172798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				879360				
		Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата	чел.-ч Тенге					172798			124
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
54	Е11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м^2	224,45	1787,42 1263,54	101,21 81,77	401186 283602	22716 18353	94868	241564 51419	694170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-150203-0201	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен *НР - 80%; СП - 8%*	м^2	87,85	1490,63 1053,51	95,84 78,52	130952 92551	8420 6898	29981	79559 16841	227352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				532138	31136	124849	321123	921522
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				376153	25251	--	68260	
		Материалы	Тенге				532138				
		Всего заработная плата	Тенге				124849				
		Накладные расходы	Тенге					401404			
		Сметная прибыль	Тенге				321123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68260				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				921521				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					401404			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				921521				
		Сметная заработная плата	Тенге					401404			245
		РАЗДЕЛ 8. Благоустройство									
		Малые архитектурные формы									
56	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 *НР - 91%; СП - 8%*	секция	52	77226,00 19045,00	7078,00 2620,00	4015752 990340	368056 136240	2657356	1025188 403275	5444215
		Вертикальная планировка									
57	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/ *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	143,74	73,16 --	73,16 20,68	10516 --	10516 2973	--	2140 1012	13668
58	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	143,74	250,40 --	250,40 70,78	35992 --	35993 10174	--	7325 3466	46783
59	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	148,05	141,45 --	141,45 39,68	20942 --	20942 5875	--	4230 2013	27185
60	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка) *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	225,1	73,16 --	73,16 20,68	16468 --	16468 4655	--	3352 1585	21404
61	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	225,1	250,40 --	250,40 70,78	56365 --	56365 15933	--	11471 5427	73263
62	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(грунт планировки и выемка из под корыта а/дорог,зданий и сооружений, плодородной почвы) *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	334,35	73,16 --	73,16 20,68	24461 --	24461 6914	--	4978 2354	31793
63	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	334,35	250,40 --	250,40 70,78	83721 --	83721 23665	--	17038 8061	108821
64	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/избыток грунта/ *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	591,41	248,77 10,52	238,25 60,68	147125 6222	140904 35887	--	30316 14194	191635
65	С3412-102-0310 412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4879,1325	37,00	--	180528	--		--	194970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		14442	
66	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	591,41	38,00	33,68	22474	19919	83	5790	30523
		НР - 72%, СН - 8%			4,18	9,42	2472	5571		2259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4614344	777345	2657439	1111828	6184260
							999034	247887	--	458088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4614344				
	Материалы		Тенге				2657439				
	Всего заработная плата		Тенге					1246921			
	Транспортные расходы		Тенге				180528				
		Накладные расходы	Тенге				1111828				
		Сметная прибыль	Тенге				458088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6184260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					1246921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6184260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					1246921			
		РАЗДЕЛ 9. Электроосвещение и электрооборудование									
		ЩРН-24									
67	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8547,00	--	8547	--	8547	--	9231
		СН - 8%			--	--	--	--		684	
68	С1247-204-1829 247-204-1829 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	7334,00	--	7334	--	7334	--	7921
		СН - 8%			--	--	--	--		587	
69	С1247-204-1828 247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	7334,00	--	14668	--	14668	--	15841
		СН - 8%			--	--	--	--		1173	
70	С1247-204-1802	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	4	2473,00	--	9892	--	9892	--	10683
		СН - 8%			--	--	--	--		791	
71	С1261-404-0538	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	142,00	--	284	--	284	--	307
		СН - 8%			--	--	--	--		23	
72	С1247-215-0204	Шина N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	8942,00	--	8942	--	8942	--	9657
		СН - 8%			--	--	--	--		715	
		ЩРВ-П-24									
73	С1247-201-1006 247-201-1006 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	6638,00	--	6638	--	6638	--	7169
		СН - 8%			--	--	--	--		531	
74	С1247-204-1830 247-204-1830 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 35А 10 кА "С"	шт.	1	7334,00	--	7334	--	7334	--	7921
		СН - 8%			--	--	--	--		587	
75	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	536,00	--	2144	--	2144	--	2316
		СН - 8%			--	--	--	--		172	
76	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	3627,00	--	25389	--	25389	--	27420
		СН - 8%			--	--	--	--		2031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С1247-208-1209	Контактор модульный типа КМ25-22 АС(ПРК32-25)	шт.	1	9529,00	--	9529	--	9529	--	10291
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
78	С1247-204-0815	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"(аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-01)	шт.	1	834,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
79	С1261-404-0538	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	142,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
80	С1247-215-0204	Шина N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	8942,00	--	8942	--	8942	--	9657
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
81	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15500,00	--	15500	--	15500	--	16740
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
82	Ц13-080206-1901	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	500	486,39	18,03	243195	9015	44515	138270	411980
		НР - 72%; СП - 8%			379,33	4,76	189665	2380		30515	
83	Ц13-080201-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	492	404,99	169,60	199255	83443	28192	84900	306885
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	87620	30297		22730	
84	С1243-107-0901 243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,008	687961,00	--	5504	--	5504	--	5944
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
85	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,235	625686,00	--	147036	--	147036	--	158799
		СП - 8%			--	--	--	--		11763	
86	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,241	427277,00	--	102974	--	102974	--	111212
		СП - 8%			--	--	--	--		8238	
87	С1243-107-0701 243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,008	557596,00	--	4461	--	4461	--	4818
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
88	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	65,00	--	32500	--	32500	--	35100
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				861186	92458	491443	223170	1171100
		Стоимость монтажных работ	Тенге				277285	32677	--	86744	
		Материалы	Тенге				475518				
		Всего заработная плата	Тенге				72707				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					309962			
		Накладные расходы	Тенге				33068				
		Сметная прибыль	Тенге				223170				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				55891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				754579				184
		Сметная заработная плата	Тенге					309962			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				385668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				385668				
		Сметная прибыль	Тенге				30853				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				416521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1171100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					309962			184
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18 963 812**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**2 811 250**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**1 159 981**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**369 242**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**10 623 899**		
		- Перевозка грузов	**Тенге**				**180 528**				
		- Накладные расходы	**Тенге**							**2 783 445**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**1 404 716**	
		Итого с временными	**Тенге**								**19 248 269**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**								**19 309 864**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**19 696 060,91**
		ВСЕГО в ценах 2023г.	**Тенге**	**0,95**							**21 252 049,72**
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**								**20 189 446,14**
		НДС	**Тенге**								**2 422 733,54**
		Итого с НДС	**Тенге**								**22 612 179,68**

Технадзор:
ТОО "SEB-NAR"

Айтжанов Т.

Подрядчик:
ТОО "Invest Kapital Stroy"

Файзуллаев Ж.А.