Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Подряд

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 12Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	931240000052
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Асанас-Дар",120014, Республика Казахстан, Кызылорда, Амире Кашаубаева, дом № 13 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030640005245

Договор (контракт) Договор №317 от 25.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
74	31.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 62 до ТК 86 ул.Пожарского (Ø 273мм-72м, Ø 219мм-137м)			работа	1	31 547 485,76	31 547 485,76
				Итого	1	31 547 485,76	31 547 485,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Карабаев Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сарыжанов Ж.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Зам. гл. инженера Такимов А.Б
и.о начальника ср 3 Сулейманов А.А.
Зам. нач. ПТО Шарапов Ж.Н.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Наименование объекта: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-62 до ТК-86 по ул. Пожарского (Участок 34)
Договор подряда (контракт) № 317 от 25.04.2023 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор 317	Договор 25.04.2023г.	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге						
	из графы 1						
				из них		дополнительные затраты	
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-62 до ТК-86 по ул. Пожарского (Участок 34)		28 167 398,00		28 167 398,00					3 380 087,76	31 547 485,76
Всего по объекту	**31 547 485,76**									

Итого к оплате: 31 547 485,76 (тридцать один миллион пятьсот сорок семь тысяч четыреста восемьдесят пять) тенге 76 тиын.

Заказчик
Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

Зам.гл.инженера Такилов А.Б.
и.о.начальника ср 3 Дулетбаев А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Асанас-Дар" **Карабаева Р.А.**

Технадзор
ТОО"Aisar-Group" **Шадияров Н.М.**

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
556Инв23

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group", 03000, БИН 931240000052 РК,г.Актобе пр. Санкибай Батыра, д. 12, корпус Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Асанас-Дар" БИН 030640005245 Кызылординская область г.Кызылорда, Кашаубаева А 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-62 до ТК-86 по ул. Пожарского (Участок 34)**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-62 до ТК-86 по ул. Пожарского (Участок 34)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 317 от 25.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 ИЮЛЬ 2023г.
на Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-62 до ТК-86 по ул. Пожарского (Участок 34)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Демонтажные работы												
1	1	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	м3 конструкции	28,86	5658,13	2062,78	163294	59531	–	91547	275 228
						3595,35	810,34	103762	23386	–	20387	

2	2 1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3 грунта	836	434	434	362824	362824	–	62842	459 716
					–	104,4	–	87278	–	34050	
3	3 1216-0101-1506	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	м трубопровода	144	1204,92	235,34	173508	33888	6053	105751	301 599
					927,55	92,42	133567	13308	–	22340	
4	4 1216-0101-1505	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	м трубопровода	274	879,86	177,57	241082	48654	6933	147335	419 492
					676,99	69,84	185495	19136	–	31074	
5	5 1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	задвижка	2	6790,55	2903,58	13581	5807	–	7280	22 530

6	6 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;			3886,97	1168,48	7774	2337	–	1669	
			задвижка	2	3369	418,07	6738	836	–	4517	12 155
					2950,93	185,87	5902	372	–	900	
7	7 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;									
			задвижка	14	2226,7	418,07	31174	5853	–	20105	55 381
					1808,63	185,87	25321	2602	–	4102	
8	8 1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;									
			задвижка	6	1385,85	418,07	8315	2508	–	4984	14 363
					967,78	185,87	5807	1115	–	1064	
9	9 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 % ктрр1=0,888; ктрм1=0,888; кэкс1=0,888;									
			шт. сборных конструкций	36	3532,12	1382,75	127156	49779	–	110059	256 192
					2149,37	441,47	77377	15893	–	18977	

10	10 1107-0601-0101	Каналы. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,747; ктрм1=0,747; кэкс1=0,747;	м3 сборных конструкций	37,28	8112,73	3022,4	302443	112675	12284	253419	600 331
					4760,83	999,95	177484	37278	–	44469	
11	11 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	51,948	170		8831		–	–	9 537
					–		–		–	706	
12	12 414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	16,34316	1033		16882		–	–	18 233
					–		–		–	1351	
13	13 414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	16,34316	1033		16882		–	–	18 233
					–		–		–	1351	
14	14 414-101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	113,84	724		82420		–	–	89 014
					–		–		–	6594	
15	15 414-101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	113,84	724		82420		–	–	89 014

					–		–		–	6594	
16	16 411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	130,18316	90		11716		–	–	12 653
					–		–		–	937	
17	17 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	51,948	58		3013		–	–	3 254
					–		–		–	241	
Раздел 6 Трубопроводы и арматура											
18	32 1124-0101-0208	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	км трубопровода	0,1152	3947368,34	1830488,42	454737	210872	10928	280626	794 192
					2022016,85	438589,1	232936	50525	–	58829	

19	33	241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	115,2	62578		7208986		7208986	–	7 785 705	Казахстан
						–		–		–	576719		
20	34	1124-0101-0207	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	км трубопровода	0,2192	3331584,51	1564808,97	730283	343006	15122	450893	1 275 670	
						1697789,68	379982,85	372155	83292	–	94494		
21	35	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	219,2	39886		8743011		8743011	–	9 442 452	Казахстан
						–		–		–	699441		

22	36	241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	2	115963	231926	231926	–	250 480	Казахстан
						–	–	–	18554		
23	37	241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	14	100691	1409674	1409674	–	1 522 448	Казахстан
						–	–	–	112774		
24	38	241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	2	69570	139140	139140	–	150 271	Казахстан
						–	–	–	11131		
25	42	241-412-0111	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	24	27647	663528	663528	–	716 610	Казахстан
						–	–	–	53082		

26	43 241-412-0110	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм								
			шт.	30	25628	768840	768840	–	830 347	Казахстан
					–	–	–	61507		
27	44 241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1								
			шт.	2	185686	371372	371372	–	401 082	Казахстан
					–	–	–	29710		

Всего	**25 826 182**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 321 791
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 241 776
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	338 446
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 587 795
- перевозка грузов, тенге	222 164
- накладные расходы, тенге	1 534 793
в т.ч. зарплата, тенге	138 132
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 912 665
Всего	**25 826 182**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	268 592
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям(1,29 %)	845 471
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**538 805**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**27 479 050**
К=1,079	29 649 894,95
Пониж. коефф К-0,949999940736734%	28 167 398,00
НДС (12 %)	3 380 087,76
Всего по акту с учетом НДС	**31 547 485,76**

Заказчик:

Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Асанас-Дар" **Карабаева Р.А.**

Технадзор
ТОО"Aisar-Group" **Шадияров Н.М.**

Зам.гл. инженера Такешов А.Б.