Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за октябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		151	09.06.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги	78 169 005,20	69 793 754,64	226 242 306,81	78 169 005,20					8 375 250,56	78 169 005,20

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

_____ **Әнуар А.С.**

Автор_надзор:
ТОО «ГосПромСтрой»
БИН 071040008406

_____ **Қайырханұлы Д.**

Реинадзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"
БИН 120140021456

_____ **Атымжай С.Ә.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"
БИН 050940009381

_____ **Кошеков Б.К.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги
Договор: №151 от 09.06.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги	68 191 759,00	--	--	68 191 759,00
		Всего по главе	**68 191 759,00**	--	--	**68 191 759,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2		Временные здания и сооружения 1,3%	886 492,87			886 492,87
		Всего по главе	**886 492,87**			**886 492,87**
		ИТОГО по главам 1-8	**69 078 251,87**	--	--	**69 078 251,87**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	704 598,17			704 598,17
4	Нормативный документ по определению	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				
	сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8		-	-	2 288 603,00	2 288 603,00
		Всего по главе	**704 598,17**	-	**2 288 603,00**	**2 993 201,17**
		ИТОГО по главам 1-9	**69 782 850,04**	--	**2 288 603,00**	**72 071 453,04**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 395 657,00	--	--	1 395 657,00
			71 178 507,04	--	**2 288 603,00**	**73 467 110,04**
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9500000014155	67 619 581,79	--	2 174 172,85	69 793 754,64

7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	8 375 250,56	8 375 250,56
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**67 619 581,79**	**--**	**10 549 423,41**	**78 169 005,20**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

_____ **Әнуар А.С.**

Технадзор:
ТОО "АстанаГорАркитекс"

_____ **Ағымжай С.Ә.**

Автор надзор:
ТОО «ТехПромСтрой»

_____ **Қайырханұлы Д.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

_____ **Кошеков Б.К.**

Форма № КС-2
Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги
Договор: №151 от 09.06.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		улица Ж. Дуисенов									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	621,49	65,79	65,79	40888	40888	--	8334	53162
					--	18,62	--	11572		3940	
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	621,49	208,28	208,28	129444	129444	--	26382	168293
					--	58,96	--	36643		12467	
3	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	93,32	256,94	245,96	23978	22953	56	4721	30995
					10,38	59,89	969	5589		2296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	3490,2	27,00	--	94235	--		--	101774
					--	--	--	--		7539	
5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	707,84	147,92	147,92	104704	104704	--	21525	136330
					--	42,24	--	29899		10101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	707,84	68,44 --	68,44 21,94	48445 --	48445 15530	--	11184 4771	64400
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	707,84	112,12 13,69	96,33 23,35	79363 9690	68186 16528	1487	18878 7857	106098
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4240	10,88 --	10,88 2,71	46131 --	46131 11490	--	8268 4367	58766
		Основная дорога, Тип 1									
9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	476,64	7557,38 204,20	1331,83 330,53	3602150 97330	634804 157544	2870016	275264 310193	4187607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		улица С. Отеуов									
		Земляные работы									
10	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1766,9025	55,00 --	-- --	97180 --	-- --		-- 7774	104954
11	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	582,22	65,79 --	65,79 18,62	38304 --	38304 10841	--	7808 3691	49803
12	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	582,22	208,28 --	208,28 58,96	121265 --	121265 34328	--	24715 11679	157660
13	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	368,05	147,92 --	147,92 42,24	54442 --	54442 15546	--	11192 5252	70886
14	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	368,05	68,44	68,44	25189	25189	--	5815	33485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	21,94	--	8075		2481	
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	368,05	112,12	96,33	41266	35454	773	9816	55167
					13,69	23,35	5039	8594		4085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4440	10,88	10,88	48307	48307	--	8658	61538
					--	2,71	--	12032		4573	
		Основная дорога, Тип 1									
17	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	499,04	7557,38	1331,83	3771435	664637	3004894	288201	4384406
					204,20	330,53	101904	164948		324770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		улица С. Сейфулина									
		Земляные работы									
18	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	29,865	55,00	--	1643	--		--	1774
					--	--	--	--		131	
19	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1514,76	65,79	65,79	99656	99656	--	20313	129573
					--	18,62	--	28205		9604	
20	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1514,76	208,28	208,28	315494	315494	--	64302	410182
					--	58,96	--	89310		30386	
21	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1511,14	147,92	147,92	223528	223528	--	45954	291046
					--	42,24	--	63831		21564	
22	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1511,14	68,44	68,44	103422	103422	--	23876	137483
					--	21,94	--	33154		10185	
23	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1511,14	112,12	96,33	169429	145568	3173	40302	226505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,69	23,35	20688	35285		16774	
24	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	14960	10,88	10,88	162765	162765	--	29172	207346
					--	2,71	--	40542		15409	
		Основная дорога, Тип 1									
25	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1694,4	7557,38	1331,83	12805225	2256653	10202576	978533	14886457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	330,53	345996	560050		1102699	
		улица Г. Муратбаева									
		Земляные работы									
26	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1399,78	65,79	65,79	92092	92092	--	18771	119738
					--	18,62	--	26064		8875	
27	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1399,78	208,28	208,28	291546	291546	--	59421	379046
					--	58,96	--	82531		28080	
28	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1092,93	256,94	245,96	280817	268817	655	55291	362994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,38	59,89	11345	65456		26886	
29	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	40875,8	27,00	--	1103647	--		--	1191939
					--	--	--	--		88292	
30	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2411,1	147,92	147,92	356650	356650	--	73322	464378
					--	42,24	--	101845		34406	
31	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2411,1	68,44	68,44	165016	165016	--	38095	219362
					--	21,94	--	52900		16251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2411,1	112,12	96,33	270333	232261	5064	64304	361400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,69	23,35	33008	56299		26763	
33	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10410	10,88	10,88	113261	113261	--	20300	144283
					--	2,71	--	28211		10722	
		Основная дорога, Тип 1									
34	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1169,44	7557,38	1331,83	8837902	1557495	7041607	675363	10274325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	330,53	238800	386535		761060	
		улица Махамбетова									
		Земляные работы									
35	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1259,97	65,79	65,79	82893	82894	--	16896	107777
					--	18,62	--	23461		7988	
36	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1259,97	208,28	208,28	262427	262427	--	53486	341188
					--	58,96	--	74288		25275	
37	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2640,4	256,94	245,96	678424	649433	1584	133578	876956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,38	59,89	27407	158134		64954	
38	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км									
			т·км	98751	27,00	--	2666277	--		--	2879579
					--	--	--	--		213302	
39	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3703,2	147,92	147,92	547777	547777	--	112614	713236
					--	42,24	--	156423		52845	
40	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3703,2	68,44	68,44	253447	253447	--	58511	336917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	21,94	--	81248		24960	
41	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3703,2	112,12	96,33	415203	356730	7776	98764	555073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,69	23,35	50697	86470		41106	
42	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	14480	10,88	10,88	157542	157543	--	28236	200692
					--	2,71	--	39241		14914	
		Основная дорога, Тип 1									
43	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1628,8	7557,38	1331,83	12309461	2169284	9807576	940648	14310116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	330,53	332601	538367		1060007	
		улица Молдагулова									
		Земляные работы									
44	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	201,86	65,79	65,79	13280	13281	--	2707	17267
					--	18,62	--	3759		1280	
45	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	201,86	208,28	208,28	42043	42044	--	8569	54661
					--	58,96	--	11902		4049	
46	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1015,78	256,94	245,96	260995	249841	610	51388	337371
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,38	59,89	10544	60835		24988	
47	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	37990,2	27,00	--	1025735	--		--	1107794
					--	--	--	--		82059	
48	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1141,79	147,92	147,92	168894	168893	--	34722	219909
					--	42,24	--	48229		16293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1141,79	68,44	68,44	78144	78144	--	18040	103880
					--	21,94	--	25051		7696	
50	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1141,79	112,12	96,33	128017	109989	2397	30452	171142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,69	23,35	15631	26661		12674	
51	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4330	10,88	10,88	47110	47110	--	8444	60013
					--	2,71	--	11734		4460	
		Основная дорога, Тип 1									
52	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	486,72	7557,38	1331,83	3678328	648229	2930711	281086	4276166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	330,53	99388	160876		316753	
		улица С.Майканова									
		Земляные работы									
53	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1787,115	55,00	--	98291	--		--	106154
					--	--	--	--		7863	
54	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1132	65,79	65,79	74474	74474	--	15180	96831
					--	18,62	--	21078		7177	
55	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	201,86	208,28	208,28	42043	42044	--	8569	54661
					--	58,96	--	11902		4049	
56	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	915,4	147,92	147,92	135406	135405	--	27837	176306
					--	42,24	--	38666		13063	
57	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	915,4	68,44	68,44	62650	62650	--	14463	83283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	21,94	--	20084		6170	
58	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	915,4	112,12	96,33	102635	88181	1922	24414	137210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,69	23,35	12532	21375		10161	
59	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8940	10,88	10,88	97267	97267	--	17433	123908
					--	2,71	--	24227		9208	
		Основная дорога, Тип 1									
60	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	126,4	7557,38	1331,83	955253	168343	761099	72997	1110510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	330,53	25811	41779		82260	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								68191759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1439380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14972807			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3875167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36643976		
		- Перевозка грузов	Тенге				5087008				
		- Накладные расходы	Тенге							4997114	
		- Сметная прибыль	Тенге							5051477	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								886493
		Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	Тенге								704598
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								2288603
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1395657
		Итого	Тенге								73467110
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9499999989276	Тенге								69 793 754,64
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								8 375 250,56
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								78 169 005,20

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Әнуар А.С.**

Автор. надзор:
ТОО «ГосПромСтрой»

Кайырханұлы Д.

Технадзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Ағымжай С.Ә.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

_____ **Қощекөв Б.К.**