Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		151	09.06.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги	212 158 715,40	119 633 669,66	226 242 306,81	133 989 710,02					14 356 040,36	133 989 710,02

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН 060140014281
_____ **Онуар А.С.**

Автор. надзор:
ТОО «ГосПромСтрой»
БИН 070400008406
_____ **Қапырханұлы Д.**

Технадзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"
БИН 120140021456
_____ **Атымжай С.Ә.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"
БИН 050940009331
_____ **Кошеков Б.К.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги
Договор: №151 от 09.06.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги	117 487 497,00	--	--	117 487 497,00
		Всего по главе	**117 487 497,00**	--	--	**117 487 497,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2		Временные здания и сооружения 1,3%	1 527 337,46			1 527 337,46
		Всего по главе	**1 527 337,46**			**1 527 337,46**
		ИТОГО по главам 1-8	**119 014 834,46**	--	--	**119 014 834,46**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	1 213 951,31			1 213 951,31
4	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	3 296 816,91	3 296 816,91
		Всего по главе	**1 213 951,31**	**-**	**3 296 816,91**	**4 510 768,22**
		ИТОГО по главам 1-9	**120 228 785,77**	--	**3 296 816,91**	**123 525 602,68**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 404 575,72	--	--	2 404 575,72
			122 633 361,49	--	**3 296 816,91**	**125 930 178,40**
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9500000014155	116 501 693,59	--	3 131 976,07	119 633 669,66

7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	14 356 040,36	14 356 040,36
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**116 501 693,59**	**--**	**17 488 016,43**	**133 989 710,02**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

_____ **Әнуар А.С.**

Автор. надзор:
ТОО «ГосПромСтрой»

_____ **Қайырханұлы Д.**

Технадзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Атымжай С.Ә.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

_____ **Кошеков Б.К.**

Форма № КС-2
Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги
Договор: №151 от 09.06.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		улица Ж. Дуисенов									
		Наращивание существующих колодцев									
1	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,36	9347,48	2553,08	3365	919	1996	774	4470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1249,40	1063,32	450	383		331	
1.1	100414 С	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,414	4819,00				1995		
2	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,44	37892,67	1340,23	16673	590	13357	2689	20911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6195,57	520,65	2726	229		1549	
2.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,4488	26341,00				11822		
3	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	2,12	19066,19	10040,74	40420	21286	1063	30824	76943
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8524,22	3797,36	18071	8050		5700	
3.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,03816	16707,00				638		
3.2	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,001484	286428,00				425		
4	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	шт.	4	9630,00	--	38520	--	38520	--	41602
					--	--	--	--		3082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	58750,00	--	235000	--	235000	--	253800
					--	--	--	--		18800	
6	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки. Установка	шт.	4	2570,75	296,50	10283	1186	535	9007	20833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2140,59	133,96	8562	536		1543	
6.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,032	16707,00				535		
7	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	35152,00	--	140608	--	140608	--	151857
					--	--	--	--		11249	
		Основная дорога, Тип 1									
8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	119,16	7557,38	1331,83	900537	158701	717504	68816	1046901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	330,53	24332	39386		77548	
8.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	131,076	5473,00				717379		
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	595,8	7465,93	1381,08	4448201	822847	3503692	353071	5185372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	344,50	121662	205253		384100	
9.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	726,876	4819,00				3502815		
		Укрепление обочины									
10	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	848	259,77	213,03	220285	180650	127	101251	347256
					46,59	63,97	39508	54247		25720	
11	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	67,84	4819,00	--	326921	--	326921	--	353075
					--	--	--	--		26154	
		Наращивание существующих колодцев					**улица С. Отеуов**				
12	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,54	9347,48	2553,08	5048	1378	2995	1161	6706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1249,40	1063,32	675	574		497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,621	4819,00				2993		
13	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,66	37892,67	1340,23	25009	885	20035	4034	31366
					6195,57	520,65	4089	344		2323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6732	26341,00				17733		
14	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,18	19066,19	10040,74	60630	31930	1593	46235	115415
					8524,22	3797,36	27107	12076		8549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,05724	16707,00				956		
14.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002226	286428,00				638		
15	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	6	9630,00	--	57780	--	57780	--	62402
					--	--	--	--		4622	
16	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	6	58750,00	--	352500	--	352500	--	380700
					--	--	--	--		28200	
17	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки. Установка	шт.	6	2570,75	296,50	15425	1779	802	13511	31251
					2140,59	133,96	12844	804		2315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,048	16707,00				802		
18	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	35152,00	--	210912	--	210912	--	227785
					--	--	--	--		16873	
		Основная дорога, Тип 1									
19	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	124,76	7557,38	1331,83	942859	166159	751224	72050	1096102
					204,20	330,53	25476	41237		81193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	137,236	5473,00				751093		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	623,8	7465,93	1381,08	4657247	861518	3668349	369664	5429062
					204,20	344,50	127380	214899		402151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	761,036	4819,00				3667432		
		Укрепление обочины									
21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	888	259,77	213,03	230676	189170	134	106027	363636
					46,59	63,97	41372	56805		26933	
22	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	71,04	4819,00	--	342342	--	342342	--	369729
					--	--	--	--		27387	
		улица С. Сейфулина									
		Наращивание существующих колодцев									
23	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,26	9347,48	2553,08	11778	3217	6987	2710	15647
					1249,40	1063,32	1574	1340		1159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,449	4819,00				6983		
24	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,54	37892,67	1340,23	58355	2064	46750	9412	73188
					6195,57	520,65	9541	802		5421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5708	26341,00				41376		
25	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	7,42	19066,19	10040,74	141471	74502	3719	107883	269302
					8524,22	3797,36	63250	28176		19948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,13356	16707,00				2231		
25.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,005194	286428,00				1488		
26	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	14	9630,00	--	134820	--	134820	--	145606
					--	--	--	--		10786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	14	58750,00	--	822500	--	822500	--	888300
					--	--	--	--		65800	
28	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки. Установка	шт.	14	2570,75	296,50	35991	4151	1872	31525	72917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2140,59	133,96	29968	1875		5401	
28.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,112	16707,00				1871		
29	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	14	35152,00	--	492128	--	492128	--	531498
					--	--	--	--		39370	
30	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	7	8662,14	4887,32	60635	34211	--	33588	101761
					3774,82	2223,12	26424	15562		7538	
31	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	10899,63	4887,32	76297	34211	6414	40987	126667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5096,00	2223,12	35672	15562		9383	
31.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,7	2476,00				1733		
31.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	59,00				2478		
31.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	605,00				1694		
		Основная дорога, Тип 1									
32	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	423,6	7557,38	1331,83	3201306	564164	2550643	244633	3721614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	330,53	86499	140013		275675	
32.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	465,96	5473,00				2550199		
33	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2118	7465,93	1381,08	15812840	2925127	12455217	1255127	18433399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	344,50	432496	729651		1365432	
33.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2583,96	4819,00				12452103		
		Укрепление обочины									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2992	259,77	213,03	777232	637386	449	357245	1225224
					46,59	63,97	139397	191398		90747	
35	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	239,36	4819,00	--	1153476	--	1153476	--	1245754
					--	--	--	--		92278	
		улица Г. Муратбаева									
		Наращивание существующих колодцев									
36	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,81	9347,48	2553,08	7571	2068	4491	1742	10058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1249,40	1063,32	1012	861		745	
36.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,9315	4819,00				4489		
37	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,99	37892,67	1340,23	37514	1326	30054	6051	47050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6195,57	520,65	6134	515		3485	
37.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0098	26341,00				26599		
38	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4,77	19066,19	10040,74	90946	47894	2391	69353	173123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8524,22	3797,36	40661	18113		12824	
38.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,08586	16707,00				1434		
38.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,003339	286428,00				956		
39	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	9	9630,00	--	86670	--	86670	--	93604
40	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	9	--	--	--	--		6934	
					58750,00	--	528750	--	528750	--	571050
41	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки. Установка	шт.	9	--	--	--	--		42300	
					2570,75	296,50	23137	2669	1203	20266	46875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2140,59	133,96	19265	1206		3472	
41.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,072	16707,00				1203		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	35152,00	--	316368	--	316368	--	341677
					--	--	--	--		25309	
43	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	3	8662,14	4887,32	25986	14662	--	14395	43612
					3774,82	2223,12	11324	6669		3231	
44	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	10899,63	4887,32	32699	14662	2749	17566	54286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5096,00	2223,12	15288	6669		4021	
44.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	2476,00				743		
44.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	59,00				1062		
44.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605,00				726		
		Основная дорога, Тип 1									
45	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	292,36	7557,38	1331,83	2209476	389374	1760402	168841	2568582
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	330,53	59700	96634		190265	
45.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	321,596	5473,00				1760095		
46	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1461,8	7465,93	1381,08	10913696	2018863	8596333	866263	12722352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	344,50	298500	503590		942393	
46.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1783,396	4819,00				8594185		
		Укрепление обочины									
47	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2082	259,77	213,03	540841	443529	312	248591	852579
					46,59	63,97	97000	133186		63147	
48	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	166,56	4819,00	--	802653	--	802653	--	866865
					--	--	--	--		64212	
		улица Махамбетова									
		Наращивание существующих колодцев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-080101-0203 Е108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,53	9347,48	2553,08	14302	3906	8484	3291	19000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1249,40	1063,32	1912	1627		1407	
49.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,7595	4819,00				8479		
50	Е11-060201-0101 Е106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,87	37892,67	1340,23	70859	2507	56766	11429	88871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6195,57	520,65	11586	974		6583	
50.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9074	26341,00				50243		
51	Е11-070201-0201 Е107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	9,01	19066,19	10040,74	171786	90467	4516	131001	327009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8524,22	3797,36	76803	34214		24223	
51.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,16218	16707,00				2710		
51.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,006307	286428,00				1807		
52	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	17	9630,00	--	163710	--	163710	--	176807
					--	--	--	--		13097	
53	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	17	58750,00	--	998750	--	998750	--	1078650
					--	--	--	--		79900	
54	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки. Установка	шт.	17	2570,75	296,50	43703	5040	2273	38281	88542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2140,59	133,96	36390	2277		6559	
54.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,136	16707,00				2272		
55	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	17	35152,00	--	597584	--	597584	--	645391
					--	--	--	--		47807	
		Основная дорога, Тип 1									
56	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	407,2	7557,38	1331,83	3077365	542321	2451894	235162	3577529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	330,53	83150	134592		265002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	447,92	5473,00				2451466		
57	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2036	7465,93	1381,08	15200633	2811879	11973003	1206534	17719735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	344,50	415751	701402		1312568	
57.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2483,92	4819,00				11970010		
		Укрепление обочины									
58	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2896	259,77	213,03	752294	616935	434	345782	1185912
59	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	231,68	46,59 4819,00	63,97 --	134925 1116466	185257 --	1116466	87836 --	1205783
					--	--	--	--		89317	
		Наращивание существующих колодцев				улица Молдагулова					
60	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,09	9347,48	2553,08	841	230	499	194	1117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1249,40	1063,32	112	96		83	
60.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,1035	4819,00				499		
61	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,11	37892,67	1340,23	4168	147	3339	672	5228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6195,57	520,65	682	57		387	
61.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1122	26341,00				2955		
62	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,53	19066,19	10040,74	10105	5322	265	7706	19236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8524,22	3797,36	4518	2013		1425	
62.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00954	16707,00				159		
62.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000371	286428,00				106		
63	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	9630,00	--	9630	--	9630	--	10400
					--	--	--	--		770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	58750,00	--	58750	--	58750	--	63450
					--	--	--	--		4700	
65	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки. Установка	шт.	1	2570,75	296,50	2571	297	133	2252	5209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2140,59	133,96	2141	134		386	
65.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	16707,00				134		
66	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
					--	--	--	--		2812	
67	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	2	8662,14	4887,32	17324	9774	--	9597	29074
					3774,82	2223,12	7550	4446		2154	
68	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	10899,63	4887,32	21799	9774	1833	11711	36190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5096,00	2223,12	10192	4446		2681	
68.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	2476,00				495		
68.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59,00				708		
68.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605,00				484		
		Основная дорога, Тип 1									
69	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	121,68	7557,38	1331,83	919582	162057	732678	70271	1069042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	330,53	24847	40219		79188	
69.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	133,848	5473,00				732550		
70	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	608,4	7465,93	1381,08	4542272	840249	3577788	360538	5295033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	344,50	124235	209594		392223	
70.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	742,248	4819,00				3576893		
		Укрепление обочины									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	866	259,77	213,03	224961	184484	130	103400	354627
					46,59	63,97	40347	55398		26266	
72	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	69,28	4819,00	--	333860	--	333860	--	360569
					--	--	--	--		26709	
		улица С.Майканова									
		Наращивание существующих колодцев									
73	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,27	9347,48	2553,08	2524	689	1498	581	3353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1249,40	1063,32	337	287		248	
73.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3105	4819,00				1496		
74	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,33	37892,67	1340,23	12505	442	10018	2017	15684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6195,57	520,65	2045	172		1162	
74.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3366	26341,00				8866		
75	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,59	19066,19	10040,74	30315	15965	796	23118	57707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8524,22	3797,36	13554	6038		4275	
75.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,02862	16707,00				478		
75.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001113	286428,00				319		
76	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	3	9630,00	--	28890	--	28890	--	31201
					--	--	--	--		2311	
77	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	58750,00	--	176250	--	176250	--	190350
					--	--	--	--		14100	
78	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки. Установка	шт.	3	2570,75	296,50	7712	890	400	6755	15625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2140,59	133,96	6422	402		1157	
78.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,024	16707,00				401		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	35152,00	--	105456	--	105456	--	113892
					--	--	--	--		8436	
80	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	3	8662,14	4887,32	25986	14662	--	14395	43612
					3774,82	2223,12	11324	6669		3231	
81	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	10899,63	4887,32	32699	14662	2749	17566	54286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5096,00	2223,12	15288	6669		4021	
81.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	2476,00				743		
81.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	59,00				1062		
81.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605,00				726		
		Основная дорога, Тип 1									
82	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	47,4	4201,65	1842,98	199158	87357	--	159387	387229
					2358,67	754,85	111801	35780		28684	
83	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	109,02	170,00	--	18533	--		--	20016
					--	--	--	--		1483	
84	С3411-103-0116 411-103-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2180,4	70,00	--	152628	--		--	164838
					--	--	--	--		12210	
85	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1127,8	7557,38	1331,83	8523213	1502038	6790878	651316	9908490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	330,53	230297	372772		733961	
85.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1240,58	5473,00				6789694		
86	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1254,2	7465,93	1381,08	9363769	1732151	7375510	743239	10915566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	344,50	256108	432072		808558	
86.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1530,124	4819,00				7373668		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Укрепление обочины									
87	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1580,79**	**259,77**	**213,03**	**410642**	**336756**	**237**	**188746**	**647334**
					46,59	**63,97**	**73649**	**101123**		**47945**	
88	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**126,4632**	**4819,00**	**--**	**609426**	**--**	**609426**	**--**	**658180**
					--	**--**	**--**	**--**		**48754**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**117487497**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3523925**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18644079**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4865375**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**77425388**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**171161**				
		- Накладные расходы	Тенге							**9020233**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8702714**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**1527337**
		Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	Тенге								**1213951**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**3296817**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**2404576**
		Итого	Тенге								**125930178**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9499999989276	Тенге								**119 633 669,66**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**14 356 040,36**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**133 989 710,02**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Онуар А.С.

Автор. надзор:
ТОО «ГосПромСтрой»

Қайырханұлы Д.

Технадзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Ағымжай С.Ә.

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

Кошеков В.К.