Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №3
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		151	09.06.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги	226 242 306,81	12 574 635,35	226 242 306,81	14 083 591,59					1 508 956,24	14 083 591,59

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН 060140014281
Әнуар А.С.

Автор. надзор:
ТОО «ГосПромСтрой»
БИН 071040008406
Кайырханулы Д.

Технадзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"
БИН 120140021456
Ағымжай С.Ә.

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"
БИН 050940009331
Кошеков В.К.

177.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги

Договор: №151 от 09.06.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за декарь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги	12 049 593,00	--	--	12 049 593,00
		Всего по главе	**12 049 593,00**	--	--	**12 049 593,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения 1,3%	156 644,71			156 644,71
		Всего по главе	**156 644,71**			**156 644,71**
		ИТОГО по главам 1-8	**12 206 237,71**	--	--	**12 206 237,71**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	124 503,62			124 503,62
4	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	659 102,09	659 102,09
		Всего по главе	**124 503,62**	-	**659 102,09**	**783 605,71**
		ИТОГО по главам 1-9	**12 330 741,33**	--	**659 102,09**	**12 989 843,42**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	246 614,83	--	--	246 614,83
			12 577 356,16	--	**659 102,09**	**13 236 458,25**
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9500000014155	11 948 488,37	--	626 146,98	12 574 635,35

7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	--	--	1 508 956,24	1 508 956,24
			11 948 488,37	--	**2 135 103,22**	**14 083 591,59**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

Әнуар А.С.

Автор. надзор:
ТОО «ГосПромСтрой»

Кайырханұлы Д.

Технадзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Атымжай С.Ә.

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

Кошеков Б.К.

Форма № КС-2 1

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Наименование Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбугет города Кызылорда. Гравийные дороги

Договор: №151 от 09.06.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Основная дорога, Тип 1 улица Ж. Дуисенов										
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,03		163982,49	2972,89	4919	89	4830	43	5359
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	1326,72	--	40		397	
2	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	м2	46		2719,58	259,24	125101	11925	109004	6813	142466
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				90,70	46,43	4172	2136		10553	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,01		163982,49	2972,89	1640	29	1611	14	1787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	1326,72	--	13		132	
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	46		2536,77	235,29	116691	10823	104385	3287	129577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				32,23	33,94	1483	1561		9598	
		Обустройство улицы и организация движения										
5	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,5		2867,67	229,53	1434	115	1130	211	1777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				378,83	70,46	189	35		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2						
6	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,24	40314,87	1685,51	9676	405	7387	1798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7848,04	383,08	1884	92		918	
7	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	6850,96	1133,74	20553	3401	1776	17840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5125,25	380,83	15376	1142		3071	
8	С1251-101-0203 251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7910,00	--	7910	--	7910	--	
					--	--	--	--		633	
9	С1251-101-0212 251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	10631,00	--	21262	--	21262	--	22
					--	--	--	--		1701	
10	С1251-102-0703 251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8288,00	--	24864	--	24864	--	26
					--	--	--	--		1989	
		Основная дорога, Тип 1 улица С. Отеуов									
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03	163982,49	2972,89	4919	89	4830	43	53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	40		397	
12	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	46	2719,58	259,24	125101	11925	109004	6813	14244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,70	46,43	4172	2136		10553	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01	163982,49	2972,89	1640	29	1611	14	178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	13		132	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	46	2536,77	235,29	116691	10823	104385	3287	129577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,23	33,94	1483	1561		9598	
		Обустройство улицы и организация движения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
15	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5	2867,67	229,53	1434	115	1130	211	1777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			378,83	70,46	189	35		132	
16	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,24	40314,87	1685,51	9676	405	7387	1798	12392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7848,04	383,08	1884	92		918	
17	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	6850,96	1133,74	20553	3401	1776	17840	41464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5125,25	380,83	15376	1142		3071	
18	С1251-101-0203 251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7910,00	--	7910	--	7910	--	8543
					--	--	--	--		633	
19	С1251-101-0212 251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	10631,00	--	21262	--	21262	--	22963
					--	--	--	--		1701	
20	С1251-102-0703 251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8288,00	--	24864	--	24864	--	26853
					--	--	--	--		1989	
		Основная дорога, Тип 1		улица С. Сейфулина							
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,16	163982,49	2972,89	26237	475	25762	229	28584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	212		2117	
22	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	230	2719,58	259,24	625503	59625	545017	34063	712330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,70	46,43	20861	10679		52764	
23	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,07	163982,49	2972,89	11479	208	11271	100	12506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	93		926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	230	2536,77	235,29	583457	54117	521927	16436	647885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,23	33,94	7413	7806		47992	
		Обустройство улицы и организация движения									
25	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,2	2867,67	229,53	6309	505	4971	929	7817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			378,83	70,46	833	155		579	
26	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,12	40314,87	1685,51	45153	1888	34475	8389	57826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7848,04	383,08	8790	429		4283	
27	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	6850,96	1133,74	95913	15873	8286	83252	193498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5125,25	380,83	71754	5332		14333	
28	С1251-101-0203 251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	6	7910,00	--	47460	--	47460	--	51257
					--	--	--	--		3797	
29	С1251-101-0212 251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	8	10631,00	--	85048	--	85048	--	91852
					--	--	--	--		6804	
30	С1251-102-0703 251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8288,00	--	24864	--	24864	--	26853
					--	--	--	--		1989	
		Основная дорога, Тип 1 улица Г. Муратбаева									
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	163982,49	2972,89	9839	179	9660	86	10719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	80		794	
32	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	92	2719,58	259,24	250201	23851	218006	13625	284932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,70	46,43	8344	4272		21106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03	163982,49	2972,89	4919	89	4830	43	5359
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	40		397	
34	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	92	2536,77	235,29	233383	21646	208772	6574	259154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,23	33,94	2965	3122		19197	
		Обустройство улицы и организация движения									
35	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,1	2867,67	229,53	3154	253	2484	465	3908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			378,83	70,46	417	78		290	
36	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,56	40314,87	1685,51	22576	944	17237	4195	28912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7848,04	383,08	4395	215		2142	
37	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	6850,96	1133,74	47957	7936	4144	41626	96750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5125,25	380,83	35877	2666		7167	
38	С1251-101-0203 251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	3	7910,00	--	23730	--	23730	--	25628
					--	--	--	--		1898	
39	С1251-101-0212 251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	4	10631,00	--	42524	--	42524	--	45926
					--	--	--	--		3402	
40	С1251-102-0703 251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8288,00	--	24864	--	24864	--	26853
					--	--	--	--		1989	
		Основная дорога, Тип 1 улица Махамбетова									
41	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1	163982,49	2972,89	16398	298	16100	143	17865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	133		1323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	138	2719,58	259,24	375302	35775	327010	20438	427398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,70	46,43	12517	6407		31659	
43	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04	163982,49	2972,89	6559	119	6440	57	7146
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	53		529	
44	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	138	2536,77	235,29	350074	32470	313156	9861	388731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,23	33,94	4448	4684		28795	
		Обустройство улицы и организация движения									
45	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,6	2867,67	229,53	4588	368	3614	676	5685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			378,83	70,46	606	113		421	
46	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	40314,87	1685,51	32252	1348	24626	5992	41304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7848,04	383,08	6278	306		3060	
47	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	6850,96	1133,74	68510	11337	5920	59466	138214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5125,25	380,83	51253	3808		10238	
48	С1251-101-0203 251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	4	7910,00	--	31640	--	31640	--	34171
					--	--	--	--		2531	
49	С1251-101-0212 251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	6	10631,00	--	63786	--	63786	--	68889
					--	--	--	--		5103	
50	С1251-102-0703 251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	10	8288,00	--	82880	--	82880	--	89510
					--	--	--	--		6630	
		Основная дорога, Тип 1				**улица Молдагулова**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03	163982,49	2972,89	4919	89	4830	43	5359
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	40		397	
52	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	46	2719,58	259,24	125101	11925	109004	6813	142466
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,70	46,43	4172	2136		10553	
53	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01	163982,49	2972,89	1640	29	1611	14	1787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	13		132	
54	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	46	2536,77	235,29	116691	10823	104385	3287	129577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,23	33,94	1483	1561		9598	
		Обустройство улицы и организация движения									
55	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5	2867,67	229,53	1434	115	1130	211	1777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			378,83	70,46	189	35		132	
56	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,24	40314,87	1685,51	9676	405	7387	1798	12392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7848,04	383,08	1884	92		918	
57	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	6850,96	1133,74	20553	3401	1776	17840	41464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5125,25	380,83	15376	1142		3071	
58	С1251-101-0203 251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7910,00	--	7910	--	7910	--	8543
					--	--	--	--		633	
59	С1251-101-0212 251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	10631,00	--	21262	--	21262	--	22963
					--	--	--	--		1701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1251-102-0703 251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8288,00	--	24864	--	24864	--	26853
					--	--	--	--		1989	
		Основная дорога, Тип 1 улица С.Майканова									
61	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,64	163982,49	2972,89	104949	1903	103046	917	114335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	849		8469	
62	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	920	2719,58	259,24	2502014	238501	2180069	136252	2849323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,70	46,43	83444	42716		211057	
63	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28	163982,49	2972,89	45915	832	45083	401	50022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	371		3705	
64	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	920	2536,77	235,29	2333828	216467	2087709	65743	2591538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,23	33,94	29652	31225		191967	
		Обустройство улицы и организация движения									
65	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,1	2867,67	229,53	17493	1400	13782	2576	21675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			378,83	70,46	2311	430		1606	
66	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,04	40314,87	1685,51	122557	5124	93575	22771	156954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7848,04	383,08	23858	1165		11626	
67	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	38	6850,96	1133,74	260336	43083	22493	225970	525210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5125,25	380,83	194760	14472		38904	
68	С1251-101-0203 251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	18	7910,00	--	142380	--	142380	--	153770
					--	--	--	--		11390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1251-101-0212 251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	20	10631,00	--	212620	--	212620	--	229630
					--	--	--	--		17010	
70	С1251-102-0703 251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	38	8288,00	--	314944	--	314944	--	340140
					--	--	--	--		25196	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12049593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				640088				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					856975			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					156968			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8808692		
		- Накладные расходы	Тенге							851293	
		- Сметная прибыль	Тенге							892557	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								156644,71
		Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	Тенге								124503,62
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								659102,09
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								246614,83
		Итого	Тенге								13236458,25
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9499999989276	Тенге								12 574 635,35
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 508 956,24
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								14 083 591,59

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Әнуар А.С.

Автор. надзор:
ТОО «ГосПромСтрой»

Қайырханұлы Д.

Технадзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Ағымжай С.Ә.

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Кошеков Б.К.