Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2023 года

Заказчик: ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 31000, область Актобе, район Кобда, с.Кобда, ул.Астана №48, БИН 1002 40020448, Тел: 8(7134) 122011, Руководитель Мадияр Талғат Майлыбайұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Деклараций о соответствии (прилагается)

« » 2023г. ТОО «Сырэнергогазстрой» РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Мерей 24Б, Джалмагамбетов Мадияр Рахатович, БИН 030740000288, Лицензия: №14015236 от 06.10.2014г. Тел:8778165600

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

« » 2023г. ТОО «Аманат Инжиниринг» РК, г.Астана, район "Есиль" , Е-652 , 10, Эксперт Құрмашев Кенес Молдағазыұлы, KZ46VJE00027014 от 01.06.2017., соответствии с договором № 84 от 18.07.2023, БИН: 121140016204

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

« » 2023г. ТОО «АКЛ Авангард», РК, г. Астана, Мәңгілік Ел , 51, Хабдуалиұлы Б, соответствии с приказом № 23 от 24.06.2023 г, БИН: № 080540014091, Тел:87784213992

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство газопровода среднего давления КХ «Торпак» в п. Кобда Кобдинского района Актюбинской области» II (нормальный) - уровень ответственности.**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: **Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

Правоустанавливающего документа на земельный участок **акимат Кобдинского района от 15.08.2011 года №72**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных

юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», KZ27REA00346576 от 14.08.2023г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АКЛ Авангард» Рабочий проект №2022-12 от 20.06.2022 г.**

(наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й))

ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №2022-12 от 20.06.2022 г

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «14» августа 2023 года;

окончание работ: «14» октябр 2023 года;

при продолжительности строительства, месяц: 2;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Прокладка газопровода среднего давления от точки врезки до ГРПШ-10 запроектирована подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземного газопровода из стальных электросварных труб Ø57х4,0мм по ГОСТ 10704-91.

Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Ø63х5,8мм - 895м,

Надземный стальной газопровод среднего давления Ø57х4,0мм – 8м

Надземный стальной газопровод низкого давления Ø32х2,8мм – 1м

Для понижения давления со среднего (Рраб.=0,24МПа) на низкое (Рраб.=0,003МПа) и поддержания его на заданном уровне проектом предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-10 с регулятором давления РДГК-10. Максимальная пропускная способность ГРПШ-10 с регулятором давления РДГК-10 при входном давлении Рраб.=0,24МПа составляет - 9м³/ч. Расход газа составляет - 3,16м³/ч. Перед входом и выходом в ГРПШ предусмотрены краны шаровые фланцевые Ду50мм, Ду32мм. ГРПШ-10 предусмотрен в сетчатом ограждении 2,0х1,0м высотой Н=2,0м.

Средняя глубина заложения подземного газопровода - 1,0м.

На участках пересечений газопровода с автомобильной дорогой и подземными инженерными коммуникациями газопровод заключить в полиэтиленовый футляр SDR11, выходящий на 2,0 м в каждую сторону от оси пересечения. Концы футляра заделываются эластичными материалами.

На выходе из земли газопровод заключить в футляр, установить отключающее устройство.

Весь надземный газопровод после монтажа и испытания необходимо защитить от атмосферной коррозии 5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **9729,464** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **6187,051** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **254,698** тысяч тенге;
прочих работ **3287,715** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **9729,464** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **6187,051** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **254,698** тысяч тенге;
прочих работ **3287,715** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не имеет;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство газопровода среднего давления КХ «Торпак» в п. Кобда Кобдинского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель: Мадияр Талғат Майлыбайұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

2) аккредитованная организация: **ТОО «Аманат Инжиниринг» в лице директора Құрмашев Кеңес Молдағазыұлы**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии)руководителя

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Құрмашев Кеңес Молдағазыұлы, ТОО «Аманат Инжиниринг», KZ46VTE00027014 от 01.06.2017.

(фамилия, имя, отчество)при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата)

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

1)разработчик проекта:

ТОО «АКЛ Авангард» в лице директора Сағынов Қатимолла Айболатұлы

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии)руководителя

подпись, дата

М.П. (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы).

Хабдуалиұлы Б, Приказ №23 от 24.06.2023г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Сырэнергогазстрой», Джамагамбетов Мадияр Рахатович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Приложение 15

к акту приемки объекта в

эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	9	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м	9	
	Количество опор	шт		
2	Протяженность подземной прокладки:	м	895	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
3	Количество колодцев (камер)	шт		
4	Количество компенсаторов	шт		
5	Количество вводов	шт		
6	Вентили (клапан)	шт		
7	Кран шаровой	шт		
8	Отвод Ø63мм	шт	3	
9	Переходник Ø63х57мм	шт	2	
10	Затворы поворотные	шт		
	Регуляторы давления	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание
1	Труба		металл	Ø63х5,8	895	
2	Труба		металл	Ø57х4,0	8	
3	Труба		металл	Ø32х2,8	1	
4	ГРПШ 10		металл		1	

Заказчик:

Мадияр Талғат Майлыбайұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

Хабдуалиулы Б

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)