Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актобе, пр-кт Абилкайыр хана, дом № 40** — **061240003738**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",Республика Казахстан, Актобе, р-н Алматы, 41 разъезд, строение 328 "А"** — **070340011917**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 130 от 22.12.2020 г.,д /с № 2 от 24.02.2021 г.

Номер документа	Дата составления
8	**28.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Шенбертал Иргизского района Актюбинской области			раб	1	72 588 738,40	72 588 738,40
				Итого	1	x	72 588 738,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Естемисов С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйтства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Шенбертал Иргизского района Актюбинской**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			130	22.12.2020 г.		
			д/с № 2	24.02.2021 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	72 598 585,67	64 820 165,78	64 820 165,78			7 778 419,89	72 598 585,67
Акт № 2		64 811 373,57	64 811 373,57			7 777 364,83	72 588 738,40
Всего за апрель 2021 года		64 811 373,57	64 811 373,57			7 777 364,83	72 588 738,40

Итого к оплате : 72 588 738,40 Семьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать восемь тенге сорок тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ **Муздыбаев Е.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Гипрогаз Кампани"

_____ **Абдраимов Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "ТранзитПром"

_____ **Халиков И.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Внутриплощадочные сети**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Шенбертал Иргизского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130 от 22.12.2020 г., д/с № 2 от 24.02.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.04.2021	01.04.2021	28.04.2021

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутриквартальный газопровод среднего давления (подземный)				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3196,150**	**117,06**	**374133**
			Накладные расходы			***20,71***	***66199***
			Сметная прибыль			***8,67***	***27714***
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**98,850**	**2458,03**	**242976**
			Накладные расходы			***897,80***	***88748***
			Сметная прибыль			***182,08***	***17998***
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**620,060**	**1175,33**	**728778**
			Накладные расходы			***429,30***	***266189***
			Сметная прибыль			***87,06***	***53984***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2480,240	30,13	74732
			Накладные расходы			*5,72*	*14185*
			Сметная прибыль			*2,23*	*5536*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2480,240	195,45	484755
			Накладные расходы			*60,73*	*150635*
			Сметная прибыль			*14,48*	*35908*
6	6	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	336,831	158,00	53219
			Накладные расходы			*5,36*	*1804*
			Сметная прибыль			*11,70*	*3942*
7	7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	179,700	3852,59	692311
			Накладные расходы			*609,42*	*109513*
			Сметная прибыль			*285,38*	*51282*
8	8	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,974	24222,61	47815
			Накладные расходы			*4394,65*	*8675*
			Сметная прибыль			*1794,27*	*3542*
9	9	ТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	1195,372	10,79	12902
			Накладные расходы			*0,37*	*437*
			Сметная прибыль			*0,80*	*956*
10	10	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1971,600	297,41	586369
			Накладные расходы			*64,20*	*126579*
			Сметная прибыль			*22,03*	*43435*
11	11	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,972	12974,23	25580
			Накладные расходы			*439,79*	*867*
			Сметная прибыль			*961,05*	*1895*
12	12	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,928	373658,72	720414
			Накладные расходы			*125095,21*	*241184*
			Сметная прибыль			*27678,42*	*53364*
13	13	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1947,280	2112,96	4114522
			Накладные расходы			*71,62*	*139470*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*156,52*	*304779*
14	14	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,000	2112,96	12678
			Накладные расходы			*71,62*	*430*
			Сметная прибыль			*156,52*	*939*
15	15	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	333623,77	1668
			Накладные расходы			*113238,88*	*566*
			Сметная прибыль			*24712,87*	*124*
16	16	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,050	708,72	3579
			Накладные расходы			*24,02*	*121*
			Сметная прибыль			*52,50*	*265*
17	17	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,000	708,72	709
			Накладные расходы			*24,02*	*24*
			Сметная прибыль			*52,50*	*52*
18	18	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости,испытание на герметичность воздухом	км трубопровода	1,933	491223,49	949535
			Накладные расходы			*108499,51*	*209730*
			Сметная прибыль			*36386,93*	*70336*
19	19	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	70,000	1146,59	80261
			Накладные расходы			*311,70*	*21819*
			Сметная прибыль			*84,93*	*5945*
20	20	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6,000	662,42	3975
			Накладные расходы			*178,36*	*1070*
			Сметная прибыль			*49,07*	*294*
21	21	13-390201-0513 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 63 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,000	3191,98	6384
			Накладные расходы			*887,73*	*1775*
			Сметная прибыль			*236,44*	*473*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	11-250211-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	8,000	20389,70	163118
			Накладные расходы			*3076,10*	*24609*
			Сметная прибыль			*1510,35*	*12083*
23	23	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1,000	16526,77	16527
			Накладные расходы			*2472,28*	*2472*
			Сметная прибыль			*1224,21*	*1224*
24	24	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	576479,21	5765
			Накладные расходы			*188572,04*	*1886*
			Сметная прибыль			*42702,16*	*427*
25	25	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,000	1490,74	14907
			Накладные расходы			*500,30*	*5003*
			Сметная прибыль			*110,43*	*1104*
26	26	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,100	4468,20	45129
			Накладные расходы			*151,46*	*1530*
			Сметная прибыль			*330,98*	*3343*
27	27	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	5633,80	5634
			Накладные расходы			*937,95*	*938*
			Сметная прибыль			*417,32*	*417*
28	28	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	576479,21	20753
			Накладные расходы			*188572,04*	*6789*
			Сметная прибыль			*42702,16*	*1537*
29	29	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36,360	4468,20	162464
			Накладные расходы			*151,46*	*5507*
			Сметная прибыль			*330,98*	*12034*
30	30	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36,000	1490,74	53667
			Накладные расходы			*500,30*	*18011*
			Сметная прибыль			*110,43*	*3975*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4,000	5633,80	22535
			Накладные расходы			*937,95*	*3752*
			Сметная прибыль			*417,32*	*1669*
32	32	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка	км трубопровода	0,092	576479,21	53036
			Накладные расходы			*188572,04*	*17349*
			Сметная прибыль			*42702,16*	*3929*
33	33	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	92,920	4468,20	415185
			Накладные расходы			*151,46*	*14074*
			Сметная прибыль			*330,98*	*30754*
34	34	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	92,000	1490,74	137148
			Накладные расходы			*500,30*	*46027*
			Сметная прибыль			*110,43*	*10159*
35	35	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	23,000	5633,80	129577
			Накладные расходы			*937,95*	*21573*
			Сметная прибыль			*417,32*	*9598*
36	36	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	23,000	1101,69	25339
			Накладные расходы			*37,34*	*859*
			Сметная прибыль			*81,61*	*1877*
37	37	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5,000	8486,00	42430
			Накладные расходы			*2011,76*	*10059*
			Сметная прибыль			*628,59*	*3143*
38	38	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,000	708,72	7087
			Накладные расходы			*24,02*	*240*
			Сметная прибыль			*52,50*	*525*
39	39	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	1847,67	9238
			Накладные расходы			*621,71*	*3109*
			Сметная прибыль			*136,86*	*684*
40	40	23-040902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 для контрольной трубки	шт.	5,000	22679,89	113399

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*768,78*	*3844*
			Сметная прибыль			*1679,99*	*8400*
41	41	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	5,000	6857,57	34288
			Накладные расходы			*2099,14*	*10496*
			Сметная прибыль			*507,97*	*2540*
42	42	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	4538,71	22694
			Накладные расходы			*153,85*	*769*
			Сметная прибыль			*336,20*	*1681*
43	43	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,154	227868,30	34995
			Накладные расходы			*7724,07*	*1186*
			Сметная прибыль			*16879,13*	*2592*
44	44	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,накладной уход, муфты,переходы. Установка	шт.	79,000	1312,65	103699
			Накладные расходы			*358,83*	*28348*
			Сметная прибыль			*97,23*	*7681*
45	45	23-020304-3635 РСНБ РК 2015	(Накладной уход) Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	6318,60	31593
			Накладные расходы			*214,18*	*1071*
			Сметная прибыль			*468,04*	*2340*
46	46	ТОО"ПОЛИМОД"	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 110/108	шт	1,000	8138,21	8138
			Накладные расходы			*275,86*	*276*
			Сметная прибыль			*602,83*	*603*
47	47	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	3424,89	17124
			Накладные расходы			*116,09*	*580*
			Сметная прибыль			*253,70*	*1268*
48	48	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	1048,80	10488
			Накладные расходы			*35,55*	*356*
			Сметная прибыль			*77,69*	*777*
49	49	23-020304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	6510,11	65101
			Накладные расходы			*220,67*	*2207*
			Сметная прибыль			*482,23*	*4822*
50	50	23-020304-0610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	10997,05	21994
			Накладные расходы			*372,77*	*746*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*814,60*	*1629*
51	51	ПРАЙС	Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	11750,39	47002
			Накладные расходы			*398,30*	*1593*
			Сметная прибыль			*870,40*	*3482*
52	52	23-020304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	3011,63	120465
			Накладные расходы			*102,09*	*4083*
			Сметная прибыль			*223,08*	*8923*
53	53	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1048,80	1049
			Накладные расходы			*35,55*	*36*
			Сметная прибыль			*77,69*	*78*
54	54	23-020304-2020 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6381,36	6381
			Накладные расходы			*216,31*	*216*
			Сметная прибыль			*472,69*	*473*
55	56	23-020304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	7448,06	22344
			Накладные расходы			*252,47*	*757*
			Сметная прибыль			*551,71*	*1655*
56	57	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь-ПЭ ЦНС-Г 63x57. Установка	шт.	4,000	2621,37	10485
			Накладные расходы			*716,92*	*2868*
			Сметная прибыль			*194,18*	*777*
57	58	ТОО"ПОЛИМОД"	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь-ПЭ ЦНС-Г 110x108 ПЭ100 Г SDR 11	шт	3,000	65559,89	196680
			Накладные расходы			*2222,29*	*6667*
			Сметная прибыль			*4856,29*	*14569*
58	59	ТОО"ПОЛИМОД"	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь-ПЭ ЦНС-Г 63x57 ПЭ100 Г SDR 11	шт	1,000	22487,11	22487
			Накладные расходы			*762,25*	*762*
			Сметная прибыль			*1665,71*	*1666*
59	60	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Кран ПЭ диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	3145,84	9438
			Накладные расходы			*1163,64*	*3491*
			Сметная прибыль			*233,03*	*699*
60	61	ТОО"ТОРГОВЫЙ	Шаровый кран D-110 ПЭ	шт	3,000	107249,32	321748
			Накладные расходы			*3635,44*	*10906*
			Сметная прибыль			*7944,39*	*23833*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	62	11-230601-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,210	66710,02	14009
			Накладные расходы			*18513,80*	*3888*
			Сметная прибыль			*4941,48*	*1038*
62	63	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,060	65219,93	3913
			Накладные расходы			*2210,77*	*133*
			Сметная прибыль			*4831,11*	*290*
63	64	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3,000	4600,48	13801
			Накладные расходы			*155,94*	*468*
			Сметная прибыль			*340,78*	*1022*
64	65	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,810	10477,89	8487
			Накладные расходы			*2075,64*	*1681*
			Сметная прибыль			*776,14*	*629*
65	66	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,620	25537,00	41370
			Накладные расходы			*2485,09*	*4026*
			Сметная прибыль			*1891,63*	*3064*
66	67	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	17590,47	52771
			Накладные расходы			*596,27*	*1789*
			Сметная прибыль			*1303,00*	*3909*
67	68	23-040105-0303 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	3,000	23414,80	70244
			Накладные расходы			*793,69*	*2381*
			Сметная прибыль			*1734,43*	*5203*
			Раздел: Переход газопровода среднего давления через балку				
68	69	11-010205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	220,896	776,92	171618
			Накладные расходы			*255,27*	*56387*
			Сметная прибыль			*57,55*	*12712*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	70	11-010106-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 110 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. Группа грунтов 2	км траншеи	0,052	726347,17	37770
			Накладные расходы			*151112,06*	*7858*
			Сметная прибыль			*53803,49*	*2798*
70	71	11-010106-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи для трубопроводов диаметром 110 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. На каждые 0,2 м изменения глубины траншеи добавлять до 2,08м (2,08-1,4:0,2=3,4), группа грунтов 2	км траншеи	0,052	953685,95	49592
			Накладные расходы			*206342,46*	*10730*
			Сметная прибыль			*70643,40*	*3673*
71	72	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	64,340	117,06	7531
			Накладные расходы			*20,71*	*1333*
			Сметная прибыль			*8,67*	*558*
72	73	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,990	2458,03	4891
			Накладные расходы			*897,80*	*1787*
			Сметная прибыль			*182,08*	*362*
73	74	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,600	1175,33	13634
			Накладные расходы			*429,30*	*4980*
			Сметная прибыль			*87,06*	*1010*
74	75	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,400	30,13	1398
			Накладные расходы			*5,72*	*265*
			Сметная прибыль			*2,23*	*104*
75	76	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,400	195,45	9069
			Накладные расходы			*60,73*	*2818*
			Сметная прибыль			*14,48*	*672*
76	77	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,571	158,00	90

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,36*	*3*
			Сметная прибыль			*11,70*	*7*
77	78	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,330	21,72	7
			Накладные расходы			*4,59*	*2*
			Сметная прибыль			*1,61*	*1*
78	79	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,000	3852,59	30821
			Накладные расходы			*609,42*	*4875*
			Сметная прибыль			*285,38*	*2283*
79	80	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,085	24222,61	2059
			Накладные расходы			*4394,65*	*374*
			Сметная прибыль			*1794,27*	*153*
80	81	ТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	85,000	10,79	917
			Накладные расходы			*0,37*	*31*
			Сметная прибыль			*0,80*	*68*
81	82	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	87,000	297,41	25874
			Накладные расходы			*64,20*	*5586*
			Сметная прибыль			*22,03*	*1917*
82	83	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,087	12974,23	1129
			Накладные расходы			*439,79*	*38*
			Сметная прибыль			*961,05*	*84*
83	84	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,085	373658,72	31761
			Накладные расходы			*125095,21*	*10633*
			Сметная прибыль			*27678,42*	*2353*
84	85	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	85,850	2112,96	181397
			Накладные расходы			*71,62*	*6149*
			Сметная прибыль			*156,52*	*13437*
85	86	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	1,000	2112,96	2113
			Накладные расходы			*71,62*	*72*
			Сметная прибыль			*156,52*	*157*
86	88	ТОО"ПОЛИМОД"	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 110/108	шт	2,000	8138,21	16276
			Накладные расходы			*275,86*	*552*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*602,83*	*1206*
87	89	23-020304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	3011,63	12047
			Накладные расходы			*102,09*	*408*
			Сметная прибыль			*223,08*	*892*
88	90	ТОО"ПОЛИМОД"	Отвод 11град Д110мм ПЭ100 SDR11	шт	1,000	11750,39	11750
			Накладные расходы			*398,30*	*398*
			Сметная прибыль			*870,40*	*870*
89	91	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	29,120	4213,81	122706
			Накладные расходы			*441,50*	*12857*
			Сметная прибыль			*312,13*	*9089*
90	92	11-250124-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок	т чугунных грузов	0,605	219654,22	132891
			Накладные расходы			*14872,18*	*8998*
			Сметная прибыль			*16270,68*	*9844*
91	93	11-240205-0102 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм. Установка	конденсатосборник или затвор	1,000	11552,18	11552
			Накладные расходы			*3431,38*	*3431*
			Сметная прибыль			*855,72*	*856*
92	94	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	224320,51	471
			Накладные расходы			*7603,81*	*16*
			Сметная прибыль			*16616,33*	*35*
93	95	11-220601-0603 РСНБ РК 2015	Емкость конденсатосборника. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	232120,92	147
			Накладные расходы			*52687,94*	*33*
			Сметная прибыль			*17194,14*	*11*
94	96	11-220601-0601 РСНБ РК 2015	Водоотводящая трубка диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	194256,10	258
			Накладные расходы			*51356,57*	*68*
			Сметная прибыль			*14389,34*	*19*
95	97	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Установка водоотводящей трубки диаметр 50 мм	км трубопровода	0,001	769872,96	1024
			Накладные расходы			*255407,45*	*340*
			Сметная прибыль			*57027,63*	*76*
96	98	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,330	1053,83	1402

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*35,72*	*48*
			Сметная прибыль			*78,06*	*104*
97	99	21-020101-2501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,041	18524,18	759
			Накладные расходы			*627,92*	*26*
			Сметная прибыль			*1372,16*	*56*
98	100	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,020	2137,71	43
			Накладные расходы			*72,46*	*1*
			Сметная прибыль			*158,35*	*3*
99	101	23-050301-0703 РСНБ РК 2015	Ковер,d 100 мм	шт.	1,000	2047,10	2047
			Накладные расходы			*69,39*	*69*
			Сметная прибыль			*151,64*	*152*
100	102	21-130816-3504 РСНБ РК 2015	Пластикат листовой	т	0,004	372416,03	1490
			Накладные расходы			*12623,82*	*50*
			Сметная прибыль			*27586,37*	*110*
101	103	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления (круг)	кг	0,385	572,87	221
			Накладные расходы			*19,42*	*7*
			Сметная прибыль			*42,44*	*16*
102	104	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости,испытание на герметичность воздухом	км трубопровода	0,085	491223,49	41754
			Накладные расходы			*108499,51*	*9222*
			Сметная прибыль			*36386,93*	*3093*
103	108	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,000	1634,32	14709
			Накладные расходы			*55,40*	*499*
			Сметная прибыль			*121,06*	*1090*
104	109	21-049999-0102 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,240	78537,20	18849
			Накладные расходы			*2662,18*	*639*
			Сметная прибыль			*5817,57*	*1396*
105	110	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,500	19845,85	9923
			Накладные расходы			*672,72*	*336*
			Сметная прибыль			*1470,06*	*735*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутриквартальный газопровод среднего давления(надземный)				
106	111	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опоре)	км трубопровода	0,012	835350,24	10024
			Накладные расходы			*272928,76*	*3275*
			Сметная прибыль			*61877,80*	*743*
107	112	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опоре)	км трубопровода	0,003	769872,96	2310
			Накладные расходы			*255407,45*	*766*
			Сметная прибыль			*57027,63*	*171*
108	113	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	2652,45	31957
			Накладные расходы			*89,91*	*1083*
			Сметная прибыль			*196,48*	*2367*
109	114	23-010201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1357,81	4090
			Накладные расходы			*46,03*	*139*
			Сметная прибыль			*100,58*	*303*
110	115	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,460	621,50	4015
			Накладные расходы			*180,58*	*1167*
			Сметная прибыль			*46,04*	*297*
111	116	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1,000	1146,59	1147
			Накладные расходы			*311,70*	*312*
			Сметная прибыль			*84,93*	*85*
112	117	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1,000	662,42	662
			Накладные расходы			*178,36*	*178*
			Сметная прибыль			*49,07*	*49*
113	118	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2,000	16526,77	33054
			Накладные расходы			*2472,28*	*4945*
			Сметная прибыль			*1224,21*	*2448*
114	119	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	(Футляр)Трубы стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1426847,95	5137

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*410857,74*	*1479*
			Сметная прибыль			*105692,44*	*380*
115	120	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	(Футляр)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,600	7361,25	26501
			Накладные расходы			*249,53*	*898*
			Сметная прибыль			*545,28*	*1963*
116	121	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,600	1490,74	5367
			Накладные расходы			*500,30*	*1801*
			Сметная прибыль			*110,43*	*398*
117	122	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4,000	7511,73	30047
			Накладные расходы			*1250,60*	*5002*
			Сметная прибыль			*556,42*	*2226*
118	123	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент толщ 0,5	км трубопровода	0,004	2342763,70	8434
			Накладные расходы			*189584,88*	*683*
			Сметная прибыль			*173538,05*	*625*
119	124	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1127485,80	1015
			Накладные расходы			*351688,82*	*317*
			Сметная прибыль			*83517,47*	*75*
120	125	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	(Футляр)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,900	4054,27	3649
			Накладные расходы			*137,43*	*124*
			Сметная прибыль			*300,32*	*270*
121	126	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,900	1490,74	1342
			Накладные расходы			*500,30*	*450*
			Сметная прибыль			*110,43*	*99*
122	127	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	5633,80	5634
			Накладные расходы			*937,95*	*938*
			Сметная прибыль			*417,32*	*417*
123	128	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент толщ.0,5мм	км трубопровода	0,001	1506840,80	1356
			Накладные расходы			*101248,22*	*91*
			Сметная прибыль			*111617,84*	*100*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	129	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,850	3465,59	2946
			Накладные расходы			*1265,82*	*1076*
			Сметная прибыль			*256,71*	*218*
125	130	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,634	1175,33	745
			Накладные расходы			*429,30*	*272*
			Сметная прибыль			*87,06*	*55*
126	131	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,216	26828,20	5795
			Накладные расходы			*2794,94*	*604*
			Сметная прибыль			*1987,27*	*429*
127	132	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,019	106970,71	2011
			Накладные расходы			*27651,49*	*520*
			Сметная прибыль			*7923,76*	*149*
128	133	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,010	388212,79	3860
			Накладные расходы			*13159,29*	*131*
			Сметная прибыль			*28756,50*	*286*
129	134	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,200	1907,89	2289
			Накладные расходы			*64,67*	*78*
			Сметная прибыль			*141,32*	*170*
130	135	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,550	3465,59	8837
			Накладные расходы			*1265,82*	*3228*
			Сметная прибыль			*256,71*	*655*
131	136	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,902	1175,33	2235
			Накладные расходы			*429,30*	*817*
			Сметная прибыль			*87,06*	*166*
132	137	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,648	26828,20	17385
			Накладные расходы			*2794,94*	*1811*
			Сметная прибыль			*1987,27*	*1288*
133	138	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,087	106970,71	9274
			Накладные расходы			*27651,49*	*2397*
			Сметная прибыль			*7923,76*	*687*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
134	139	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,042	388212,79	16468
			Накладные расходы			*13159,29*	*558*
			Сметная прибыль			*28756,50*	*1220*
135	140	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	1907,89	11447
			Накладные расходы			*64,67*	*388*
			Сметная прибыль			*141,32*	*848*
136	141	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,850	3465,59	2946
			Накладные расходы			*1265,82*	*1076*
			Сметная прибыль			*256,71*	*218*
137	142	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,634	1175,33	745
			Накладные расходы			*429,30*	*272*
			Сметная прибыль			*87,06*	*55*
138	143	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,216	26828,20	5795
			Накладные расходы			*2794,94*	*604*
			Сметная прибыль			*1987,27*	*429*
139	144	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,018	106970,71	1872
			Накладные расходы			*27651,49*	*484*
			Сметная прибыль			*7923,76*	*139*
140	145	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,007	388212,79	2733
			Накладные расходы			*13159,29*	*93*
			Сметная прибыль			*28756,50*	*202*
141	146	23-010201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	1357,81	2716
			Накладные расходы			*46,03*	*92*
			Сметная прибыль			*100,58*	*201*
142	148	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3,000	60009,54	180029
			Накладные расходы			*2034,15*	*6102*
			Сметная прибыль			*4445,15*	*13335*
143	149	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	1828,65	1829
			Накладные расходы			*621,07*	*621*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*135,46*	*135*
144	150	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	26436,69	26437
			Накладные расходы			*896,13*	*896*
			Сметная прибыль			*1958,27*	*1958*
145	151	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	2362,31	14174
			Накладные расходы			*80,08*	*480*
			Сметная прибыль			*174,99*	*1050*
146	152	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1319,17	2638
			Накладные расходы			*44,72*	*89*
			Сметная прибыль			*97,72*	*195*
147	153	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,010	201218,70	2004
			Накладные расходы			*6820,73*	*68*
			Сметная прибыль			*14905,09*	*148*
148	154	23-021101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	122548,73	735
			Накладные расходы			*4154,05*	*25*
			Сметная прибыль			*9077,68*	*54*
149	155	23-021101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	61275,65	123
			Накладные расходы			*2077,07*	*4*
			Сметная прибыль			*4538,94*	*9*
150	156	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,020	973509,08	19665
			Накладные расходы			*282089,24*	*5698*
			Сметная прибыль			*72111,78*	*1457*
151	157	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	1595,67	6383
			Накладные расходы			*54,09*	*216*
			Сметная прибыль			*118,20*	*473*
152	158	23-020101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	603,03	603
			Накладные расходы			*20,44*	*20*
			Сметная прибыль			*44,67*	*45*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
153	159	23-020103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	3,000	816,98	2451
			Накладные расходы			*27,69*	*83*
			Сметная прибыль			*60,52*	*182*
154	160	23-020103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,000	337,51	338
			Накладные расходы			*11,44*	*11*
			Сметная прибыль			*25,00*	*25*
155	161	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1,000	5938,35	5938
			Накладные расходы			*2067,98*	*2068*
			Сметная прибыль			*439,88*	*440*
156	162	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,050	1053,83	53
			Накладные расходы			*35,72*	*2*
			Сметная прибыль			*78,06*	*4*
157	163	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,000	227868,30	34
			Накладные расходы			*7724,07*	*1*
			Сметная прибыль			*16879,13*	*3*
158	164	21-130201-0202 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429628,42	3
			Накладные расходы			*14563,16*	*0*
			Сметная прибыль			*31824,33*	*0*
159	165	23-010103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,800	468,65	375
			Накладные расходы			*15,89*	*13*
			Сметная прибыль			*34,71*	*28*
160	166	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,000	12974,23	3
			Накладные расходы			*439,79*	*0*
			Сметная прибыль			*961,05*	*0*
161	167	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	4,000	5938,35	23753
			Накладные расходы			*2067,98*	*8272*
			Сметная прибыль			*439,88*	*1760*
162	168	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	1053,83	211

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*35,72*	*7*
			Сметная прибыль			*78,06*	*16*
163	169	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,001**	**227868,30**	**137**
			Накладные расходы			*7724,07*	*5*
			Сметная прибыль			*16879,13*	*10*
164	170	21-130201-0202 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**429628,42**	**13**
			Накладные расходы			*14563,16*	*0*
			Сметная прибыль			*31824,33*	*1*
165	171	23-010103-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**5,600**	**468,65**	**2624**
			Накладные расходы			*15,89*	*89*
			Сметная прибыль			*34,71*	*194*
166	172	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,004**	**12974,23**	**52**
			Накладные расходы			*439,79*	*2*
			Сметная прибыль			*961,05*	*4*
			Раздел: Внутриквартальный газопровод низкого давления(подземный)				
167	173	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**10048,230**	**117,06**	**1176221**
			Накладные расходы			*20,71*	*208120*
			Сметная прибыль			*8,67*	*87127*
168	174	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**310,770**	**2458,03**	**763881**
			Накладные расходы			*897,80*	*279011*
			Сметная прибыль			*182,08*	*56584*
169	175	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1921,400**	**1175,33**	**2258288**
			Накладные расходы			*429,30*	*824849*
			Сметная прибыль			*87,06*	*167281*
170	176	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7685,600**	**30,13**	**231573**
			Накладные расходы			*5,72*	*43956*
			Сметная прибыль			*2,23*	*17154*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
171	177	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7685,600	195,45	1502126
			Накладные расходы			*60,73*	*466779*
			Сметная прибыль			*14,48*	*111269*
172	178	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1300,960	158,00	205551
			Накладные расходы			*5,36*	*6968*
			Сметная прибыль			*11,70*	*15226*
173	179	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	682,000	3852,59	2627468
			Накладные расходы			*609,42*	*415627*
			Сметная прибыль			*285,38*	*194627*
174	180	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	6,384	24222,61	154637
			Накладные расходы			*4394,65*	*28055*
			Сметная прибыль			*1794,27*	*11455*
175	181	ТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	6384,000	10,79	68905
			Накладные расходы			*0,37*	*2336*
			Сметная прибыль			*0,80*	*5104*
176	182	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6511,000	297,41	1936420
			Накладные расходы			*64,20*	*418015*
			Сметная прибыль			*22,03*	*143439*
177	183	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	6,511	12974,23	84475
			Накладные расходы			*439,79*	*2863*
			Сметная прибыль			*961,05*	*6257*
178	184	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,447	483345,73	1182747
			Накладные расходы			*160053,92*	*391652*
			Сметная прибыль			*35803,39*	*87611*
179	185	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,374	373658,72	513407
			Накладные расходы			*125095,21*	*171881*
			Сметная прибыль			*27678,42*	*38030*
180	186	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	1,663	373658,72	621394
			Накладные расходы			*125095,21*	*208033*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27678,42*	*46029*
181	187	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,900	333623,77	300261
			Накладные расходы			*113238,88*	*101915*
			Сметная прибыль			*24712,87*	*22242*
182	188	23-010502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2471,470	3037,41	7506875
			Накладные расходы			*102,96*	*254461*
			Сметная прибыль			*224,99*	*556065*
183	189	23-010502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1387,740	1444,06	2003975
			Накладные расходы			*48,95*	*67929*
			Сметная прибыль			*106,97*	*148443*
184	190	23-010502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1679,630	978,71	1643875
			Накладные расходы			*33,18*	*55723*
			Сметная прибыль			*72,50*	*121769*
185	191	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	909,000	485,78	441574
			Накладные расходы			*16,47*	*14968*
			Сметная прибыль			*35,98*	*32709*
186	192	23-010502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	8,000	3037,41	24299
			Накладные расходы			*102,96*	*824*
			Сметная прибыль			*224,99*	*1800*
187	193	23-010502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	4,000	1444,06	5776
			Накладные расходы			*48,95*	*196*
			Сметная прибыль			*106,97*	*428*
188	194	23-010502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	5,000	978,71	4894
			Накладные расходы			*33,18*	*166*
			Сметная прибыль			*72,50*	*362*
189	195	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	3,000	485,78	1457
			Накладные расходы			*16,47*	*49*
			Сметная прибыль			*35,98*	*108*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
190	196	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Очистка полости,испытание на герметичность воздухом	км трубопровода	2,447	644305,41	1576615
			Накладные расходы			*143208,09*	*350430*
			Сметная прибыль			*47726,33*	*116786*
191	197	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости,испытание на герметичность воздухом	км трубопровода	3,937	491223,49	1933947
			Накладные расходы			*108499,51*	*427163*
			Сметная прибыль			*36386,93*	*143255*
192	198	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	19,000	1330,21	25274
			Накладные расходы			*356,90*	*6781*
			Сметная прибыль			*98,53*	*1872*
193	199	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	24,000	1146,59	27518
			Накладные расходы			*311,70*	*7481*
			Сметная прибыль			*84,93*	*2038*
194	200	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40,000	662,42	26497
			Накладные расходы			*178,36*	*7134*
			Сметная прибыль			*49,07*	*1963*
195	201	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2,000	21641,68	43283
			Накладные расходы			*3219,56*	*6439*
			Сметная прибыль			*1603,09*	*3206*
196	202	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6,000	16526,77	99161
			Накладные расходы			*2472,28*	*14834*
			Сметная прибыль			*1224,21*	*7345*
197	203	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,022	576479,21	12683
			Накладные расходы			*188572,04*	*4149*
			Сметная прибыль			*42702,16*	*939*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
198	204	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22,000	1632,86	35923
			Накладные расходы			*533,41*	*11735*
			Сметная прибыль			*120,95*	*2661*
199	205	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,220	8815,77	195886
			Накладные расходы			*298,83*	*6640*
			Сметная прибыль			*653,02*	*14510*
200	206	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	7511,73	15023
			Накладные расходы			*1250,60*	*2501*
			Сметная прибыль			*556,42*	*1113*
201	207	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,045	576479,21	25942
			Накладные расходы			*188572,04*	*8486*
			Сметная прибыль			*42702,16*	*1922*
202	208	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45,000	1632,86	73479
			Накладные расходы			*533,41*	*24003*
			Сметная прибыль			*120,95*	*5443*
203	209	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,450	8815,77	400677
			Накладные расходы			*298,83*	*13582*
			Сметная прибыль			*653,02*	*29680*
204	210	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5,000	7511,73	37559
			Накладные расходы			*1250,60*	*6253*
			Сметная прибыль			*556,42*	*2782*
205	211	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,018	483345,73	8700
			Накладные расходы			*160053,92*	*2881*
			Сметная прибыль			*35803,39*	*644*
206	212	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,000	1490,74	26833
			Накладные расходы			*500,30*	*9005*
			Сметная прибыль			*110,43*	*1988*

Шифр норм и коды ресурсов	Н
3	
010502-0817 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэ PE 100 ГАЗ SDR 11 -
	Накладные расхо
	Сметная прибыл
221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диам
	Накладные расхо
	Сметная прибыл
220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из пол
	Накладные расхо
	Сметная прибыл
010502-0816 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэ PE 100 ГАЗ SDR 11 - 1
	Накладные расхо
	Сметная прибыл
221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диам
	Накладные расхо
	Сметная прибыл
220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из пол футляра
	Накладные расхо
	Сметная прибыл
221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63
	Накладные расхо
	Сметная прибыл
010502-0813 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэ PE 100 ГАЗ SDR 11 - 1
	Накладные расхо
	Сметная прибыл
220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из пол футляра
	Накладные расхо
	Сметная прибыл

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
207	213	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,180	4468,20	81232
			Накладные расходы			*151,46*	*2754*
			Сметная прибыль			*330,98*	*6017*
208	214	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	5633,80	11268
			Накладные расходы			*937,95*	*1876*
			Сметная прибыль			*417,32*	*835*
209	215	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	450317,43	4053
			Накладные расходы			*151330,03*	*1362*
			Сметная прибыль			*33356,85*	*300*
210	217	23-010502-0816 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,090	3401,52	30920
			Накладные расходы			*115,30*	*1048*
			Сметная прибыль			*251,96*	*2290*
211	218	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	5258,21	5258
			Накладные расходы			*875,42*	*875*
			Сметная прибыль			*389,50*	*389*
212	219	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,027	373658,72	10089
			Накладные расходы			*125095,21*	*3378*
			Сметная прибыль			*27678,42*	*747*
213	220	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27,000	1490,74	40250
			Накладные расходы			*500,30*	*13508*
			Сметная прибыль			*110,43*	*2981*
214	221	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	27,270	2112,96	57620
			Накладные расходы			*71,62*	*1953*
			Сметная прибыль			*156,52*	*4268*
215	223	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,144	576479,21	83013
			Накладные расходы			*188572,04*	*27154*
			Сметная прибыль			*42702,16*	*6149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
216	224	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	144,000	1632,86	235132
			Накладные расходы			*533,41*	*76811*
			Сметная прибыль			*120,95*	*17417*
217	225	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	145,440	8815,77	1282165
			Накладные расходы			*298,83*	*43462*
			Сметная прибыль			*653,02*	*94975*
218	226	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	36,000	7511,73	270422
			Накладные расходы			*1250,60*	*45022*
			Сметная прибыль			*556,42*	*20031*
219	227	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,064	483345,73	30934
			Накладные расходы			*160053,92*	*10243*
			Сметная прибыль			*35803,39*	*2291*
220	228	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	64,000	1490,74	95407
			Накладные расходы			*500,30*	*32019*
			Сметная прибыль			*110,43*	*7067*
221	229	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	64,640	4468,20	288824
			Накладные расходы			*151,46*	*9790*
			Сметная прибыль			*330,98*	*21394*
222	230	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	16,000	5633,80	90141
			Накладные расходы			*937,95*	*15007*
			Сметная прибыль			*417,32*	*6677*
223	231	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	450317,43	10808
			Накладные расходы			*151330,03*	*3632*
			Сметная прибыль			*33356,85*	*801*
224	232	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24,000	1490,74	35778
			Накладные расходы			*500,30*	*12007*
			Сметная прибыль			*110,43*	*2650*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
225	233	23-010502-0816 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,240	3401,52	82453
			Накладные расходы			*115,30*	*2795*
			Сметная прибыль			*251,96*	*6108*
226	234	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6,000	5258,21	31549
			Накладные расходы			*875,42*	*5253*
			Сметная прибыль			*389,50*	*2337*
227	235	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,004	373658,72	1495
			Накладные расходы			*125095,21*	*500*
			Сметная прибыль			*27678,42*	*111*
228	236	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,000	1490,74	5963
			Накладные расходы			*500,30*	*2001*
			Сметная прибыль			*110,43*	*442*
229	237	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,040	2112,96	8536
			Накладные расходы			*71,62*	*289*
			Сметная прибыль			*156,52*	*632*
230	238	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	3755,86	3756
			Накладные расходы			*625,30*	*625*
			Сметная прибыль			*278,21*	*278*
231	239	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	59,000	1101,69	65000
			Накладные расходы			*37,34*	*2203*
			Сметная прибыль			*81,61*	*4815*
232	240	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	13,000	8486,00	110318
			Накладные расходы			*2011,76*	*26153*
			Сметная прибыль			*628,59*	*8172*
233	241	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,000	708,72	18427
			Накладные расходы			*24,02*	*625*
			Сметная прибыль			*52,50*	*1365*
234	242	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13,000	1847,67	24020
			Накладные расходы			*621,71*	*8082*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*136,86*	*1779*
235	243	23-040902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 для контрольной трубки	шт.	13,000	22679,89	294839
			Накладные расходы			*768,78*	*9994*
			Сметная прибыль			*1679,99*	*21840*
236	244	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	26,000	1312,65	34129
			Накладные расходы			*358,83*	*9330*
			Сметная прибыль			*97,23*	*2528*
237	245	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 для контрольной трубки	шт.	26,000	1048,80	27269
			Накладные расходы			*35,55*	*924*
			Сметная прибыль			*77,69*	*2020*
238	246	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	13,000	6857,57	89148
			Накладные расходы			*2099,14*	*27289*
			Сметная прибыль			*507,97*	*6604*
239	247	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,000	4538,71	59003
			Накладные расходы			*153,85*	*2000*
			Сметная прибыль			*336,20*	*4371*
240	248	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,399	227868,30	90987
			Накладные расходы			*7724,07*	*3084*
			Сметная прибыль			*16879,13*	*6740*
241	249	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,заглушки, переходы, муфты, накладные уходы. Установка	шт.	409,000	1312,65	536874
			Накладные расходы			*358,83*	*146763*
			Сметная прибыль			*97,23*	*39768*
242	250	ТОО	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 160/159	шт	1,000	17513,16	17513
			Накладные расходы			*593,65*	*594*
			Сметная прибыль			*1297,27*	*1297*
243	251	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,000	3424,89	44524
			Накладные расходы			*116,09*	*1509*
			Сметная прибыль			*253,70*	*3298*
244	252	23-020304-3650 РСНБ РК 2015	(Накладной уход для футляра) Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	7193,50	50355

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*243,84*	*1707*
			Сметная прибыль			*532,85*	*3730*
245	253	23-020304-3635 РСНБ РК 2015	(Накладной уход для футляра) Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	6318,60	12637
			Накладные расходы			*214,18*	*428*
			Сметная прибыль			*468,04*	*936*
246	254	23-020304-3630 РСНБ РК 2015	(Накладной уход для футляра) Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6318,60	6319
			Накладные расходы			*214,18*	*214*
			Сметная прибыль			*468,04*	*468*
247	255	23-020304-3620 РСНБ РК 2015	(Накладной уход для футляра) Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	5717,07	17151
			Накладные расходы			*193,79*	*581*
			Сметная прибыль			*423,49*	*1270*
248	256	ТОО"ТД	Накладной уход ПЭ 100, DN-160x110	шт	1,000	36401,57	36402
			Накладные расходы			*1233,91*	*1234*
			Сметная прибыль			*2696,41*	*2696*
249	257	23-020304-3635 РСНБ РК 2015	(Накладной уход) Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	59,000	6318,60	372797
			Накладные расходы			*214,18*	*12637*
			Сметная прибыль			*468,04*	*27615*
250	258	ТОО"ПОЛИМОД"	Накладной уход ПЭ 100, DN-110x90	шт	2,000	21922,25	43845
			Накладные расходы			*743,10*	*1486*
			Сметная прибыль			*1623,87*	*3248*
251	259	23-020304-3620 РСНБ РК 2015	(Накладной уход) Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,000	5717,07	194380
			Накладные расходы			*193,79*	*6589*
			Сметная прибыль			*423,49*	*14399*
252	260	23-020304-3615 РСНБ РК 2015	(Накладной уход)Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,000	5717,01	217246
			Накладные расходы			*193,79*	*7364*
			Сметная прибыль			*423,48*	*16092*
253	261	23-020304-3605 РСНБ РК 2015	(Накладной уход)Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	5115,44	15346
			Накладные расходы			*173,40*	*520*
			Сметная прибыль			*378,92*	*1137*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
254	262	23-020302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	3577,47	25042
			Накладные расходы			*121,27*	*849*
			Сметная прибыль			*265,00*	*1855*
255	263	23-020304-0613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	25798,72	51597
			Накладные расходы			*874,50*	*1749*
			Сметная прибыль			*1911,02*	*3822*
256	264	ТОО	Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	30873,56	92621
			Накладные расходы			*1046,52*	*3140*
			Сметная прибыль			*2286,93*	*6861*
257	265	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1639,43	4918
			Накладные расходы			*55,57*	*167*
			Сметная прибыль			*121,44*	*364*
258	266	ТОО	Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	11750,39	11750
			Накладные расходы			*398,30*	*398*
			Сметная прибыль			*870,40*	*870*
259	267	23-020302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1202,08	3606
			Накладные расходы			*40,75*	*122*
			Сметная прибыль			*89,04*	*267*
260	268	23-020304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43,000	3881,12	166888
			Накладные расходы			*131,56*	*5657*
			Сметная прибыль			*287,49*	*12362*
261	269	23-020304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	3011,63	36140
			Накладные расходы			*102,09*	*1225*
			Сметная прибыль			*223,08*	*2677*
262	270	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	2158,26	17266
			Накладные расходы			*73,16*	*585*
			Сметная прибыль			*159,87*	*1279*
263	271	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	141,000	1048,80	147881
			Накладные расходы			*35,55*	*5013*
			Сметная прибыль			*77,69*	*10954*
264	272	23-020302-5932 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	4367,00	26202

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*148,03*	*888*
			Сметная прибыль			*323,48*	*1941*
265	273	23-020302-5931 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4390,78	4391
			Накладные расходы			*148,83*	*149*
			Сметная прибыль			*325,24*	*325*
266	274	23-020302-5920 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	1654,33	8272
			Накладные расходы			*56,08*	*280*
			Сметная прибыль			*122,54*	*613*
267	275	23-020302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1353,16	1353
			Накладные расходы			*45,87*	*46*
			Сметная прибыль			*100,23*	*100*
268	276	23-020302-8713 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2758,09	2758
			Накладные расходы			*93,49*	*93*
			Сметная прибыль			*204,30*	*204*
269	277	23-020302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1429,75	1430
			Накладные расходы			*48,46*	*48*
			Сметная прибыль			*105,91*	*106*
270	278	23-020302-8709 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	766,39	5365
			Накладные расходы			*25,98*	*182*
			Сметная прибыль			*56,77*	*397*
271	280	23-020302-3113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	6232,69	24931
			Накладные расходы			*211,27*	*845*
			Сметная прибыль			*461,68*	*1847*
272	281	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь-ПЭ ЦНС-Г 63x57. Установка	шт.	134,000	2621,37	351264
			Накладные расходы			*716,92*	*96067*
			Сметная прибыль			*194,18*	*26020*
273	282	ТОО"ПОЛИМОД"	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь-ПЭ ЦНС-Г 63x57 ПЭ100 Г SDR 11	шт	134,000	22487,11	3013272
			Накладные расходы			*762,25*	*102141*
			Сметная прибыль			*1665,71*	*223205*
274	283	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Кран ПЭ диаметром 160 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	5502,94	33018
			Накладные расходы			*1640,01*	*9840*
			Сметная прибыль			*407,63*	*2446*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
275	284	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Кран ПЭ диаметром 110 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	3145,84	9438
			Накладные расходы			*1163,64*	*3491*
			Сметная прибыль			*233,03*	*699*
276	285	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Кран ПЭ диаметром 90мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3145,84	3146
			Накладные расходы			*1163,64*	*1164*
			Сметная прибыль			*233,03*	*233*
277	286	ТОО"ПОЛИМОД"	Шаровый кран D-160 ПЭ	шт	6,000	241548,64	1449292
			Накладные расходы			*8187,80*	*49127*
			Сметная прибыль			*17892,49*	*107355*
278	287	ТОО"ТОРГОВЫЙ	Шаровый кран D-110 ПЭ	шт	3,000	107249,32	321748
			Накладные расходы			*3635,44*	*10906*
			Сметная прибыль			*7944,39*	*23833*
279	288	ТОО"ТОРГОВЫЙ	Шаровый кран D-90 ПЭ	шт	1,000	81923,55	81924
			Накладные расходы			*2776,97*	*2777*
			Сметная прибыль			*6068,41*	*6068*
280	289	11-230601-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,700	66710,02	46697
			Накладные расходы			*18513,80*	*12960*
			Сметная прибыль			*4941,48*	*3459*
281	290	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,200	65219,93	13044
			Накладные расходы			*2210,77*	*442*
			Сметная прибыль			*4831,11*	*966*
282	291	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	10,000	4600,48	46005
			Накладные расходы			*155,94*	*1559*
			Сметная прибыль			*340,78*	*3408*
283	292	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,700	10477,89	28290
			Накладные расходы			*2075,64*	*5604*
			Сметная прибыль			*776,14*	*2096*
284	293	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,400	25537,00	137900
			Накладные расходы			*2485,09*	*13419*
			Сметная прибыль			*1891,63*	*10215*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
285	294	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10,000	17590,47	175905
			Накладные расходы			*596,27*	*5963*
			Сметная прибыль			*1303,00*	*13030*
286	295	23-040105-0404 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	4,000	23414,80	93659
			Накладные расходы			*793,69*	*3175*
			Сметная прибыль			*1734,43*	*6938*
287	296	23-040105-0303 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	3,000	23414,80	70244
			Накладные расходы			*793,69*	*2381*
			Сметная прибыль			*1734,43*	*5203*
288	297	23-040105-0504 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	2,000	29513,95	59028
			Накладные расходы			*1000,44*	*2001*
			Сметная прибыль			*2186,22*	*4372*
289	298	23-040105-0203 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 90, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1,000	26597,54	26598
			Накладные расходы			*901,58*	*902*
			Сметная прибыль			*1970,19*	*1970*
290	299	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Щебеночное и песчаное основание. Разборка	м3 конструкции	14,850	341,85	5077
			Накладные расходы			*81,20*	*1206*
			Сметная прибыль			*25,32*	*376*
291	300	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6,900	3195,70	22050
			Накладные расходы			*1002,44*	*6917*
			Сметная прибыль			*236,72*	*1633*
292	301	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	25,668	81,84	2101
			Накладные расходы			*2,77*	*71*
			Сметная прибыль			*6,06*	*156*
293	302	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,668	158,00	4056
			Накладные расходы			*5,36*	*137*
			Сметная прибыль			*11,70*	*300*
294	303	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,450	1167,49	4028
			Накладные расходы			*186,78*	*644*
			Сметная прибыль			*86,48*	*298*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
295	304	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	69,000	846,32	58396
			Накладные расходы			*63,67*	*4393*
			Сметная прибыль			*62,69*	*4326*
296	305	11-270403-0304 РСНБ РК 2015	Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см(+1см) изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	69,000	51,29	3539
			Накладные расходы			*3,25*	*224*
			Сметная прибыль			*3,80*	*262*
297	306	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	69,000	2124,07	146561
			Накладные расходы			*100,59*	*6941*
			Сметная прибыль			*157,34*	*10856*
298	307	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см(+12 изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	69,000	2977,73	205464
			Накладные расходы			*101,49*	*7003*
			Сметная прибыль			*220,57*	*15220*
			Раздел: Переход газопровода низкого давления через балку				
299	308	11-010205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	224,082	776,92	174093
			Накладные расходы			*255,27*	*57200*
			Сметная прибыль			*57,55*	*12896*
300	309	11-010106-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 110 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. Группа грунтов 2	км траншеи	0,052	726347,17	37770
			Накладные расходы			*151112,06*	*7858*
			Сметная прибыль			*53803,49*	*2798*
301	310	11-010106-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи для трубопроводов диаметром 110 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. На каждые 0,2 м изменения глубины траншеи добавлять до 2,11м (2,11-1,4:0,2=3,55), группа грунтов 2	км траншеи	0,052	995760,33	51780
			Накладные расходы			*215445,81*	*11203*
			Сметная прибыль			*73760,02*	*3836*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
302	311	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	76,760	117,06	8985
			Накладные расходы			*20,71*	*1590*
			Сметная прибыль			*8,67*	*666*
303	312	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,374	2458,03	5835
			Накладные расходы			*897,80*	*2131*
			Сметная прибыль			*182,08*	*432*
304	313	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,027	1175,33	16486
			Накладные расходы			*429,30*	*6022*
			Сметная прибыль			*87,06*	*1221*
305	314	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,107	30,13	1691
			Накладные расходы			*5,72*	*321*
			Сметная прибыль			*2,23*	*125*
306	315	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	56,107	195,45	10966
			Накладные расходы			*60,73*	*3408*
			Сметная прибыль			*14,48*	*812*
307	316	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,730	158,00	273
			Накладные расходы			*5,36*	*9*
			Сметная прибыль			*11,70*	*20*
308	317	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,000	21,72	22
			Накладные расходы			*4,59*	*5*
			Сметная прибыль			*1,61*	*2*
309	318	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,000	3852,59	30821
			Накладные расходы			*609,42*	*4875*
			Сметная прибыль			*285,38*	*2283*
310	319	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,085	24222,61	2059
			Накладные расходы			*4394,65*	*374*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1794,27*	*153*
311	320	ТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	85,000	10,79	917
			Накладные расходы			*0,37*	*31*
			Сметная прибыль			*0,80*	*68*
312	321	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	87,000	297,41	25874
			Накладные расходы			*64,20*	*5586*
			Сметная прибыль			*22,03*	*1917*
313	322	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,087	12974,23	1129
			Накладные расходы			*439,79*	*38*
			Сметная прибыль			*961,05*	*84*
314	323	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,085	483345,73	41084
			Накладные расходы			*160053,92*	*13605*
			Сметная прибыль			*35803,39*	*3043*
315	324	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	85,850	4468,20	383595
			Накладные расходы			*151,46*	*13003*
			Сметная прибыль			*330,98*	*28414*
316	325	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,000	4468,20	4468
			Накладные расходы			*151,46*	*151*
			Сметная прибыль			*330,98*	*331*
317	326	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты, заглушки. Установка	шт.	7,000	1312,65	9189
			Накладные расходы			*358,83*	*2512*
			Сметная прибыль			*97,23*	*681*
318	327	ТОО"ТОРГОВЫЙ	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 160х159	шт	2,000	17513,16	35026
			Накладные расходы			*593,65*	*1187*
			Сметная прибыль			*1297,27*	*2595*
319	328	23-020304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	3881,12	15524
			Накладные расходы			*131,56*	*526*
			Сметная прибыль			*287,49*	*1150*
320	329	ТОО"ПОЛИМОД"	Отвод 11град Д160мм ПЭ100 SDR11	шт	1,000	30873,56	30874
			Накладные расходы			*1046,52*	*1047*
			Сметная прибыль			*2286,93*	*2287*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
321	330	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	39,000	4213,81	164338
			Накладные расходы			*441,50*	*17219*
			Сметная прибыль			*312,13*	*12173*
322	331	11-250124-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок	т чугунных грузов	1,650	219654,22	362429
			Накладные расходы			*14872,18*	*24539*
			Сметная прибыль			*16270,68*	*26847*
323	332	11-240205-0103 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм. Установка	конденсатосборник или затвор	1,000	29077,61	29078
			Накладные расходы			*8205,25*	*8205*
			Сметная прибыль			*2153,90*	*2154*
324	333	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,00	0
325	334	11-220601-0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ емкости конденсатосборника	км трубопровода	0,001	232120,92	177
			Накладные расходы			*52687,94*	*40*
			Сметная прибыль			*17194,14*	*13*
326	335	11-220601-0601 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ водоотводящей трубки	км трубопровода	0,002	194256,10	319
			Накладные расходы			*51356,57*	*84*
			Сметная прибыль			*14389,34*	*24*
327	336	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм Установка водоотводящей трубки. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	769872,96	1263
			Накладные расходы			*255407,45*	*419*
			Сметная прибыль			*57027,63*	*94*
328	337	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,640	1053,83	1728
			Накладные расходы			*35,72*	*59*
			Сметная прибыль			*78,06*	*128*
329	338	21-020101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,041	18235,32	748
			Накладные расходы			*618,12*	*25*
			Сметная прибыль			*1350,76*	*55*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
330	339	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,020	2137,71	43
			Накладные расходы			*72,46*	*1*
			Сметная прибыль			*158,35*	*3*
331	340	23-050301-0703 РСНБ РК 2015	Ковер, d 200 мм	шт.	1,000	2047,10	2047
			Накладные расходы			*69,39*	*69*
			Сметная прибыль			*151,64*	*152*
332	341	21-130816-3504 РСНБ РК 2015	Пластикат листовой	т	0,004	372416,03	1490
			Накладные расходы			*12623,82*	*50*
			Сметная прибыль			*27586,37*	*110*
333	342	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/+ круг	кг	0,385	572,87	221
			Накладные расходы			*19,42*	*7*
			Сметная прибыль			*42,44*	*16*
334	343	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Очистка полости,испытание на герметичность воздухом	км трубопровода	0,085	644305,41	54766
			Накладные расходы			*143208,09*	*12173*
			Сметная прибыль			*47726,33*	*4057*
335	344	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное 100%	стык	8,000	1330,21	10642
			Накладные расходы			*356,90*	*2855*
			Сметная прибыль			*98,53*	*788*
336	346	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак	2,000	2999,36	5999
			Накладные расходы			*824,49*	*1649*
			Сметная прибыль			*222,17*	*444*
337	347	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,000	1634,32	14709
			Накладные расходы			*55,40*	*499*
			Сметная прибыль			*121,06*	*1090*
338	348	21-049999-0102 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,240	78537,20	18849
			Накладные расходы			*2662,18*	*639*
			Сметная прибыль			*5817,57*	*1396*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
339	349	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,500	19845,85	9923
			Накладные расходы			*672,72*	*336*
			Сметная прибыль			*1470,06*	*735*
			Раздел: Внутриквартальный газопровод низкого давления(надземный)				
340	352	23-010201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	6003,51	18083
			Накладные расходы			*203,50*	*613*
			Сметная прибыль			*444,70*	*1339*
341	353	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	605,412	1199,09	725942
			Накладные расходы			*40,65*	*24607*
			Сметная прибыль			*88,82*	*53773*
342	354	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80(аварийный запас)	м	2,000	1199,09	2398
			Накладные расходы			*40,65*	*81*
			Сметная прибыль			*88,82*	*178*
343	359	23-010201-0238 РСНБ РК 2015	(Футляр)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,900	15270,34	13743
			Накладные расходы			*517,62*	*466*
			Сметная прибыль			*1131,14*	*1018*
344	364	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	(Футляр)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,600	4054,27	488946
			Накладные расходы			*137,43*	*16574*
			Сметная прибыль			*300,32*	*36218*
345	372	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,022	388212,79	8471
			Накладные расходы			*13159,29*	*287*
			Сметная прибыль			*28756,50*	*628*
346	373	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,200	2652,45	3183
			Накладные расходы			*89,91*	*108*
			Сметная прибыль			*196,48*	*236*
347	378	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,159	388212,79	449925
			Накладные расходы			*13159,29*	*15251*
			Сметная прибыль			*28756,50*	*33328*
348	379	23-010201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	361,800	1357,81	491257

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*46,03*	*16652*
			Сметная прибыль			*100,58*	*36389*
349	381	23-040902-1025 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	134,000	14720,11	1972494
			Накладные расходы			*498,97*	*66862*
			Сметная прибыль			*1090,38*	*146111*
350	383	23-020101-1137 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 12 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1,000	10013,93	10014
			Накладные расходы			*339,44*	*339*
			Сметная прибыль			*741,77*	*742*
351	384	23-020103-3408 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	134,000	337,51	45227
			Накладные расходы			*11,44*	*1533*
			Сметная прибыль			*25,00*	*3350*
352	385	23-020101-0156 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	134,000	603,03	80806
			Накладные расходы			*20,44*	*2739*
			Сметная прибыль			*44,67*	*5986*
353	386	23-020101-0237 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1,000	5869,37	5869
			Накладные расходы			*198,95*	*199*
			Сметная прибыль			*434,77*	*435*
354	387	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	268,000	1319,17	353537
			Накладные расходы			*44,72*	*11984*
			Сметная прибыль			*97,72*	*26188*
355	388	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,183	201218,70	36886
			Накладные расходы			*6820,73*	*1250*
			Сметная прибыль			*14905,09*	*2732*
356	389	23-021101-0114 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,268	61275,65	16422
			Накладные расходы			*2077,07*	*557*
			Сметная прибыль			*4538,94*	*1216*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
357	391	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,050	1053,83	53
			Накладные расходы			*35,72*	*2*
			Сметная прибыль			*78,06*	*4*
358	392	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,000	227868,30	34
			Накладные расходы			*7724,07*	*1*
			Сметная прибыль			*16879,13*	*3*
359	393	21-130201-0202 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429628,42	3
			Накладные расходы			*14563,16*	*0*
			Сметная прибыль			*31824,33*	*0*
360	394	23-010103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,800	468,65	374
			Накладные расходы			*15,89*	*13*
			Сметная прибыль			*34,71*	*28*
361	395	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,000	12974,23	3
			Накладные расходы			*439,79*	*0*
			Сметная прибыль			*961,05*	*0*
362	397	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,700	1053,83	7061
			Накладные расходы			*35,72*	*239*
			Сметная прибыль			*78,06*	*523*
363	398	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,020	227868,30	4580
			Накладные расходы			*7724,07*	*155*
			Сметная прибыль			*16879,13*	*339*
364	399	21-130201-0202 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	429628,42	432
			Накладные расходы			*14563,16*	*15*
			Сметная прибыль			*31824,33*	*32*
365	400	23-010103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	187,600	468,65	87 918
			Накладные расходы			*15,89*	*2980*
			Сметная прибыль			*34,71*	*6513*
366	401	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,134	12974,23	1739

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*439,79*	*59*
			Сметная прибыль			*961,05*	*129*
			ИТОГО:				**61948915**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8140828**
			Сметная прибыль				**4588808**
			Итого с временными		**1,3 %**	**805336,00**	**62754251**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,119 %**	**1957305,00**	**64711556**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,112825				**72012637,31**
			С учетом договорной цены	**0,9**			**64811373,58**
			Итого с НДС		**12 %**	**7777364,83**	**72588738,40**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области

_____ **Муздыбаев Е.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Гипрогаз Кампани"

_____ **Абдраимов Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "ТранзитПром"

_____ **Халиков И.Б.**