Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актобе, пр-кт Абилкайыр хана, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",Республика Казахстан, Актобе, р-н Алматы, 41 разъезд, строение 328 "А"** — **070340011917**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 130 от 22.12.2020 г.,д /с № 2 от 24.02.2021 г.

Номер документа	Дата составления
29	26.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Шенбертал Иргизского района Актюбинской области			раб	1	8 058 595,69	8 058 595,69
				Итого	1	x	8 058 595,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Естемисов С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Бөлім басшы / _____ / Н. Сартаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Шенбертал Иргизского района Актюбинской**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			130	22.12.2020 г.		
			д/с № 2	24.02.2021 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	80 657 181,36	72 015 340,50	72 015 340,50			8 641 840,86	80 657 181,36
Акт № 3		5 281 826,92	5 281 826,92			633 819,23	5 915 646,15
Акт № 4		1 913 347,80	1 913 347,80			229 601,74	2 142 949,54
Всего за июль 2021 года		7 195 174,72	7 195 174,72			863 420,97	8 058 595,69

Итого к оплате : 8 058 595,69 (Восемь миллионов пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто пять тенге шестьдесят девять тиын)

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Муздыбаев Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ Естемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Гипрогаз Кампани"
_____ Абдраимов Ж.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "ТранзитПром"
_____ Халиков И.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Шенбертал Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутриплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №130 от 22.12.2020 Доп. соглашение №2 от 24.02.2021

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.07.2021	01.07.2021	26.07.2021

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутриквартальный газопровод среднего давления (подземный)				
1	**55**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**3,000**	**1934,93**	**5805**
			Накладные расходы			***529,21***	***1588***
			Сметная прибыль			***143,33***	***430***
			Раздел: Переход газопровода среднего давления через балку				
2	**87**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты, заглушки. Установка**	**шт.**	**7,000**	**1312,65**	**9189**
			Накладные расходы			***358,83***	***2512***
			Сметная прибыль			***97,23***	***681***
3	**105**	**13-390201-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**7,000**	**1146,59**	**8026**
			Накладные расходы			***311,70***	***2182***
			Сметная прибыль			***84,93***	***595***
4	**106**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1,000**	**16526,77**	**16527**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2472,28*	*2472*
			Сметная прибыль			*1224,21*	*1224*
5	107	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак	2,000	2999,36	5999
			Накладные расходы			*824,49*	*1649*
			Сметная прибыль			*222,17*	*444*
			Раздел: Внутриквартальный газопровод среднего давления(надземный)				
6	147	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	3447,67	10343
			Накладные расходы			*1173,87*	*3522*
			Сметная прибыль			*255,38*	*766*
			Раздел: Внутриквартальный газопровод низкого давления(подземный)				
7	216	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9,000	1490,74	13417
			Накладные расходы			*500,30*	*4503*
			Сметная прибыль			*110,43*	*994*
8	222	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,000	3755,86	11268
			Накладные расходы			*625,30*	*1876*
			Сметная прибыль			*278,21*	*835*
9	279	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4,000	1934,93	7740
			Накладные расходы			*529,21*	*2117*
			Сметная прибыль			*143,33*	*573*
			Раздел: Переход газопровода низкого давления через балку				
10	345	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)100%	стык	8,000	21641,68	173133
			Накладные расходы			*3219,56*	*25756*
			Сметная прибыль			*1603,09*	*12825*
			Раздел: Внутриквартальный газопровод низкого давления(надземный)				
11	350	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1127485,80	3382
			Накладные расходы			*351688,82*	*1055*
			Сметная прибыль			*83517,47*	*251*
12	351	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опоре)	км трубопровода	0,603	769872,96	464233
			Накладные расходы			*255407,45*	*154011*
			Сметная прибыль			*57027,63*	*34388*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	355	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	158,850	621,50	98726
			Накладные расходы			*180,58*	*28686*
			Сметная прибыль			*46,04*	*7313*
14	356	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	50,000	662,42	33121
			Накладные расходы			*178,36*	*8918*
			Сметная прибыль			*49,07*	*2453*
15	357	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6,000	16526,77	99161
			Накладные расходы			*2472,28*	*14834*
			Сметная прибыль			*1224,21*	*7345*
16	358	11-220301-0207 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1594977,04	1435
			Накладные расходы			*470341,10*	*423*
			Сметная прибыль			*118146,45*	*106*
17	360	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,900	1699,36	1529
			Накладные расходы			*536,30*	*483*
			Сметная прибыль			*125,88*	*113*
18	361	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	9389,66	9390
			Накладные расходы			*1563,26*	*1563*
			Сметная прибыль			*695,53*	*696*
19	362	11-220601-1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент толщиной 0,5мм	км трубопровода	0,001	2816348,38	2535
			Накладные расходы			*210757,82*	*190*
			Сметная прибыль			*208618,40*	*188*
20	363	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,121	1127485,80	135975
			Накладные расходы			*351688,82*	*42414*
			Сметная прибыль			*83517,47*	*10072*
21	365	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	120,600	1490,74	179783
			Накладные расходы			*500,30*	*60336*
			Сметная прибыль			*110,43*	*13317*
22	366	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	134,000	5633,80	754929

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*937,95*	*125686*
			Сметная прибыль			*417,32*	*55921*
23	367	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент толщиной 0,5мм	км трубопровода	0,121	1506840,80	181725
			Накладные расходы			*101248,22*	*12211*
			Сметная прибыль			*111617,84*	*13461*
24	368	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,850	3465,59	2946
			Накладные расходы			*1265,82*	*1076*
			Сметная прибыль			*256,71*	*218*
25	369	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,634	1175,33	745
			Накладные расходы			*429,30*	*272*
			Сметная прибыль			*87,06*	*55*
26	370	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,216	26828,20	5795
			Накладные расходы			*2794,94*	*604*
			Сметная прибыль			*1987,27*	*429*
27	371	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,034	106970,71	3652
			Накладные расходы			*27651,49*	*944*
			Сметная прибыль			*7923,76*	*271*
28	374	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	113,900	3465,59	394731
			Накладные расходы			*1265,82*	*144177*
			Сметная прибыль			*256,71*	*29239*
29	375	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,956	1175,33	99852
			Накладные расходы			*429,30*	*36471*
			Сметная прибыль			*87,06*	*7396*
30	376	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	28,944	26828,20	776515
			Накладные расходы			*2794,94*	*80897*
			Сметная прибыль			*1987,27*	*57520*
31	377	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,051	106970,71	326387
			Накладные расходы			*27651,49*	*84370*
			Сметная прибыль			*7923,76*	*24177*
32	380	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	134,000	1828,65	245039
			Накладные расходы			*621,07*	*83223*
			Сметная прибыль			*135,46*	*18151*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**382**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,168**	**973509,08**	**163842**
			Накладные расходы			***282089,24***	***47476***
			Сметная прибыль			***72111,78***	***12136***
34	**390**	**11-310701-0601 РСНБ РК 2015**	**Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство**	**колонка**	**1,000**	**5938,35**	**5938**
			Накладные расходы			***2067,98***	***2068***
			Сметная прибыль			***439,88***	***440***
35	**396**	**11-310701-0601 РСНБ РК 2015**	**Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство**	**колонка**	**134,000**	**5938,35**	**795739**
			Накладные расходы			***2067,98***	***277110***
			Сметная прибыль			***439,88***	***58944***
			ИТОГО:				**5048550**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1257671**
			Сметная прибыль				**373967**
			Итого с временными		**1,3 %**	**65631,15**	**5114180,81**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,119 %**	**159511,30**	**5273692,11**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**5868696,58**
			С учетом договорной цены	**0,9**			**5281826,92**
			Итого с НДС		**12 %**	**633819,23**	**5915646,15**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____Муздыбаев Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____Естемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Гипрогаз Кампани"
_____Абдраимов Ж.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "ТранзитПром"
_____Халиков И.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Шенбертал Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Транспортирование основных материалов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №130 от 22.12.2020 Доп. соглашение №2 от 24.02.2021

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.07.2021	01.07.2021	26.07.2021

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	С341-010205-1057	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 57 км	т	1604,105	1126,66	1807275
2	2	С341-010201-3057	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 57 км	т	2,030	4364,49	8860
3	3	С341-010204-3057	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 57 км	т	12,589	2168,04	27293
4	4	С341-080201-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км	т	8,828	1030,79	9100
5	5	С341-080201-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше30(+27)км	т	238,356	24,47	5833

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	С341-080301-3030	Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 3. Растояние перевозки 30 км	т	16,574	1871,07	31011
7	7	С341-080301-3991	Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше30(+27)км	т	447,498	46,99	21030
			ИТОГО:				1910401
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				2125942
			С учетом договорной цены	0,9			1913347,80
			Итого с НДС		12 %	229601,74	2142949,54

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____Муздыбаев Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____Естемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Гипрогаз Кампани"
_____Абдраимов Ж.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "ТранзитПром"
_____Халиков И.Б.