Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Наименование строительства и его адрес: Корректировка рабочего проекта "Развитие и обустройство ИКИ к жилым домам (37 участка) в северо-восточной части поселка Жанаарка Улутауской области. Электроснабжение."

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№36	15.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка рабочего проекта "Развитие и обустройство ИКИ к жилым домам (37 участка) в северо-восточной части поселка Жанаарка Улутауской области. Электроснабжение."	32 040 362,87	28 607 466,85							3 432 896,02	32 040 362,87

Подрядчик:

ТОО "ЖАНЭМ"

БИН 071040018532

Директор_____ Смаилов С.М.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Building Contruol"

Эксперт_____ Мурзагалиев З.С.

№KZ23VJE00052066 от 31.12.2019

№KZ77VJE00052064 от 31.12.2019

№KZ93VJE00052067 от 13.12.2019

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

БИН 131140019726

Руководитель_____ Бабасов Т.

Форма по приказу № 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района" область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жанаарка, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ" область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жанаарка, ШОН ТЕЛЬКОЗЫ, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка рабочего проекта "Развитие и обустройство ИКИ к жилым домам (37 участка) в северо-восточной части поселка Жанаарка Улутауской области. Электроснабжение."**

(наименование, адрес)

Объект : **Корректировка рабочего проекта "Развитие и обустройство ИКИ к жилым домам (37 участка) в северо-восточной части поселка Жанаарка Улутауской области. Электроснабжение."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 15.06.2023 г.

Акт выполненных работ.№1

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **4-1 Электроснабжение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Комплексные трансформаторные подстанции#										
1	1	6124-0101-1301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1	275 260,0 158 245,0	109 409,0 32 381,0	275 260,0 158 245,0	109 409,0 32 381,0	7 606,0		275 260,0	
2	2	515-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	5 178 368,0		5 178 368,0		5 178 368,0		5 178 368,0	
3	3	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ -400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	3 062 362,0		3 062 362,0		3 062 362,0		3 062 362,0	
4	4	6101-0201-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	6,72	12 202,0 12 202,0	0,0 0,0	81 997,0 81 997,0	0,0 0,0			81 997,0	
5	5	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	3,5	19 740,0 3 844,0	5 356,0 1 629,0	69 090,0 13 454,0	18 746,0 5 702,0	36 890,0		69 090,0	
6	6	6103-0701-0808 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0245	317 994,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	7 791,0 7 692,0	99,0 30,0			7 791,0	
7	7	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0245	1 152 130,0		28 227,0		28 227,0		28 227,0	
8	8	6103-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство ленточных фундаментов бетонных	$м^3$	3,02	20 659,0 14 175,0	3 470,0 668,0	62 390,0 42 808,0	10 479,0 2 017,0	9 102,0		62 390,0	
9	9	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,0653	38 912,0		119 277,0		119 277,0		119 277,0	
10	10	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10,1	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	48 298,0 12 413,0	435,0 61,0	35 451,0		48 298,0	
11	11	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,7	3 953,0 3 953,0	0,0 0,0	14 626,0 14 626,0	0,0 0,0			14 626,0	
12	12	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	3,7	629,0 385,0	244,0 77,0	2 327,0 1 425,0	903,0 285,0			2 327,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								332 660,0	40 476,0	8 240 730,0	0,0		
			Раздел 2: Оборудование светотехническое#										
13	13	247-103-0604 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	15	134 119,0		2 011 785,0		2 011 785,0		2 011 785,0	
14	14	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	15	10 952,0		164 280,0		164 280,0		164 280,0	
			Итого по разделу 2: Оборудование светотехническое#					**2 176 065,0**	**0,0**	**2 176 065,0**	**0,0**	**2 176 065,0**	
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 3: Опоры ВЛИ-0,4 кВ с проводами СИП-2#										
15	15	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	29	27 495,0 15 936,0	10 634,0 3 405,0	797 355,0 462 144,0	308 386,0 98 745,0	26 825,0		797 355,0	
16	16	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	29	57 638,0		1 671 502,0		1 671 502,0		1 671 502,0	
17	17	СТПрайс	Заземляющий проводник 3П6	м	18,85	625,0		11 781,0		11 781,0		11 781,0	
18	18	252-207-1809 *СпрСП 09.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	87	1 036,0		90 132,0		90 132,0		90 132,0	
19	19	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	87	111,0		9 657,0		9 657,0		9 657,0	
20	20	252-207-0610 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES2000/P977	шт.	29	6 375,0		184 875,0		184 875,0		184 875,0	
21	21	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA 16	шт.	29	242,0		7 018,0		7 018,0		7 018,0	
22	22	252-207-4717 *СпрСП 09.2023*	Хомут столбовой BL 207	шт.	29	4 055,0		117 595,0		117 595,0		117 595,0	
23	23	252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 123 клиновой	шт.	29	780,0		22 620,0		22 620,0		22 620,0	
24	24	252-207-1073 *СпрСП 09.2023*	Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	116	2 796,0		324 336,0		324 336,0		324 336,0	
25	25	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	29	2 681,0		77 749,0		77 749,0		77 749,0	
26	26	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	87	97,0		8 439,0		8 439,0		8 439,0	
27	27	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0145	1 107 834,0		16 064,0		16 064,0		16 064,0	
28	28	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	12	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	679 932,0 373 728,0	295 104,0 94 476,0	11 100,0		679 932,0	
29	29	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	24	57 638,0		1 383 312,0		1 383 312,0		1 383 312,0	
30	30	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Установка для опор ВЛ 0,4 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м³	шт	24	9 010,0 5 009,0	4 001,0 1 194,0	216 240,0 120 216,0	96 024,0 28 656,0			216 240,0	
31	31	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	24	7 413,0		177 912,0		177 912,0		177 912,0	
32	32	СТПрайс	Стяжка Г 11	шт	24	8 196,43		196 714,0		196 714,0		196 714,0	
33	33	СТПрайс	Кронштейн У 3	шт	12	7 276,79		87 321,0		87 321,0		87 321,0	
34	34	СТПрайс	Заземляющий проводник 3П6	м	14,4	625,0		9 000,0		9 000,0		9 000,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	252-207-1809 *СпрСЦ 09.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	60	1 036,0		62 160,0		62 160,0		62 160,0	
36	36	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	60	111,0		6 660,0		6 660,0		6 660,0	
37	37	252-207-0718 *СпрСЦ 09.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	48	2 997,0		143 856,0		143 856,0		143 856,0	
38	38	252-207-4802 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 95-120	шт.	48	8 979,0		430 992,0		430 992,0		430 992,0	
39	39	252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 123 клиновой	шт.	12	780,0		9 360,0		9 360,0		9 360,0	
40	40	252-207-1073 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	84	2 796,0		234 864,0		234 864,0		234 864,0	
41	41	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	24	2 681,0		64 344,0		64 344,0		64 344,0	
42	42	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа F 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	60	97,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
43	43	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,012	1 107 834,0		13 294,0		13 294,0		13 294,0	
44	44	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	15	15 438,0 7 522,0	3 894,0 1 265,0	231 570,0 112 830,0	58 410,0 18 975,0	60 330,0		231 570,0	
45	45	СТПрайс	Кронштейн КС2	шт.	15	12 785,71		191 786,0		191 786,0		191 786,0	
46	46	252-207-0213 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, 1.ПЗ.407.1-143	шт.	15	2 855,0		42 825,0		42 825,0		42 825,0	
47	47	СТПрайс	Заземляющий проводник 3П6	м	11,25	625,0		7 031,0		7 031,0		7 031,0	
48	48	252-207-1072 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим ответвительный типа P 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	15	2 517,0		37 755,0		37 755,0		37 755,0	
49	49	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,0675	500 029,0		33 752,0		33 752,0		33 752,0	
50	50	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	15	1 380,0		20 700,0		20 700,0		20 700,0	
51	51	252-207-1052 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	15	3 055,0		45 825,0		45 825,0		45 825,0	
52	52	6124-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	12	142 945,0 70 331,0	52 878,0 16 614,0	1 715 340,0 843 972,0	634 536,0 199 368,0	236 832,0		1 715 340,0	
53	53	СТПрайс	Заземляющий проводник 3П6	м	7,8	625,0		4 875,0		4 875,0		4 875,0	
54	54	252-207-1809 *СпрСЦ 09.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	36	1 036,0		37 296,0		37 296,0		37 296,0	
55	55	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	Бухель NB 20	шт.	36	136,0		4 896,0		4 896,0		4 896,0	
56	56	252-207-0718 *СпрСЦ 09.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	24	2 997,0		71 928,0		71 928,0		71 928,0	
57	57	252-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	12	2 682,0		32 184,0		32 184,0		32 184,0	
58	58	252-207-3114 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 15-50	шт.	12	821,0		9 852,0		9 852,0		9 852,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	252-207-1083 *СпрСП 09.2023*	Зажим ответвительный типа P 151+BI влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов	шт.	48	8 053,0		386 544,0		386 544,0		386 544,0	
60	60	252-207-1073 *СпрСП 09.2023*	Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	24	2 796,0		67 104,0		67 104,0		67 104,0	
61	61	252-207-1052 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	12	3 055,0		36 660,0		36 660,0		36 660,0	
62	62	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	12	97,0		1 164,0		1 164,0		1 164,0	
63	63	252-207-1741 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОР 600/50	шт.	36	11 377,0		409 572,0		409 572,0		409 572,0	
64	64	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,012	1 107 834,0		13 294,0		13 294,0		13 294,0	
65	65	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	37	8 492,0 6 990,0	1 502,0 440,0	314 204,0 258 630,0	55 574,0 16 280,0			314 204,0	
66	66	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	37	242,0		8 954,0		8 954,0		8 954,0	
67	67	252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 123 клиновой	шт.	37	780,0		28 860,0		28 860,0		28 860,0	
68	68	243-906-2219 *СпрСП 09.2023*	Фасадное крепление SF 50	шт.	185	669,0		123 765,0		123 765,0		123 765,0	
69	69	252-207-1073 *СпрСП 09.2023*	Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	148	2 796,0		413 808,0		413 808,0		413 808,0	
70	70	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 398,0		4 796,0		4 796,0		4 796,0	
71	71	252-207-3917 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 534,0		2 534,0		2 534,0		2 534,0	
72	72	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435,0		4 435,0		4 435,0		4 435,0	
73	73	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0184	459 638,0		8 457,0		8 457,0		8 457,0	
74	74	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 140,0		4 560,0		4 560,0		4 560,0	
75	75	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0	
76	76	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800,0		5 400,0		5 400,0		5 400,0	
77	77	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
78	78	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	375,0		1 125,0		1 125,0		1 125,0	
79	79	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	1	20 289,0		20 289,0		20 289,0		20 289,0	
80	80	515-301-1101 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-6кВ (п)	шт.	3	30 754,0		92 262,0		92 262,0		92 262,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	252-206-0302 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	3	1 114,0		3 342,0		3 342,0		3 342,0	
82	82	252-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа СРТАU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	2	1 084,0		2 168,0		2 168,0		2 168,0	
83	83	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1 107 834,0		1 108,0		1 108,0		1 108,0	
84	84	243-907-5002 *РСНБ РК 2022*	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,003	70 027,0		210,0		210,0		210,0	
85	85	243-907-5302 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,003	78 159,0		234,0		234,0		234,0	
86	86	222-530-2705 *СнрСЦ 09.2023*	Шайба оцинкованная, типа Hilti MT-ZW M8 OC	шт.	6	412,0		2 472,0		2 472,0		2 472,0	
			Итого по разделу 3: Опоры ВЛИ-0,4 кВ с проводами СИП-2#					**11 512 734,0**	**1 448 034,0**	**7 800 918,0**	**0,0**	**11 512 734,0**	
								2 171 520,0	**456 500,0**	**92 262,0**	**0,0**		
			Раздел 4: Кабельные изделия#										
87	94	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,945	136 596,0 90 196,0	44 691,0 13 019,0	129 083,0 85 235,0	42 233,0 12 303,0	1 615,0		129 083,0	
88	99	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,325	1 805 620,0		586 826,0		586 826,0		586 826,0	
89	100	243-701-0878 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0	км	0,62	1 988 723,0		1 233 008,0		1 233 008,0		1 233 008,0	
90	117	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	16	11 260,0 5 105,0	485,0 131,0	180 160,0 81 680,0	7 760,0 2 096,0	90 720,0		180 160,0	
91	118	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	ямя	16	3 235,0 836,0	2 399,0 746,0	51 760,0 13 376,0	38 384,0 11 936,0			51 760,0	
92	119	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	80	1 427,0 794,0	60,0 15,0	114 160,0 63 520,0	4 800,0 1 200,0	45 840,0		114 160,0	
93	120	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий скрыто из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	1 275,0 737,0	147,0 38,0	25 500,0 14 740,0	2 940,0 760,0	7 820,0		25 500,0	
94	121	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	370	1 055,0 886,0	166,0 29,0	390 350,0 327 820,0	61 420,0 10 730,0	1 110,0		390 350,0	
95	122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22829	311 177,0		71 039,0		71 039,0		71 039,0	
96	123	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	37	12 202,0 12 202,0	0,0 0,0	451 474,0 451 474,0	0,0 0,0			451 474,0	
97	124	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	37	3 953,0 3 953,0	0,0 0,0	146 261,0 146 261,0	0,0 0,0			146 261,0	
98	125	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	37	629,0 385,0	244,0 77,0	23 273,0 14 245,0	9 028,0 2 849,0			23 273,0	
			Итого по разделу 4: Кабельные изделия#					**3 402 894,0**	**166 565,0**	**2 037 978,0**	**0,0**	**3 402 894,0**	
								1 198 351,0	**41 874,0**	**0,0**	**0,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Включить										
			Раздел 5: Оборудование светотехническое#										
99	1	247-103-0604 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	1	134 119,0		134 119,0		134 119,0		134 119,0	
100	2	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	10 952,0		10 952,0		10 952,0		10 952,0	
			Итого по разделу 5: Оборудование светотехническое#					**145 071,0**	**0,0**	**145 071,0**	**0,0**	**145 071,0**	
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 6: Опоры ВЛИ-0,4 кВ с проводами СИП-2#										
101	3	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	8	57 638,0		461 104,0		461 104,0		461 104,0	
102	4	СТПрайс	Заземляющий проводник 3П6	м	5,2	625,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0	
103	5	252-207-1809 *СпрСЦ 09.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	24	1 036,0		24 864,0		24 864,0		24 864,0	
104	6	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC 20	шт.	24	111,0		2 664,0		2 664,0		2 664,0	
105	7	252-207-0610 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES2000/P977	шт.	8	6 375,0		51 000,0		51 000,0		51 000,0	
106	8	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA 16	шт.	8	242,0		1 936,0		1 936,0		1 936,0	
107	9	252-207-4717 *СпрСЦ 09.2023*	Хомут столбовой BF 207	шт.	8	4 055,0		32 440,0		32 440,0		32 440,0	
108	10	252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 123 клиновой	шт.	8	780,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0	
109	11	252-207-1073 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	32	2 796,0		89 472,0		89 472,0		89 472,0	
110	12	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	8	2 681,0		21 448,0		21 448,0		21 448,0	
111	13	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа F 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	24	97,0		2 328,0		2 328,0		2 328,0	
112	14	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	1	15 438,0 7 522,0	3 894,0 1 265,0	15 438,0 7 522,0	3 894,0 1 265,0	4 022,0		15 438,0	
113	15	СТПрайс	Кронштейн КС2	шт	1	12 785,71		12 786,0		12 786,0		12 786,0	
114	16	252-207-0213 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 855,0		2 855,0		2 855,0		2 855,0	
115	17	252-207-1072 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим ответвительный типа P 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	1	2 517,0		2 517,0		2 517,0		2 517,0	
116	18	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	1	1 380,0		1 380,0		1 380,0		1 380,0	
117	19	252-207-1052 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	1	3 055,0		3 055,0		3 055,0		3 055,0	
			Итого по разделу 6: Опоры ВЛИ-0,4 кВ с проводами СИП-2#					**734 777,0**	**3 894,0**	**723 361,0**	**0,0**	**734 777,0**	
								7 522,0	**1 265,0**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 7: Кабельные изделия#										
118	20	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7	136 596,0 90 196,0	44 691,0 13 019,0	95 617,0 63 137,0	31 283,0 9 113,0	1 197,0		95 617,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	21	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,32	1 805 620,0		577 798,0		577 798,0		577 798,0	
120	22	243-701-0878 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0	км	0,38	1 988 723,0		755 715,0		755 715,0		755 715,0	
			Итого по разделу 7: Кабельные изделия#					**1 429 130,0**	**31 283,0**	**1 334 710,0**	**0,0**	**1 429 130,0**	
								63 137,0	**9 113,0**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по отделу Включить					**2 308 978,0**	**35 177,0**	**2 203 142,0**	**0,0**	**2 308 978,0**	
								70 659,0	**10 378,0**	**0,0**	**0,0**		
			Отдел 2: Доп работы										
			Раздел 8: Опоры ВЛ 10 кВ с проводами СИП-3#										
121	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	27 495,0 15 936,0	10 634,0 3 405,0	82 485,0 47 808,0	31 902,0 10 215,0	2 775,0		82 485,0	
122	2	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки С 105	шт	3	73 817,0		221 451,0		221 451,0		221 451,0	
123	3	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	231 778,0		927 112,0		927 112,0		927 112,0	
124	4	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 10 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,35	136 596,0 90 196,0	44 691,0 13 019,0	47 809,0 31 569,0	15 642,0 4 557,0	598,0		47 809,0	
125	5	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,35	428 735,0		150 057,0		150 057,0		150 057,0	
126	6	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	12	18 775,0		225 300,0		225 300,0		225 300,0	
127	7	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
128	8	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820,0		220 920,0		220 920,0		220 920,0	
129	9	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	24	952,0		22 848,0		22 848,0		22 848,0	
130	10	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	6	34 468,0 19 953,0	14 165,0 3 137,0	206 808,0 119 718,0	84 990,0 18 822,0	2 100,0		206 808,0	
131	11	СТЦеновое	Искровой разрядник SDI10.2	шт	6	9 000,50		54 004,0		54 004,0		54 004,0	
132	12	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	10 304,0		30 912,0		30 912,0		30 912,0	
133	13	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 611,0 47 012,0	12 388,0 3 756,0	59 611,0 47 012,0	12 388,0 3 756,0	211,0		59 611,0	
134	14	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0	
			Итого по разделу 8: Опоры ВЛ 10 кВ с проводами СИП-3#					**2 518 803,0**	**144 922,0**	**1 944 058,0**	**0,0**	**2 518 803,0**	
								246 107,0	**37 350,0**	**183 716,0**	**0,0**		
			Итого по отделу Доп работы					**2 518 803,0**	**144 922,0**	**1 944 058,0**	**0,0**	**2 518 803,0**	
								246 107,0	**37 350,0**	**183 716,0**	**0,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					30 869 487,0	1 934 769,0	16 398 714,0	0,0	30 869 487,0	
								4 019 297,0	586 578,0	8 516 708,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							8 516 708,0			
			Управление строительно-монтажными работами			**7,10%**		**1 587 047,31**					
			Итого с управлением СМР									**32 456 534,31**	
			Сметная прибыль			**5,00%**		**1 196 991,32**					
			Итого со сметной прибылью									**33 653 525,62**	
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**973 696,03**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34 627 220,65**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, К = 1 100%			**1**						**34 627 220,65**	
			Итого со скидкой									**28 607 466,85**	
			НДС			**12 %**		**3 432 896,02**					
			Итого с НДС									**32 040 362,87**	

Подрядчик:

ТОО "ЖАНЭМ"

БИН 071040018532
Директор_____ Смаилов С.М.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Building Contruol"

Эксперт_____ Мурзагалиев З.С.
№KZ23VJE00052066 от 31.12.2019
№KZ77VJE00052064 от 31.12.2019
№KZ93VJE00052067 от 13.12.2019

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

БИН 131140019726
Руководитель_____ Бабасов Т.

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «СтройТех-АСД»

Главный инженер проекта_____ Тасанов С.Ж.

Приказ №50-2023 от 28.08.2023 г.

перечень работ соответствует проектным решениям 27.11.23г