Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская, Мартукский, Мартук, Сейфулина, дом № 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",Республика Казахстан, Актобе, р-н Алматы, 41 разъезд, строение 328 "А"** — **070340011917**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос закуп. в сфере строительства № 29 от 07.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
12	**25.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Кенсахара Мартукского района			Одна услуга	1	29 390 318,48	29 390 318,48
				Итого	1	x	29 390 318,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / естемисов С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры , градостроительстваи строительтсва"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Кенсахара Мартукского района Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			29	07.04.2021		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	29 390 318,47	26 241 355,78	26 241 355,78			3 148 962,69	29 390 318,47
Акт № 1 Газопрод высокого давления		7 889 274,19	6 471 326,30	1417947,886		946 712,90	8 835 987,09
Акт № 2 Внутрипоселковый газопровод		18 046 043,52	17 478 864,36	567179,1544		2 165 525,22	20 211 568,74
Акт № 3 Заземление и молниезащита		83 081,31	83 081,31			9 969,76	93 051,07
Акт № 4 Ограждение		222 956,76				26 754,81	249 711,58
Всего за май 2021 года		26 241 355,78	24 033 271,97	1 985 127,04		3 148 962,69	29 390 318,47

Итого к оплате : 29 390 318,47 Двадцать девять миллионов триста девяносто тысяч триста восемнадцать тенге сорок семь тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Кульшанаев Н.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Батыс Гранд"

_____ **Акманов А.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"

_____ **Абишев Н.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры , градостроительстваи строительтсва"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подводящий газопровод высокого давления.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Кенсахара Мартукского района Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29** от 07.04.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за май 2021 года
на 6-1-1 Подводящий газопровод высокого давления
Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2021

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	С123-020304-1626	Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	30664,26		30664		30664	2453	33117
2	3	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2218,5		2219		2219	177	2396
3	4	С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4845		4845		4845	388	5233
4	5	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12,6	200,33 10,05	190,28 44,58	2524 127	2397 562	0	496 242	3261
5	14	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	2445,96		24704		24704	1976	26681
6	16	С121-130809-1304	Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ"	м	10	32,64		326		326	26	353
7	18	С123-060128-0104	Кабели силовые ВВГ 1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	92474,22		1202		1202	96	1298
8	21	С121-100202-0102	Лист асбестоцементный, толщиной 10 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	0,02	755,82		15		15	1	16
9	22	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000412	236567,58		97		97	8	105
10	27	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000502	253916,76		127		127	10	138
11	28	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,551	350,88		193		193	15	209
12	29	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00377	245237,58		925		925	74	999
13	31	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 25x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5	148,92		74		74	6	80
14	32	С121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004088	465918,66		190		190	15	206

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	33	С123-010101-0106	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,7	698,7		1188		1188	95	1283
16	34	С123-020101-1304	**Муфты стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт.	1	208,08		208		208	17	225
17	38	**ТОО ГАЗИНВЕСТКАПИТАЛ 2050**	**ГРПШ, с обогревом, узлом учета, 2 нитки редуцирования, телеметрия, марка ГРПШ-13-4ВУ1, с РДГ-50В/40 и РДГ-50В/30**	шт	1	1562500		1562500		1562500		1562500
			Отпускная цена			1562500		1562500				
			Сметная стоимость оборудования					*1562500*				
18	40	С123-040201-1503	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	67516,86		135034		135034	10803	145836
19	41	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2675,46		10702		10702	856	11558
20	43	С123-020304-1010	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	4845		9690		9690	775	10465
21	44	С123-020304-2610	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	2218,5		4437		4437	355	4792
22	45	С123-020304-2220	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	8825,04		17650		17650	1412	19062
23	49	С123-010201-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,8	6194,46		11150		11150	892	12042
24	51	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,1124	2586,72		8051		8051	644	8695
25	55	С123-020101-0201	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	1483,08		2966		2966	237	3203
26	56	С123-020101-1031	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	980,22		1960		1960	157 *	2117
27	58	С123-040909-0218	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8452,74		8453		8453	676	9129
28	59	С123-020103-0205	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	949,62		1899		1899	152	2051
29	61	С123-020101-0115	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	185,64		371		371	30	401
30	62	С123-020101-1006	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	399,84		400		400	32	432
31	63	С123-020101-0122	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	292,74		293		293	23	316

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	64	С123-020101-0704	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	527,34		527		527	42	570
33	62	С123-010101-0120	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,3 мм ГОСТ 3262-75	м	2,2	363,12		799		799	64	863
34	66	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,6	698,7		1817		1817	145	1962
35	68	С123-020303-1701	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	282,54		283		283	23	305
36	69	С123-020304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	555,9		556		556	44	600
37	70	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2854,98		2855		2855	228	3083
38	79	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01836	245237,58		4503		4503	360	4863
39	80	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00144	246602,34		355		355	28	384
40	84	ТОО КазинвестКапитал 2050	Ротационный счетчик газа, G250, Ду100, QMAX/QMin 1:100, с корректором Флоугаз, марка КИ-СТГ-РС2-Ф-100/G-250.	шт	1	1548214,29		1548214		1548214	123857	1672071
41	87	С121-041203-9902	Столбы железобетонные	шт.	1	11377,45		11377		11377	910	12288
42	88	С121-130816-3535	Таблички указатель	шт.	1	3570		3570		3570	286	3856
43	98	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1545,3	2445,96		3779742		3779742	302379	4082121
44	100	С121-130809-1304	Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ"	м	1568	32,64		51180		51180	4094	55274
45	102	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,533	14831,82		22737		22737	1819 *	24556
46	104	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	31	5170,38		160282		160282	12823	173104
47	106	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38	5170,38		196474		196474	15718	212192
48	108	С123-020301-1545	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160х1 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2301,12		9204		9204	736	9941
49	110	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,8	698,7		4751		4751	380	5131
50	111	С123-020101-1304	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	4	208,08		832		832	67	899
51	115	С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	4845		24225		24225	1938	26163
52	118	С121-041203-9902	Столбы железобетонные	шт.	6	11377,45		68265		68265	5461	73726
53	119	С121-130816-3535	Таблички указатель		6	3570		21420		21420		23134

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1714	
			ИТОГО:					7759024	2398	6194001	496	8255285
								127	562	1562500	495759	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1562500		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		87006				
			Итого с временными									8342291
			Зимние удорожания			3,1185 %		211428				
			Итого с зимними удорожаниями									8553719
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				139824		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8693543
			Итого в текущих ценах 2020 года, к	1,0083184967								8765860,21
			С учетом договорной цены	0,9								7889274,19
			НДС			12 %		946712,90				
			Итого с НДС									8835987,09

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Кульшанаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ Бектемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Батыс Гранд"
_____ Акманов А.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"
_____ Абишев И.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры , градостроительствои строительтсва"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внутрипоселковый газопровод.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Кенсахара Мартукского района Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29 от 07.04.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за май 2021 года
на 6-2-1 внутрипоселковый газопровод среднего давления
Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2021

№ п п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 10. Подземный газопровод среднего давления.									
1	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4395,52	148,92		654581		654581	52366	706947
2	С123-010502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1288,76	226,44		291827		291827	23346	315173
3	С123-010502-0604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 50x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	668,62	359,04		240061		240061	19205	259266
4	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	67,67	563,04		38101		38101	3048	41149
5	С123-010502-0606	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	296,94	781,32		232005		232005	18560	250566
6	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	141	820,08		115631		115631	9251	124882
7	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54	1133,22		61194		61194	4896	66089
8	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	84	1648,32		138459		138459	11077	149536
9	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5	2445,96		12230		12230	978	13208
10	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36	3936,18		141702		141702	11336	153039
11	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		24	5170,38		124089		124089		134016

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							9927	
12	С123-020301-1715	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	572,22		6867		6867	549	7416
13	С123-020301-1721	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	709,92		3550		3550	284	3834
14	С123-020301-1726	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1290,3		7742		7742	619	8361
15	С123-020301-1541	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 140x1 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1277,04		3831		3831	306	4138
16	С123-020301-1545	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2301,12		4602		4602	368	4970
17	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75	м	47,6	698,7		33258		33258	2661	35919
18	С123-020101-1304	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	28	208,08		5826		5826	466	6292
19	ТОО "FRIATEC FIP KAzAKHsTAn"	Полиэтиленовый шаровой кран подземной установки, диаметр 40, вкомплекте с удлинительным штоком	шт	3	78953,1		236859		236859	18949	255808
20	ТОО "FRIATEC FIP KAzAKHsTAn"	Полиэтиленовый шаровой кран подземной установки, диаметр 50, с удлинительным штоком	шт	5	81234,84		406174		406174	32494	438668
21	ТОО "FRIATEC FIP KAzAKHsTAn"	Полиэтиленовый шаровой кран подземной установки, диаметр 63, с удлинительным штоком	шт	2	81900,9		163802		163802	13104	176906
22	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39,424	668,1		26339		26339	2107	28446
23	С121-100202-0102	Лист асбестоцементный, толщиной 10 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	0,32	755,82		242		242	19	261
24	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006592	236567,58		1559		1559	125	1684
25	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,008032	253916,76		2039		2039	163	2203
26	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,816	350,88		3093		3093	247	3341
27	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06032	245237,58		14793		14793	1183	15976
28	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 25x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	148,92		1191		1191	95	1287
29	С121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87		0,0065408	465918,66		3047		3047		3291

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							244	
30	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		9,856	668,1		6585		6585		7112
			кг							527	
31	С121-100202-0102	Лист асбестоцементный, толщиной 10 мм. ГОСТ 30340-2012		0,08	755,82		60		60		65
			м2							5	
32	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,001648	236567,58		390		390		421
			т							31	
33	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97		0,002008	253916,76		510		510		551
			т							41	
34	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74		2,204	350,88		773		773		835
			кг							62	
35	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,01508	245237,58		3698		3698		3994
			т							296	
36	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 25x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		2	148,92		298		298		322
			м							24	
37	С121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87		0,0016352	465918,66		762		762		823
			т							61	
38	С123-020304-0804	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	1180,14		3540		3540		3824
			шт.							283	
39	С123-020304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		12	1180,14		14162		14162		15295
			шт.							1133	
40	С123-020304-1005	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	1553,46		6214		6214		6711
			шт.							497	
41	С123-020304-1006	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1553,46		3107		3107		3355
			шт.							249	
42	С123-020304-0807	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	2034,9		2035		2035		2198
			шт.							163	
43	С123-020304-0808	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	5128,56		5129		5129		5539
			шт.							410	
44	С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	4845		9690		9690		10465
			шт.							775	
45	С123-020304-1404	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		101	1687,08		170395		170395		184027
			шт.							13632	
46	С123-020304-1405	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	2209,32		6628		6628		7158
			шт.							530	
47	С123-020304-1406	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	2663,22		7990		7990		8629
			шт.							639	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С123-020304-1607	**Тройник полиэтиленовый электросварной редукционный 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	44	2794,8		122971		122971	9838	132809
49	С123-020304-1610	**Тройник полиэтиленовый электросварной редукционный 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	3026,34		24211		24211	1937	26148
50	С123-020304-1611	**Тройник полиэтиленовый электросварной редукционный 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	3357,84		10074		10074	806	10879
51	С123-020304-1615	**Тройник полиэтиленовый электросварной редукционный 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	3545,52		3546		3546	284	3829
52	С123-020304-2016	**Тройник полиэтиленовый электросварной редукционный 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	2581,62		2582		2582	207	2788
53	С123-020304-1618	**Тройник полиэтиленовый электросварной редукционный 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	9766,5		39066		39066	3125	42191
54	С123-020304-1619	**Тройник полиэтиленовый электросварной редукционный 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	11132,28		55661		55661	4453	60114
55	С123-020304-2604	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	52	644,64		33521		33521	2682	36203
56	С123-020304-2605	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	555,9		1668		1668	133	1801
57	С123-020304-2606	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	847,62		1695		1695	136	1831
58	С123-020304-2607	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9	780,3		7023		7023	562	7585
59	С123-020304-2006	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	15	955,74		14336		14336	1147	15483
60	С123-020304-2009	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1275		5100		5100	408	5508
61	С123-020304-2010	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	1805,4		9027		9027	722	9749
62	С123-020304-2011	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	2271,54		2272		2272	182	2453
63	С123-020304-2012	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	2271,54		6815		6815	545	7360
64	С123-020304-2013	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	3379,26		16896		16896	1352	18248
65	С123-020304-2016	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	2581,62		2582		2582	207	2788
66	С123-020304-2019	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	4315,62		4316		4316	345	4661
67	С123-020304-2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		1	5677,32		5677		5677		6132

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							454	
68	С123-020304-2406	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1362,72		1363		1363		1472
			шт.							109	
69	С123-020304-2407	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1679,94		1680		1680		1814
			шт.							134	
70	С121-041203-9902	Столбы железобетонные		40	11377,45		455098		455098		491506
			шт.							36408	
71	С121-130816-3535	Таблички указатель		40	3570		142800		142800		154224
			шт.							11424	
		Итого по разделу: 10. Подземный газопровод среднего давления.									4521571
		Раздел: 11. Надземный газопровод среднего давления.									
72	ТОО КазинвестКапитал 2050	Газорегуляторный пункт шкафного типа.с регулятором РДГБ-6. Марка ГРПШ-6.		31	34151,79		1058705		1058705		1143402
			шт							84696	
73	С123-020304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		31	1180,14		36584		36584		39511
			шт.							2927	
74	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		31	644,64		19984		19984		21583
			шт.							1599	
75	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		31	2076,72		64378		64378		69529
			шт.							5150	
76	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		16,43	148,92		2447		2447		2642
			м							196	
77	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		24,8	1005,72		24942		24942		26937
			м							1995	
78	С123-010101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75		31,31	314,16		9836		9836		10623
			м							787	
79	С123-020101-0104	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		62	116,28		7209		7209		7786
			шт.							577	
80	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм x 3 мм - 15 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		31	253,98		7873		7873		8503
			шт.							630	
81	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		31	936,36		29027		29027		31349
			шт.							2322	
82	С123-020101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)		31	79,56		2466		2466		2664
			шт.							197	
83	С123-020101-1401	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)		31	80,58		2498		2498		2698
			шт.							200	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С123-020101-1501	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	31	71,4		2213		2213	177	2390
85	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,48081	298064,4		143312		143312	11465	154777
86	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01488	246602,34		3669		3669	294	3963
87	ТОО КазинвестКапитал 2050	Газорегуляторный пункт шкафного типа.с регулятором РДГБ-6. Марка ГРПШ-6.	шт	260	34151,79		8879464		8879464	710357	9589821
88	С123-020304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130	1180,14		153418		153418	12273	165692
89	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130	644,64		83803		83803	6704	90507
90	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130	2076,72		269974		269974	21598	291571
91	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	68,9	148,92		10261		10261	821	11081
92	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	104	1005,72		104595		104595	8368	112962
93	С123-010101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	131,3	314,16		41249		41249	3300	44549
94	С123-020101-0104	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	390	116,28		45349		45349	3628	48977
95	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм x 3 мм - 15 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	130	253,98		33017		33017	2641	35659
96	С123-020101-0702	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм x 3 мм - 15 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	130	439,62		57151		57151	4572	61723
97	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	260	936,36		243454		243454	19476	262930
98	С123-020101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	260	79,56		20686		20686	1655	22340

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С123-020101-1401	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	260	80,58		20951		20951	1676	22627
100	С123-020101-1501	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	260	71,4		18564		18564	1485	20049
101	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,410395	298064,4		718453		718453	57476	775929
102	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0624	246602,34		15388		15388	1231	16619
103	С123-040909-0217	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	7775,46		85530		85530	6842	92372
104	С123-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	22	563,04		12387		12387	991	13378
105	С123-020304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1180,14		12982		12982	1039	14020
106	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	644,64		7091		7091	567	7658
107	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	2076,72		22844		22844	1828	24671
108	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,83	148,92		868		868	69	938
109	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0088	803096,5 212617	132,9 37,44	7067 1871	1 0	5195	1853 714	9633
110	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15,4	391,68		6032		6032	483	6514
111	С123-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	185,64		2042		2042	163	2205
112	С123-020103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	11	175,44		1930		1930	154	2084
113	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,6	1005,72		17701		17701	1416	19117
114	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01617	246602,34		3988		3988	319	4307

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,748	547,74		410		410	33	442
116	С123-040909-0217	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7775,46		15551		15551	1244	16795
117	С123-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	563,04		2252		2252	180	2432
118	С123-020304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1180,14		1180		1180	94	1275
119	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	644,64		645		645	52	696
120	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2076,72		2077		2077	166	2243
121	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,53	148,92		79		79	6	85
122	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,4	391,68		548		548	44	592
123	С123-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	185,64		186		186	15	200
124	С123-020103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	175,44		351		351	28	379
125	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	1005,72		3218		3218	257	3476
126	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00294	246602,34		725		725	58	783
127	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,136	547,74		74		74	6	80
		Итого по разделу: 11. Надземный газопровод среднего давления.									13327772
		Раздел: 12. Установка и обвязка головного ГРПШ13-2ВУ1									
128	ТОО КазинвестКапитал 2050	Газорегуляторный пункт шкафного типа,без обогрева, марка ГРПШ-13-2ВУ1, с РДГ-50В/40	шт	1	625000		625000		625000		625000
		Отпускная цена			625000		625000				
		Сметная стоимость оборудования					*625000*				
129	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	67516,86		135034		135034	10803	145836

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2675,46		10702		10702	856	11558
131	С123-020304-1010	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	4845		9690		9690	775	10465
132	С123-020304-2610	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	2218,5		4437		4437	355	4792
133	С123-020304-2220	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	8825,04		17650		17650	1412	19062
134	С123-010502-0813	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,26	2445,96		3082		3082	247	3328
135	С123-010201-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,8	6194,46		11150		11150	892	12042
136	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,1124	2586,72		8051		8051	644	8695
137	С123-020101-0201	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	1483,08		2966		2966	237	3203
138	С123-020101-1031	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	980,22		980		980	78	1059
139	С123-020101-1038	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1044,48		1044		1044	84	1128
140	С123-020101-0113	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	150,96		302		302	24	326
141	С123-010101-0105	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,2	391,68		862		862	69	931
142	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01836	245237,58		4503		4503	360	4863
143	С121-050101-0402	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,00144	246602,34		355		355	28	384
		Итого по разделу: 12. Установка и обвязка головного ГРПШ13-2ВУ1									852672
		ИТОГО:					17361126	1	16734254	1853	18702012
							1871	0	625000	1339036	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							625000		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		235001				
		Итого с временными									18937018
		Зимние удорожания			3,1185 %		571060				
		Итого с зимними удорожаниями									19508078
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				377662		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									19885740
		Итого в текущих ценах 2020 года, к	1,0083184967								20051159,46
		С учетом договорной цены	0,9								18046043,52
		НДС			12 %		2165525,222				
		Итого с НДС									20211568,74

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Кульшанаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ Естемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Батыс Гранд"
_____ Акманов А.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"
_____ Абишев Н.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры , градостроительствои строительтсва"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подводящий газопровод высокого давления.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Кенсахара Мартукского района Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29** от **07.04.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за май 2021 года
на 4-1-1 заземление и молнезащита

Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2021

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Молниезащита и контур заземления ГРПШ13-2ВУ1									
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,4	1553,86	0	2175	0	0	1566	4041
			м3 грунта		1553,86	0	2175	0		299	
2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,4	810,65	0	1135	0	0	817	2108
			м3 грунта		810,65	0	1135	0		156	
3	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		6	612,9	24,84	3677	149	2513	760	4792
			м		169,26	6,67	1016	40		355	
4	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		2	4453,62	197,72	8907	395	6336	1650	11402
			шт.		1088,1	57,59	2176	115		845	
5	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,039108	156118,78	105765,12	6105	4136	140	2211	8982
			т		46763,4	23917,16	1829	935		665	
6	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6,5	1005,72		6537		6537		7060
			м							523	
7	С123-010103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		3	1072,02		3216		3216		3473
			м							257	
8	С121-050304-0111	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**		0,000888	233455,56		207		207		224
			т							17	
9	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**		0,9777	355,3	0	347	0	0	240	634

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		355,3	0	347	0		47	
10	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,9777	93,64	2,31	92	2	48	28	130
			м2		41,8	0,25	41	0		10	
11	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133**		0,9777	92,85	1,64	91	2	65	17	116
			м2		24,43	0,25	24	0		9	
		Итого по разделу: 3. Молниезащита и контур заземления ГРПШ13-2ВУ1									42961
		Раздел: 4. Молниезащита и контур заземления ГРПШ-13-4ВУ1									
12	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		1,4	1553,86	0	2175	0	0	1566	4041
			м3 грунта		1553,86	0	2175	0		299	
13	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		1,4	810,65	0	1135	0	0	817	2108
			м3 грунта		810,65	0	1135	0		156	
14	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		6	612,9	24,84	3677	149	2513	760	4792
			м		169,26	6,67	1016	40		355	
15	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**		2	4453,62	197,72	8907	395	6336	1650	11402
			шт.		1088,1	57,59	2176	115		845	
16	Е11-330109-0115	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**		0,039108	156118,78	105765,12	6105	4136	140	2211	8982
			т		46763,4	23917,16	1829	935		665	
17	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		6,5	1005,72		6537		6537		7060
			м							523	
18	С123-010103-0106	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**		3	1072,02		3216		3216		3473
			м							257	
19	С121-050304-0111	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**		0,000888	233455,56		207		207		224
			т							17	
20	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**		0,9777	355,3	0	347	0	0	240	634
			м2		355,3	0	347	0		47	
21	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,9777	93,64	2,31	92	2	48	28	130
			м2		41,8	0,25	41	0		10	
22	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133**		0,9777	92,85	1,64	91	2	65	17	116
			м2		24,43	0,25	24	0		9	
		Итого по разделу: 4. Молниезащита и контур заземления ГРПШ-13-4ВУ1									42961
		ИТОГО:					64978	9366	38124	14578	85924
							17486	2180		6366	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		1117				
		Итого с временными									87042
		Зимние удорожания			3,1185 %		2714				

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									89756
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				1795		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									91551
		Итого в текущих ценах 2020 года, к	1.0083184967								92312,57
		С учетом договорной цены	0,9								83081,31
		НДС			12 %		9969,76				
		Итого с НДС									93051,07

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Кульшанаев Н.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Батыс Гранд"

_____ **Акманов А.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"

_____ **Абишев Н.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры , градостроительствои строительтсва"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подводящий газопровод высокого давления.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Кенсахара Мартукского района Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29** от **07.04.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за май 2021 года
на 6-1-2 ограждение
Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2021

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	С123-010201-0158	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	37,8	1356,6		51279		51279	4102	55382
2	7	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00224	226902,06		508		508	41	549
3	8	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатяный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,47184	245237,58		115713		115713	9257	124970
4	9	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0271	226902,06		6149		6149	492	6641
5	10	С121-050106-2401	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00468	280347		1312		1312	105	1417
6	11	С121-050308-0225	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	65,72	586,5		38545		38545	3084	41628
			ИТОГО:					**213506**	**0**	**213506**		
								0	**0**		**17081**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**2998**				
			Итого с временными									**233585**
			Зимние удорожания			**3,1185 %**		**7284**				
			Итого с зимними удорожаниями									**240869**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**4817**		

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									245686
			Итого в текущих ценах 2020 года, к	1,0083184967								247729,74
			С учетом Договорной цены	0,9								222956,76
			НДС			12 %		26754,81				
			Итого с НДС									249711,58

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Кульшанаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ Естемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Батыс Гранд"
_____ Акманов А.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"
_____ Асишев Н.А.