ЖЫЛЫОЙ АУДАНЫ
ТҰРҒЫН ҮЙКОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ,ЖОЛАУШЫЛАР
КӨЛІГІ, АВТОМОБИЛЬДЕР
ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ
ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ

060100, Құлсарықаласы, Ж. Ізтұрғановкөшесі, 7
Тел: 8(71237)5-07-10, факс: 5-13-24
Otdelzhkx@atyrau.gov.kz

ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА,
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ
ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА

060100, Құлсарықаласы, Ж. Ізтұрғановкөшесі, 7
Тел: 8(71237)5-07-10, факс: 5-13-24
Otdelzhkx@atyrau.gov.kz

06-03-09 № 791
24.07.2023

директору ТОО
«KazExpertise»
г-ну Куттыбаеву Ш.С

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищно-коммунального хозяйства Жылыойского района, направляем Вам ответы на замечания по рабочему проекту: «Строительство газоснабжение на вновь предоставляемый земельные участки в с. Аккизтогай, Жылыойского района».

И.о руководитель отдела **Б.Бозжигитов**

ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЕ

Рабочий проект: объекту «Строительство газоснабжение на вновь предоставляемый земельные участки в с. Шокпартогай, Жылыойского района»

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района "

Генпроектировщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Redline Pro»

№ п/п	Замечания и предложения экспертизы	Ответы на замечания и предложения
1	Представит технический условия на газоснабжение.	Замечание принято. Представлена технический условия на газоснабжение.
2	Представить согласования точки подключения с эксплуатирующими организациями которая выдало ТУ.	Замечание принято. Представлена согласования точки подключения с эксплуатирующими организациями которая выдало ТУ
3	Представит задание на проектирование утвержденные с заказчиком. В задание на проектирование указать все требование и объемы работ по рабочему проекту;	Замечание принято. Представлена задание на проектирование утвержденные с заказчиком. В задание на проектирование указан все требование и объемы работ по рабочему проекту
4	Рабочий проект и топографическую съемку согласовать заинтересованными государственными и иными органами.	Замечание принято. Рабочий проект и топографическую съемку согласован заинтересованными государственными и иными органами.
5	Представит расчет расходы газа соответствующие справки о газопотребителях.	Замечание принято. Представлено расчет расходы воды соответствующие справки о газопотребителях.
	ОПЗ	
1	В титульном листе поставить подписи и печать.	Замечание принято. В титульном листе поставлена подписи и печать.
2	Отсутствует технико-экономические показатели.	Замечание принято. В ОПЗ добавлено технико-экономические показатели.
3	Не представлен расчеты определения расхода газа.	Замечание принято. Представлены расчеты расхода газа.
4	Исключить из ПЗ недействующие нормативные документы.	Замечание принято. Исключены из ПЗ недействующие нормативные документы.
5	Указать в описаний давление и диаметр газопровода в точке подключения.	Замечание принято. Указаны в ОПЗ давление и диаметр газопровода в точке подключения.
	ГСН	
1	Общие данные не соответствует данному проекту. Привести соответствие.	Замечание принято. Исправлено. Откорректирован лист общие данные.
2	Представить письмо согласования точки подключения к ранее проектируемой сети газопровода.	Замечание принято. Представлено письмо согласования точки подключения.
3	Не полное ведомость рабочих чертежей основного комплекта и отсутствует ведомость основного комплекта рабочих чертежей.	Замечание принято. Исправлено. Откорректирован ведомость рабочих чертежей основного комплекта и добавлен ведомость основного комплекта рабочих чертежей.
4	В общей данной указать коэффициент запаса прочности трубы.	Замечание принято. В общей данной указан коэффициент запаса прочности

		трубы.
5	В расчетной схеме газопровода общий расход газа у источника не соответствует с расходом газа в ПЗ и указанный в общие данные. Привести в соответствие.	Замечание принято. Исправлено. Откорректирован в расчетной схеме газопровода общий расход газа.
6	Придерживать расстояние от подземного газопровода до фундаментов опоры ВЛ высокого напряжения и до оси стволов дерева согласно таблицу Б.1 СН РК 4.03-01-2011.	Замечание принято. Исправлено. Выполнено расстояние от подземного газопровода до фундаментов опоры ВЛ высокого напряжения и до оси стволов дерева согласно таблицу Б.1 СН РК 4.03-01-2011.
7	Не указан диаметр и высота прокладки надземного стального газопровода. Опора тоже.	Замечание принято. Исправлено. Указаны диаметр и высота прокладки надземного стального газопровода.
8	Представить продольный профиль газопровода. Продольные профили выполнить согласно СТ РК 21.610-2002 с указанием всех подземных и надземных (автодороги, канали, арыки) пересечение, футляры, а также разрез колонки скважины по геологии.	Замечание принято. Исправлено. Представлено продольный профиль газопровода. Продольные профили выполнено согласно СТ РК 21.610-2002
9	Прилагаемые листы не в полном объеме необходимо исправить и привязать	Замечание принято. Исправлены прилагаемые листы
10	Спецификацию и ведомость объемов работ выполнить в соответствии с откорректированным проектом.	Замечание принято. Исправлено. Спецификацию и ведомость объемов работ выполнено в соответствии с откорректированным проектом.
Сметный раздел (Битанова С.Н. (Эксперт))		
1	Сметный расчет представить в ценах текущего квартала (3 квартал 2023 г.), Приказ МИР РК №223-нқ от 01.12.2022г.	Замечание принято. Исправлено.
2	Казахстанское содержание и утвержденные прайс листы отсутствует – предоставить.	Замечание принято. Исправлено.
3	Откорректировать стоимость ПИР и экспертизы, согласно расчету.	Замечание принято. Исправлено.
4	В локальных сметах дать ссылку на лист по разделам, согласно проектным решениям в исходным данным.	Замечание принято. Исправлено.
5	Сметную документацию привести в соответствие с откорректированными по замечаниям чертежами и ведомостью объемов работ.	Замечание принято. Исправлено.
Санитарно-эпидемиологический раздел (Калкулов У.З. (Эксперт))		
1	В ОПЗ добавит данные о разделе СЭС. Предоставить раздел по обеспечению рабочих санитарно-бытовыми условиями, организации питания, питьевого режима на период строительства.	Замечания приняты и исправлено