орма КС3
казчик: ТОО "Comfort Construction KZ"
одрядчик: ТОО «AlemService»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

аименование строительства и его адрес: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом Athletic City», расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, в районе ересечения пр. Туран и ул. Улы Дала. (Пятно 1,3,5)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование		код	
ТОО "Comfort Construction KZ"	ТОО «AlemService»	СС-KZ/Ath/Под/289	25 августа 2022 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сего по объекту с строительства	15 233 331	13 601 188							1 632 142,61	15 233 331

казчик :

Подрядчик::

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
к	**ТОО Comfort Construction KZ,Республика Казахстан, г.Астана, ул.Алматы ЖМ Юго-Восток, правая сторона ул.Кордай дом 85 НП17**	**080340001697**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
итель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Service",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Тарас Шевченко дом 8, н.п 25**	**160940014945**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
о (контракт)	Договор подряда №СС-KZ/Ath/Под/289 от 25.08.2022	

Номер документа	Дата составления
00000000060	**21.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	СМР наружных сетей канализации "МЖК со встроенными помещ-ми и паркингом Athletic City, распол-й в гАстана, р-н Есиль, перес-е пр.Туран и ул.Улы Дала (Пятно1,3,5)"			усл.	1	15 233 331,00	15 233 331,00	1 632 142,61
				Итого	1	x	15 233 331,00	1 632 142,61

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

(исполнитель)	Директор	/	/	Сидоров В.А	Принял (заказчик)		/	/
	должность	*подпись*		*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

.п.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2022

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Comfort Construction KZ"
Подрядчик : ТОО "Alem Service"

Наименование стройки: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом Athletic City», расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, в районе пересечения пр. Туран и ул. Улы Дала. (Пятно 1,3,5)

Договор: № СС-KZ/Ath/Под/289 от «25» августа 2022 года

Акт о приемки - выполненных работ за декабрь 2022 г.

№	Наименование работ	Ед.изм	по договору			выполнено с начала стройки			в т.ч. в отчетном месяце		
			кол-во	Цена	Сумма	кол-во	Цена	Сумма	кол-во	Цена	Сумма
	Наружные сети канализации										
	Бытовая канализация										
	Земляные работы										
1	**Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение)**	м3	1506	2 173,57	3 273 396,42	1506	2 173,57	3 273 396,42	1506	2 173,57	3 273 396,42
	Песок	м3	525,04		-	525,04		-	525,04		-
	Грунт	м3	289,51		-	289,51		-	289,51		-
2	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 5 км включительно**	т	2259	223,21	504 231,39	2259	223,21	504 231,39	2259	223,21	504 231,39
	Укладка труб										
3	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 200мм**	м	256	553,00	141 568,00	212	553,00	117 236,00	212	553,00	117 236,00
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN200 SN8	м	256			212		-	212		
4	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 300мм**	м	126	726,00	91 476,00	126	726,00	91 476,00	126	726,00	91 476,00
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN200 SN8	м	126			126		-	126		
5	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	40	39 375,62	1 575 024,80	-	-		-	-	
	Труба ПНД Ø355	м	40		-	-	-	-	-	-	-
	Устройство ЖБИ				-						
6	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона**	м3	19,226	87 756,00	1 687 196,86	19,226	87 756,00	1 687 196,86	19,226	87 756,00	1 687 196,86
	Плита днища ПН-15	шт	16		-	16		-	16		-
	Кольцо стеновое КС 15-6	шт	10		-	10		-	10		-
	Кольцо стеновое КС-15-9	шт	14		-	14		-	14		-
	Плита перекрытия ПП15-1	шт	16		-	16		-	16		-
	Кольцо опорное КО6	шт	16		-	16		-	16		-
	Кольцо стеновое КС10-3	комплект	16		-	16		-	16		-
	Гидроизоляция	м3	6,99	87 756,00	613 414,44	5,592	87 756,00	490 731,55	5,592	87 756,00	490 731,55
7	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона**	шт	10		-	8		-	8		-
	Плита днища ПН-10	шт	20		-	15		-	15		-
	Кольцо стеновое КС10-6	шт	10		-	8		-	8		-
	Плита перекрытия ПП10-1	шт	10		-	8		-	8		-
	Кольцо опорное КО6	шт	10		-	8		-	8		-
	Кольцо стеновое КС10-3	комплект	10		-	8		-			-
	Гидроизоляция	шт	26	4 449,56	115 688,56			-			-
8	**Люки. Установка**	шт	26		-						
	Люк чугунный тип "Т"										
	Ливневая канализация										
	Земляные работы										
9	**Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение)**	м3	965	2 263,76	2 184 528,40	965	2 263,76	2 184 528,40	965	2 263,76	2 184 528,40
	Песок	*м3*	*430*		-	*430*		-	*430*		-
	Грунт	*м3*	*385,46*		-	*385,46*		-	*385,46*		-
10	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км**	т	580	223,21	129 461,80	580	223,21	129 461,80	580	223,21	129 461,80
	Укладка труб				-						
12	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 160мм**	м	81	496	40 176,00	54	496	26 784,00	54	496	26 784,00
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN160 SN8	м	81		-	54		-	54		-
12	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 200мм**	м	297	553	164 241,00	297	553	164 241,00	297	553	164 241,00
	Труба полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN200 SN8	м	297		-	297		-	297		-
13	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	73	41166,12	3 005 126,76						
	Трубы ПНД Ø355	м	73		-	-		-			-
	Устройство ЖБИ				-			-			-
14	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона**	м3	9,613	87756	843 598,43	9,61	87756	843 598,43	9,61	87756	843 598,43
	Плита днища ПН-15	шт	8		-	8,00		-	8,00		-
	Кольцо стеновое КС 15-6	шт	6		-	6,00		-	6,00		-
	Кольцо стеновое КС-15-9	шт	4		-	4,00		-	4,00		-
	Плита перекрытия ПП15-1	шт	8		-	8,00		-	8,00		-
	Кольцо опорное КО6	шт	8		-	8,00		-	8,00		-
	Кольцо стеновое КС10-3	комплект	8		-	8,00		-	8,00		-
	Гидроизоляция	м3	6,99	87756	613 414,44	6,11	87756	536 189,16	6,11	87756	536 189,16
15	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона**	шт	15		-	13,00		-	13,00		-
	Плита днища ПН-10	шт	16		-	15,00		-	15,00		-
	Кольцо стеновое КС10-6	шт	6		-	5,00		-	5,00		-
	Кольцо стеновое КС10-9	шт	15		-	13,00		-	13,00		-
	Плита перекрытия ПП10-1	шт	15		-	13,00		-	13,00		-
	Кольцо опорное КО6	комплект	15		-	13,00		-			-
	Гидроизоляция	шт	23	4449,56	102 339,88	-		-			-
16	**Люки. Установка**	шт	23		-						
	Люк чугунный тип "Т"										
	Временное водоотведение				-						
	Земляные работы										
17	**Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение)**	м3	1464	2 263,76	3 314 144,64	1464	2 263,76	3 314 144,64	1464	2 263,76	3 314 144,64
	Песок	*м3*	*160*		-	*160*		-	*160*		-
18	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 160мм**	м	101	496,00	50 096,00	101	496,00	50 096,00	101	496,00	50 096,00
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN160 SN8	*м*	*101*		-	*101*		-	*101*		-
19	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 200мм**	м	131	553,00	72 443,00	*131*	553,00	72 443,00	*131*	553,00	72 443,00
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN200 SN8	*м*	*131*		-	*131*		-	*131*		-
20	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 300мм**	м	159	726,00	115 434,00	*159*	726,00	115 434,00	*159*	726,00	115 434,00
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN315 SN8	*м*	*159*		-	*159*		-	*159*		-
21	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	71	30 651,26	2 176 239,46						
	Труба ПНД Ø315	*м*	*71*								
	Устройство ЖБИ										
22	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона**	м3	1,87	87 756,00	164 103,72						
	Плита днища ПН-15	*шт*	*1*								
	Кольцо стеновое КС-15-9	*шт*	*2*								
	Плита перекрытия 3ПП15-1	*шт*	*1*								
	Кольцо опорное КО6	*шт*	*1*								
	Кольцо стеновое КС10-3	*комплект*	*1*								
	Гидроизоляция	шт	1	4 449,56	4 449,56						
	Люки. Установка	*шт*	*1*								
	Люк чугунный тип "Т"										
	Резка										

24	Телеинспекция сетей водопровода и канализации (без учета стоимости подготовки сетей: промывка сетей канализации, разборка запорной арматуры сетей водопровода) диаметром от 150мм	м	760	2399,11	1 823 323,60	-	-	-			-
	Итого				22 805 117			13 601 189			13 601 189
	НДС 12%				2 736 614			1 632 143			1 632 143
	Итоговая сумма,в том числе НДС 12%				25 541 731			15 233 331			15 233 331

Удержания:

**Строка удержания заполняется в случае нарушения от ОТ и ТБ (ставит сумму инженер ОТ и ТБ), либо задолженности перед складом.*

Гарантийные удержания:	***тенге***		***5%***					**761 666,56**

Заказчик:

Директор _____

М.П.

Подрядчик:

Директор _____ Сидоров В.А.

М.П.

1 Руководитель проекта _____ Акпаров Д.

2 Инженер ПТО _____ Каиржанова Л.

3 Прораб ОВ ВК _____ Рахимжанов Н.Б.

4 Начальник участка пятно-1 _____ Касымов Е.К.

5 Начальник участка пятно-3 _____ Адилбеков Т. Е.

6 Начальник участка пятно-5 _____ Оторбаев А.Б.