Заказчик: ТОО "Comfort Construction KZ"

Подрядчик : ТОО "Alem Service"

**Форма 2В**

Наименование стройки: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом Athletic City», расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, в районе пересечения пр. Туран и ул. Улы Дала. (Пятно 1,3,5)

Договор: № СС-KZ/Ath/Под/290 от «25» августа 2022 года

## Акт о приемки - выполненных работ за декабрь 2022 г.

| № | Наименование работ | Ед.изм | по договору | | | выполнено с начала стройки | | | в т.ч. в отчетном месяце | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | кол-во | Цена | Сумма | кол-во | Цена | Сумма | кол-во | Цена | Сумма |
| | **Наружные сети водоснабжения** | | | | | | | | | | |
| | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение)** | **м3** | **662** | **1 618,00** | **1 071 116,00** | **662** | **1 618,00** | **1 071 116,00** | **662** | **1 618,00** | **1 071 116,00** |
| | *Песок* | *м3* | *202* | | - | *202* | | - | *202* | | - |
| | *Грунт* | *м3* | *525,03* | | - | *525,03* | | - | *525,03* | | - |
| 2 | **Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км** | **т** | **790** | **223,21** | **176 335,90** | **790** | **223,21** | **176 335,90** | **790** | **223,21** | **176 335,90** |
| | **Укладка труб** | | | | | | | | | | |
| 3 | **Укладка трубопроводов наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 350мм** | **км** | **0,136** | **2 888 837,00** | **392 881,83** | **0,136** | **2 888 837,00** | **392 881,83** | **0,136** | **2 888 837,00** | **392 881,83** |
| | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17Ø355 | *м* | *136* | | | *136* | | | *136* | | |
| 4 | **Укладка трубопроводов наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 250мм** | **км** | **0,048** | **2 338 050,00** | **112 226,40** | **0,048** | **2 338 050,00** | **112 226,40** | **0,048** | **2 338 050,00** | **112 226,40** |
| | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 Ø250 | *м* | *48* | | | *48* | | | *48* | | |
| 5 | **Прокладка полимерных труб диаметром 400мм бестраншейным методом горизонтального направленного бурения** | **м** | **360** | **18 527,60** | **6 669 936,00** | **360** | **18 527,60** | **6 669 936,00** | **360** | **18 527,60** | **6 669 936,00** |
| | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17Ø355 | *м* | *360* | | | *360* | | | *360* | | |
| | **Устройство ЖБИ** | | | | - | | | - | | | |
| 6 | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона** | **м3** | **1,87** | **87 756,00** | **164 103,72** | **1,87** | **87 756,00** | **164 103,72** | **1,87** | **87 756,00** | **164 103,72** |
| | *Плита днища ПН-15* | *шт* | *1* | | | *1* | | | *1* | | |
| | *Кольцо стеновое КС15-6* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | *Кольцо стеновое КС15-9А* | *шт* | *1* | | | *1* | | | *1* | | |
| | *Плита перекрытия ПП10-1* | *шт* | *1* | | | *1* | | | *1* | | |
| | *Плита перекрытия ПП15-1* | *шт* | *1* | | | *1* | | | *1* | | |
| | *Кольцо опорное КО6* | *шт* | *1* | | | *1* | | | *1* | | |
| | *Кольцо стеновое КС10-6* | *шт* | *1* | | | *1* | | | *1* | | |
| | *Гидроизоляция* | КОМПЛ | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 7 | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона** | **м3** | **5,5** | **87 756,00** | **482 658,00** | **5,5** | **87 756,00** | **482 658,00** | **5,5** | **87 756,00** | **482 658,00** |
| | *Плита днища ПН-20* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | *Кольцо стеновое КС20-6* | *шт* | *4* | | | *4* | | | *4* | | |
| | *Кольцо стеновое КС20-9* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | *Плита перекрытия ПП10-1* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | *Плита перекрытия ПП20-1* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | *Кольцо опорное КО-6* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | *Кольцо стеновое КС10-6* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | *Гидроизоляция* | КОМПЛ | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| 8 | **Устройство камеры со стенками из бетонных блоков** | **м3** | **4,58** | **61 591,00** | **282 086,78** | **4,58** | **61 591,00** | **282 086,78** | **4,58** | **61 591,00** | **282 086,78** |
| | *ФБС 24.3.6* | *шт* | *18* | | | *18* | | | *18* | | |
| | *ФБС 12.3.6* | *шт* | *13* | | | *13* | | | *13* | | |
| | *ФБС 9.3.6* | *шт* | *21* | | | *21* | | | *21* | | |
| | *ФБС 12.3.3* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | *Бетон* | *м3* | *4* | | | *4* | | | *4* | | |
| | *Плита основания 3800х3200*300* | *компл* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | *Плита перекрытия 3800х3200*300* | *компл* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | *Кольцо стеновое КС7-3* | *шт* | *10* | | | *10* | | | *10* | | |
| | *Кольцо опорное КО6* | *шт* | *4* | | | *4* | | | *4* | | |
| | *Гидроизоляция* | *компл* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| 9 | **Люки. Установка** | **шт** | **5** | **4 449,56** | **22 247,80** | **5** | **4 449,56** | **22 247,80** | **5** | **4 449,56** | **22 247,80** |
| | *Люк тип Т* | *шт* | *3* | | | *3* | | | *3* | | |
| | *Люк тип Л* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| 10 | **Установка пожарных гидрантов, вантузов** | **шт** | **2** | **9 267,00** | **18 534,00** | **2** | **9 267,00** | **18 534,00** | **2** | **9 267,00** | **18 534,00** |
| | *Пожарный гидрант h=2000мм* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | *Проходная пож. подставка Ø100* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | *Указатели пожарных гидрантов* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| | **Установка задвижек** | | | | | | | | | | |
| 11 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка** | **шт** | **2** | **12 627,44** | **25 254,88** | **2** | **12 627,44** | **25 254,88** | **2** | **12 627,44** | **25 254,88** |
| | *Фланцевый адаптер универсальный самофиксирующийся DN300* | *шт* | *2* | | | *2* | | | *2* | | |
| 12 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | **шт** | **3** | **3 051,84** | **9 155,52** | **3** | **3 051,84** | **9 155,52** | **3** | **3 051,84** | **9 155,52** |
| | *Фланцы DN100* | *шт* | *3* | | | *3* | | | *3* | | |
| | *Втулка под фланец DN100* | *шт* | *3* | | | *3* | | | *3* | | |
| 13 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка** | **шт** | **16** | **8 880,51** | **142 088,16** | **16** | **8 880,51** | **142 088,16** | **16** | **8 880,51** | **142 088,16** |
| | *Фланцы DN250* | *шт* | *16* | | | *16* | | | *16* | | |
| | *Втулка под фланец DN250* | *шт* | *16* | | | *16* | | | *16* | | |
| 14 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка** | **шт** | **9** | **12 627,44** | **113 646,96** | **9** | **12 627,44** | **113 646,96** | **9** | **12 627,44** | **113 646,96** |
| | *Фланцы DN300* | *шт* | *9* | | | *9* | | | *9* | | |
| | *Втулка под фланец DN315* | *шт* | *9* | | | *9* | | | *9* | | |
| 15 | **Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 250мм** | **шт** | **6** | **24 440,00** | **146 640,00** | **6** | **24 440,00** | **146 640,00** | **6** | **24 440,00** | **146 640,00** |
| | *Задвижка В*ШГ с обрезиненым клином Д=250мм* | *шт* | *6* | | | *6* | | | *6* | | |
| 16 | **Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 300мм** | **шт** | **5** | **32 462,00** | **162 310,00** | **5** | **32 462,00** | **162 310,00** | **5** | **32 462,00** | **162 310,00** |
| | *Задвижка В*ШГ с обрезиненым клином Д=300мм* | *шт* | *5* | | | *5* | | | *5* | | |
| 17 | **Изготовление и монтаж стальных фасонных изделий** | **шт** | **7** | **10 000,00** | **70 000,00** | **7** | **10 000,00** | **70 000,00** | **7** | **10 000,00** | **70 000,00** |
| | *Тройники равнопроходные бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали Ø300* | *шт* | *1* | | | *1* | | | *1* | | |
| | *Тройники переходные бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали Ø300-100* | *шт* | *1* | | | *1* | | | *1* | | |
| | *Тройники переходные бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали Ø300-250* | *шт* | *5* | | | *5* | | | *5* | | |
| | **Врезка** | | | | | | | | | | |
| 18 | **Врезка в сети водопровода диаметром от 250мм до 400мм** | **услуга** | **2** | **162,00** | **324,00** | **2** | **162,00** | **324,00** | **2** | **162,00** | **324,00** |
| 19 | **Химический анализ питьевой и сточной воды на мутность** | **проба** | **1** | **263,20** | **263,20** | **1** | **263,20** | **263,20** | **1** | **263,20** | **263,20** |
| 20 | **Хлорирование водопровода диаметром 300мм** | **м** | **544** | **1 690,18** | **919 457,92** | **544** | **1 690,18** | **919 457,92** | **544** | **1 690,18** | **919 457,92** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Промывка без дезинфекции трубопроводов водопровода диаметром 350мм за 48 часов | услуга | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 22 | Гидроиспытание водопровода диаметром 300мм | м | 544 | 4 196,33 | 2 282 803,52 | 544 | 4 196,33 | 2 282 803,52 | 544 | 4 196,33 | 2 282 803,52 |
| | Итого | | | | 13 266 071 | | | 13 266 071 | | | 13 266 071 |
| | НДС 12% | | | | 1 591 928 | | | 1 591 928 | | | 1 591 928 |
| | Итоговая сумма,в том числе НДС 12% | | | | 14 857 999 | | | 14 857 999 | | | 14 857 999 |

*Удержания:*

**Строка удержания заполняется в случае нарушения от ОТ и ТБ (ставит сумму инженер ОТ и ТБ), либо задолженности перед складом.*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Гарантийные удержания:*** | ***тенге*** | | ***5%*** | | | | | | **742 899,95** |

*Заказчик:*

Директор _____

1 Руководитель проекта _____ Акпаров Д.

2 Инженер ПТО _____ Каиржанова Л.

3 Прораб ОВ ВК _____ Рахимжанов Н.Б.

4 Начальник участка пятно-1 _____ Касымов Е.К.

5 Начальник участка пятно-3 _____ Адильбеков Т. Е.

6 Начальник участка пятно-5 _____ Онербаев А.Б.

*Подрядчик:*

Директор _____ Сидоров В.А.

*М.П.*

ТОО «Comfort Construction KZ» БИН 080340001697 ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТОО «Comfort Construction KZ» Прораб ОВ и ВК Рахимжанов Н.Б. «___» _____ 20___ г.

ТОО Атлетик Сити 1 пятно Начальник участка Касымов Ерлан Канатович «___» _____ 20___ г.

Начальник участка Онербаев А.Б. подпись_____

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ТОО Comfort Construction KZ,Республика Казахстан, г.Астана, ул.Алматы ЖМ Юго-Восток, правая сторона ул.Кордай дом 85 НП17** — **080340001697**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Service",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Тарас Шевченко дом 8, н.п 25** — **160940014945**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

р (контракт) Договор подряда №СС-KZ/Ath/Под/290 25.08.2022

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000059 | 21.12.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| ю ку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | СМР наружных сетей водопровода "МЖК со встроенными помещ-ми и паркингом Athletic City, распол-й в гАстана, р-н Есиль, перес-е пр.Туран и ул.Улы Дала (Пятно1,3,5)" | | | усл. | 1 | 14 857 999,00 | 14 857 999,00 | 1 591 928,46 |
| | | | | Итого | 1 | x | 14 857 999,00 | 1 591 928,46 |

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

(Исполнитель) Директор / _____ / Сидоров В.А
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2022

М.П. М.П.

ма КС3
азчик: ТОО "Comfort Construction KZ"
рядчик: ТОО «AlemService»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

менование строительства и его адрес: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом Athletic City», расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, в районе ссечения пр. Туран и ул. Улы Дала. (Пятно 1,3,5)

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
за декабрь 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименован. | код | наименование | | код | |
| ОО "Comfort nstruction KZ" | ТОО «AlemService» | СС-KZ/Ath/Под/290 | 25 августа 2022 года | | | | | | |

| аименование пусковых омплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| го по объекту с роительства | 14 857 999 | 13 266 071 | | | | | | | 1 591 928,46 | 14 857 999 |

Comfort Construction KZ БИН 080340001697 ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКАСЫ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ALEM SERVICE БИН 160940014945

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКАСЫ АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

рядчик:

Подрядчик::