орма КС3
аказчик: ТОО "Comfort Construction KZ"
одрядчик: ТОО «AlemService»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

аименование строительства и его адрес: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом Athletic City», расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, в районе ересечения пр. Туран и ул. Улы Дала. (Пятно 1,3,5)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименован.	код	наименование		код	
ТОО "Comfort Construction KZ"	ТОО «AlemService»	СС-KZ/Ath/Под/289	25 августа 2022 года						
ТОО "Comfort Construction KZ"	ТОО «AlemService»	Доп. Соглашения №1	14 декабря 2022						
ТОО "Comfort Construction KZ"	ТОО «AlemService»	Доп. Соглашения №2	15 февраля 2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с строительства	23 794 078,22	7 643 524,05							917 222,89	8 560 746,93

аказчик : _____

Подрядчик: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ТОО Comfort Construction KZ,Республика Казахстан, г.Астана, ул.Алматы ЖМ Юго-Восток, правая сторона ул.Кордай дом 85 НП17 | 080340001697

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

тель Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Service",Республика Казахстан, г.Астана, улица Тарас Шевченко дом 8, н.п 25 | 160940014945

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

(контракт) Договор подряда №СС-KZ/Ath/Под/289 от 25.08.2022

Номер документа	Дата составления
00000000017	10.03.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
				количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
2	3	4	5	6	7	8	9
СМР наружных сетей канализации "МЖК со встроенными помещ-ми и паркингом Athletic City, распол-й в гАстана, р-н Есиль, перес-е пр.Туран и ул.Улы Дала (Пятно1,3,5)"			усл.	1	8 560 746,93	8 560 746,93	917 222,89
			Итого	1	x	8 560 746,93	917 222,89

я об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ние: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

полнитель) Директор / / Сидоров В.А
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / /
должность подпись расшифровка подписи

Comfort Construction KZ БИН 080340001697 ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.03.2023

М.П.

ЖК Атлетик Сити 1 пятно
Начальник участка
Касымов Ерлан Канатович
« » 20 г.

ЖК Атлетик Сити
Начальник участка
АДИЛЬБЕКОВ
ТАЛГАТ ЕРИКОВИЧ

казчик: ТОО "Comfort Construction KZ"
дрядчик : ТОО "Alem Service"

Форма 2В

именование стройки: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом Athletic City», расположенный по адресу: город Нур-
лтан, район Есиль, в районе пересечения пр. Туран и ул. Улы Дала. (Пятно 1,3,5)

говор: № СС-KZ/Ath/Под/289 от «25» августа 2022 года

полнительное соглашение №1 от «14» декабря 2022 года к Договору подряда № СС-KZ/Ath/Под/289 от «25» августа 2022 года

полнительное соглашение №2 от «15» февраля 2023 года к Договору подряда № СС-KZ/Ath/Под/289 от «25» августа 2022 года

Акт о приемки - выполненных работ за март 2023 г.

№	Наименование работ	Ед.изм	по договору			выполнено с начала стройки			в отчетном месяце		
			кол-во	Цена	Сумма	кол-во	Цена	Сумма	кол-во	Цена	Сумма
	Наружные сети канализации										
	Бытовая канализация										
	Земляные работы										
1	Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение)	м3	1506	2 173,57	3 273 396,42	1506	2 173,57	3 273 396,42			
	Песок	м3	525,04		-	525,04		-			
	Грунт	м3	289,51		-	289,51		-			
2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 5 км включительно	т	2259	223,21	504 231,39	2259	223,21	504 231,39			
	Укладка труб										
3	Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 200мм	м	256	553,00	141 568,00	256	553,00	141 568,00	44	553,00	24 332,00
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN200 SN8	м	256			256		-	44		
4	Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 300мм	м	126	726,00	91 476,00	126	726,00	91 476,00			
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN200 SN8	м	126			126		-			
5	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	40	39 375,62	1 575 024,80	40	39 375,62	1 575 024,80	40	39 375,62	1 575 024,80
	Труба ПНД Ø355	м	40		-	40	-	-	40	-	
	Устройство ЖБИ				-						
6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	19,226	87 756,00	1 687 196,86	19,226	87 756,00	1 687 196,86			
	Плита днища ПН-15	шт	16		-	16		-			
	Кольцо стеновое КС 15-6	шт	10		-	10		-			
	Кольцо стеновое КС-15-9	шт	14		-	14		-			
	Плита перекрытия ПП15-1	шт	16		-	16		-			
	Кольцо опорное КО6	шт	16		-	16		-			
	Кольцо стеновое КС10-3	шт	16		-	16		-			
	Гидроизоляция	комплект	16		-	16		-			
7	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	6,99	87 756,00	613 414,44	6,99	87 756,00	613 414,44	1,398	87 756,00	122 682,89
	Плита днища ПН-10	шт	10		-	10		-	2		
	Кольцо стеновое КС10-6	шт	20		-	20		-	5		
	Плита перекрытия ПП10-1	шт	10		-	10		-	2		
	Кольцо опорное КО6	шт	10		-	10		-	2		
	Кольцо стеновое КС10-3	шт	10		-	10		-	2		
	Гидроизоляция	комплект	10		-	10		-	2		
	Люки. Установка	шт	26	4 449,56	115 688,56	26	4 449,56	115 688,56	26	4 449,56	115 688,56
	Люк чугунный тип "Т"	шт	26		-	26,00		-	26		
	Ливневая канализация										

	Земляные работы										
9	**Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение)**	**м3**	965	2 263,76	2 184 528,40	965	2 263,76	2 184 528,40			
	Песок	*м3*	*430*		-	*430*		-			
	Грунт	*м3*	*385,46*		-	*385,46*		-			
10	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км**	**т**	**580**	223,21	129 461,80	**580**	**223,21**	129 461,80			
	Укладка труб				-						
12	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 160мм**	**м**	**81**	496	40 176,00	**81**	**496,00**	40 176,00	27	496,00	13 392,00
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN160 SN8	м	81		-	81		-	27		
12	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 200мм**	**м**	**297**	553	164 241,00	**297**	**553,00**	164 241,00			
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN200 SN8	м	297		-	297		-			
13	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	**м**	**73**	41166,12	3 005 126,76	**73,00**	**41 166,12**	3 005 126,76	73	41 166,12	3 005 126,76
	Труба ПНД Ø355	м	73		-	**73,00**		-	73		
	Устройство ЖБИ				-			-			
14	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона**	**м3**	9,613	87756	843 598,43	9,61	**87 756,00**	843 598,43			
	Плита днища ПН-15	шт	8		-	8,00		-			
	Кольцо стеновое КС 15-6	шт	6		-	6,00		-			
	Кольцо стеновое КС-15-9	шт	4		-	4,00		-			
	Плита перекрытия ПП15-1	шт	8		-	8,00		-			
	Кольцо опорное КО6	шт	8		-	8,00		-			
	Гидроизоляция	комплект	8		-	8,00		-			
15	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона**	**м3**	6,99	87756	613 414,44	6,99	**87 756,00**	613 414,44	0,88	87 756,00	77 225,28
	Плита днища ПН-10	шт	15		-	15,00		-	2		
	Кольцо стеновое КС10-6	шт	16		-	16,00		-	1		
	Кольцо стеновое КС10-9	шт	6		-	6,00		-	1		
	Плита перекрытия ПП10-1	шт	15		-	15,00		-	2		
	Кольцо опорное КО6	шт	15		-	15,00		-	2		
	Гидроизоляция	комплект	15		-	15,00		-	2		
16	**Люки. Установка**	**шт**	**23**	4449,56	102 339,88	23,00	**4 449,56**	102 339,88	**23**	4 449,56	102 339,88
	Люк чугунный тип "Т"	шт	23		-	23,00	-	-	23		
	Временнное водоотведение										
	Земляные работы				-						
17	**Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение)**	**м3**	1464	2 263,76	3 314 144,64	1464	2 263,76	3 314 144,64			
	Песок	*м3*	*160*		-	*160*		-			
18	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 160мм**	**м**	101	496,00	50 096,00	101	496,00	50 096,00			
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN160 SN8	*м*	*101*		-	*101*		-			
19	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 200мм**	**м**	131	553,00	72 443,00	*131*	553,00	72 443,00			
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN200 SN8	*м*	*131*		-	*131*		-			
20	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 300мм**	**м**	159	726,00	115 434,00	*159*	726,00	115 434,00			
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN315 SN8	*м*	*159*		-	*159*		-			
21	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	**м**	71	30 651,26	2 176 239,46						
	Труба ПНД Ø315	*м*	*71*								

	Устройство ЖБИ										
22	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	1,87	87 756,00	164 103,72						
	Плита днища ПН-15	*шт*	*1*								
	Кольцо стеновое КС-15-9	*шт*	*2*								
	Плита перекрытия 3ПП15-1	*шт*	*1*								
	Кольцо опорное КО6	*шт*	*1*								
	Кольцо стеновое КС10-3	*шт*	*1*								
	Гидроизоляция	*комплект*	*1*								
23	Люки. Установка	шт	1	4 449,56	4 449,56						
	Люк чугунный тип "Т"	*шт*	*1*								
	Врезка										
24	Телеинспекция сетей водопровода и канализации (без учета стоимости подготовки сетей: промывка сетей канализации, разборка запорной арматуры сетей водопровода) диаметром от 150мм	м	760	2399,11	1 823 323,60	760,00	2 399,11	1 823 323,60	760	2 399,11	1 823 323,60
25	Укладка трубопроводов наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 150мм	км	0,024	2 047 901,00	49 149,62	0,02	2 047 901,00	49 149,62	0,024	2 047 901,00	49 149,62
	Труба гофрированная д.160 мм (6 м) (с раструбом)SN8	*м*	*24*			*24*			24		
	Уплотнительное кольцо Ø160 мм	*шт*	*4*			*4*			4		
26	Укладка трубопроводов наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 125мм	км	0,372	1 976 448,00	735 238,66	0,37	1 976 448,00	735 238,66	0,372	1 976 448,00	735 238,66
	Труба гофрированная д.125 мм (6 м) (с раструбом)SN8	*м*	*372*			*372*			372		
	Уплотнительное кольцо Ø125 мм	*шт*	*100*			*100*			100		
	Переход 100/125	*шт*	*38*			*38*			38		
	Итого				23 589 505,43			21 244 712,69			7 643 524,05
	НДС 12%				2 830 740,64			2 549 365,52			917 222,89
	Итоговая сумма,в том числе НДС 12%				26 420 246,08			23 794 078,22			8 560 746,93

Удержания:

**Строка удержания заполняется в случае нарушения от ОТ и ТБ (ставит сумму инженер ОТ и ТБ), либо задолженности перед складом.*

Гарантийные удержания:	*тенге*		*5%*						428 037,35

Заказчик:

Директор

М.П.

Подрядчик:

Директор Сидоров В.А.

М.П.

1 Руководитель проекта _____ Акпаров Д.

2 Инженер ПТО _____ Максут А.

3 Прораб ОВ ВК _____ Рахимжанов Н.Б.

4 Начальник участка пятно-1 _____ Касымов Е.К.

5 Начальник участка пятно-3 _____ Адильбеков Т. Е.

6 Начальник участка пятно-5 _____ Онербаев А.Б.

Подпись_____

Заказчик: ТОО "Comfort Construction KZ"

Подрядчик : ТОО "Alem Service"

Наименование стройки: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом Athletic City», расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, в районе пересечения пр. Туран и ул. Улы Дала. (Пятно 1,3,5)

Договор: № СС-KZ/Ath/Под/289 от «25» августа 2022 года

Дополнительное соглашение №1 от «14» декабря 2022 года к Договору подряда № СС-KZ/Ath/Под/289 от «25» августа 2022 года

Дополнительное соглашение №2 от «15» февраля 2023 года к Договору подряда № СС-KZ/Ath/Под/289 от «25» августа 2022 года

Справка об объемах выполненных работ за март 2023 г.

№	Наименование работ и состав работ	Ед. Изм.	Количество
	Наружные сети канализации		
	Бытовая канализация		
	Укладка труб		
1	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 200мм**	**м**	**44**
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN200 SN8	м	44
2	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	**м**	**40**
	Труба ПНД Ø355	м	40
	Устройство ЖБИ		
3	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона**	**м3**	**1,398**
	Плита днища ПН-10	шт	2
	Кольцо стеновое КС10-6	шт	5
	Плита перекрытия ПП10-1	шт	2
	Кольцо опорное КО6	шт	2
	Кольцо стеновое КС10-3	шт	2
	Гидроизоляция	комплект	2
4	**Люки. Установка**	**шт**	**26**
	Люк чугунный тип "Т"	шт	26
	Ливневая канализация		
	Укладка труб		
5	**Укладка трубопроводов наружных сетей канализации из полипропиленовых труб диаметром 160мм**	**м**	**27**
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом DN160 SN8	м	27

6	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	73
	Труба ПНД Ø355	м	73
	Устройство ЖБИ		
7	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона**	**м3**	**0,88**
	Плита днища ПН-10	шт	2
	Кольцо стеновое КС10-6	шт	1
	Кольцо стеновое КС10-9	шт	1
	Плита перекрытия ПП10-1	шт	2
	Кольцо опорное КО6	шт	2
	Гидроизоляция	комплект	2
8	**Люки. Установка**	**шт**	**23**
	Люк чугунный тип "Т"	шт	23
9	Телеинспекция сетей водопровода и канализации (без учета стоимости подготовки сетей: промывка сетей канализации, разборка запорной арматуры сетей водопровода) диаметром от 150мм	м	760
10	Укладка трубопроводов наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 150мм	км	0,024
	Труба гофрированная д.160 мм (6 м) (с раструбом)SN8	*м*	*24*
	Уплотнительное кольцо Ø160 мм	*шт*	*4*
11	Укладка трубопроводов наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 125мм	км	0,372
	Труба гофрированная д.125 мм (6 м) (с раструбом)SN8	*м*	*372*
	Уплотнительное кольцо Ø125 мм	*шт*	*100*
	Переход 100/125	*шт*	*38*

Сдал:

Директор _____ Сидоров В.А. "___" _____ 2023г.

Comfort Construction KZ БИН 080340001697 ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Приняли:

Инженер ПТО _____ Максут А. "___" _____ 2023г.

Прораб ОВ ВК _____ Рахимжанов Н.Б. "___" _____ 2023г.

ТОО «Comfort Construction KZ» Прораб ОВ и ВК Рахимжанов Н.Б. "___" 20___г.

Начальник участка пятно-1 _____ Касымов Е.К. "___" _____ 2023г.

ЖК Атлетик Сити 1 пятно Начальник участка Касымов Ерлан Канатович "___" 20___г.

Начальник участка пятно-3 _____ Адильбеков Т.Е. "___" _____ 2023г.

ЖК Атлетик Сити Начальник участка АДИЛЬБЕКОВ ТАЛГАТ ЕРИКОВИЧ

Начальник участка пятно-5 _____ Онербаев А.Б. "___" _____ 2023г.

Онербаев А.Б.