Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«19» декабрь 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «СИГРОСТ», г.Шымкент, мкр Нурсат, д.46А
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Расул А.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство пожарного депо на 4 автомобиля по улице Туркестанская, г. Шымкент»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства города Шымкент» - Таджибаев О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:
ТОО «КСС Distribution» БИН: 091040018704; ТОО «Строй Экспресс РК» БИН: 990340008713; ТОО «АЗАТ Строй Сервис» БИН: 111140019584
наименование организации

3. Проект проектно-сметная документация: ТОО "Мерей-Саулет ЛТД", *№174-17*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а): ГУ «Управление строительство г.Шымкент» от 17.11.2021г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая	общая
Мощность	автомобиля	4	4
Площадь участка	га	0,3319	0,3319
Площадь застройки, в т.ч. площадь застройки здания пожарного депо	м2	918,0 879,28	918,0 879,28
Общая площадь здания	м2	1352,90	1352,90
Строительный объем	м3	8604,51	8604,51

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно - планировочные решения:

Здание пожарного депо состоит из трех блоков - двухэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 21,0 х 39,48 м.

Категория здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности - Д.

Первый блок 2-х этажный административный, с размерами в осях 15,0 х 21,0 м. Высота помещений первого этажа -3,9 м. Высота помещений второго этажа - 3,4 м.

Второй блок 2-х этажный гараж с размерами в осях 15,0 х 24,0 м. Высота помещения первого этажа - 5,0 м. Высота гаража принята согласно СН РК 2.02-04-2014, СП РК 2.02-105-2014 «Проектирование объектов органов противопожарной службы» (с изменениями по состоянию на 08.09.2020 года) не менее 4,5 м до несущих конструкций. Высота помещений второго этажа - 3,25 м.

Третий блок одноэтажный, с размерами в осях 5,52 х 24,0 м. Высота помещения первого этажа – 3,4 м.

Проектом здании предусмотрены: гараж на 4 автомашины, кабинет диспетчера, проходная комната отдыха, кабинет караула, столовая, душевая, сан.узлы, лестничные клетки, раздевалка, рукавный отдел, кабинет директора, кабинет заместителя директора, архив, кабинет начальника, приемная, актовый зал, склады, кабинет ГДЗС, учебный класс, кабинеты, коридоры.

Согласно задания на проектирование исключена необходимость доступа маломобильных групп населения на территорию и в здание пожарного депо.

Наружная отделка. Стены и цоколь - вентилируемый фасад с облицовкой панель типа «Сайдинг». Утеплитель - минвата ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012, объемный вес 110 кг/м3 – 80 мм.

Окна – металлопластиковые. Подоконники-ПВХ.

Двери и вороты наружные - металлические индивидуального изготовления.

Двери внутри здании – деревянные.

Внутренняя отделка помещений - улучшенная водоэмульсионная окраска стен, облицовка керамической плиткой. Отделка помещений выполнена в соответствии с их назначением.

Полы – керамогранит, керамические плитки, линолеум, бетон мозаичного состава.

Отделка помещений выполнена в соответствии с их назначением.

Внутренняя отделка коммерческих помещений согласно письму

Кровля – металлочерепица типа «Монтеррей» по деревянным прогонам.

Инженерное обеспечение, сети и системы.

Тепловые сети

В соответствии решений раздела ТС конструктивной частью проекта предусматривается подземная прокладка теплотрассы в непроходных каналах из сборных железобетонных лотков и перекрытий по серии 3.006.1-8 вып. 1 и по серии 3.006.1-8 вып.3, и монолитных железобетонных конструкций лотков м перекрытий (участками). Габариты каналов – КЛ90х45-8, КЛ60х45-8. Марки лотков и перекрытий по несущей способности – 8.

Для опирания подвижных опор трубопроводов тепловых сетей предусматриваются железобетонные опорные подушки. Неподвижные опоры выполняются с креплением к стальному швеллеру по аналогии узлов серии 3.006.1-8 с устройством монолитных железобетонных лотковых вставок. В местах примыкания канала к теплофикационной камере, фундаментам здания, жестким опорам выполняются деформационные швы шириной 10 мм.

Открытые торцы каналов при поворотах трассы заделываются кладкой из кирпича марки КР-р-по 250/120/65/1НФ/100/2,0/75 по ГОСТ 530-2012, выполняются монолитные железобетонные участки.

Теплоснабжение, отопление и вентиляция

Наружные тепловые сети

Расход тепла по объекту составляет – 0,28 МВт.

Протяженность теплотрассы – 0,060 км.

Источником теплоснабжения, согласно №725 от 24.01.2020 года, выданное ГКП «Куатжылуорталык-3», является существующие городские тепловые сети идущий по улице Туркестанская, с установкой тепловой камеры (УТ1).

Система теплоснабжения – двухтрубная, температура теплоносителя в тепловой сети 95-70 °С.

Проектируемые трубопроводы тепловых сетей приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, термообработанные, по группе «В».

В качестве запорной и спускной арматуры приняты стальные задвижки, стальные вентили, установленные в тепловой камере на врезке.

Спуск воды из трубопроводов осуществляется в низшей точке сети, отдельно из каждой трубы с разрывом струи в дренажный колодец самотеком.

Трубопроводы тепловых сетей прокладываются в непроходных лотковых железобетонных каналах типа КЛ90х45 и КЛ60х45 по серии 3.006.1-2.87.

Глубина заложения подземной тепловой сети – от 1,00 до 2,26 м.

Отопление и вентиляция

Расход тепла по зданию пожарного депо составляет – 279320 Вт, в том числе: на отопление – 76730 Вт; на вентиляцию – 104670 Вт; на тепловые завесы – 97920 Вт.

Теплоснабжение осуществляется от проектируемых наружных тепловых сетей, параметрами теплоносителя 95-70 °С.

Параметры теплоносителя во внутренних системах отопления приняты 95-70°С.

Система отопления в рабочих кабинетах, гардеробных помещениях запроектирована двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя и с нижней разводкой; в отделении технического обслуживания автомобилей, гараже и в помещении мойки, предусматривается воздушное отопление.

Возле ворот проектом предусматриваются установки воздушных завес с водяным калорифером, сблокированные с открыванием ворот.

В качестве нагревательных приборов использованы чугунные радиаторы МС-140, в складах, мастерской, предусматриваются регистры из гладких труб по ГОСТ 10704-91.

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение в здании пожарного депо предусматривается местное от электроводонагревателей типа «АРИСТОН» емкостью 50…100 л.

Узел управления системы отопления, предусмотрена автоматизированной с установкой регулятора перепада давления, регулятора температуры, седельного регулирующего клапана, электронного ультразвукового теплового счетчика с термопреобразователем, сетчатых фильтров, грязевиков, циркуляционными насосами отопления, стальными шаровыми кранами, балансировочными клапанами, термометрами, манометрами, спускной арматурой.

Трубопроводы узла управления приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы узла управления, изолируются матами из минеральной ваты толщиной 40 мм, покровный слой-стеклопластик рулонный по ТУ6-11-145-80 с проклейкой швов по выравнивающему слою из рубероида РПП-300А.

Вентиляция

Вентиляция в здании пожарного депо запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Приточные системы для подачи воздуха в помещения мойки, гаража, в термокамеру мойки, в спортивный зал и актовый зал, предусматривается приточными установками П1…П4 в комплекте: автоматика и узел управления, фильтр для очистки воздуха, воздухонагреватель жидкостный, вентилятор, шумоглушитель.

В остальные помещения приток осуществляется за счет фрамуги окон, инфильтрации воздуха через неплотности оконных и дверных проемов, а также сквозного проветривание.

Вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением В1…В14, предусмотрены отдельными системами, из актового зала, спортивного зала, рабочих и учебных кабинетов, столовой, комнаты отдыха, гардеробных, инвентарных, производственных помещений, с установкой канальных и радиальных вентиляторов.

Во всех остальных помещениях вытяжная вентиляция осуществляется естественная, с помощью приставных металлических воздуховодов с установкой над ними вытяжных вентиляционных шахт с зонтами.

Наружный водопровод и канализация

Водопровод

Водоснабжение школы предусмотрено согласно №601 от 29.03.2018 года, выданное ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» от существующих городских сетей водопровода. Давление в точке подключения – 0,20 МПа.

Врезка производится в существующий сеть с устройством водопроводного колодца с установкой пожарного гидранта и водомерного узла (требования ТУ).

Водомерный узел предусматривается в комплекте, счетчик с радиомодулем, сетчатый фильтр, чугунные задвижки на основной линии, задвижка с электроприводом на обводной линии, манометр и вентиль для спуска воды и выпуска воздуха.

Канализация

Система канализации принята неполная раздельная. Сточные воды самотеком поступают в смотровые колодцы, далее сбрасываются в существующий городской канализационный коллектор диаметром ПЭ 400 мм.

Наружная самотечная сеть канализации запроектирована из хризотилцементных труб по ГОСТ 31416-2009.

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84 диаметрами 1000 мм.

Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод

Система водоснабжения запроектирована для подачи воды на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды здании.

В здания пожарного депо предусмотрен один ввод водопровода из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Внутреннее пожаротушение

Расход на внутреннее пожаротушение школы - 2,6 л/сек в одну струю.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от пожарных кранов диаметрами 50 мм с пожарными рукавами длинною 20 м, с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм.

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м от пола помещения. В пожарных шкафах предусмотрено место для двух ручных огнетушителей вместимостью по 10 л.

Горячее водоснабжение

Система горячего водоснабжения запроектирована местное от электрических водонагревателей типа «Аристон» емкостью 50…100 л.

Трубопроводы системы горячего водоснабжения приняты из металлополимерных труб типа «Метапол» по ТУ 2248-001-29325094-97.

В качестве запорно-регулирующей арматуры предусматривается установка чугунных вентилей.

Сети горячего водоснабжения подлежат испытанию, промывке и дезинфекции.

Канализация бытовая и производственная

Отвод бытовых сточных вод от санитарных приборов предусматривается во внутриплощадочные наружные сети канализации, далее в городские канализационные сети.

Трубопроводы сети запроектированы из канализационных ПВХ труб раструбного соединения по ГОСТ 22689.1-89.

Для ликвидации засоров на сети установлены ревизии и прочистки. Для обеспечения доступа к ревизиям предусмотрены люки с дверцами.

Внешние сети электроснабжения

Электроснабжение объекта предусмотрено от РУ-0,4 кВ запроектированной комплектной двухтрансформаторной подстанции 2КТПГ-6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 100 кВА каждый. В качестве резервного источника питания предусмотрена установка дизельной электростанции контейнерного типа мощностью 100 кВА/80 кВт.

На основании технических условий на электроснабжение № 18-07-40-0650 от 15.05.2020 г., выданных ТОО «Онтустик Жарык Транзит», подключение 2КТПГ-6/0,4 кВ со стороны высокого напряжения предусмотрено от РУ-6 кВ ГКТП-86 и ГКТП-279 питающихся от ячеек №15 и №17 ПС-110/6 №3.

Предусмотрено строительство КЛ-6 кВ в две нитки от РУ-6 кВ ГКТП-86 и РУ-6 кВ ГКТП-279 до РУ-6 кВ проектируемой 2КТПГ-6/0,4 кабелями марки АПвПу-6 кВ расчетных сечений, проложенными в траншее на глубине 0,7-0,8 м от планировочной отметки земли под засыпку грунтом. Протяженность проектируемых кабельных линий составляет 0,312 км и 181 км соответственно. Кабельная линия 6 кВ на всем протяжении защищена от механических повреждений кирпичом. При прохождении кабельной линии под проездами прокладка кабелей выполнена в ПНД трубах диаметром 110 мм.

Внутриплощадочные сети электроснабжения

Подключение здания к РУ-0,4 кВ запроектированной комплектной трансформаторной подстанции 2КТПГ-100/6/0,4 кВ предусмотрено кабельными линиями марки АВБбШв – 1,0 кВ расчетного сечения, проложенными в траншее на глубине 0,7-0,8 м от планировочной отметки земли под засыпку грунтом. Протяженность проектируемых кабельных линий составляет 0,106 км. При прохождении кабельной линии под проездами прокладка кабелей выполнена в ПНД трубах диаметром 110 мм.

Комплектная трансформаторная подстанция

Комплектная трансформаторная подстанция принята наружной установки с двумя силовыми трансформаторами с кабельным вводом 6 кВ и кабельным выходом типа 2КТПГ-100/6/0,4 кВ с вариантом РУ-0,4 кВ на автоматических выключателях.

Защита от перенапряжения и заземление.

Заземляющее устройство 2КТПГ-6/0,4 кВ выполнено общим для электроустановок напряжением 6 и 0,4 кВ.

Системы связи и сигнализации

Наружные сети телефонизации

Проект выполнен на основании технических условий №4-149-21/Л от 30.04.2021 г., на телефонизацию, выданные ЮК ТУМС филиала АО «Казахтелеком».

Проектом предусмотрена прокладка ИКБ-М4П-8А-8,0 в существующей кабельной канализации от ОРШ 21/033 расположенной по адресу ул. Туркестанская до колодца №419/851, далее до проектируемого объекта выполнена прокладка ИКБ-М4П-8А-8,0 в проектируемой кабельной канализации в ПЭ трубе диаметром 110 мм. Предусмотрена установка смотрового колодца типа ККСу-2.

Протяженность трассы прокладки кабеля в телефонной канализации – 0,036 км.

Телефонизация

Телефонизация депо предусмотрена от городской телефонной сети.

На объекте устанавливается мини бокс «SNB-FOSC-8P» на отм. 0.000 в коридоре. Телефонные аппараты устанавливаются в диспетчерской, кабинете начальника, приемной.

Абонентская разводка выполняется проводом марки UTP 4х2х0,5 мм в миниканале 20х10 мм.

Видеонаблюдение

Для обеспечения контроля и безопасности проектом предусматривается система видеонаблюдения.

Для ее реализации используются видеорегистраторы "NS208" к нему подключаются уличные камеры CCD "X217" (снаружи по фасаду здания). Оборудование выбрано фирмы "Umbrella".

Все оборудование видеонаблюдения, за исключением камер, устанавливается в кабинете начальника.

Источник электропитания оборудования видеонаблюдения см. раздел "ЭМО"

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *Август 2023;*

месяц, год

окончание работ: *Декабрь 2023;*

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5*;*

фактически, месяц: 5*;*

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта здания и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Куатжылуорталык-3»_____

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Онтустик Жарык Транзит»_____

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»_____

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 141,636527 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 96,396096 млн. тенге, оборудование 30,065089 млн. тенге и прочие затраты 15,175342 млн. тенге;

11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 141,636527 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 96,396096 млн. тенге, оборудование 30,065089 млн. тенге и прочие затраты 15,175342 млн. тенге;

12. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации, а также с изменениями согласно протоколам), и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство пожарного депо на 4 автомобиля по улице Туркестанская, г. Шымкент»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "СИГРОСТ", Расул А.Н._____

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя