Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог,0, Республика Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен г., мкр Жалын зд.25Б, тел.: (72934) 4-78-40**	**130940025291**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20**	**050540007417**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 36 от 05.08.2022 г. Стр-во а/д мкр.Аксу г.Жанаозен Корректировка

Номер документа	Дата составления
59	30.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу г.Жанаозен. Корректировка			тенге	1	109 178 134,90	109 178 134,90
				Итого	1	x	109 178 134,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нуралиева Д.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта»**
Наименование объекта и его адрес: **«Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу города Жанаозен. Корректировка»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за ноябрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 36	05.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу города Жанаозен. Корректировка		**97 480 477,59**							**11 697 657,31**	**109 178 134,90**
Всего к оплате		**97 480 477,59**							**11 697 657,31**	**109 178 134,90**

Заказчик: ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 130940025291

Место печати (при наличии)

Руководитель Коккозов Ю.О. _____
(должность, Ф.И.О. подпись)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____
(должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик ГУ «Жанаозенский городск. отдел пассажирского транспорта и а. омобильных дороги», БИН 130940025291, г. Жанаозен, микрорайон Жалын, 25Б, тел. 8 (72934)47 840
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Аксу» города Жанаозен. Корректировка»

Договор: № 36 от 05 августа 2022 г.

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за ноябрь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ул М А Н А Т А											
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	ТСБОРНИК цен на инж изыск для стр СЦИК 8.03-04-2019, таб 1601-0204-30 п1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги/ 1 категория сложности	км	1,237	18036	--	--	18036	--	--	--	--	18036
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
2	1101-0105-0502 РСНБ РК	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта	м3 грунта	733,6	78,65	78,65	57698	57698	--	42397	83292		
					--	--	--	58885	--	13465			

	2015	до 20 м. Группа грунтов 2 НР-72% СП 8%									
3	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами на каждые последующие 10 м. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	733,6	94,88 ---	94,88 44,37	69604 ---	69604 71036	-- ---	51146 51146	100480
4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами грунта мощн 96 кВт (130 л.с.) при перемещ грунта в кавальер до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2665,80	68,92 ---	68,92 25,72	183727 ---	183727 149639	-- ---	107740 40697	251741
5	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Разработка бульдозерами грунта мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в кавальер. .Группа грунтов 2	м3 грунта	2665,80	231,57 ---	231,57 86,42	617319 ---	617319 502792	-- ---	362010 136743	845850
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 упл. грунта	704	77,40 ---	77,40 35,46	54490 ---	54490 54076	-- ---	38935 12558	77678
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый послед проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 упл. грунта	704	36,68 ---	36,68 13,45	25823 ---	25823 20511	-- ---	14768 5656	34989
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР-72%, СП-8 %	м3 упл. грунта	704	75,21 ---	75,21 21,96	67781 19627	67781 33489	12505 ---	38243 14806	91583
8.1.	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	69,9		82		12505			
9	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха и откосов насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа	м2 спланир площади	17240,2	57,73 ---	23,58 ---	995277 ---	887221 ---	-- ---	1099341 ---	1628917
					34,15	6,43	1284928	241935	--	261719	

		грунтов 2									
10	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вмест 0,65 м3	м3 грунта	309,3	185,02 --- 10,09	174,84 --- 59,67	57227 --- 6811	118017 --- 40277	60 --- --	33903 --- 12703	78579 ---
10.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00003 м3	0,00025		3120		63			
11	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км. СП-8%	т. км	2628,90	45 --- --	-- --- --	118301 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 20655	127766 ---
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР-72%, СП-8%	м3 грунта	309,3	24,47 --- 4,19	20,16 --- 9,43	7568 --- 2828	6514 --- 6365	81 --- --	6619 --- 1851	11449 ---
12.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,007		3120		84			
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 упл. грунта	294,6	77,40 --- --	77,40 --- 35,46	22802 --- --	22802 --- 22801	-- --- --	16417 --- 5295	32752 ---
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый послед проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 упл. грунта	294,6	36,68 --- --	36,68 --- 13,45	10806 --- --	10806 --- 8648	-- --- --	6227 --- 2385	14753 ---

15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР-72%, СП-8 %	м3 упл. грунта	643	96,28	75,21	28364	48360	5273	16125	38615
					12,87	21,96	8275	14120	--	6243	
15.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	29,5	82			5273			
16	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР-72%, СП-8%	м2 спланир площади	1134	57,73	23,58	65466	58337	--	72284	106448
					34,15	6,43	84487	15908	--	17209	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 матер основ в плотн теле	1729,45	3361,62	1159,26	5813754	4375569	7587626	2103915	7320000
					192,1	324,02	725072	1222997	--	1183375	
17.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,26 м3	2179,107		1584		3451705			
17.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07м3	143,03		206		54428			
18	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Основание из щебня фракций 40-70 мм однослойные, толщ 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основ	9683,60	895,61	225,2	8673020	4759377	13205157	2868383	10786297
					45,61	80,06	963922	1691988	--	1743747	
18.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189м3	1830,326		3012		5512942			
		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,03 м3	634,02		206		130608			
	1127 0602 0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	15,104	170076,91	2115,84	2568842	31957	2536885	20360	2796339
					--	1248,16	--	18852	--	207136	
	1127	Покрытие толщиной 4	м2 покр	18880	1311,98	136,59	24770182	2578819	21049501	2079413	28997563

0602 0301 РСНБ РК 2015	см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство			------- 60,48	------- 41,50	-- 1141862	------- 783520	------- --	------- 2147968	-------
1127 0602 0301 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытии к нормам 11-270602-0301	м2 покр	18880	556,80 ------- 0,64	0,09 ------- --	10512384 ------- 12083	1699 ------- --	10498602 ------- --	13050 ------- 842035	11367469 -------
	ТРОТУАРЫ									
1127 0602 0301 РСНБ РК 2015	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покр	2388	1311,98 ------- 60,48	136,59 ------- 41,50	3133008 ------- 235146	2578819 ------- 783520	21049501 ------- --	2079413 ------- 2147968	3668686 -------
1127 0602 0301 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытии к нормам 11-270602-0301	м2 покр	2388	556,80 ------- 0,64	0,09 ------- --	10512384 ------- 12083	1699 ------- --	10498602 ------- --	13050 ------- 842035	1437792 -------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8% ПРИМЫКАНИЯ НА ПК0+00	м2 спланированной площади		34,15	6,43	69871	13156	--	14232	
43.				19	68,92	68,92	1309	1310	--	352	1794
	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	25,72	--	489	--	133	
44.				19	57,89	57,89	1100	1100	--	295	1507
	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	21,6	--	410	--	112	
45.				7	86,69	86,69	607	607	--	200	872
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	39,73	--	278	--	65	
46.				7	96,28	75,21	674	527	57	176	918
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	90	154	--	68	
46.1.			0,1	0,7		82		57			
2113-0703-1405		Вода техническая	м3								
47.				37	111,19	22,57	4114	835	--	2541	7187
	1101-0203 -0109 РСНБ РК 2015	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		88,62	6,76	3279	250	--	532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15	185,02 10,09	174,84 59,67	2775 151	2623 895	1 --	753 282	3811
48.1.	2101-0201-0604	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00003 м3	0,00045		3120		1			
49.	4102-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	127,5	45 --	-- --	5738 --	-- --	-- --	-- 459	6197
50.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15	24,47 4,19	20,16 9,43	367 63	302 141	2 --	147 41	555
50.1.	2101-0201-0604	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,0006		3120		2			
51.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	14	77,4 --	77,4 35,46	1084 --	1083 496	-- --	357 115	1557
52.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	14	36,68 --	36,68 13,45	514 --	513 188	-- --	136 52	702
53.				14	96,28	75,21	1348	1052	116	351	1835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	180	307	--	136	
53.1. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,1 м3	1,4 46		82 57,73	23,58	115 2656	1085	-- --	1344	4320
	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		34,15	6,43	1571	296	--	320	
55.				15,75	3361,62	1159,26	52946	18258	31662	8779	66663
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	3026	5103	--	4938	
55.1. 2101-0601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,26 м3	19,845		1584		31434			
55.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07 м3	1,1025		206		227			
56.				101	895,64	225,2	90460	22745	63108	13708	112502
	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания		45,61	80,06	4607	8086	--	8333	
56.1. 2101-0201-0504		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	19,089		3012		57496			
56.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ	0,03 м3	3,03		206		624			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2874-82									
57.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0776	170076,91	2115,84	13198	164	13034	105	14367
					--	1248,16	--	97	--	1064	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	1,03 т	0,079928		163069		13034			
58.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	97	1311,98	136,59	127262	13249	108146	10683	148981
					60,48	41,5	5867	4025	--	11036	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0966 т	9,3702		11479		107561			
58.2.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,000601		216144		130			
58.3.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,01455		25134		366			
58.4.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000011 т	0,001048		86314		90			
59.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	97	556,8	0,09	54010	9	53939	67	58403
					0,64	--	62	--	--	4326	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0484 т	4,6948		11479		53892			
15.2.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000006 т	0,000543		86314		47			
60.				46	421,08	179,41	19370	8253	9102	5166	26499
	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		43,81	60,18	2015	2768	--	1963	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,007 м3	0,322		206		66			
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТРАССЫ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОГОЙ НА ПК4+78,72; ПК11+07,61 и ПК16+45,50									
61.				71	68,92	68,92	4893	4893	--	1315	6704
	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	25,72	--	1826	--	497	
		НР - 72%; СП - 8%									
62.				71	57,89	57,89	4110	4111	--	1104	5631
	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	21,6	--	1534	--	417	
		НР - 72%; СП - 8%									
63.				45	86,69	86,69	3901	3901	--	1287	5603
	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		--	39,73	--	1788	--	415	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.				45	96,28	75,21	4333	3384	370	1128	5898
	1101-0201-0601	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив	м3 уплотнен		12,87	21,96	579	988	--	437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	водой	ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,1 м3	4,5		82		369			
65.	1101-0203 -0109 РСНБ РК 2015	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	222	111,19	22,57	24684	5011	--	15246	43124
					88,62	6,76	19674	1501	--	3194	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	82	185,02	174,84	15172	14337	8	4119	20834
					10,09	59,67	827	4893	--	1543	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00003 м3	0,00246		3120		8			
67.	4102-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	697	45	--	31365	--	--	--	33874
					--	--	--	--	--	2509	
		СП - 8%									
68.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82	24,47	20,16	2007	1653	10	804	3036
					4,19	9,43	344	773	--	225	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,00328		3120		10			
69.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	79	77,4	77,4	6115	6114	--	2017	8782
					--	35,46	--	2801	--	651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
70.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	79	36,68	36,68	2898	2898	--	765	3956
					--	13,45	--	1063	--	293	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	79	96,28	75,21	7606	5942	647	1981	10354
					12,87	21,96	1017	1735	--	767	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,1 м3	7,9		82		648			
72.	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	266	57,73	23,58	15356	6272	--	7772	24978
					34,15	6,43	9084	1710	--	1850	
		НР - 72%; СП - 8%									
73.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	87,9	3361,62	1159,26	295486	101899	176701	48996	372041
					192,1	324,02	16886	28481	--	27559	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,26 м3	110,754		1584		175434			
73.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07 м3	6,153		206		1268			
74.	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	м2 основания	568	895,64	225,2	508724	127914	354904	77091	632680
					45,61	80,06	25906	45474	--	46865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 2101-0201-0504		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	107,352		3012		323344			
74.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,03 м3	17,04		206		3510			
75.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4416	170076,91	2115,84	75106	934	74172	595	81757
					--	1248,16	--	551	--	6056	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 2113-0104-0502		Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	1,03 т	0,454848		163069		74172			
76.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	552	1311,98	136,59	724213	75398	615430	60796	847810
					60,48	41,5	33385	22908	--	62801	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 2102-0501-0304		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0966 т	53,3232		11479		612097			
76.2. 2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,003422		216144		740			
76.3. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,0828		25134		2081			
76.4. 2113-0104-0202		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013	0,000011 т	0,005962		86314		515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки БНД 70/100									
77.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	552	556,8 / 0,64	0,09 / --	307354 / 353	50 / --	306951 / --	382 / 24619	332354
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0484 т	26,7168		11479		306682			
77.2.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000006 т	0,003091		86314		267			
78.	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	266	421,08 / 43,81	179,41 / 60,18	112007 / 11653	47723 / 16008	52631 / --	29874 / 11351	153232
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,007 м3	1,862		206		384			
		ПРИМЫКАНИЯ В КОНЦЕ ТРАССЫ									
79.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18	68,92 / --	68,92 / 25,72	1241 / --	1241 / 463	-- / --	333 / 126	1700
		НР - 72%; СП - 8%									
80.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	18	57,89 / --	57,89 / 21,6	1042 / --	1042 / 389	-- / --	280 / 106	1428
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.				7	86,69	86,69	607	607	--	200	872
	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		--	39,73	--	278	--	65	
		НР - 72%; СП - 8%									
82.				7	96,28	75,21	674	527	57	176	918
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	90	154	--	68	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,1 м3	0,7		82		57			
83.				37	111,19	22,57	4114	835	--	2541	7187
	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		88,62	6,76	3279	250	--	532	
		НР - 72%; СП - 8%									
84.				15	185,02	174,84	2775	2623	1	753	3811
	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,09	59,67	151	895	--	282	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00003 м3	0,00045		3120		1			
85.				127,5	45	--	5738	--	--	--	6197
	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		--	--	--	--	--	459	
		СП - 8%									
86.				15	24,47	20,16	367	302	2	147	555
	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		4,19	9,43	63	141	--	41	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.1. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,0006		3120		2			
87.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	14	77,4 ---	77,4 35,46	1084 ---	1083 496	-- ---	357 115	1557
88.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	14	36,68 ---	36,68 13,45	514 ---	513 188	-- ---	136 52	702
89.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	14	96,28 12,87	75,21 21,96	1348 180	1052 307	116 ---	351 136	1835
89.1. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,1 м3	1,4		82		115			
90.	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	46	57,73 34,15	23,58 6,43	2656 1571	1085 296	-- ---	1344 320	4320
91.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	15,9	3361,62 192,1	1159,26 324,02	53450 3054	18432 5152	31964 ---	8863 4985	67298
91.1. 2101-0601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ	1,26 м3	20,034		1584		31734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23735-2014									
91.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07 м3	1,113		206		229			
92.	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	102	895,64 / 45,61	225,2 / 80,06	91355 / 4652	22970 / 8166	63733 / --	13844 / 8416	113615
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	19,278		3012		58065			
92.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,03 м3	3,06		206		630			
93.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0784	170076,91 / --	2115,84 / 1248,16	13334 / --	166 / 98	13168 / --	106 / 1075	14515
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	1,03 т	0,080752		163069		13168			
94.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	98	1311,98 / 60,48	136,59 / 41,5	128574 / 5927	13386 / 4067	109261 / --	10794 / 11149	150517
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0966 т	9,4668		11479		108669			
94.2.			0,000006	0,000608							

ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ

4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 тонн Расстояние перевозки 130 км	тн/км	432480,40	21	--	--	9082088	--	--	9808654
				--	--	--	--	--	1585698	
4102-0102-0218 РСНБ РК 2015	Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 тонн Расстояние перевозки 130 км	тн/км	163701,70	21	--	--	3765139	--	--	4066350
				--	--	--	--	--	657379	
4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Транспортировка асфальтбетона самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 тонн Расстояние перевозки 140 км	тн/км	477354,5	21	--	--	10024444	--	--	10826400
				--	--	--	--	--	801956	
4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 140 км	тн/км	2766,6808	57	--	--	157701	--	--	170317
				--	--	--	--	--	12616	
	Итого по смете:									

ИТОГО:	98276144,00
Временные здания и сооружения 1,3 %	1277589,87
Итого:	99553733,87
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,05 %	1045314,21
Итого:	100599048,08
Непредвиденные работы и затраты 2%	2011980,96
Итого:	102611029,04
Удержание 5% (ценовая скидка Подрядчика)	5130551,45
Итого:	97480477,59

НДС, 12 % 11697657,31

ИТОГО к оплате: 109178134,90

Заказчик: ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 130940025291

Место печати (при наличии)

Руководитель _____ Коккозов Ю.О..

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____