Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, г. Жанаозен, мкр Жалын, зд. 25Б, тел 8 (72934) 47 840**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130940025291**

Исполнитель **ТОО СФ «Ынта», г. Актау, пос Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540007417

Договор (Контракт) **№ 36 от 05.08.2022 г. Доп соглаш № 1 от 28.12.2022 г.**

Номер документа	Дата составления
№ 36	28.12.2022 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствий с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличий)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличий)	Единиа измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Коли-чество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу города Жанаозен. Корректировка»			работа	1	117 211 358,17	117 211 358,17

Сведение об использований запасов, полученных от Заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение:Перечень документаций, в том числе отчет (ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличий)
на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор Нуралиева Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М П

Принял (Заказчик) руководитель Базарбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М П

Дата подписания (принятия) работ (услуг) « 28 » декабря 2022 г.

Приложение 4
к приказу Министра [illegible] инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

З[illegible]КАЗЧИК: **ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
П[illegible]ДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта»**
Наименование объекта и его адрес: **«Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу города Жанаозен. Корректировка»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за декабрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 36 Доп соглаш № 1	05.08.2022 28.12.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу города Жанаозен. Корректировка		**104 652 998,37**							**12 558 359,80**	**117 211 358,17**
Удержание 5%										**5 860 567,91**
Итого к оплате										**111 350 790,26**

Заказчик: ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 130940025291

Место печати (при наличии)

И.О. Руководителя _____ Базарбаев Н.Б.
(должность, Ф.И.О. подпись)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А.
(должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дороги», БИН 130940025291, г. Жанаозен, микрорайон Жалын, 25Б, тел. 8 (72934)47 840
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Аксу» города Жанаозен. Корректировка»

Договор: № 36 от 05 августа 2022 г.

А К Т

приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за декабрь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул Кайырлиева									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	ТСБОРНИК цен на инж изыск для стр СЦИК 8.03-04-2019, таб 1601-0204-30 п1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги/ 1 категория сложности	км	2,13406	14594	--	31144	--	--	--	31144
					--	--	--	--	--	--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР-72% СП 8%	м3 грунта	524	78,65	78,65	41213	41213	--	13876	59496
					--	--	--	19273	--	4407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0105 -0505 РСНБ РК 2015 К=3	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	524	94,88	94,88	49717	49717	--	16740	71773
					--	44,37	--	23250	--	5317	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта в кавальер до 10 м	м3 грунта	6908	68,92	68,92	476099	476100	--	127925	652346
					--	25,72	--	177674	--	48322	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в кавальер	м3 грунта	6908	231,57	231,57	1599686	1599685	--	429832	2191880
					--	86,42	--	596989	--	162361	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	499	77,4	77,4	38623	38623	--	12740	55472
					--	35,46	--	17695	--	4109	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	499	36,68	36,68	18303	18304	--	4832	24986
					--	13,45	--	6712	--	1851	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	499	96,28	75,21	48044	37530	4092	12514	65402
					12,87	21,96	6422	10958	--	4845	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,1 м3	49,9	82		4092				
9.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Планировка верха и откосов насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	29119	57,73 34,15	23,58 6,43	1681040 994414	686626 187235	-- --	850787 202546	2734373
10.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	670	185,02 10,09	174,84 59,67	123963 6760	117143 39979	60 --	33652 12609	170224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00003 м3	0,0201		3120		63			
11.	4102-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	5695	45 --	-- --	256275 --	-- --	-- --	-- 20502	276777
12.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	670	24,47 4,19	20,16 9,43	16395 2807	13507 6318	81 --	6570 1837	24803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,0268		3120		84			
13.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	638	77,4 --	77,4 35,46	49381 --	49381 22623	-- --	16289 5254	70924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	638	36,68	36,68	23402	23402	--	6178	31947
					--	13,45	--	8581	--	2366	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	638	96,28	75,21	61427	47983	5233	16000	83621
					12,87	21,96	8211	14010	--	6194	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,1 м3	63,8		82		5232			
16.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2453	57,73	23,58	141612	57842	--	71671	230345
					34,15	6,43	83770	15773	--	17063	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
17.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2851,2	3361,62	1159,26	9584651	3305282	5731653	1589286	12067852
					192,1	324,02	547716	923846	--	893915	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2101-0601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,26 м3	3592,512		1584		5690539			
17.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07 м3	199,584		206		41114			
18.	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	м2 основания	16722	895,64	225,2	14976892	3765794	10448408	2269570	18626179
					45,61	80,06	762690	1338763	--	1379717	

1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания Розллив вяжущих материалов.	т	5,85	170076,91 / --	2115,84 / 1248,16	994950 / --	420833 / 127861	3435038 / --	339336 / 350524	1106242 / -------
1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2	7134	1311,98 / 60,48	136,59 / 41,50	9359665 / 431464	974433 / 296061	7954202 / --	785770 / 811675	10957110 / -------
1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	7134	556,8 / 0,64	0,09 / --	3972211 / 4566	642 / --	3967220 / --	4931 / 318189	42953311 / -------
4102-0102-0220	Транспортировка щебня автосамосвалами г/п свыше 10 т. Расстояние до 130 км.	т/км	746547,2287	21 / --	-- / --	15677492 / --	-- / --	-- / --	-- / 1254199	16931691 / -------

ТРОТУАРЫ

1101-0102 - 0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	м3 грунта	93	185,02 / ------- / 10,09	174,84 / ------- / 59,67	17207 / ------- / 938	16260 / ------- / 5549	8 / ------- / -	4672 / ------- / 1750	23629 / ------- / -
23.1. 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных м3 пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,003		3120		9			
4102-0102 - 0205 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных т - км грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	795	45 / ------- / -	- / ------- / -	35775 / ------- / -	- / ------- / -	- / ------- / -	- / ------- / 2601	38376 / ------- / -
1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы Работа на отвале	м3	949	24,47 / ------- / 4,19	20,16 / ------- / 9,43	23222 / ------- / 3976	19132 / ------- / 8949	114 / ------- / -	9306 / ------- / 2602	35130 / ------- / -

2015										
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,0383		3120		119			
1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха и откосов насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спл площ	3487	57,73	23,58	201305	82223	-	101875	327433
				34,15	6,43	119081	22421	-	24253	-
1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками пневмоколесном ходу т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотнен грунта	904	77,40	77,40	69970	69970	-	23078	100491
				-	35,46	-	32056	-	7443	-
1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками пневмоколесном ходу т. На каждый последующий проход по одному следу при	м3 уплотнен грунта	904	36,68	36,68	33159	33159	-	8754	45265
				-	13,45	-	12159	-	3352	-
1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотнен грунта	904	96,28	75,21	87037	67990	7412	22668	118481
				12,87	21,96	11634	19852	-	8776	-
2113-0703-1405	Вода техническая	0,1 м3	90,45		82		7417			
1127-0201-1002 РСНБ РК	Камни бетонные бортовые. Установка при других видах покрытий	м	3507	2219,09	35,75	7782347	125375	4034065	3974817	12697731
				1033,04	16,41	3622871	57550	-	940567	-
30.1. 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	206,91	-	-	-	-	-	-	-
				-	18824	-	586554	-	-	-
31. 2104-0508-9901 РСНБ	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	56,112	55127	-	3093286	-	3093286	-	3340746
				-	-	-	-	-	247460	-
32 1127-0403-	Основание из щебня фракций 40-70 мм	м2 осно-	2375	895,64	225,2	2127145	534850	1437387	312224	2629177

РСНБ	однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1	вания		45,61	80,06	108324	190142	-	189808	-
32.1 2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	448,79	- --- -	- --- 3012	- --- -	- --- 1351775	- --- -	- --- -	- --- -
32.2 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	71,24		206		14675			
1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов в т.ч.	т	2,4648	170076,91 --- --	2115,84 --- 1248,16	419206 --- --	5215 --- 3076	413991 --- --	3323 --- 33802	456331 ---
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	1,03 т	2,538744	-- --- --	-- --- 163069	-- --- --	-- --- 413990	-- --- --	-- --- --	-- ---
1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2	3081	1311,98 60,48	136,59 41,50	4042210 186339	420833 127861	3435038 --	339336 350524	4732070 ---
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марки 11 СТ РК 1225-2013	0,0966 т	297,6246	-- --- --	-- --- 11479	-- --- --	-- --- 3416433	-- --- --	-- --- --	-- ---
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00006 т	0,019102	-- --- --	-- --- 216144	-- --- --	-- --- 4129	-- --- --	-- --- --	-- ---
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 мдо 605 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,46215	-- --- --	-- --- 25134	-- --- --	-- --- 11616	-- --- --	-- --- --	-- ---
2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/130	0,0000011 т	0,033275	-- --- --	-- --- 86314	-- --- --	-- --- 2872	-- --- --	-- --- --	-- ---

1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	3081	556,8 / 0,64	0,09 / --	1715501 / 1972	277 / --	1713252 / --	2130 / 137410	1855041 / -------
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марки 11 СТ РК 1225-2013	0,0484 т	149,1204	-- / ------- / --	-- / ------- / 11479	-- / ------- / --	-- / ------- / 1711753	-- / ------- / --	-- / ------- / --	-- / -------
2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/130	0,000006 т	0,017254	-- / ------- / --	-- / ------- / 86314	-- / ------- / --	-- / ------- / 1489	-- / ------- / --	-- / ------- / --	-- / -------

ГАЗОН МЕЖДУ ДОРОГОЙ И ТРОТУАРАМИ

1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вмест 0,65 м3	м3 грунта	421	185,02 / ------- / 10,09	174,84 / ------- / 59,67	77893 / ------- / 4248	73608 / ------- / 25121	37 / ------- / --	21146 / ------- / 7923	106962 / -------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00003 м3	0,01263		3120		39			
37.	4102-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	3578,5	45 ---	-- ---	161032 ---	-- ---	-- ---	-- 12883	173915
38.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	421	24,47 4,19	20,16 9,43	10302 1764	8487 3970	51 --	4128 1154	15585
38.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,01684		3120		53			
39.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	401	77,4 ---	77,4 35,46	31037 ---	31037 14219	-- --	10238 3302	44577
40.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	401	36,68 ---	36,68 13,45	14709 ---	14708 5393	-- --	3883 1487	20080
41.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	401	96,28 12,87	75,21 21,96	38608 5161	30159 8806	3288 --	10056 3893	52557
41.1.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,1 м3	40,1		82		3288			
42.				1078	57,73	23,58	62233	25420	--	31497	101228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		34,15	6,43	36814	6932	--	7498	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ПРИМЫКАНИЯ НА ПК0+00									
43.				14	68,92	68,92	965	965	--	259	1322
	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	25,72	--	360	--	98	
		НР - 72%; СП - 8%									
44.				14	57,89	57,89	810	810	--	218	1110
	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	21,6	--	302	--	82	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.				8	86,69	86,69	694	694	--	229	997
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		--	39,73	--	318	--	74	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.				8	96,28	75,21	770	602	65	201	1048
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	103	176	--	78	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,1	0,8							
2113-0703-1405		Вода техническая	м3			82		66			
47.				38	111,19	22,57	4225	858	--	2610	7381
	1101-0203 -0109 РСНБ РК 2015	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		88,62	6,76	3368	257	--	547	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	15	185,02 10,09	174,84 59,67	2775 151	2623 895	1 --	753 282	3811
48.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00003 м3	0,00045		3120		1			
49.	4102-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	127,5	45 --	-- --	5738 --	-- --	-- --	-- 459	6197
50.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	15	24,47 4,19	20,16 9,43	367 63	302 141	2 --	147 41	555
50.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,0006		3120		2			
51.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	14	77,4 --	77,4 35,46	1084 --	1083 496	-- --	357 115	1557
52.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	14	36,68 --	36,68 13,45	514 --	513 188	-- --	136 52	702
53.				14	96,28	75,21	1348	1052	116	351	1835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	180	307	--	136	
53.1. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,1 м3	1,4		82		115			
54.	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	46	57,73 34,15	23,58 6,43	2656 1571	1085 296	-- --	1344 320	4320
55.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	15,75	3361,62 192,1	1159,26 324,02	52946 3026	18258 5103	31662 --	8779 4938	66663
55.1. 2101-0601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,26 м3	19,845		1584		31434			
55.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07 м3	1,1025		206		227			
56.	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	101	895,64 45,61	225,2 80,06	90460 4607	22745 8086	63108 --	13708 8333	112502
56.1. 2101-0201-0504		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	19,089		3012		57496			
56.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ	0,03 м3	3,03		206		624			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2874-82									
57.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0776	170076,91	2115,84	13198	164	13034	105	14367
					--	1248,16	--	97	--	1064	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	1,03 т	0,079928		163069		13034			
58.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	97	1311,98	136,59	127262	13249	108146	10683	148981
					60,48	41,5	5867	4025	--	11036	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0966 т	9,3702		11479		107561			
58.2.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,000601		216144		130			
58.3.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,01455		25134		366			
58.4.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000011 т	0,001048		86314		90			
59.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	97	556,8	0,09	54010	9	53939	67	58403
					0,64	--	62	--	--	4326	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0484 т	4,6948		11479		53892			
15.2.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000006 т	0,000543		86314		47			
60.	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия обочин	46	421,08 43,81	179,41 60,18	19370 2015	8253 2768	9102 --	5166 1963	26499
60.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,007 м3	0,322		206		66			
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТРАССЫ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОГОЙ НА ПК4+61,55 И ПК10+97,69									
61.	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	48	68,92 --	68,92 25,72	3308 --	3309 1235	-- --	889 336	4533
62.	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	48	57,89 --	57,89 21,6	2779 --	2779 1037	-- --	746 282	3808
63.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	30	86,69 --	86,69 39,73	2601 --	2601 1192	-- --	858 277	3736
64.	1101-0201-0601	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив	м3 уплотнен	30	96,28 12,87	75,21 21,96	2888 386	2256 659	246 --	752 291	3932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ного грунта								
64.1. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,1 м3	3		82		246			
65.	1101-0203 -0109 РСНБ РК 2015	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	148	111,19 88,62	22,57 6,76	16456 13116	3340 1000	-- --	10164 2130	28749
66.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	56	185,02 10,09	174,84 59,67	10361 565	9792 3342	4 --	2813 1054	14228
66.1. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00003 м3	0,00168		3120		5			
67.	4102-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	476	45 --	-- --	21420 --	-- --	-- --	-- 1714	23134
68.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	56	24,47 4,19	20,16 9,43	1370 235	1129 528	6 --	549 154	2073
68.1. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,00224		3120		7			
69.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	54	77,4 --	77,4 35,46	4180 --	4180 1915	-- --	1379 445	6003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
70.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	54	36,68	36,68	1981	1980	--	523	2704
					--	13,45	--	726	--	200	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	54	96,28	75,21	5199	4061	443	1354	7077
					12,87	21,96	695	1186	--	524	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,1 м3	5,4		82		443			
72.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	182	57,73	23,58	10507	4291	--	5318	17091
					34,15	6,43	6215	1170	--	1266	
		НР - 72%; СП - 8%									
73.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,5	3361,62	1159,26	206740	71294	123632	34281	260302
					192,1	324,02	11814	19927	--	19282	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,26 м3	77,49		1584		122744			
73.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07 м3	4,305		206		887			
74.	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	м2 основания	398	895,64	225,2	356465	89630	248682	54018	443322
					45,61	80,06	18153	31864	--	32839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 2101-0201-0504		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	75,222		3012		226569			
74.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,03 м3	11,94		206		2460			
75.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3088	170076,91	2115,84	52520	653	51867	416	57171
					--	1248,16	--	385	--	4235	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 2113-0104-0502		Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	1,03 т	0,318064		163069		51866			
76.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	386	1311,98	136,59	506424	52724	430355	42513	592852
					60,48	41,5	23345	16019	--	43915	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 2102-0501-0304		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0966 т	37,2876		11479		428024			
76.2. 2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,002393		216144		517			
76.3. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,0579		25134		1455			
76.4. 2113-0104-0202		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013	0,000011 т	0,004169		86314		360			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки БНД 70/100									
77.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	386	556,8	0,09	214925	35	214643	267	232407
					0,64	--	247	--	--	17215	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0484 т	18,6824		11479		214455			
77.2.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000006 т	0,002162		86314		187			
78.	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	182	421,08	179,41	76637	32653	36011	20440	104843
					43,81	60,18	7973	10953	--	7766	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,007 м3	1,274		206		262			
		ПРИМЫКАНИЯ В КОНЦЕ ТРАССЫ									
79.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13	68,92	68,92	896	896	--	241	1228
					--	25,72	--	334	--	91	
		НР - 72%; СП - 8%									
80.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	13	57,89	57,89	753	753	--	202	1032
					--	21,6	--	281	--	76	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	7	86,69 ---	86,69 39,73	607 ---	607 278	-- ---	200 65	872
82.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	7	96,28 12,87	75,21 21,96	674 90	527 154	57 --	176 68	918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,1 м3	0,7		82		57			
83.	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	37	111,19 88,62	22,57 6,76	4114 3279	835 250	-- --	2541 532	7187
84.	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15	185,02 10,09	174,84 59,67	2775 151	2623 895	1 --	753 282	3811
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00003 м3	0,00045		3120		1			
85.	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	127,5	45 ---	-- ---	5738 ---	-- ---	-- ---	-- 459	6197
86.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15	24,47 4,19	20,16 9,43	367 63	302 141	2 --	147 41	555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.1. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,0006		3120		2			
87.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	14	77,4 ---	77,4 35,46	1084 ---	1083 496	-- ---	357 115	1557
88.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	14	36,68 ---	36,68 13,45	514 ---	513 188	-- ---	136 52	702
89.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	14	96,28 12,87	75,21 21,96	1348 180	1052 307	116 --	351 136	1835
89.1. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,1 м3	1,4		82		115			
90.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	46	57,73 34,15	23,58 6,43	2656 1571	1085 296	-- --	1344 320	4320
91.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	16,05	3361,62 192,1	1159,26 324,02	53954 3083	18607 5201	32264 --	8946 5032	67932
91.1. 2101-0601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ	1,26 м3	20,223		1584		32033			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23735-2014									
91.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07 м3	1,1235		206		231			
92.	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	103	895,64	225,2	92251	23195	64358	13980	114729
					45,61	80,06	4698	8246	--	8498	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	19,467		3012		58635			
92.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,03 м3	3,09		206		637			
93.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0792	170076,91	2115,84	13470	168	13302	107	14663
					--	1248,16	--	99	--	1086	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	1,03 т	0,081576		163069		13303			
94.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	99	1311,98	136,59	129886	13522	110376	10904	152053
					60,48	41,5	5988	4108	--	11263	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0966 т	9,5634		11479		109778			
94.2.			0,000006	0,000614							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216144		133			
94.3.			0,00015	0,01485							
2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25134		373			
94.4.			0,000011	0,001069							
2113-0104-0202		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т			86314		92			
95.				99	556,8	0,09	55123	9	55051	68	59607
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		0,64	--	63	--	--	4415	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			0,0484	4,7916							
2102-0501-0304		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т			11479		55003			
95.2.			0,000006	0,000554							
2113-0104-0202		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т			86314		48			
96.				46	421,08	179,41	19370	8253	9102	5166	26499
	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		43,81	60,18	2015	2768	--	1963	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			0,007	0,322							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			206		66			

ИТОГО:	100231848,70
Временные здания и сооружения 1,3 %	1303014,03
Итого:	101534862,73
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,05 %	1066116,06
Итого:	102600978,79

Непредвиденные работы и затраты 2%	2052019,58
Итого:	104652998,37
НДС 12%	12558359,80
Итого с НДС	117211358,17
Удержание 5%	5860567,91
Итого к оплате:	111350790,26

Заказчик: ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 130940025291
Место печати (при наличии)

И.О.Руководителя _____ Базарбаев Н.Б.

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____