Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г
№420

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения в селе Шебир Мангистауского района Мангистауской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№33	20.06.2023г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за НОЯБРЬ 2023 г.	23 844 233,62	817 873,02							98 144,76	916 017,78	595 411,56
Удержание 30% от суммы аванса	7 153 270,09	245 361,90							29 443,43	274 805,33	
Удержание 5% гарантийных	1 192 211,68	40 893,65							4 907,24	45 800,89	
Всего к оплате	15 498 751,85	531 617,47							63 794,09	595 411,56	
Итого к оплате	**595 411,56**	**Пятьсот девяносто пять тысяч четыреста одиннадцать тенге 56 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Жанбуршиев Н.К.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Шебер-Курылыс"
Күлтөре М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"
Объект Строительство сетей электроснабжения в селе Шебир Мангистауского района Мангистауской области
Договор подряда (контракт) № 33 от 20.06.2023

за НОЯБРЬ 2023г.

Акт выполненных работ №2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Заземление КТПН и трехфазных щитов учета										
1	1	Е11-010205-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,2	4560,03 4560,03	0 0	14592 14592	0 0	0	10506 2008	27106	
2	2	Е11-010205-0503 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	3,2	2112,85 2112,85	0 0	6761 6761	0 0	0	4868 930	12559	
3	3	Е11-330105-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	16	3044,15 873,29	2162,49 727,83	48706 13973	34600 11645	134	20494 5536	74736	
4	4	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,06201	403367		25013		25013	2001	27014	
5	5	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	31	1023,83 305,27	31,29 12,03	31739 9463	970 373	21305	7082 3106	41927	
6	6	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1965,21 1526,36	140,64 43,76	5896 4579	422 131	895	3391 743	10030	
7	7	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002772	398384		1104		1104	88	1192	
			Итого по разделу:									194564	
			Раздел: 2. КТПН										
8	8	Е11-330208-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	55139,52 28049,74	13852,21 5520,12	55140 28050	13852 5520	13238	26856 6560	88556	
	8.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2302156				2302,16			
	8.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463				10417,5			
9	9	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	18	6792,71 4678,26	1948,34 878,5	122269 84209	35070 15813	2990	72016 15543	209828	
			Итого по разделу:									298384	
			Раздел: 3. ВЛ-10кВ										
10	10	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	119,696	843,63 270,31	428,88 203,6	100979 32355	51335 24370	17289	40843 11346	153168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0/прим. 1х16	км	0,119696	298845		35771		35771		38633	Казахстан
											2862		
12	12	Ц13-080208-0103 Ктр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	1965,21	140,64	9826	703	1491	5652	16716	
						1526,36	43,76	7632	219		1238		
13	13	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,04956	403367		19991		19991		21590	
											1599		
14	14	Ц13-080208-0201 Ктр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	401,27	22,09	16051	883	1212	10268	28425	
						348,88	7,66	13955	306		2106		
15	15	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02464	398384		9816		9816		10601	
											785		
			Итого по разделу:									269133	
			ИТОГО:					503654	137835	150249	201976	762081	
								215569	58377		56451		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		18290					
			Итого с временными									780370	
			Зимние удорожания			0,24 %		1873					
			Итого с зимними удорожаниями									782243	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15645					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									797888	
			Итого в текущих ценах К=1,079									860 921,15	
			Итого с учетом тендерной скидки									817 873,02	
			НДС			12 %		98 144,76					
			ВСЕГО с НДС									916 017,78	
			Удержание 30% / аванс									274 805,33	
			Удержание 5% гарантийных									45 800,89	
			ИТОГО к оплате									595 411,56	

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Жанбуршиев Н. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзор

Принял (Заказчик)

ТОО "Шебер-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Кулеше М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт " ТОО "Astana Technical Supervision Group — Абраев Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "ELEMENT PLUS" — Мутанов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)