Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Приложение 4-1 к Правилам деятельности осуществления функций заказчика

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование объекта:СМР «Для расширения территории для строительства гаража, расположенного по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. І.Есенберлина, район здания №5/1»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Код заказчи	Код подряд	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		21/17	12.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР «Для расширения территории для строительства гаража, расположенного по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. І.Есенберлина, район здания №5/1»	**16 452 376,00**	**14 478 090,88**							**1 974 285,12**	**16 452 376,00**

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
БИН 200340006704
Зам. руководителя Мурзахметов Ж.Ж.

Подрядчик: ТОО "Ассени"
БИН 941140000685
Директор Шорнгулов Н.Ж.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Service"
БИН 110140018612
Эксперт Мустафин Е.З.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.1)

Ф-2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан"
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: "Для расширение территории для строительства гаража" расположенного по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Есенберлина, район здания №5/1
Договор №21/17 от 12.07.2021 г.
Исполнительная смета на дополнителные работы.Наружные сети энергоснабжения

Акт выполненных работ за июнь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Перенос кабелей)										
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,08		2869,02	--	28920	--	--	20822	53721
		НР - 72%; СП - 8%				2869,02	--	28920	--		3979	
21	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж (3 нитки)	м	61,8		113,03	0,25	6985	15	--	5025	12971
		НР - 72%; СП - 8%				112,79	0,14	6970	9		961	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,08		1084,75	--	10934	--	--	7873	20312
		НР - 72%; СП - 8%				1084,75	--	10934	--		1505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					46840	15	--	33720	87004
								46824	9	--	6445	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					46840				
	Всего заработная плата		тенге						46833			
		Накладные расходы	тенге					33720				
		Сметная прибыль	тенге					6445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					87004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	тенге						46833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					87004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	тенге						46833			

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

23	1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	36,3	375,12	375,12	13617	13617	--	4307	19357
		НР - 72%; СП - 8%			--	164,78	--	5981		1434	
24	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	4,6	3980,34	--	18310	--	--	13183	34012
		НР - 72%; СП - 8%			3980,34	--	18310	--		2519	
25	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,086	41,02	41,02	906	906	--	231	1228
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	321		91	
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,6	1084,75	--	4990	--	--	3593	9269
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	4990	--		687	
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,086	190,55	84,81	4208	1873	--	2378	7114
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	2335	968		527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				42031	16396	--	23692	70980
	Стоимость общестроительных работ		тенге				25635	7271	--	5258	
	Всего заработная плата		тенге				42031				
		Накладные расходы	тенге					32906			
		Сметная прибыль	тенге				23692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70980				
		Сметная заработная плата	тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					32906			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70980				
		Сметная заработная плата	тенге								24
								32906			

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Переустройство КЛ-0,4кв кафе

28	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	45	544,76	444,56	24514	20005	--	9804	37064

		НР - 72%; СП - 8%			100,20	202,39	4509	9108		2745	
29	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	4,5	1218,00	--	5481	--	5481	--	5919
					--	--	--	--		438	
30	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	45	854,84	408,76	38468	18394	2038	18036	61024
					400,80	155,86	18036	7014		4520	
31	2306-0604-0207 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012 *СП - 8%*	км	0,045	1720349,00	--	77416	--	77416	--	83609
					--	--	--	--		6193	
32	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	12504,35	89,09	25009	178	1451	16892	45253
					11690,00	40,56	23380	81		3352	
33	2306-1703-3805 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа EMKJ-0037 для неэкранированного кабеля с резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	2	53544,00	--	107088	--	107088	--	115655
					--	--	--	--		8567	
34	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	5205,08	89,09	20820	356	424	14546	38195
					5010,00	40,56	20040	162		2829	
35	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровод	0,014	184180,40	--	2579	--	24	1942	4882
					182476,00	--	2555	--		362	
36	2301-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-110х10,0 PN 10 не армированные *СП - 8%*	м	14	6278,00	--	87892	--	87892	--	94923
					--	--	--	--		7031	
37	2302-0301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110х110, PN 16 *СП - 8%*	шт.	2	6099,00	--	12198	--	12198	--	13174
					--	--	--	--		976	
				Переустройство КЛ-0,4кв РП-15							
38	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	45	544,76	444,56	24514	20005	--	9804	37064
					100,20	202,39	4509	9108		2745	
39	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	14,44	1218,00	--	17588	--	17588	--	18995
					--	--	--	--		1407	
40	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	45	854,84	408,76	38468	18394	2038	18036	61024
					400,80	155,86	18036	7014		4520	

41	2306-0604-0208 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШнг(А)-LS 4х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,045	2315303,00	--	104189	--	104189	--	112524
		СП - 8%			--	--	--	--		8335	
42	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	12504,35	89,09	25009	178	1451	16892	45253
		НР - 72%; СП - 8%			11690,00	40,56	23380	81		3352	
43	2306-1703-3805 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа EMKJ-0037 для неэкранированного кабеля с резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	53544,00	--	107088	--	107088	--	115655
		СП - 8%			--	--	--	--		8567	
44	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	5205,08	89,09	20820	356	424	14546	38195
		НР - 72%; СП - 8%			5010,00	40,56	20040	162		2829	
45	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровод	0,016	184180,40	--	2947	--	27	2219	5579
		НР - 76%; СП - 8%			182476,00	--	2920	--		413	
46	2301-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-110х10,0 PN 10 не армированные	м	16	6278,00	--	100448	--	100448	--	108484
		СП - 8%			--	--	--	--		8036	
47	2302-0301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110х110, PN 16	шт.	2	6099,00	--	12198	--	12198	--	13174
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
				Переустройство КЛ-10кв ЭЧ-8							
48	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	48	544,76	444,56	26148	21339	--	10458	39535
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	202,39	4810	9715		2928	
49	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,26	1218,00	--	17369	--	17369	--	18758
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
50	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	48	477,94	377,74	22941	18132	--	9406	34935
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	171,97	4810	8255		2588	
51	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,048	5432590,00	--	260764	--	260764	--	281625
		СП - 8%			--	--	--	--		20861	
52	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,316	45702,00	--	14442	--	14442	--	15597
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	

53	1308-0201-2708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	17052,54	178,18	34105	356	3689	21760	60334
		НР - 72%; СП - 8%			15030,00	81,12	30060	162		4469	
54	2306-1703-4101 РСНБ РК 2015	**Муфты соединительные типа GUSJ-12/35-50 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	106308,00	--	212616	--	212616	--	229625
		СП - 8%			--	--	--	--		17009	
55	1308-0201-2004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	5205,08	89,09	5205	89	106	3636	9549
		НР - 72%; СП - 8%			5010,00	40,56	5010	41		707	
56	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровод	0,016	184180,40	--	2947	--	27	2219	5579
		НР - 76%; СП - 8%			182476,00	--	2920	--		413	
57	2301-0601-0310 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-110x10,0 PN 10 не армированные**	м	16	6278,00	--	100448	--	100448	--	108484
		СП - 8%			--	--	--	--		8036	
58	2302-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16**	шт.	2	6099,00	--	12198	--	12198	--	13174
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1563916	117783	1261122	170196	1872840
							185013	50903	--	138724	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1175182				
	Материалы		тенге				11619				
	Всего заработная плата		тенге					227522			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				869161				
		Накладные расходы	тенге				163816				
		Сметная прибыль	тенге				107120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1446118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	тенге					227522			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				63352				
	Материалы		тенге				78				
	Всего заработная плата		тенге					8394			
	Местные материалы		тенге				54879				
		Накладные расходы	тенге				6379				
		Сметная прибыль	тенге				5578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				75310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					8394			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				325382				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				325382				
		Сметная прибыль	тенге				26031				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				351413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1872840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	тенге					235916			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2030824**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				257472				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					134195			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					58182			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1261122		
		- Накладные расходы	тенге							227608	
		- Сметная прибыль	тенге							150427	
		Итого в ценах 1 квртал 2020г	Тенге			2 030 824					
		Оборудование	Тенге			-					
		Итого без оборудования:	**тенге**			2 030 824					
		Временные здания и сооружения	1,20%			24 370					
		Итого:	**тенге**			2 055 194					
		Зимнее удорожание	2,20%			45 214					
		Итого:	**тенге**			2 100 408					
		Непредвиденные затраты	2%			42 008					
		Итого				2 142 416					
		Итого с оборудованием	**тенге**			2 142 416					
		Итого со скидкой подрядчика к=0,9	**тенге**			1 928 175					
		НДС	12%			231 381					
		Всего к оплате:	**тенге**			**2 159 556**					

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
БИН 200340006704
Зам. руководителя Мурзахметов Ж.К.

Подрядчик: ТОО "Ассеня"
БИН 941140000685
Директор Шорагулов Н.Ж.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт Мустафин Е.З.

Авторский надзор: ИП "Кенжетаев М.Ж."
ИИН 730815350425
Руководитель Кенжетаев М.Ж.

Ф-2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан"
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: "Для расширение территории для строительства гаража" расположенного по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Есенберлина, район здания №5/1
Договор №21/17 от 12.07.2021 г.

Локальная смета7-1-1

Акт выполненных работ за июнь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	1101-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня**	дерево	1		109,01	3,58	109	4	--	76	200
		НР - 72%; СП - 8%				105,43	--	105	--		15	
2	1101-0207-1501 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0,0009		49521,00	49521,00	45	45	--	13	62
		НР - 72%; СП - 8%				--	20359,20	--	18		5	
3	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	26,54		2227,99	673,41	59131	17872	--	36314	103080
		НР - 72%; СП - 8%				1554,58	345,80	41258	9178		7636	
4	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения пешеходные металлические. Разборка** Устройство	м	16		495,08	25,12	7921	402	634	7672	16841
		НР - 108%; СП - 8%				430,32	13,68	6885	219		1247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					67206	18322	634	44075	120183
		Стоимость общестроительных работ	тенге					48249	9415	--	8903	
		Материалы	тенге					67206				
		Всего заработная плата	тенге					634				
		Накладные расходы	тенге						57664			
		Сметная прибыль	тенге					44075				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге					8902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					120184				
		Сметная заработная плата	тенге									40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						57664			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					120184				
		Сметная заработная плата	тенге									40
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						57664			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										120183
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					48249				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						18322			

		- в том числе зарплата машинистов	тенге						9415			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							634		
		- Накладные расходы	тенге								44075	
		- Сметная прибыль	тенге								8903	
		Итого в ценах 1 квртал 2020г	Тенге			120 183						
		Оборудование	Тенге			-						
		Итого без оборудования:	**тенге**			120 183						
		Временные здания и сооружения	1,20%			1 442						
		Итого:	**тенге**			121 625						
		Зимнее удорожание	2,20%			2 676						
		Итого:	**тенге**			124 301						
		Непредвиденные затраты	2%			2 486						
		Итого				126 787						
		Итого с оборудованием	**тенге**			126 787						
		Итого со скидкой подрядчика к=0,9	**тенге**			114 108						
		НДС	12%			13 693						
		Всего к оплате:	**тенге**			**127 801**						

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
БИН 200340006704
Зам. руководителя Мурзахметов Ж.К.

Подрядчик: ТОО "Ассени"
БИН 941140000685
Директор Шорагулов Н.Ж.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт Мустафин Е.З.

Авторский надзор: ИП "Кенжетаев М.Ж."
ИИН 730815350425
Руководитель Кенжетаев М.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.1)

Ф-2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан"
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: "Для расширение территории для строительства гаража" расположенного по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Есенберлина, район здания №5/1
Договор №21/17 от 12.07.2021 г.

Локальная смета 2-1-1

Акт выполненных работ за июнь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	89,08		165,60 10,39	155,21 46,05	14752 926	13826 4102	--	3620 1470	19841
		Фундаменты под перегородками										
2	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,16		24927,85 5556,60	695,40 289,00	53844 12002	1502 624	40340	11490 5227	70561
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,056		221354,00 --	-- --	12396 --	-- --	12396	-- 992	13387
4	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	2,16		17396,00 --	-- --	37575 --	-- --	37575	-- 3006	40581
		Подготовка под фундаменты несущих стен										
5	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	44,61		1522,84 67,60	135,26 46,16	67934 3016	6034 2059	58884	5481 5873	79288
6	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	89,22		158,44 0,39	4,26 1,99	14136 35	380 177	13721	229 1149	15514
9	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,37		7090,87 3848,00	1846,13 459,64	52260 28360	13606 3388	10294	28890 6492	87642
10	2102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	7,37		19728,00	--	145395	--	145395	--	157027

		СП - 8%			--	--	--	--		11632	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	221354,00	--	35417	--	35417	--	38250
		СП - 8%			--	--	--	--		2833	
		Фундаменты под несущими стенами									
12	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	5579,05	3043,74	145055	79137	19653	96451	260827
		НР - 118%; СП - 8%			1779,44	1364,35	46265	35473		19321	
13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2616,07	1278,33	10464	5113	1469	7202	19079
		НР - 118%; СП - 8%			970,60	555,17	3882	2221		1413	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	2616,07	1278,33	62786	30680	8812	43210	114475
		НР - 118%; СП - 8%			970,60	555,17	23294	13324		8480	
15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	36	1852,22	910,46	66680	32776	9005	46125	121830
		НР - 118%; СП - 8%			691,63	394,18	24899	14191		9024	
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	22,464	25534,00	--	573596	--	573596	--	619483
		СП - 8%			--	--	--	--		45888	
17	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,728	26153,00	--	45192	--	45192	--	48808
		СП - 8%			--	--	--	--		3615	
18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,776	26153,00	--	203366	--	203366	--	219635
		СП - 8%			--	--	--	--		16269	
19	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,776	29168,00	--	226810	--	226810	--	244955
		СП - 8%			--	--	--	--		18145	
20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,144	24959,41	1073,17	3594	155	41	3145	7279
		НР - 91%; СП - 8%			23598,24	405,62	3398	58		539	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	221354,00	--	31875	--	31875	--	34425
		СП - 8%			--	--	--	--		2550	
22	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	17323,00	--	2772	--	2772	--	2993
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,012	24959,41	1073,17	300	13	4	262	607
		НР - 91%; СП - 8%			23598,24	405,62	283	5		45	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	224072,00	--	2689	--	2689	--	2904
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
25	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	27	1696,06	88,41	45794	2387	20550	21874	73081
		НР - 94%; СП - 8%			846,56	15,31	22857	413		5413	

26	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	27	1048,55	43,99	28311	1188	13332	13185	44816
		НР - 94%; СП - 8%			510,79	8,73	13791	236		3320	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	162	943,74	20,47	152885	3316	93073	53044	222404
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	56496	541		16474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2035877	190112	1606261	334208	2559692
							239505	76812	--	189607	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2035877				
	Материалы		тенге				289177				
	Всего заработная плата		тенге					316316			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				82376				
	Местные материалы		тенге				1234707				
		Накладные расходы	тенге				334209				
		Сметная прибыль	тенге				189607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2559693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	тенге					316316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2559693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	тенге					316316			

РАЗДЕЛ 2.Стены

Стены наружные

28	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	58,4	9024,37	2221,10	527023	129712	101048	307270	901037
		НР - 93%; СП - 8%			5073,00	584,50	296263	34135		66743	
29	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	58,4	14604,00	--	852874	--	852874	--	921103
		СП - 8%			--	--	--	--		68230	
32	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,408	24959,41	1073,17	10183	438	117	8912	20623
		НР - 91%; СП - 8%			23598,24	405,62	9628	165		1528	
33	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,408	269999,00	--	110160	--	110160	--	118972
		СП - 8%			--	--	--	--		8813	
34	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	15,576	18704,40	1882,20	291340	29317	--	210999	542525
		НР - 76%; СП - 8%			16822,20	1002,00	262023	15607		40187	
35	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	15,576	16375,00	--	255057	--	255057	--	275462
		СП - 8%			--	--	--	--		20405	
36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,858	24959,41	1073,17	21415	921	247	18742	43369
		НР - 91%; СП - 8%			23598,24	405,62	20247	348		3213	

37	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,858	269999,00 --	-- --	231659 --	-- --	231659	-- 18533	250192
				Перемычки							
43	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	14	520,58 215,04	266,98 71,81	7288 3011	3738 1005	539	4739 962	12989
44	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 *СП - 8%*	м3	0,356	65257,00 --	-- --	23231 --	-- --	23231	-- 1859	25090
45	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 *СП - 8%*	м3	0,198	65257,00 --	-- --	12921 --	-- --	12921	-- 1034	13955
46	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 *СП - 8%*	м3	0,044	65257,00 --	-- --	2871 --	-- --	2871	-- 230	3101
47	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 *СП - 8%*	м3	0,034	65257,00 --	-- --	2219 --	-- --	2219	-- 177	2396
				Арированный пояс							
49	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,26	19295,37 12441,00	4894,31 1213,59	101494 65440	25744 6383	10310	65359 13348	180201
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,181	221354,00 --	-- --	40065 --	-- --	40065	-- 3205	43270
51	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	5,26	18127,00 --	-- --	95348 --	-- --	95348	-- 7628	102976
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2585148 656611	189870 57644	1738666 --	616021 256095	3457261
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2585148				
	Материалы		тенге				112262				
	Всего заработная плата		тенге					714256			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				636941				
	Местные материалы		тенге				989464				
		Накладные расходы	тенге				616021				
		Сметная прибыль	тенге				256094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3457262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	тенге					714256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3457262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	тенге					714256			
				РАЗДЕЛ 3.Кровли и крыши							
				Кровли							
56	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	167	7884,44 2436,75	106,47 34,64	1316702 406937	17780 5785	891985	379705 135713	1832119

57	2110-0101-0404 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	167	3478,00 --	-- --	580826 --	-- --	580826	-- 46466	627292
58	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	8,14	1662,00 --	-- --	13529 --	-- --	13529	-- 1082	14611
59	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	4,4	1979,00 --	-- --	8708 --	-- --	8708	-- 697	9404
60	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	4,4	1117,00 --	-- --	4915 --	-- --	4915	-- 393	5308
61	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	м	52,2	1513,00 --	-- --	78979 --	-- --	78979	-- 6318	85297
62	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	16	2005,00 --	-- --	32080 --	-- --	32080	-- 2566	34646
63	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	42,8	3034,27 1640,92	9,12 2,03	129867 70231	390 87	59246	56254 14890	201011
64	ТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг	м2	42,8	669,64 --	-- --	28661 --	-- --	--	-- --	28661
65	2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	28,4	865,00 --	-- --	24566 --	-- --	24566	-- 1965	26531
66	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	1	20031,96 8499,84	941,54 446,16	20032 8500	942 446	10590	8051 2247	30330
67	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00764	254542,00 --	-- --	1945 --	-- --	1945	-- 156	2100
68	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,001	264592,00 --	-- --	265 --	-- --	265	-- 21	286
				Стропильная система							
68	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5,906	109393,37 29326,70	1568,59 725,30	646077 173203	9264 4284	463610	159738 64465	870281
69	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5,906	9069,69 1111,50	64,18 31,97	53566 6565	379 189	46622	6078 4771	64415

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**2940715**	**28755**	**2217866**	**609826**	**3832292**	
	Стоимость общестроительных работ	тенге				**665436**	**10791**	--	**281750**		
	Материалы	тенге				**2912054**					
	Всего заработная плата	тенге				**1472053**					
	Стоимость материалов и конструкций	тенге					**676227**				
	Накладные расходы	тенге				**745811**					
	Сметная прибыль	тенге				**609827**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**281750**					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3803632**					
	Сметная заработная плата	тенге								**478**	
	Стоимость прочих работ	тенге					**676227**				
	Стоимость материалов и конструкций	тенге				**28661**					
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				**28661**					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**28661**					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3832292**					
	Сметная заработная плата	тенге								**478**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					**676227**				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									**9849245**	
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1561552**					
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**408737**				
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					**145246**				
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**5562793**			
	- Прочие затраты	тенге				**28661**					
	- Накладные расходы	тенге							**1560055**		
	- Сметная прибыль	тенге							**727452**		
	Итого в ценах 1 квртал 2020г	Тенге			9 849 245						
	Оборудование	Тенге			-						
	Итого без оборудования:	**тенге**			9 849 245						
	Временные здания и сооружения	1,20%			118 191						
	Итого:	**тенге**			9 967 436						
	Зимнее удорожание	2,20%			219 284						
	Итого:	**тенге**			10 186 720						
	Непредвиденные затраты	2%			203 734						
	Итого				10 390 454						
	Итого с оборудованием	**тенге**			10 390 454						
	Итого со скидкой подрядчика к=0,9	**тенге**			9 351 409						
	НДС	12%			1 122 169						
	Всего к оплате:	**тенге**			**10 473 578**						

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
БИН 200340006704
Зам. руководителя Мурзабеков Ж.К.

Подрядчик: ТОО "Ассени"
БИН 941140000685
Директор Шорагулов Н.Ж.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт Мустафин Е.З.

Авторский надзор: ИП "Кенжетаев М.Ж."
ИИН 730815350425
Руководитель Кенжетаев М.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.1)

Ф-2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан"
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: "Для расширение территории для строительства гаража" расположенного по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Есенберлина, район здания №5/1
Договор №21/17 от 12.07.2021 г.

Исполнительная смета на дополнителные работы.Архитектурно-строительные решения

Акт выполненных работ за июнь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005(под облицовочный кирпич надворотами, оконными и дверными проемами)**	т	0,205		254508,00	--	52174	--	52174	--	56348
		СП - 8%				--	--	--	--		4174	
		Стены наружные										
1	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	3,894		18704,40	1882,20	72835	7329	--	52750	135631
		НР - 76%; СП - 8%				16822,20	1002,00	65506	3902		10047	
2	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	3,894		16375,00	--	63764	--	63764	--	68865
		СП - 8%				--	--	--	--		5101	
3	2113-0816-2809 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х220 мм**	шт.	1618		22,00	--	35596	--	35596	--	38444
		СП - 8%				--	--	--	--		2848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					224369	7329	151534	52750	299288
	Стоимость общестроительных работ		тенге					65506	3902	--	22170	
	Всего заработная плата		тенге					224369				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						69407			
		Накладные расходы	тенге					151534				
		Сметная прибыль	тенге					52750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					22170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					299288				
		Сметная заработная плата	тенге									44
									69407			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				299288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	тенге					69407			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
5	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,121	107470,49	23043,23	227945	48875	4948	130772	387414
		НР - 69%; СП - 8%			82094,50	7261,67	174122	15402		28697	
6	2105-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014**	т	1,722	483091,00	--	831883	--	831883	--	898433
		СП - 8%			--	--	--	--		66551	
7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,399	254542,00	--	101562	--	101562	--	109687
		СП - 8%			--	--	--	--		8125	
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	102,1	946,47	23,38	96634	2387	7056	81151	192008
		НР - 92%; СП - 8%			853,98	9,95	87191	1016		14223	
9	2105-0108-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	102,1	2213,00	--	225947	--	225947	--	244023
		СП - 8%			--	--	--	--		18076	
10	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	20,42	34699,42	1561,99	708562	31896	589940	88886	861244
		НР - 92%; СП - 8%			4247,10	484,30	86726	9889		63796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2192534	83158	1761336	300809	2692809
							348040	26307	--	199468	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1964589				
	Материалы		тенге				596996				
	Всего заработная плата		тенге					184822			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1159392				
		Накладные расходы	тенге				170037				
		Сметная прибыль	тенге				170770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2305395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	тенге					184822			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				227945				
	Материалы		тенге				4948				
	Всего заработная плата		тенге					189524			
		Накладные расходы	тенге				130772				
		Сметная прибыль	тенге				28697				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				387414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	тенге					189524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2692810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266

		Сметная заработная плата	тенге						374347			
		РАЗДЕЛ 3.Кровли и крыши										
11	2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм(крепление водосточных труб и желобов)**	1000 шт.	0,085	356238,00	--	30280	--	30280	--	32703
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
12	2113-0205-0910 РСНБ РК 2015	**Анкер HVU2 M24X210(крепление маурлатов)**	шт.	62	4255,00	--	263810	--	263810	--	284915
		СП - 8%			--	--	--	--		21105	
13	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	162	104,42	5,61	16916	908	8375	7245	26094
		НР - 90%; СП - 8%			47,12	2,58	7633	417		1933	
14	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	3,24	38747,00	--	125540	--	125540	--	135584
		СП - 8%			--	--	--	--		10043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				436547	908	428005	7245	479296
							7633	417	--	35503	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				436547				
	Материалы		тенге				8375				
	Всего заработная плата		тенге					8050			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				419631				
		Накладные расходы	тенге				7245				
		Сметная прибыль	тенге				35503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				479295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					8050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				479295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					8050			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3471393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				421178				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					91395			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					30626			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2340875		
		- Накладные расходы	тенге							360804	
		- Сметная прибыль	тенге							257141	
		Итого в ценах 1 квартал 2020г	Тенге			3 471 393					
		Оборудование	Тенге			-					
		Итого без оборудования:	тенге			3 471 393					
		Временные здания и сооружения	1,20%			41 657					
		Итого:	тенге			3 513 050					
		Зимнее удорожание	2,20%			77 287					
		Итого:	тенге			3 590 337					
		Непредвиденные затраты	2%			71 807					
		Итого				3 662 144					

		Итого с оборудованием	**тенге**			3 662 144						
		Итого со скидкой подрядчика к=0,9	**тенге**			3 295 929						
		НДС	12%			395 512						
		Всего к оплате:	**тенге**			**3 691 441**						

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
БИН 200340006704
Зам. руководителя Мурзахметов Ж.К.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт Мустафин Е.З.

Подрядчик: ТОО "Ассени"
БИН 941140000685
Директор Шорагулов Н.Ж.

Авторский надзор: ИП "Кенжетаев М.Ж."
ИИН 730815350425
Руководитель Кенжетаев М.Ж.