Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ ""Отдел строительства города Жезказгана"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"

Наименование стройки: «Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам села Кенгир (100 участков) (водоснабжение)»

ДОГОВОР доп. соглашение №3 от 10.11.2023 г к договору №21/23 от 28.03.2023г.

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№21/23	28.03.2023				
		доп согл №3	10.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам села Кенгир (100 участков) (водоснабжение)»	167 560 477,28	**86 244 931,63**		-	-	-	-	-	10 349 391,80	96 594 323,43
Удержание аванса 30%	50 268 143,18	25 873 479,49		-	-	-	-	-	3 104 817,54	28 978 297,03
Обеспечение исполнения 5 %	8 378 023,86	4 312 246,58		-	-	-	-	-	517 469,59	4 829 716,17
Итого к оплате	117 292 334,10	60 371 452,14		-	-	-	-	-	7 244 574,26	62 786 310,23

Сдал
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО«AL KHARU GROUP»

Эксперт _____ **МАКУЛБЕКОВ К.Д.**

KZ52VWC00000435 от 26.04.2019

Принял
Заказчик:

ГУ ""Отдел строительства города Жезказгана"

Руководитель _____ **Келмаганбетова М.К.**

БИН 131040000187

Заведущий сектором _____ **Анасова А.Д.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ ""Отдел строительства города Жезказгана"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"

ДОГОВОР: доп. соглашение №3 от 10.11.2023 г к договору №21/23 от 28.03.2023г.

Наименование стройки: «Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам села Кенгир (100 участков) (водоснабжение)»

Акт выполненных работ №2
за ноябрь 2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Трубопроводы сети					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	64	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	15463,3886	615	9 509 984	
2	65	7101-0101-0503	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 3	м3	382,0794	4489	1 715 154	
3	66	6101-0201-0203	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без крепления с откосами, группа грунта 3	м3	95,5196	12202	1 165 530	
4	67	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	14835,89697	75	1 112 692	
5	68	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	14835,89697	751	11 141 759	
6	69	6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	458,84203	5655	2 594 752	
7	70	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	569,344	12422	7 072 391	
8	71	6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	9,255	97601	903 297	
9	72	1134-0201-0804	Установка указателя на стене	шт.	9,255	2953	27 330	
10	73	251-101-0223	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	1 шт.	9,255	4011	37 122	
11	74	6121-0105-0301	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм (за вычетом 183 м, уложенных в футлярах открытым способом)	км	2,517	695287	1 750 037	
12	75	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	3101,21174	2466	7 647 588	Казахстан
13	76	6121-0801-0301	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	153	5663	866 439	
14	77	6121-0105-0301	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм / 25 мм (за вычетом 55 м, уложенных в футлярах)	км	4,798	348747	1 673 288	
15	78	241-201-0402 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	4892,44	213	1 042 090	Казахстан
16	79	6121-0801-0301	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 25 мм	м	46	5663	260 498	
17	80	6121-0105-0304	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм	км	0,153	1159950	177 472	
18	81	241-201-1213 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	1 м	154,53	8809	1 361 255	Казахстан
19	82	6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм / 315 мм	шт.	14	26545	371 630	
			неучтенные ресурсы					
19.1	82.1	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,105	624577	65 581	
20	83	6121-0105-0303	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм /250 мм	км	0,046	838848	38 587	
21	84	241-201-1211 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	1 м	46,46	5741	266 727	Казахстан
22	85	6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм / 315 мм	шт.	4	21023	84 092	
			неучтенные ресурсы					
22.1	85.1	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,02376	624577	14 840	

23	86	6121-0105-0304	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм (Гильза)	км	0,0294	1159950	34 103	
24	87	241-201-0622 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	1 м	29,694	20891	620 337	Казахстан
25	88	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм (Монтажные вставки)	км	0,0168	2212914	37 177	
26	89	241-102-0177 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	16,8672	4330	73 035	Казахстан
27	90	6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	31	9572	296 732	
28	91	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	31	55799	1 729 769	
29	92	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	338	4899	1 655 862	Казахстан
30	93	6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	94	4558	428 452	
31	94	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	84	1578	132 552	Казахстан
32	95	241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 130° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	3	3163	9 489	Казахстан
33	96	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	7	2716	19 012	Казахстан
34	97	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,51509	3701694	1 906 713	
35	98	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	10	2882	28 820	
36	99	241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	1 шт.	2	107562	215 124	
37	100	290-014-0003 (кпл)	Крест стальной равнопроходной 108х4 мм	1 шт	3	10286	30 858	
38	101	290-014-0005 (кпл)	Подставка пожарная прямая 108х4 мм	1 шт	14	99458	1 392 412	
39	102	6103-0101-0104	Устройство бетонных упор	м3	0,9	32429	29 186	
			неучтенные ресурсы					
39.1	102.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,918	25640	23 538	Казахстан
40	103	6103-0701-0804	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00161	197729	318	
41	104	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,00161	694126	1 118	
42	105	1109-0305-0304	Конструкции хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,01947	571592	11 129	
43	106	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	19,47	708	13 785	
44	107	6103-0101-0104	Устройство бетонных упор под задвижки	м3	3,1	32429	100 530	
			неучтенные ресурсы					
44.1	107.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,162	25640	81 074	Казахстан
45	108	6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	5,32	266965	1 420 254	
46	109	6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	4,844	261419	1 266 314	
			Раздел 3. Колодцы водопроводные сети					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
47	110	6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	51	79875	4 073 625	
48	111	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	29	44771	1 298 359	Казахстан
49	112	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	52	34617	1 800 084	Казахстан
50	113	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	1 шт.	32	34617	1 107 744	Казахстан
51	114	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	1 шт.	29	42683	1 237 807	Казахстан
52	115	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	85720	85 720	Казахстан
53	116	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	1	47169	47 169	Казахстан
54	117	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	66601	133 202	Казахстан
55	118	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	1 шт.	1	66601	66 601	Казахстан
56	119	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	81110	81 110	Казахстан
57	120	222-503-0201 Коб=30	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы / Стремянки С-5	1 т	0,8022	1145627	919 022	Казахстан
58	121	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	30	11375	341 250	Казахстан
59	122	6109-0102-0103	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м3	24,03	18292	439 557	
			неучтенные ресурсы					
59.1	122.1	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	м3	30,7584	6371	195 962	

			Итого:				74 285 040	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			26 490 163	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			12 849 164	
			машины и механизмы	Тенге			18 300 302	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			4 496 271	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			29 494 574	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			7 834	

Всего 74 285 040

			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:	**Тенге**			**74 285 040**	
			в том числе оборудования и прочих затрат				-	
			Прочие затраты				-	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5%)				**5 571 378**	
			Итого				**79 856 418**	
			Сметная прибыль 5%				3 992 821	
			Непредвиденные работы и затраты-3%				2 395 693	
			Итого				**86 244 932**	
			В том числе на 2023 год 100% К=1				86 244 932	
			Итого в прогнозных ценах				**86 244 931,63**	
			Налог на добавленную стоимость-12%				10 349 391,80	
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**96 594 323,43**	

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
Руководитель _____ **Келмаганбетова М.К.**
БИН 131040000187

Заведущий сектором _____ **Анасова А.Д.**

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981
Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «MS Engineering Construction»
Эксперт _____ **Муталиева К.Ж.**
Приказ №8 от 18.04.2023

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт _____ **МАКУЛБЕКОВ К.Д.**
KZ52VWC00000435 от 26.04.2019