Подрядчик **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН 060140000846
Субподрядчик: **ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
БИН 050940016835
Стройка: **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажных 2-ух подъездный жилой дом №19 в г.Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № б/н от 04.06.2019 года

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 13 августа 2019 года
Локальная смета № 2-1-1

за август 2019год
на **Общестроительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Стены										
1	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30,2	6616,56	1835,53	199820	55433	–	144023	371350
					4781,03	346,89	144387	10476	–	27507	
2	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	75,3	8166,96	2122,32	614972	159811	–	451387	1151668
					6044,63	401,08	455161	30201	–	85309	
3	1126-0201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	2,3	12437,83	1519,13	28607	3494	–	20223	52736
					10918,7	650,43	25113	1496	–	3906	
4	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	21,2	6069,95	2294,39	128683	48641	–	82988	228605
					3775,57	433,58	80042	9192	–	16934	

5 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	2,2	56282,27	2081,82	123821	4580	–	112092	254786
				54200,45	585,45	119241	1288	–	18873	
6 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	380,33	240,78	10269	6501	–	5932	17497
				139,56	46,63	3768	1259	–	1296	
	Итого по разделу 7					**2 076 642**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					827 712				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					278 460				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 912				
	Накладные расходы, тенге					816 645				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					153 825				

Раздел 8 Перегородки

7 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27,72	1333,3	235,75	36959	6535	2	29441	71712
				1097,47	44,55	30422	1235	–	5312	
	Итого по разделу 8					**71 712**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 422				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 535				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 235				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2				
	Накладные расходы, тенге					29 441				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 312				

Раздел 11 Перекрытие

11.1 Плиты лоджий

8 1107-0512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2800,36	1485,64	39205	20799	–	26358	70808

				1314,71	280,79	18406	3931	–	5245	
11.2 Монолитные участки										
9 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	5,42	9183,58	1728,04	49775	9366	–	38460	95294
				7455,54	342,25	40409	1855	–	7059	

Итого по разделу 11	**166 102**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 786
Накладные расходы, тенге	64 818
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 304

Итого по смете		**2 314 456**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		916 949
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		315 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		60 933
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2
Накладные расходы, тенге		910 904
Сметная прибыль (8 %), тенге		171 441
Непредвиденные работы и затраты (2%)		46 289
Итого:		2 360 745
в том числе на 2018 год-48%	К=1	1 133 158
в том числе на 2019 год-52%	К=1,05	1 288 967
ИТОГО ПО АКТУ		**2 422 124**
Налог на добавочную стоимость (12%)		290 655
Всего:		**2 712 779**
Всего с коэф. Скидки		**1 492 029**

СДАЛ : ТОО "Архитектурно-строительный Альянс"
Директор

Кабиев Б.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: "Нур Астана Құрылыс"
Директор

Ахметов С.К.
м.п.