Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Наименование строительства и его адрес: Обустройства и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры(наружные сети электроснабжения) к жилым домам №21,22,23,24 микр.»Жана-Нур»
в п.Атасу,Жанааркинского района

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№37	29.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обустройства и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры (наружные сети электроснабжения) к жилым домам №21,22,23,24 микр."Жана-Нур" в п.Атасу Жанааркинского района	104 163 359,22	93 022 999							11 160 360	104 163 359,22

Подрядчик:
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ **Смаилов С.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ATM CONSULTING"

Эксперт_____ **Каженов Ж.С.**
ИИН 470223300544
№KZ57VJF00036322 от 07.05.2021г.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
БИН 131140019726

Руководитель_____ **Бабасов Т.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района" БИН 131140019726

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖАНЭМ" БИН 071040018532

Наименование стройки - Обустройства и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры (наружные сети электроснабжения) к жилым домам №21,22,23,24 микрорайоне Жана Нур в поселке Атасу, Жанааркинского района, Карагандинской области

Шифр стройки 90-2021

Наименование объекта - Наружное освещение

Шифр объекта 4-1

Акт выполненных работ от 10.11.2023

на Наружное освещение

(наименование работ и затрат)

Основание: Договор №37 от 29.05.2023

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КЛ-10кВ										
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	33,174		314,60 --	314,60 71,73	10437 --	10437 2380	--	1713 972	13122
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,026		2307,51 2307,51	-- --	2368 2368	-- --	--	1705 326	4398
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	31,806		47,90 --	47,90 13,94	1524 --	1523 443	--	319 147	1991
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,596		1192,41 1192,41	-- --	1903 1903	-- --	--	1370 262	3535
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	31,806		247,86 127,61	120,25 52,95	7884 4059	3825 1684	--	4135 961	12980
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
6	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,18		2663033,84	--	479346	--	439663	30159	550265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			220460,80	--	39683	--		40760	
7	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	11,4	8633,00	--	98416	--	98416	--	106289
		СП - 8%			--	--	--	--		7873	
8	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	190	334,81	217,02	63613	41233	--	29514	100577
		НР - 72%; СП - 8%			117,79	97,96	22379	18612		7450	
9	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	190	316,64	198,85	60161	37781	--	27394	94559
		НР - 72%; СП - 8%			117,79	82,46	22379	15667		7004	
10	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	0,75	94652,00	--	70989	--	70989	--	76668
		СП - 8%			--	--	--	--		5679	
11	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	180	474,49	206,31	85408	37135	9404	37250	132470
		НР - 72%; СП - 8%			215,94	71,48	38869	12866		9813	
12	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	10	814,06	434,05	8141	4340	1445	2974	12004
		НР - 72%; СП - 8%			235,57	177,44	2356	1774		889	
13	С1243-133-0215 243-133-0215 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х150/25 (мк)-10**	км	0,195	10947504,00	--	2134763	--	2134763	--	2305544
		СП - 8%			--	--	--	--		170781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3024953	136274	2754680	136533	3414402
							133996	53426	--	252917	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				217323				
	Материалы		Тенге				10847				
	Всего заработная плата		Тенге					134902			
		Накладные расходы	Тенге				97132				
		Сметная прибыль	Тенге				25156				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				339611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					134902			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2807630				
	Материалы		Тенге				439663				
	Всего заработная плата		Тенге					52520			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2304168				
		Накладные расходы	Тенге				39401				
		Сметная прибыль	Тенге				227761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3074792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					52520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3414403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					187422			

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КЛ-0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
14	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3711,996	314,60 -- -- --	314,60 71,73 -- --	1167794 -- 266261 --	1167793 -- -- --	--	191708 108760 -- --	1468262
15	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	114,804	2307,51 2307,51 -- --	-- -- -- --	264912 264912 -- --	-- -- -- --	--	190736 36452 -- --	492100
16	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3558,924	47,90 -- -- --	47,90 13,94 -- --	170472 -- -- --	170472 49611 -- --	--	35720 16495 -- --	222688
17	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	178,584	1192,41 1192,41 -- --	-- -- -- --	212945 212945 -- --	-- -- -- --	--	153320 29301 -- --	395567
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3558,924	247,86 127,61 -- --	120,25 52,95 -- --	882125 454164 -- --	427961 188445 -- --	--	462679 107584 -- --	1452388
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
19	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	2,355	2663033,84 220460,80 -- --	-- -- -- --	6271445 519185 -- --	-- -- -- --	5752260	394581 533282 -- --	7199308
20	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	1275,6	8633,00 -- -- --	-- -- -- --	11012255 -- -- --	-- -- -- --	11012255	-- 880980 -- --	11893235
21	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20285	334,81 117,79 -- --	217,02 97,96 -- --	6791528 2389277 -- --	4402251 1987119 -- --	--	3151005 795403 -- --	10737935
22	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1950	101,45 39,26 -- --	62,19 28,07 -- --	197831 76561 -- --	121270 54736 -- --	--	94534 23389 -- --	315754
23	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20285	316,64 117,79 -- --	198,85 82,46 -- --	6422949 2389277 -- --	4033672 1672701 -- --	--	2924624 747806 -- --	10095379
24	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 *СП - 8%*	1000 шт.	89,467	94652,00 -- -- --	-- -- -- --	8468230 -- -- --	-- -- -- --	8468230	-- 677458 -- --	9145688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1370	474,49 215,94	206,31 71,48	650051 295838	282645 97928	71568	283511 74685	1008247
26	С1243-113-0911 243-113-0911 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,435	5133865,00 --	-- --	2233231 --	-- --	2233231	-- 178659	2411890
27	С1243-113-0913 243-113-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,935	7235918,00 --	-- --	6765583 --	-- --	6765583	-- 541247	7306830
28	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	105	448,89 196,31	195,28 67,87	47133 20612	20504 7126	6017	19972 5368	72473
29	С1243-113-0913 243-113-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,04	7235918,00 --	-- --	289437 --	-- --	289437	-- 23155	312592
30	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х 10 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,065	735533,00 --	-- --	47810 --	-- --	47810	-- 3825	51635
		Опора уличного освещения- 13 шт									
31	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м3	6,5	38967,00 2498,00	35,62 --	253286 16237	232 --	236817	12990 21302	287578
32	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	13	14033,97 4558,69	9475,28 4099,21	182442 59263	123179 53290	--	90042 21799	294283
33	С1247-306-0415 247-306-0415 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм *СП - 8%*	шт.	13	101608,00 --	-- --	1320904 --	-- --	1320904	-- 105672	1426576
34	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	13	8409,58 3592,92	4794,94 1633,87	109324 46708	62334 21240	282	54359 13095	176777
35	С1247-103-0206 247-103-0206 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-120-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 *СП - 8%*	шт.	13	106935,00 --	-- --	1390155 --	-- --	1390155	-- 111212	1501367
36	С1247-306-0309 247-306-0309 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН 1,5х1,5 ИВА *СП - 8%*	шт.	13	11266,00 --	-- --	146458 --	-- --	146458	-- 11717	158175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	13	1676,13 1642,63	5,58 --	21790 21354	73 --	363	13026 2785	37601
38	прайс лист	Закладной элемент КМ-3-22/4 *СП - 8%*	шт	13	15026,79 --	-- --	195348 --	-- --	195348	-- 15628	210976
39	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	195	629,77 294,46	278,01 96,67	122806 57420	54212 18851	11174	54915 14218	191939
40	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,195	105369,00 --	-- --	20547 --	-- --	20547	-- 1644	22191
41	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	3747,88 1932,57	35,27 --	48722 25123	459 --	23140	18089 5345	72156
42	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	13	604,00 --	-- --	7852 --	-- --	7852	-- 628	8480
43	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные *СП - 8%*	100 шт.	0,52	5671,00 --	-- --	2949 --	-- --	2949	-- 236	3185
44	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,2	40509,03 1637,20	1903,72 410,68	210647 8513	9900 2136	192234	9691 17627	237965
45	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,833	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	3,25	226,53 56,47	169,82 49,91	736 184	552 162	--	373 89	1198
46	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	0,1029171	8766,00 --	-- --	902 --	-- --	902	-- 72	974
47	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	26	658,98 551,28	45,11 15,73	17133 14333	1173 409	1627	10614 2220	29967
48	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	26	143,00 --	-- --	3718 --	-- --	3718	-- 297	4015
		План фундаментов под КТПН									
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,272	37083,32 1906,63	1769,34 365,70	10087 519	481 99	9087	562 852	11501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В12,5/. Устройство	м3	0,816	41449,70	2704,62	33823	2207	29151	2681	39424
		НР - 91%; СП - 8%			3021,23	588,99	2465	481		2920	
51	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0167756	331233,00	--	5557	--	5557	--	6002
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
52	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006024	369015,19	2002,39	2223	12	--	2017	4579
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	2211	5		339	
53	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,005652	439438,00	--	2484	--	2484	--	2683
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
54	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000372	354275,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		Наружное освещение и КЛ-0,4кВ									
55	Е11-330208-0203 1133-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	22491,88	13716,06	22492	13716	2305	10201	35308
		НР - 80%; СП - 8%			6470,82	6279,93	6471	6280		2615	
56	Е11-330208-0206 1133-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	95276,56	29357,19	95277	29357	18168	47142	153812
		НР - 80%; СП - 8%			47752,32	11174,99	47752	11175		11393	
57	515-102-0111 515-102-0111 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА	шт.	1	3662716,00	--	3662716	--		--	3662716
					--	--	--	--	3662716	--	
58	515-101-0108 515-101-0108 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	1	2305410,00	--	2305410	--		--	2305410
					--	--	--	--	2305410	--	
59	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1925,52	114,94	1926	115	38	1311	3496
		НР - 72%; СП - 8%			1773,32	47,67	1773	48		259	
60	С1247-301-0354 247-301-0354 РСНБ РК 2022 пр.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии /CE 303 JPQVZ 10-100A/	шт.	1	56700,00	--	56700	--	56700	--	61236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4536	
61	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	34630,79 6114,90	3639,13 1382,31	34631 6115	3639 1382	24877	5398 3202	43231
62	515-301-0116 515-301-0116 РСНБ РК 2022	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А**	шт.	1	319475,00 --	-- --	319475 --	-- --	319475	-- --	319475
		Внешний контур заземления									
63	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	998,33 266,13	33,61 10,49	24958 6653	840 262	17465	4979 2395	32332
64	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	5137,74 1330,67	228,47 66,73	30826 7984	1370 400	21472	6037 2949	39812
		КЛ-10кВ									
65	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2217,33 1963,09	114,94 47,67	4435 3926	230 95	279	2895 586	7917
66	С1243-903-0901 243-903-0901 РСНБ РК 2022 прим.	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб** *СП - 8%*	шт.	2	8332,00 --	-- --	16664 --	-- --	16664	-- 1333	17997
67	ПРАЙС ЛИСТ	**Комплектные распределительные устройства на 10кВ КРУН-10**	к-т	1	9717728,19 --	-- --	9717728 --	-- --	9717728	-- --	9717728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				72298994	10930649	38405240	8249712	85712176
	Стоимость оборудования		Тенге				6957775	4440242	16005329	5163469	
	Заготов.складские расходы		Тенге				15890099				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				115230				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16005329				
	Материалы		Тенге				14416719				
	Всего заработная плата		Тенге				178020				
		Накладные расходы	Тенге					9157303			
		Сметная прибыль	Тенге				6590910				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1680610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22688239				
		Сметная заработная плата	Тенге					9157303			4930
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41876946				
	Материалы		Тенге				6240304				
	Всего заработная плата		Тенге					2240714			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31986916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1658802				
		Сметная прибыль	Тенге				3482859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47018607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1530
		Сметная заработная плата	Тенге					2240714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				85712175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6460
		Сметная заработная плата	Тенге					11398017			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								89126578
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								1754910
		Итого	Тенге								74876159
		Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								1272895
		Итого	Тенге								76149054
		Непредвиденные затраты 2№	Тенге								1522981
		Итого									77672035
		Итого в текущих ценах 2023 года К=1,0450539	Тенге								97897894,00
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%									93002999
		НДС 12%	Тенге								11160359,92
		ИТОГО	Тенге								104163359,22

Подрядчик:

ТОО "ЖАНЭМ"

БИН 071040018532

Директор_____ Сманлов С.М.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Жаныаркинского района"

БИН 131140019726

Руководитель_____ Бабасов Т.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ATM CONSULTING"
№ KZ57VJE00036322 от 07.05.2012 г, № KZ84VJE00036321 от 07.05.2012 г.

Эксперт_____ Какенов Ж.С.

ИИН 470223300544

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Корпорация Асыл-Строй»

Директор_____ Доспаева Ш. М..

Приказ №50-2023 от 28.08.2023