Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

(организация, адрес, телефон)

Наименование обьекта - СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА "

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 за январь месяц 2022г.

на ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АОК-1187-2021-П-66-51-6(ГП) БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Склад почвенно-плодородного слоя										
1	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	18963		150,21	146,02	2848432	2768978	--	386527	3493755
		НР - 72%; СП - 8%				4,19	24,12	79455	457388		258797	
2	412-102-0301 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км (18963м3 х 1,4 х 0,2км)	т·км	5309,64		133,00	--	706182	--		--	762677
		СП - 8%				--	--	--	--		56495	
3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18963		18,11	15,25	343420	289185	--	127113	508175
		НР - 72%; СП - 8%				2,86	6,45	54234	122311		37643	
		Проезды										
		Проезд1										
Срезка ПРС толщ. 0,3м												
4	1101-0104-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (снятие ППС). Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	364,5		27,81	27,81	10137	10137	--	1577	12651
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,01	--	2191		937	
5	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	364,5		150,21	146,02	54752	53225	--	7430	67156
		НР - 72%; СП - 8%				4,19	24,12	1527	8792		4974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	412-102-0301 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км (364,5м3 х 1,4 х 0,2км)**	т·км	102,06	133,00	--	13574	--		--	14660
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4859074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				135216				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3121525			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					590682			
		- Перевозка грузов	Тенге				13574				
		- Накладные расходы	Тенге							522647	
		- Сметная прибыль	Тенге							359932	
		Материалы подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**								0
		Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**								0
		Итого сумма к закупу на Подряд	**Тенге**								4 859 074
		Материалы поставки Заказчика	**Тенге**								-
		Оборудование поставки Заказчика	**Тенге**								-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								4 859 074

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

начальник участка **Бейсембаев Т.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Коновалова Т.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**