Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Отдел строительства акимата г. Костаная,г. Костанай**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН

Исполнитель **Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой",Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Горняков, дом № 70**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

001040003175

Договор (контракт) 296 от 29.12.2022 доп.согл № 1 от 30.12.22 г

Номер документа	Дата составления
00000000382	26.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			услуга	1	236 400 000	236 400 000
				Итого	1		236 400 000

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор АО "Рудныйсоколовстрой" / _____ / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай / _____ / Иманбеков Д.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2023

М.П.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: Акционерное обьщество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: *Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных внутренних сетей и благоустройства)*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
	договор	296	29.12.2022				
	доп. Согл.	1	30.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	**236 400 000**	**211 071 430**	-						**25 328 570**	**236 400 000**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

Руководитель _____ *Иманбеков Д.Р.*

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор _____ *Орымбаев Н.Б.*

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Нурапам-Курылыс»

_____ *Мендекинов Р.Р.*

БИН 061240011957

№ КЗ01ТЕ00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Заказчик: Государственноу Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес:	***Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных внутренних сетей и благоустройства)***

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023г.

в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2023г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2023г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2023г.	из них В отчетном месяце		
	А	1	2	3	4	9	9
1	Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ГЖС	187 945 328	167 808 329			20 136 999	187 945 328
2	Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ОС	23 970 963	21 402 646			2 568 317	23 970 963
3	Смета 02-01-04 Водопровод и канализация.Остаточные работы. УМР.	7 383 005	6 591 969			791 036	7 383 005
4	Смета 02-01-06 Электрооборудование. Остаточные работы ЭХ	17 100 704	15 268 486			1 832 218	17 100 704
	Всего по объекту:	**236 400 000**	**211 071 430**			**25 328 570**	**236 400 000**

Заказчик:
Руководитель Государственного Учреждения
Отдел строительства акимата города Костаная Иманбеков Д.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой" Н.Б. Орымбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за июль 2023 г.

Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**135467478,63**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			44244777
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22027049*
		машины и механизмы	тенге			9787243
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1810606*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			81435458
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11775		
	Раздел 1.	**Стены наружные и внутренние**				**113749387,65**
		Стены наружные				
1	**У6105-0201-1001** **6105-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм**	$м^3$	**773,7027**	**76031**	**58825390**
2	**С1234-101-0202** **234-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	**104,4959**	**25919**	**2708429**
6	**У6105-0201-0101** **6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	**46,04**	**69922**	**3219209**
		Стены внутренние				
19	**У6105-0201-0301** **6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	**471,02**	**68649**	**32335052**
20	**У6105-0201-0301** **6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	**63,6**	**68288**	**4343117**
21	**У6105-0201-0301** **6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	**14,4**	**68379**	**984658**
		Армирование стен				

1	2	3	4	5	6	7
25	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	9,276	263422	2443502
26	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	9,276	405165	3758311
		Перемычки				
27	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	516	1487	767292
29	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,46951	109337	270009
30	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,3222	109337	363239
32	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	13,3098	109337	1455254
38	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	1,69	305418	516156
40	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,69	1041284	1759770
	Раздел 3.	**Перекрытие**				**18558944,84**
		Плиты сборные ж/б				
59	У6104-0401-0106 6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	266	8515	2264990
60	У6104-0401-0105 6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	40	6967	278680
61	С1222-203-0405 222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	2042	7644	15609048
62	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	7,46	54454	406227
	Раздел 5.	**Лестницы**				**3159146,14**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	159		
		Балки металлические				
				Балка БМ-2		
134	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	1,14048	95690	109133

1	2	3	4	5	6	7
135	С1222-512-0801 222-512-0801 *РСНБ РК 2022* *ССЦ РК 8.04-08-2019 тб.6*	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	1,14048	1043672	1190287
		Косоуры металлические				
144	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	т конструкций	1,0536	95690	100819
145	С1222-503-0101 222-503-0101 *РСНБ РК 2022* *ССЦ РК 8.04-08-2019 тб.6*	**Косоуры**	т	0,5268	1055246	555904
		Ступени				
149	У6104-0501-0201 6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	90	5306	477540
150	С1222-301-0101 222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	90	4229	380610
		Плиты перекрытия				
151	У6104-0401-0105 6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м²**	шт.	10	6967	69670
152	С1222-203-0405 222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	36	7644	275184
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			135 467 479
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ		Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%		Тенге			8 534 451
	Итого:		Тенге			144 001 930
	Сметная прибыль, 5%		Тенге			7 200 096
	Непредвиденные работы и затраты, 3%		Тенге			4 320 058
	Итого:		Тенге			155 522 084
	Итого в ценах 2023г I=1,079		Тенге			167 808 329
	НДС 12%		Тенге			20 136 999
	ИТОГО с НДС		Тенге			187 945 328

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Прораб Байтурсынов Т.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Пурзалм-Курылыс»
Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист Тимурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961300000226
Эксперт авторского надзора Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г.Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за июль 2023 г.

Смета 02-01-02.Общестроительные работы надземная часть. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17277822**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1297211
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*645877*
		машины и механизмы	тенге			134813
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43360*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15845798
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	345		
348	**У6108-0102-0108** **6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**144**	**8058**	**1160352**
349	**С1223-102-0208** **223-102-0208** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м^2**	**144**	**54905**	**7906320**
350	**У6108-0102-0103** **6108-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**127,8**	**9345**	**1194291**

1	2	3	4	5	6	7
351	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**$м^2$**	**127,8**	**54905**	**7016859**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17277822**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1297211
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*645877*
		машины и механизмы	тенге			134813
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43360*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15845798
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	345		

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**17277822**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			1 088 503
		ИТОГО	тенге			**18 366 325**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			918 316
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			550 990
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге			**19 835 631**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**21 402 646**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			2 568 317
		ВСЕГО с НДС	тенге			**23 970 963**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер _____ **Онжанов С.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____ **Мендекинов Р.Р.**
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ **Тимурзинов Н.Н.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора _____ **Мехбалиев А.М.**
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за июль 2023 г.

Смета 02-01-04 Водопровод и канализация. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5314150,4
		из нас				
		затраты на труд рабочих	тенге			2660398
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1295405*
		машины и механизмы	тенге			40340
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10904*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2613412
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	557		
	Раздел 1.	В1				1227139,2
5	У6114-0102-0204 6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 32 мм.	м	302,4	4058	1227139
	Раздел 2.	Т3,Т4				1320883,2
63	У6114-0102-0203 6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 25 мм.	м	352,8	3744	1320883
	Раздел 3.	К1				2766128
151	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	538	2941	1582258
152	С1241-203-0107 241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	538	1934	1040492

1	2	3	4	5	6	7
166	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт	118	483	56994
167	С1241-209-2506 241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт	28	596	16688
168	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт	72	359	25848
174	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	54	812	43848

	Итого в ценах 2023 г	Тенге			5314150,4
	Затраты на организацию ин управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)6,3%	Тенге			334 791
	Сметная прибыль (5%)	Тенге			282 447
	Итого в текущих ценах 2023 г	Тенге			5 931 389
	Непредвиленные работы и затраты 3%	Тенге			177 942
	Итого в ценах 2023г	Тенге			6 109 332
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079				6 591 969
	НДС 12%	Тенге			791 036
	ИТОГО с НДС	Тенге			7 383 005

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник_____Бурмагин А.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____Тумурзинов Н.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нурлем-Курылыс»
_____Мендекенов Р.Р.
БИН 061240011957
№-KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ", БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора_____Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за июль 2023 г.

Смета 02-01-06 Электрооборудование.
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12325867,18**
		из нас:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7377902
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3592848*
		машины и механизмы	тенге			52098
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16716*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4895867
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1625		
48	**Ц13-080206-1303** **1308-0206-1303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**7708**	**1007**	**7761956**
54	**С1243-106-0502** **243-106-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**4,08**	**480684**	**1961191**
55	**С1243-106-0501** **243-106-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**3,33336**	**309939**	**1033138**
56	**С1243-106-0301** **243-106-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,4488**	**212287**	**95274**
				Уравнивание потенциалов		
92	**У6124-0203-0308** **6124-0203-0308** *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**650**	**2017**	**1311050**

1	2	3	4	5	6	7
93	С1243-142-0309 243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,663	246241	163258

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			12 325 867
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			776 530
	Итого:	Тенге			13 102 397
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			655 120
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			393 072
	Итого:	Тенге			14 150 589
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			15 268 486
	НДС 12 %	Тенге			1 832 218
	ИТОГО с НДС	Тенге			17 100 704

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" "Энергохозяйство"
БИН001040003175
Начальник участка ЭМР_____Хабибулин В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нуралэм-Ктрылыс»
_____Менгекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ50VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____Тимурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора_____Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.