Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел строительства акимата г. Костаная,г. Костанай**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой",Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Горняков, дом № 70** | **001040003175**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 296 от 29.12.2022 доп.согл № 1 от 30.12.22 г

Номер документа	Дата составления
00000000569	26.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			услуга	1	285 714 286	285 714 286
				Итого	1	x	285 714 286

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор АО "Рудныйсоколовстрой" / _____ / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай / _____ / Иманбеков Д.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2023

М.П.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: Акционерное обьщество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: *Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных внутренних сетей и благоустройства)*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
	договор	296	29.12.2022				
	доп. Согл.	1	30.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	***522 114 286***	***255 102 042***							***30 612 244***	***285 714 286***

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

Руководитель _____ Иманбеков Д.Р.

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор _____ Орымбаев Н.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Нуралем-Курылыс»

_____ Мендекинов Р.Р.

БИН 061240011957

№ KZ301RBB00036420 от 29.03.2018 г, приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Заказчик: Государственноу Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес:	***Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных внутренних сетей и благоустройства)***

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023г.

в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2023г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2023г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2023г.	из них В отчетном месяце		
	А	1	2	3	4	9	9
1	Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ГЖС	144 601 354	129 108 352			15 493 002	144 601 354
2	Смета 02-01-03. Архитектурные решения. Остаточные работы. ОС	84 142 581	75 127 305			9 015 276	84 142 581
3	Смета 02-01-05 Сантехнические работы ОВ.Остаточные работы. УМР.	38 241 676	34 144 354			4 097 322	38 241 676
4	Смета 02-01-06 Электрооборудование. Остаточные работы ЭХ	18 728 675	16 722 031			2 006 644	18 728 675
	Всего по объекту:	**285 714 286**	**255 102 042**			**30 612 244**	**285 714 286**

Заказчик:
Руководитель Государственного Учреждения
Отдел строительства акимата города Костаная

Иманбеков Д.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой"

Н.Б. Орымбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за июль 2023 г.

Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**104225952,84**
	Раздел 1.	**Стены наружные и внутренние**				**79812475,47**
		Стены наружные				
1	**У6105-0201-1001** **6105-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм**	$м^3$	**202,2973**	**76031**	**15380866**
3	**У6105-0201-1001** **6105-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм**	$м^3$	**512**	**75773**	**38795776**
5	**С1234-101-0202** **234-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	**105**	**25919**	**2721495**
6	**У6105-0201-0101** **6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	**45**	**69922**	**3146490**
		Стены внутренние				
18	**У6105-0201-0301** **6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	**39,55**	**68649**	**2715068**

1	2	3	4	5	6	7
20	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка внутренних стен	$м^3$	65	68288	4438720
21	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка внутренних стен	$м^3$	14	68379	957306
		Армирование стен				
25	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	10	263422	2634220
26	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	10	405165	4051650
		Перемычки				
27	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	520	1487	773240
29	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,5	109337	273343
30	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,6	109337	284276
32	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	12	109337	1312044
38	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	1,5	305418	458127
40	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7	1041284	1770183
43	У6104-0801-0101 6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	8	5698	45584
44	С1225-205-0103 225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	8	6761	54088
	Раздел 3.	Перекрытие				18671235,59
		Плиты сборные ж/б				

1	2	3	4	5	6	7
59	У6104-0401-0106 6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	270	8515	2299050
60	У6104-0401-0105 6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	40	6967	278680
61	С1222-203-0405 222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	2045	7644	15631980
62	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	7,36	54454	400781
		Анкерные связи				
75	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,15	56998	8550
76	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15	347963	52194
	Раздел 5.	Лестницы				3158599,25
		Балки металлические				
				Балка БМ-2		
134	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	1,14	95690	109087
135	С1222-512-0801 222-512-0801 *РСНБ РК 2022* *ССЦ РК 8.04-08-2019 тб.6*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,14	1043672	1189786
		Косоуры металлические				
144	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	1,0536	95690	100819
145	С1222-503-0101 222-503-0101 *РСНБ РК 2022* *ССЦ РК 8.04-08-2019 тб.6*	Косоуры	т	0,5268	1055246	555904
		Ступени				
149	У6104-0501-0201 6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	90	5306	477540

1	2	3	4	5	6	7
150	С1222-301-0101 222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	90	4229	380610
		Плиты перекрытия				
151	У6104-0401-0105 6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	10	6967	69670
152	С1222-203-0405 222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	36	7644	275184
	Раздел 8.	Крыльца				2583642,53
		Крыльцо К-1				
269	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	9,19	627	5762
270	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,58	18759	10880
271	С1212-101-0101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022* *ССЦ РК 8.04-08-2019 тб.5*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5916	19910,4	11779
272	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,05029	56998	2866
273	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05029	331233	16658
274	У6103-0101-0106 6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	2,47	7602	18777
275	С1212-101-0702 212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,5194	25883	65210
276	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	1,5	69015	103523
277	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,07429	305418	22690

1	2	3	4	5	6	7
278	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07429	1041284	77357
280	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01416	1967156	27855
281	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,49	100663	250651
282	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,52735	29177	73740
283	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40976	331233	135726
		Плита ПК-1				
292	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,83	38989	32361
293	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01628	331233	5392
294	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0072	1967156	14164
295	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,00414	305418	1264
296	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00414	1041284	4311
		Крыльцо К-2				
298	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	9,59	627	6013
299	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,61	18759	11443

1	2	3	4	5	6	7
300	С1212-101-0101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022* *ССЦ РК 8.04-08-2019 тб.5*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6222	19910,4	12388
301	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0526	56998	2998
302	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0526	331233	17423
303	У6103-0101-0106 6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	2,54	7602	19309
304	С1212-101-0702 212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,5908	25883	67058
305	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	1,5	69015	103523
306	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,07429	305418	22690
307	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07429	1041284	77357
309	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01416	1967156	27855
310	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,49	100663	250651
311	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,52735	29177	73740
312	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40976	331233	135726
		Плита ПК-1				
321	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,83	38989	32361

1	2	3	4	5	6	7
322	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01628	331233	5392
		Крыльцо К-3				
323	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	9,6	627	6019
324	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,61	18759	11443
325	С1212-101-0101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022* *ССЦ РК 8.04-08-2019 тб.5*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6222	19910,4	12388
326	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0526	56998	2998
327	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05375	331233	17804
328	У6103-0101-0106 6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	2,65	7602	20145
329	С1212-101-0702 212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,703	25883	69962
330	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	1,5	69015	103523
331	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,07429	305418	22690
332	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07429	1041284	77357
334	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0118	1967156	23212

1	2	3	4	5	6	7
335	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	2,27	100663	228505
336	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,30405	29177	67225
337	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,40976	331233	135726
		Плита ПК-1				
346	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1,12*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	0,83	38989	32361
347	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01628	331233	5392

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			104 225 953
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			6 566 235
	Итого:	Тенге			110 792 188
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			5 539 609
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			3 323 766
	Итого:	Тенге			119 655 563
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			129 108 352
	НДС 12%	Тенге			15 493 002
	ИТОГО с НДС	Тенге			144 601 354

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Прораб _____ **Байтурсынов Т.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұралы-Құрылыс»
_____ **Мендекинов Р.У.**
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; Приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ **Тимурзинов Н.Н.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ЮМ" БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора _____ **Мехбалиев А.М.**
Приказ №13 21.04.2021 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за июль 2023 г.

Смета 02-01-03. Архитектурные решения. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**60648399,32**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38110197
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19064833*
		машины и механизмы	тенге			1551389
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*535353*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20984119
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9402		
	Раздел 1.	**Внутренние стены(АР-4)**				**29237017,32**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18845327
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9382931*
		машины и механизмы	тенге			393979
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*114197*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9997712
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4502		
					Межквартирные перегородки	

1	2	3	4	5	6	7
4	У6107-0201-0404 6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой**	$м^2$	2854,92	9229	26348057
5	С1234-101-0201 234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	$м^3$	147,02838	19649	2888961
	Раздел 2.	**Полы(АР-38)**				**21893579,04**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11312708
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5685229*
		машины и механизмы	тенге			855600
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*289115*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9725271
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3087		
				Деталь пола 6-5982,88 $м^2$ (жилые помещения, прихожие, коридоры, кухни)		
50	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	2991,44	2208	6605100
51	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм**	$м^2$	2991,44	2453	7338002
52	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *К=6*	**Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	$м^2$	2991,44	1320	3948701
				Деталь пола 7-389,6 $м^2$ (санузлы и ванные типовых этажей)		
55	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	194,8	2208	430118
56	У6111-0403-0201 6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	194,8	9938	1935922

1	2	3	4	5	6	7
57	У6111-0403-0202 6111-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**194,8**	**6118**	**1191786**
58	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**194,8**	**1823**	**355120**
59	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *К=3*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**194,8**	**456**	**88829**
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка(АР-38)**				**42069834,07**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			34914639
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17546511*
		машины и механизмы	тенге			1189668
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*512725*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5955326
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8041		
				Стены или перегородки		
80	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	**$м^2$**	**2694,7347**	**3532**	**9517803**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**60648399,32**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38110197
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19064833*
		машины и механизмы	тенге			1551389
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*535353*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20984119
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9402		

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**60648399,32**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			3 820 849
		ИТОГО	тенге			**64 469 248**

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге			3 223 463
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			1 934 078
		ИТОГО	тенге			**69 626 789**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	тенге			**75 127 305**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге			9 015 276
		ВСЕГО с НДС	тенге			**84 142 581**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер _____ Оижанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тимурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за июль 2023 г.

Смета 02-01-05 Сантехнические работы ОВ. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				27525653,99
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19948931
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9713732*
		машины и механизмы	тенге			36111
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6265*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7540612
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4243		
	Раздел 1.	Отопление				27525653,99
		Другие элементы системы				
23	С1241-602-0201 241-602-0201 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	326	1468	478568
24	С1241-602-0303 241-602-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х20 мм	шт.	277	2247	622419
25	С1241-609-1101 241-609-1101 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	721	885	638085
26	С1241-609-1102 241-609-1102 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	593	1088	645184

1	2	3	4	5	6	7
		Трубопроводы				
27	У6114-0103-0406 6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм.	м	3086	3725	11495350
28	С1241-205-0205 241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	3055,14	485	1481743
29	У6114-0103-0407 6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 25 мм.	м	2177	3720	8098440
30	С1241-205-0208 241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	2155,23	1499	3230690
32	У6114-0102-0103 6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 25 мм.	м	89,6	2273	203661
33	У6114-0102-0104 6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 32 мм.	м	140	2837	397180
34	У6114-0102-0105 6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 40 мм.	м	56	2929	164024
35	У6114-0102-0106 6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 50 мм.	м	15	3581	53715
		Матреиалы				
45	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	23,44	708	16596

	Итого в ценах 2022 г	Тенге			27 525 654
	Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			1 734 116
	Сметная прибыль (5%)	Тенге			1 462 989
	Итого в текущих ценах 2023 г	Тенге			30 722 759
	Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			921 683
	Итого в ценах 2023г	Тенге			31 644 443

1	2	3	4	5	6	7
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:					34 144 354
	НДС 12 %		Тенге			4 097 322
	ИТОГО с НДС		Тенге			38 241 676

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудныйсоколовстрой" - УМР
БИН001040003175
Начальник _____ **Бурмагин А.С.**

Экспертиз(а) технического надзора:
ТОО «Иуралэм-Курылыс»
_____ **Мендекинов Р.Р.**
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ" БИН 961140000226
Эксперт авторского надзора _____ **Мехбалиев А.М.**
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за июль 2023 г.

Смета 02-01-06 Электрооборудование.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13499277,49**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7491210
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3647962*
		машины и механизмы	тенге			91794
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28176*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5916273
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1654		
12	**У6124-0303-0304** **6124-0303-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзн=1,09*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт.**	**6**	**49207**	**295242**
13	**С1247-201-1202** **247-201-1202** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**6**	**54170**	**325020**
48	**Ц13-080206-1303** **1308-0206-1303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзн=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**8466**	**1007**	**8525262**
54	**С1243-106-0502** **243-106-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**5,426**	**480684**	**2608191**
55	**С1243-106-0501** **243-106-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**2,38**	**309939**	**737655**

1	2	3	4	5	6	7
56	С1243-106-0301 243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,66	212287	140109
79	С1247-202-0605 247-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм	шт.	270	297	80190
				Уравнивание потенциалов		
92	У6124-0203-0308 6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	348	2017	701916
93	С1243-142-0309 243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,348	246241	85692

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13 499 277
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			850 454
	Итого:	Тенге			14 349 732
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			717 487
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			430 492
	Итого:	Тенге			15 497 712
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			16 722 031
	НДС 12 %	Тенге			2 006 644
	ИТОГО с НДС	Тенге			18 728 675

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" "Энергохозяйство"
БИН001040003175
Начальник участка ЭМР _____ Хабибулин В.Н.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тимурзинов Н.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Пурыым Курылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ" БИН 961400022б
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.