Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ Отдел строительства акимата г. Костаная,г. Костанай
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой",Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Горняков, дом № 70
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

001040003175

Договор (контракт) 296 от 29.12.2022 доп.согл № 1 от 30.12.22 г

Номер документа	Дата составления
00000000659	07.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			услуга	1	428 571 500	428 571 500
				Итого	1	x	428 571 500

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор АО "Рудныйсоколовстрой" / _____ / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай" / _____ / Иманбеков Д.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2023

М.П.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: Акционерное обьщество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: *Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных внутренних сетей и благоустройства)*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	*код подрядчика*	*договор*		*источник финнансирования*		*организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*наимен.*	*код*	*наимен.*	*код*
	договор	*296*	*29.12.2022*				
	доп. Согл.	*1*	*30.12.2022*				
	Доп. Согл.	*2*	*10.01.2023*				
	Доп. Согл.	*3*	*11.08.2023*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ и затрат в тенге*									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	*в отчетном месяце (за август) без НДС*	*из графы 1*							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	*из них*		*стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах*	*дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*	*Всего к оплате*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополнительные расходы*		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	***950 685 786***	***382 653 126***							***45 918 374***	***428 571 500***

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

Руководитель *Иманбеков Д.Р.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нурелем-Құрылыс»
Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00030420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор *Орымбаев Н.Б.*

Заказчик: Государственноу Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес:	***Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных внутренних сетей и благоустройства)***

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за август 2023г.

в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2023г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2023г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2023г.	из них В отчетном месяце		
	А	1	2	3	4	9	9
1	Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ГЖС	34 358 519	30 677 249			3 681 270	34 358 519
2	Смета 02-01-02К Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ГЖС	161 974 388	144 619 989			17 354 399	161 974 388
2/1	Смета 02-01-02К Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ГЖС	161 974 388	1 445 935			173 512	1 619 447
3	Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ОС	25 526 423	22 791 449			2 734 974	25 526 423
4	Смета 02-01-03. Архитектурные решения. Остаточные работы. ОС	117 868 922	105 240 109			12 628 813	117 868 922
5	Смета 02-01-03 К1, К2. Архитектурные решения. Остаточные работы. Корректировка ОС	12 485 371	11 147 653			1 337 718	12 485 371
6	Смета 02-01-04 Водопровод и канализация. Остаточные работы. УМР	5 477 534	4 890 655			586 879	5 477 534
7	Смета 02-01-05К1 Сантехнические работы ОВ.Остаточные работы. УМР.	16 042 839	14 323 963			1 718 876	16 042 839
8	Смета 02-01-04К1 Водопровод и канализация. Остаточные работы. УМР	18 503 079	16 520 606			1 982 473	18 503 079
9	Смета 02-01-06 Электрооборудование. Остаточные работы ЭХ	25 237 464	22 533 450			2 704 014	25 237 464
10	Смета 02-01-06 К1 Электрооборудование.	9 477 515	8 462 067			1 015 448	9 477 515
	Всего по объекту:	**588 926 442**	**382 653 125**			**45 918 375**	**428 571 500**

Заказчик:
Руководитель Государственного Учреждения
Отдел строительства акимата города Костаная

Иманбеков Д.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой"

Н.Б. Орымбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за август 2023 г.

Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Стены наружные и внутренние				**8243119,2**
		Стены наружные				
5	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	143,6523	25919	3723324
		Армирование стен				
26	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	6,3	405165	2552540
		Перемычки				
27	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	820	1487	1219340
31	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,824	109337	90094
34	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	1,05	109337	114804
36	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,66	109337	72162
39	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	т конструкций	2,0562	95690	196758

1	2	3	4	5	6	7
43	У6104-0801-0101 6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	**шт.**	**22**	**5698**	**125356**
44	С1225-205-0103 225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3**	**шт.**	**22**	**6761**	**148742**
	Раздел 3.	**Перекрытие**				**16521858,47**
		Плиты сборные ж/б				
59	У6104-0401-0106 6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$**	**шт.**	**218**	**8515**	**1856270**
60	У6104-0401-0105 6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	**шт.**	**41**	**6967**	**285647**
61	С1222-203-0405 222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**1812,78**	**7644**	**13856890**
		Анкерные связи				
75	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,8696**	**56998**	**49565**
76	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,8696**	**347963**	**302589**
77	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**42,4589**	**351**	**14903**
78	У6112-0202-0102 6112-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 прим.*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок**	**$м^2$**	**42,4589**	**3674**	**155994**

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			24 764 978
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			1 560 194
	Итого:	Тенге			26 325 172
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			1 316 259
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			789 755
	Итого:	Тенге			28 431 185
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			30 677 249

1	2	3	4	5	6	7
	НДС 12 %		Тенге			3 681 270
	ИТОГО с НДС		Тенге			34 358 519

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Прораб _____ Байтурсынов Т.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәләм-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г. приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"" БИН 961240000226
Эксперт авторского надзора _____ Мекбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за август 2023 г.

Смета 02-01-02К Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Стены наружные и внутренние				**105873223,98**
		Стены наружные				
		ИСКЛЮЧИТЬ				
1	**У6105-0201-1001** **6105-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм п.1**	$м^3$	**-976**	**76031**	**-74206256**
2	**У6105-0201-1001** **6105-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм п.3**	$м^3$	**-512**	**75773**	**-38795776**
4	**У6105-0201-0101** **6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых п.6**	$м^3$	**-91,04**	**69922**	**-6365699**
		ДОБАВИТЬ				
9	**У6105-0201-1001** **6105-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм**	$м^3$	**743,467**	**71349**	**53045627**
10	**У6105-0201-1001** **6105-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм**	$м^3$	**1343,67**	**71349**	**95869511**

1	2	3	4	5	6	7
11	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	16,33	63662	1039600
12	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	140	63905	8946700
		Стены внутренние				
		ИСКЛЮЧИТЬ				
17	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен п.18**	$м^3$	-39,55	68649	-2715068
18	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен п.19**	$м^3$	-471,02	68649	-32335052
19	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен п.20**	$м^3$	-128,6	68288	-8781837
20	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12)*	**Кладка внутренних стен п.21**	$м^3$	-28,4	68379	-1941964
		ДОБАВИТЬ				
23	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	1530,8	62631	95875535
24	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	191,23	62631	11976926
25	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	43,29	62631	2711296
		Армирование стен				
		Добавить				
28	С1217-202-0402 217-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Геосетка полиэфирная размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м**	$м^2$	1320	1174	1549680
	Раздел 2.	**Перекрытие**				**10874886,16**
		Плиты сборные ж/б				
		Добавить				

1	2	3	4	5	6	7
41	У6104-0401-0105 6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**39**	**6967**	**271713**
42	С1222-203-0405 222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**121,8594**	**7644**	**931493**
		Ступени				
		ДОБАВИТЬ				
71	У6104-0501-0104 6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка лестничных маршей без сварки, масса более 1 т**	**шт.**	**30**	**17406**	**522180**
72	С1222-105-0102 222-105-0102 *СпрСЦ 06.2023*	**Марш лестничный типа ЛМ**	**м^2**	**95,445**	**74707**	**7130410**
73	Е11-070108-0104 1107-0108-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Балки для опирания лестничных площадок. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**30**	**13416**	**402480**
74	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Балки для опирания лестничных ступеней**	**шт**	**30**	**53887,01**	**1616610**

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			116 748 110
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			7 355 131
	Итого:	Тенге			124 103 241
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			6 205 162
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			3 723 097
	Итого:	Тенге			134 031 500
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			144 619 989
	НДС 12 %	Тенге			17 354 399
	ИТОГО с НДС	Тенге			161 974 388

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ-"Горжилстрой"
БИН001040005175
Прораб _____ **Байтурсынов Т.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нурэлам-Курылыс»
_____ **Мендекинов Р.Р.**
БИН 061240011957
№ KZ30VTE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961110000226
Эксперт авторского надзора _____ **Мехбалиев А.М.**
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

АКТ №211
приемки выполненных работ
за август 2023 г.

Смета 02-01-02К Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1167266,76**
		Раздел 1. Стены наружные и внутренние				**1167266,76**
		Стены наружные				
1	**У6105-0201-0201** **6105-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщина 380 мм**	**м^3**	**16,84076**	**69312**	**1167267**

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1 167 267
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			73 538
	Итого:	Тенге			1 240 805
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			62 040
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			37 224
	Итого:	Тенге			1 340 069
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			1 445 935
	НДС 12 %	Тенге			173 512
	ИТОГО с НДС	Тенге			1 619 447

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Прораб _____ **Байтурсынов Т.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрлем-Құрылыс»
_____ **Мендекинов Р.Р.**
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961400002
Эксперт авторского надзора _____ **Мехбалиев А.М.**
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

АКТ №3
приемки выполненных работ
за август, 2023 г.

Смета 02-01-02.Общестроительные работы надземная часть. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18398969,4**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1428760
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*711352*
		машины и механизмы	тенге			135169
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43344*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16835041
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	378		
	Раздел 1.	**Окна(АР-40)**				**12758534,4**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			961390
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*478664*
		машины и механизмы	тенге			93778
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30060*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11703367
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	255		
348	**У6108-0102-0108** **6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**72**	**8058**	**580176**

1	2	3	4	5	6	7
349	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$	72	54905	3953160
350	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	64,8	9345	605556
351	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$	64,8	54905	3557844
352	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	10,8	11099	119869
353	С1223-102-0106 223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	$м^2$	10,8	65829	710953
354	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	42	11099	466158
355	С1223-102-0106 223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	$м^2$	42	65829	2764818
	Раздел 2.	**Двери(АР-39)**				**5640435**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			467370
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*232688*
		машины и механизмы	тенге			41391
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13284*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5131674
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	123		
				Двери балконные		
378	У6108-0202-0105 6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	81	11349	919269

1	2	3	4	5	6	7
379	С1223-204-0201 223-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-7**	**$м^2$**	**81**	**58286**	**4721166**

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18398969,4**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1428760
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*711352*
		машины и механизмы	тенге			135169
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43344*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16835041
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	378		

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**18398969,4**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			1 159 135
		ИТОГО	тенге			**19 558 104**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			977 905
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			586 743
		ИТОГО	тенге			**21 122 752**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**22 791 449**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			2 734 974
		ВСЕГО с НДС	тенге			**25 526 423**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Начальник _____ Глухов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нурлем-Курылыс»

_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г, приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за август, 2023 г.

Смета 02-01-03. Архитектурные решения. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**84957714,29**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			64780054
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32528650*
		машины и механизмы	тенге			2554585
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1011878*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17611913
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15493		
	Раздел 1.	**Внутренние стены(АР-4)**				**320992,35**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			320992
						0
				Межквартирные перегородки		
5	**С1234-101-0201** **234-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м³**	**16,33632**	**19649**	**320992**
	Раздел 2.	**Полы(АР-38)**				**16487119,38**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7906205

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3973499*
		машины и механизмы	тенге			645406
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*200276*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7935507
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2241		
				Деталь пола 3-1137,51 м^2(тамбуры, коридоры, площадки лестниц. колясочные)		
34	**У6109-0302-0201** **6109-0302-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм**	**м^2**	**884,73**	**1737**	**1536776**
35	**У6109-0302-0202** **6109-0302-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=4***	**Устройство покрытий цементных, Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201**	**м^2**	**884,73**	**682**	**603386**
36	**У6109-0306-0102** **6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**884,73**	**7669**	**6784994**
37	**У6109-0401-0401** **6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических**	**м**	**405,7119**	**4729**	**1918612**
				Деталь пола 6-5982,88 м^2 (жилые помещения, прихожие, коридоры, кухни)		
51	**У6109-0201-0301** **6109-0201-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм**	**м^2**	**1495,72**	**2453**	**3669001**
52	**У6109-0201-0302** **6109-0201-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=6***	**Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	**м^2**	**1495,72**	**1320**	**1974350**
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка(АР-38)**				**68149602,56**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			56873849
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*28555151*
		машины и механизмы	тенге			1909179
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*811602*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9355414
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13252		

1	2	3	4	5	6	7
				Потолок		
70	У6104-0802-0204 6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором**	м	3624,55	1552	5625302
73	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	$м^2$	687,45	2314	1590759
				Стены или перегородки		
80	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	$м^2$	10907,6816	3532	38525931
81	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	6071,67	1411	8567126
				Низ стен, перегородок(панели)		
90	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	$м^2$	254,6	3532	899247
91	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	254,6	1411	359241
94	Е11-150203-0401 1115-0203-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1702,04	4272	7271115
95	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$	448,1	11852	5310881

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**84957714,29**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			64780054

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32528650*
		машины и механизмы	тенге			2554585
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1011878*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17611913
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15493		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**84957714,29**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			5 352 336
		ИТОГО	тенге			**90 310 050**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			4 515 503
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			2 709 302
		ИТОГО	тенге			**97 534 855**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**105 240 109**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			12 628 813
		ВСЕГО с НДС	тенге			**117 868 922**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН 001040003175
Начальник _____ **Глухов А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

_____ **Мендекинов Р.Р.**
БИН 061240011957
№KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ" БИН 961240000226
Эксперт авторского надзора _____ **Мехбалиев А.М.**
Приказ №13 21.04.2021 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за август, 2023 г.

Смета 02-01-03 К1, К2. Архитектурные решения. Остаточные работы. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8999221,7**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6086773
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25221254*
		машины и механизмы	тенге			-290359
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-93082*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3202806
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1462		
	Отдел 1.	**ИСКЛЮЧИТЬ**				**-32953156,2**
	Раздел 1.	**Внутренние стены(АР-4)**				**-26348056,68**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-18845327
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9382931*
		машины и механизмы	тенге			-393979
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-114197*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-7108751
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-4502		
				Межквартирные перегородки		
1	**У6107-0201-0404** **6107-0201-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой /п.4/**	**м²**	**-2854,92**	**9229**	**-26348057**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Полы(АР-38)**				**-6605099,52**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-3365370
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1691011*
		машины и механизмы	тенге			-257264
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-80769*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-2982466
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-855		
				Деталь пола 6-5982,88 $м^2$ (жилые помещения, прихожие, коридоры, кухни)		
4	**У6111-0403-0601** **6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /п.50/**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**-2991,44**	**2208**	**-6605100**
	Отдел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**41952377,9**
	Раздел 6.	**Внутренние стены(АР-4)**				**25364351,48**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15083478
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7509446*
		машины и механизмы	тенге			231565
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*66615*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10049307
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3593		
				Межквартирные перегородки		
19	**У6107-201-401** **6107-0201-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12***	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	**$м^2$**	**3172,13**	**7996**	**25364351**
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка(АР-38)**				**16588026,42**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13213991
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6637866*
		машины и механизмы	тенге			129318
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35269*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3244716
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3226		
				Стены или перегородки		

1	2	3	4	5	6	7
37	У6112-301-201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**11756,22**	**1411**	**16588026**

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8999221,7**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6086773
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25221254*
		машины и механизмы	тенге			-290359
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-93082*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3202806
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1462		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**8999221,7**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			566 951
		ИТОГО	тенге			**9 566 173**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			478 309
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			286 985
		ИТОГО	тенге			**10 331 467**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**11 147 653**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			1 337 718
		ВСЕГО с НДС	тенге			**12 485 371**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Начальник _____ Глухов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ" БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

АКТ № 6

приемки выполненных работ

за август 2023 г.

Смета 02-01-04 Водопровод и канализация. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3942627,85
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1878814
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*916381*
		машины и механизмы	тенге			19317
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3158*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2044497
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	398		
	Раздел 1.	В1				1011579,85
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			309709
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*152318*
		машины и механизмы	тенге			11681
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1678*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			690190
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	72		
4	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 40 мм.	м	10	4655	46550
6	У6114-0102-0201 6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 15 мм.	м	15	2847	42705
9	У6114-0202-0201 6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб,диаметр до 65 мм	шт.	2	5566	11132

1	2	3	4	5	6	7
10	С1242-101-1202 242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	60287	120574
14	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	18	8581	154458
15	С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	18	2709	48762
22	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,396923	376650	149501
23	С1222-504-0101 222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,396923	1083405	430028
24	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,68	708	481
28	С1241-116-0107 241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1847	7388
	Раздел 2.	Т3,Т4				453300
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			174837
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*85133*
		машины и механизмы	тенге			5022
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*827*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			273441
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
61	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 40 мм.	м	15	4655	69825
66	У6114-0202-0201 6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб,диаметр до 65 мм	шт.	2	5566	11132
67	С1242-101-1202 242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	60287	120574
72	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	21	8503	178563

1	2	3	4	5	6	7
73	С1242-301-0301 242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	21	3486	73206
	Раздел 3.	К1				2477748
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1394267
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*678930*
		машины и механизмы	тенге			2614
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*654*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1080866
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	286		
151	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	184,8	2941	543497
152	С1241-203-0107 241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	184,8	1934	357403
153	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	284	3041	863644
154	С1241-203-0101 241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	284	339	96276
158	С1241-230-0103 241-230-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	108	319	34452
159	С1241-230-0201 241-230-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	54	224	12096
161	С1241-208-0510 241-208-0510 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110х110 мм	шт.	22	7654	168388
162	С1241-208-0109 241-208-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	60	3175	190500
164	С1241-208-0506 241-208-0506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм	шт.	6	1550	9300
165	С1241-208-0505 241-208-0505 *РСНБ РК 2022* *примн*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40х40 мм	шт.	100	991	99100
166	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	36	483	17388

1	2	3	4	5	6	7
167	С1241-209-2506 241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	10	596	5960
168	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	24	359	8616
170	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	54	144	7776
171	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022* *прямин*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	240	144	34560
172	С1241-212-0504 241-212-0504 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм,переходная	шт.	54	436	23544
176	С1241-213-0704 241-213-0704 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	164	5248

	Итого в ценах 2023 г	Тенге			3 942 627
	Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)6,3%	Тенге			248 386
	Сметная прибыль (5%)	Тенге			209 551
	Итого в текущих ценах 2023 г	Тенге			4 400 563
	Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			132 017
	Итого в ценах 2023г	Тенге			4 532 581
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:				4 890 655
	НДС 12 %	Тенге			586 879
	ИТОГО с НДС	Тенге			5 477 534

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник_____ Бурмагин А.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____ Тумурзинов Н.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нурэлэм-Курылыс»
Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 061400000226
Эксперт авторского надзора_____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

АКТ № 7

приемки выполненных работ

за август 2023 г.

Смета 02-01-05К1 Сантехнические работы ОВ. Остаточные работы. Коректировка №1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				11547339,29
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14110029
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25859685*
		машины и механизмы	тенге			154452
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-2177*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-2717142
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3002		
	Отдел 1.	Отопление				11547339,29
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14110029
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25859685*
		машины и механизмы	тенге			154452
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-2177*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-2717142
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3002		
	Раздел 1.	Исключить				-26690478,67
		Трубопроводная арматура				
5	С1241-602-0201 241-602-0201 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	326	-1468	-478568
6	С1241-602-0303 241-602-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х20 мм	шт.	277	-2247	-622419

1	2	3	4	5	6	7
7	С1241-609-1101 241-609-1101 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	721	-885	-638085
8	С1241-609-1102 241-609-1102 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	593	-1088	-645184
		Трубопроводы				
9	У6114-0103-0406 6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм.	м	-3086	3725	-11495350
10	С1241-205-0205 241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	3055,14	-485	-1481743
11	У6114-0103-0407 6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 25 мм.	м	-2177	3720	-8098440
12	С1241-205-0208 241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	2155,23	-1499	-3230690
	Раздел 2.	Добавить				38237817,96
		Другие элементы системы				
24	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	1000	44	44000
25	С1241-208-2403 241-208-2403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	380	73	27740
26	С1241-208-2503 241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	850	71	60350
27	С1241-208-2401 241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	1700	33	56100
28	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1120	24	26880
29	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	324	71	23004
30	С1241-209-2005 241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	330	113	37290
31	С1241-209-2201 241-209-2201 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	54	260	14040

1	2	3	4	5	6	7
32	С1241-211-1103 241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	700	63	44100
33	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	992	28	27776
34	С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	108	22	2376
35	С1241-211-1203 241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	234	37	8658
36	С1241-211-1204 241-211-1204 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	108	48	5184
37	С1241-211-1205 241-211-1205 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	36	51	1836
38	С1241-211-2005 241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	54	674	36396
39	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	120	433	51960
40	С1241-211-1402 241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	54	189	10206
41	С1241-211-1802 241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	864	237	204768
42	С1217-105-0102 217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	22,54	1150	25921
				Трубопроводы		
43	У6114-103-314 6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	2800	4941	13834800
44	У6114-0103-0313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	3968	4587	18201216
45	У6114-0103-0312 6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	432	4301	1858032
46	С1241-205-2103 241-205-2103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	2772	701	1943172

1	2	3	4	5	6	7
47	С1241-205-2102 241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	3928,32	401	1575256
48	С1241-205-2101 241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	427,68	273	116757

	Итого в ценах 2023 г	Тенге			11 547 339
	Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	Тенге			727 482
	Сметная прибыль (5%)	Тенге			613 741
	Итого в текущих ценах 2023 г	Тенге			12 888 562
	Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			386 657
	Итого в ценах 2023г	Тенге			13 275 220
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:				14 323 963
	НДС 12 %	Тенге			1 718 876
	ИТОГО с НДС	Тенге			16 042 839

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник_____Бурмагин А.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____Тумурзинов Н.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нуралэм-Курылыс»
_____Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора _____Мезбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

АКТ № 8

приемки выполненных работ

за август 2023 г.

Смета 02-01-04К1 Водопровод и канализация. Остаточные работы. Корректировка №1.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				13318174,66
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12670582
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7241226*
		машины и механизмы	тенге			33634
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-9384*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			613959
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2691		
	Отдел 1.	В1				6179822,58
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5936866
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3385453*
		машины и механизмы	тенге			16706
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-4092*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			226251
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1261		
	Раздел 1.	Исключить				-1227139,2
1	У6114-0102-0204 6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм = 1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 32 мм.	м	-302,4	4058	-1227139
	Раздел 2.	Добавить				7406961,78

1	2	3	4	5	6	7
20	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	658	5253	3456474
21	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	651,42	239	155689
22	У6114-0103-0304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	444	6850	3041400
23	С1241-205-1105 241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	439,56	1115	490109
30	С1241-211-1104 241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	110	97	10670
31	С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	15	22	330
32	С1241-211-1809 241-211-1809 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 40х1 1/4"	шт.	18	1808	32544
33	С1241-211-2010 241-211-2010 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 40х1 1/4"	шт.	18	1672	30096
34	С1241-211-1802 241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	273	237	64701
35	С1241-211-1402 241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	126	189	23814
36	С1241-209-2201 241-209-2201 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	119	260	30940
37	С1241-219-0201 241-219-0201 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 20 мм	шт.	105	85	8925
38	С1241-211-1206 241-211-1206 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х20 мм	шт.	13	69	897
39	С1241-209-2009 241-209-2009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	95	149	14155
40	С1241-209-1904 241-209-1904 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	18	241	4338

1	2	3	4	5	6	7
41	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	105	40	4200
42	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	835	24	20040
43	С1241-208-2504 241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	22	173	3806
44	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	657	8	5256
45	С1217-105-0102 217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,42	1150	1633
49	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	112	62	6944
	Отдел 2.	Т3,Т4				7138352,08
	Раздел 3.	Исключить				-1320883,2
52	У6114-0102-0203 6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 25 мм.	м	-352,8	3744	-1320883
	Раздел 4.	Добавить				8459235,28
68	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	604	5253	3172812
69	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	680	6191	4209880
70	С1241-205-2101 241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	597,96	273	163243
71	С1241-205-2103 241-205-2103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	673,2	701	471913
74	С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	150	22	3300
75	С1241-211-1103 241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	170	63	10710

1	2	3	4	5	6	7
77	С1241-211-2008 241-211-2008 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32x1"	шт.	42	902	37884
78	С1241-211-1608 241-211-1608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32x1"	шт.	216	776	167616
79	С1241-211-1802 241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	248	237	58776
80	С1241-211-1402 241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	шт.	126	189	23814
81	С1241-211-1808 241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32x1"	шт.	42	604	25368
82	С1241-209-1903 241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	36	113	4068
83	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	82	40	3280
84	С1241-209-2005 241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	128	113	14464
85	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	820	24	19680
86	С1241-208-2403 241-208-2403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	432	73	31536
87	С1241-208-2503 241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	277	71	19667
88	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	600	8	4800
89	С1241-221-0104 241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	216	17	3672
90	С1217-105-0102 217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,6	1150	1840
91	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	176	62	10912
	Итого в ценах 2023 г		Тенге			13 318 175
	Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		Тенге			839 045
	Сметная прибыль (5%)		Тенге			707 861

1	2	3	4	5	6	7
	Итого в текущих ценах 2023 г		Тенге			14 865 081
	Непредвиденные работы и затраты 3%		Тенге			445 952
	Итого в ценах 2023г		Тенге			15 311 034
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:					16 520 606
	НДС 12 %		Тенге			1 982 473
	ИТОГО с НДС		Тенге			18 503 079

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник_____ Бурмагин А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нурэлем-Курылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961140000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

АКТ № 9

приемки выполненных работ

за август 2023 г.

Смета 02-01-06 Электрооборудование.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18190690,8**
1	У6124-0303-0304 6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт.**	**15**	**49207**	**738105**
2	С1247-201-1202 247-201-1202 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**15**	**54170**	**812550**
3	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**10403**	**1007**	**10475821**
4	С1243-106-0502 243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**7,085**	**480684**	**3405646**
5	С1243-106-0501 243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**2,986**	**309939**	**925478**
6	С1243-106-0301 243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,332**	**212287**	**70479**
7	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**405**	**1193**	**483165**

1	2	3	4	5	6	7
8	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	81	1586	128466
9	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	81	1808	146448
10	С1261-301-0123 261-301-0123 *РСНБ РК 2022*	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	122	2300	280600
11	С1247-202-0502 247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	700	101	70700
				Уравнивание потенциалов		
12	У6124-0203-0308 6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	288	2017	580896
13	С1243-142-0309 243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,29376	246241	72336

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			18 190 691
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			1 146 014
	Итого:	Тенге			19 336 705
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			966 835
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			580 101
	Итого:	Тенге			20 883 642
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			22 533 450
	НДС 12 %	Тенге			2 704 014
	ИТОГО С НДС	Тенге			25 237 464

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" Энергохозяйство"
БИН001040003175
Начальник участка ЭМР _____ Хабибулин В.Н.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"С" БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора _____ Мекбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т №
приемки выполненных работ
за август 2023 г.

Смета 02-01-06 К1 Электрооборудование.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		включить				
2	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022 К зтр и К зм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3888	400	1555200
3	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 К зтр и К зм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3888	1193	4638384
4	С1241-207-0102 241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3888	164	637632

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6831 216
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6.3%	Тенге			430 367
	Итого:	Тенге			7261 583
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			363 079
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			217 847
	Итого:	Тенге			7842 509
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			8462 067
	НДС 12 %	Тенге			1015 448
	ИТОГО с НДС	Тенге			9477 515

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" Энергохозяйство"
БИН001040003175
Начальник участка ЭМР _____ Хабибулин В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұралем-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961140000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехдиев А.М
Приказ №13 21.04.2021 г.