Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

Форма 2-В

210700100

(организация, адрес, телефон)

Наименование обьекта -
Наименование объекта -

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА " БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №3 за январь месяц 2022г.

на ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № АОК-1187-2021-П-66-51-1(ГР) ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Строительство отстойника V-30000м3											
Снятие ППС и перевозка на 200 м											
1	1101-0104-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4665,6	27,81 --	27,81 6,01	129750 --	129750 28040	--	20189 11995	161934
2	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4665,6	150,21 4,19	146,02 24,12	700820 19549	681271 112534	--	95100 63674	859593
3	412-102-0301 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км (4665,6м3 х 1,4 х 0,2км) *СП - 8%*	т·км	1306,368	133,00 --	- -	173747 --	-- --		-- 13900	187647
4	1101-0104-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м(формирование отвала почвенно-плодородного слоя) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4665,6	27,81 --	27,81 6,01	129750 --	129750 28040	--	20189 11995	161934
Формирование чаши отстойника											
11	1101-0104-0306 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м (чаша отстойника) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16636	30,76 --	30,76 6,65	511723 --	511723 110629	--	79653 47310	638687
12	1101-0104-0314 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16636	234,27 --	234,27 50,67	4853231 --	3897316 842946	--	606921 436812	5896964

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6499021	5349810	--	822052	7906759
						19549	1122190	--	585686	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				7906759				
Всего заработная плата		Тенге					1141739			
Транспортные расходы		Тенге				5349810				
	Накладные расходы	Тенге				822052				
	Сметная прибыль	Тенге				585686				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7906759				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2866
	Сметная заработная плата	Тенге					1141739			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7906759				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2866
	Сметная заработная плата	Тенге					1141739			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7906759
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19549				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5349810			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1122190			
	- Перевозка грузов	Тенге				187647				
	- Накладные расходы	Тенге							822052	
	- Сметная прибыль	Тенге							585686	
	Материалы подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**								0
	Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**								0
	Всего по смете	**Тенге**								7 906 759

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

начальник участка **Бейсембаев Т.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Коновалова Т.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**