Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Отдел строительства акимата г. Костаная,г. Костанай** — ИИН/БИН **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой",Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Горняков, дом № 70** — **001040003175**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 296 от 29.12.2022 доп.согл № 1 от 30.12.22 г, № 2 от 10.01.23, №3 от 11.08.23

Номер документа	Дата составления
00000000763	02.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			услуга	1	405 125 053	405 125 053
				Итого	1		405 125 053

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор АО "Рудныйсоколовстрой" / Орымбаев Н.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" / Иманбеков Д.Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия работ (услуг) 02.10.2023

М.П.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: Акционерное обьщество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: *Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных внутренних сетей и благоустройства)*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
	договор	296	29.12.2022				
	доп. Согл.	1	30.12.2022				
	Доп. Согл.	2	10.01.2023				
	Доп. Согл.	3	11.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	**1 785 810 839**	**361 718 798**							**43 406 255**	**405 125 053**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

Руководитель _____ *Иманбеков Д.Р.*

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Нурелем-Құрылыс»
_____ *Мендекинов Р.Р.*
БИН 061240014957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор _____ *Орымбаев Н.Б.*

Заказчик: Государственноу Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных внутренних сетей и благоустройства)***

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023г.

в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2023г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2023г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2023г.	из них В отчетном месяце		
	А	1	2	3	4	9	9
1	Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ГЖС	78 906 512	70 452 243			8 454 269	78 906 512
2	Смета 02-01-02 К4 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ГЖС	290 777	259 622			31 155	290 777
3	Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ОС	22 615 968	20 192 829			2 423 139	22 615 968
4	Смета 02-01-02К1 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы Корректировка ОС	19 421 894	17 340 977			2 080 917	19 421 894
5	Смета 02-01-02К7 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы Корректировка ОС	472 116	421 532			50 584	472 116
6	Смета 02-01-02К8 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы Корректировка ОС	12 728 542	11 364 770			1 363 772	12 728 542
7	Смета 02-01-03. Архитектурные решения. Остаточные работы. ОС	70 350 438	62 812 891			7 537 547	70 350 438
8	Смета 02-01-03 К4. Архитектурные решения. Остаточные работы. Корректировка ОС	53 348 314	47 632 423			5 715 891	53 348 314
9	Смета 02-01-04 Водопровод и канализация. Остаточные работы	78 076 500	69 711 161			8 365 339	78 076 500
10	Смета 02-01-05 Сантехнические работы ОВ. Остаточные работы	39 655 915	35 407 067			4 248 848	39 655 915
11	Смета 02-01-05К2 Сантехнические работы ОВ. Остаточные работы	29 258 076	26 123 282			3 134 794	29 258 076
	Всего по объекту:	**405 125 053**	**361 718 797**			**43 406 256**	**405 125 053**

Заказчик:
Руководитель Государственного Учреждения
Отдел строительства акимата города Костаная Иманбеков Д.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой" Н.Б. Орымбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №3 от 2023-08-11

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за октябрь, 2023 г.

Смета 02-01-02 . Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**56874339,1**
	Раздел 1.	**Стены наружные и внутренние**				**3816970,48**
		Температурный шов				
12	**У6111-0401-0301** **6111-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 прим.*	**Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд**	**м шва**	**120**	**430**	**51600**
13	**С1261-107-0463** **261-107-0463** *РСНБ РК 2022*	**Шнур полиэтиленовый**	**м**	**120**	**22**	**2640**
14	**У6111-0201-0501** **6111-0201-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	**$м^3$ изоляции**	**8,6668**	**106122**	**919738**
15	**С1234-102-0202** **234-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**8,9266**	**44158**	**394181**
16	**С1261-105-0644** **261-105-0644** *РСНБ РК 2022*	**Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А**	**кг**	**290**	**2604**	**755160**
17	**У6111-0401-0306** **6111-0401-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 прим.*	**Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	**м шва**	**120**	**1368**	**164160**
		Перемычки				

1	2	3	4	5	6	7
35	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,144	109337	15745
36	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,152	109337	16619
37	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,34	109337	37175
39	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м /п.39/	т конструкций	0,86523	95690	82794
41	С1222-525-0102 222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т п.41	т	0,8652	1032818	893594
42	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	525,781212	351	184549
43	У6104-0801-0101 6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	24	5698	136752
44	С1225-205-0103 225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	24	6761	162264
	Раздел 2. Вентшахты					396864,67
48	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,40868	263422	107655
49	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31548	376424	118754
50	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0932	381392	35546
	Плиты вентшахт					
				Вентшахты ВП-1 (5шт)		
54	С1225-202-1102 225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,3	57165	17150
				Вентшахты ВП-2 (3шт)		
55	С1225-202-1102 225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,93	57165	53163
				Вентшахты ВП-3 (4шт)		

1	2	3	4	5	6	7
56	С1225-202-1102 225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	0,68	57165	38872
				Вентшахты ВП-4 (2шт)		
57	С1225-202-1102 225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	0,36	57165	20579
				Вентшахты ВП-5 (1шт)		
58	С1225-202-1102 225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	0,09	57165	5145
	Раздел 3.	**Перекрытие**				**4565316,9**
61	С1222-203-0405 222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	500	7644	3822000
		Плита монолитная ПМ-2 (2шт)				
67	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	2,56	100663	257697
68	С1212-101-0902 212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	2,5984	29007	75372
69	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,08664	323426	28022
70	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10013	347963	34842
71	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01856	376424	6986
		Анкерные связи				
75	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки /п.75/**	т	0,72	56998	41039
76	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /п.76/**	т	0,72	347963	250533
77	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	29,98	351	10523
		Монолитные участки				

1	2	3	4	5	6	7
85	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,01518	305418	4636
86	С1222-519-0301 222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01518	994119	15091
87	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,68904	351	242
88	У6111-0201-0505 6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	0,2	49391	9878
89	С1234-102-0204 234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	0,206	41050	8456
	Раздел 4. Кровля					14294200,63
		Элементы утепления перекрытия 9-го этажа (тех.этаж)				
99	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$ утеплителя	101	33551	3388651
100	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	535	1507	806245
101	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=25*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	535	676	361660
102	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,97425	56998	55530
103	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,97425	405165	394732
104	У6110-0101-0104 6110-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	$м^2$	967,5	2696	2608380
105	С1235-103-0202 235-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	2186,55	831	1817023

1	2	3	4	5	6	7
106	С1235-103-0204 235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	1112,625	844	939056
		Фартуки парапета				
107	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	140,34189	7542	1058459
110	С1261-107-0222 261-107-0222 *РСНБ РК 2022*	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,8	253	202
		Фартук Ф-1,Ф-2				
111	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	349,28	7542	2634270
114	С1261-107-0222 261-107-0222 *РСНБ РК 2022*	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,8	253	202
		Тамбур выход на кровлю				
117	У6104-0401-0105 6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	2	6967	13934
118	С1222-203-0404 222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	4,32	9480	40954
119	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1487	5948
120	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,272	109337	29740
121	У6110-0101-0105 6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	6	1790	10740
122	С1235-103-0303 235-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	6,9	1697	11709
123	С1235-103-0301 235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	6,78	1044	7078

1	2	3	4	5	6	7
124	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	1,84	4290	7894
125	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00504	454515	2291
		Лестница выхода на чердак				
126	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т конструкций	0,075	233779	17533
127	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,075	1074856	80614
128	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	3,86274	351	1356
	Раздел 5.	**Лестницы**				**-3325151,96**
				Балка БМ-2		
134	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	т конструкций	-2,28048	95690	-218219
135	С1222-512-0801 222-512-0801 *РСНБ РК 2022* *ССЦ РК 8.04-08-2019 тб.6*	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	2,28048	-1043672	-2380073
		Косоуры металлические				
144	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	т конструкций	-2,1072	95690	-201638
145	С1222-503-0101 222-503-0101 *РСНБ РК 2022* *ССЦ РК 8.04-08-2019 тб.6*	**Косоуры**	т	1,0536	-1055246	-1111807
		Ступени				
149	У6104-0501-0201 6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	-180	5306	-955080
150	С1222-301-0101 222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	180	-4229	-761220
		Участок монолитный УМ-1				

1	2	3	4	5	6	7
153	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	4,38	100663	440904
154	С1212-101-0603 212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	4,4457	25117	111663
155	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04215	347963	14667
156	У6112-0202-0110 6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	$м^2$	180	7953	1431540
		Ограждение лестниц				
158	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	28,15842	351	9884
		Стремянка				
159	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т конструкций	0,059286	233779	13860
160	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,059286	1074856	63724
161	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,56428	351	549
		Лестница машинного отделения				
162	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т конструкций	0,124386	233779	29079
163	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,124386	1074856	133697
164	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	6,8941266	351	2420
165	С1217-101-0301 217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	18	33	594
		Крышка люка КЛМ				

1	2	3	4	5	6	7
166	Е11-090304-0301 1109-0304-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,04096**	**162467**	**6655**
167	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,040812**	**1041212**	**42494**
168	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**3,2977664**	**351**	**1158**
	Раздел 6.	**Лифтовые шахты**				**3679937,64**
		Рамка Р-1				
175	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,0757496**	**305418**	**23135**
176	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022* *ССЦ тб.6*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0757496**	**1047056**	**79314**
177	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**3,33256**	**351**	**1170**
		Рамка Р-1				
190	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,0378748**	**305418**	**11568**
191	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022* *ССЦ тб.6*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0378748**	**1047056**	**39657**
192	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,66628**	**351**	**585**
		Приямок лифтовой шахты				
199	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**27**	**1487**	**40149**
200	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**3,645**	**109337**	**398533**

1	2	3	4	5	6	7
201	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	2,25	9330	20993
202	С1212-101-0603 212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	2,295	25117	57644
203	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00639	347963	2223
		Закладные детали				
204	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,00708	1967156	13927
205	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,08262	1304519	107779
		Монорельсы				
206	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	1,09794	132690	145686
207	С1222-509-1301 222-509-1301 *РСНБ РК 2022*	**Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.**	т	1,09794	1006916	1105533
208	У6111-0501-0604 6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	$м^2$	37,357905	1529	57120
209	С1236-106-0802 236-106-0802 *РСНБ РК 2022*	**Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из металла с антикоррозийными добавками, температура нанесения от +5°С до +40°С**	кг	37,357905	3616	135086
210	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	37,357905	351	13113
				Закладные к шахте лифта		
211	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,6507	1304519	848851
212	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,29376	1967156	577872
	Раздел 7.	**Входы в подвал**				**514038,52**

1	2	3	4	5	6	7
		Вход в подвал N1				
213	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	4,9	627	3072
214	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,41	9330	3825
215	С1212-101-0101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,41	19910,4	8163
216	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,01769	56998	1008
217	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01769	331233	5860
220	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	2	1487	2974
221	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,044	109337	4811
222	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,03	263448	7903
223	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	0,1	310341	31034
224	У6107-0104-0208 6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Подшивка деревянного потолка досками обшивки**	$м^2$	10	5280	52800
226	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,56	14956	8375
227	С1236-106-0501 236-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ)**	кг	25,38	1100	27918

1	2	3	4	5	6	7
228	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,03748	305418	11447
229	С1222-519-0301 222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03748	994119	37260
230	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	11	566	6226
231	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012925	1528659	1976
232	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,64912	351	579
235	С1224-105-0109 224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	2062	20620
236	С1224-105-0103 224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1024	6144
237	С1217-105-0201 217-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	52	18	936
238	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,83	7542	28886
		Вход в подвал N2				
241	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	4,9	627	3072
242	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,34	9330	3172
243	С1212-101-0101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3468	19910,4	6905
244	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01838	56998	1048

1	2	3	4	5	6	7
245	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01838	331233	6088
248	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1487	2974
249	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,044	109337	4811
250	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,03	263448	7903
251	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,1	310341	31034
252	У6107-0104-0208 6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	$м^2$	8,8	5280	46464
254	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,52	14956	7777
255	С1236-106-0501 236-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ)	кг	23,58	1100	25938
256	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,0338	305418	10323
257	С1222-519-0301 222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0338	994119	33601
258	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	10	566	5660
259	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001175	1528659	1796
260	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,4872	351	522

1	2	3	4	5	6	7
263	С1224-105-0109 224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5	2062	10310
264	С1224-105-0103 224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1024	3072
265	С1217-105-0201 217-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	48	18	864
266	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,83	7542	28886
	Раздел 8. Крыльца					**304941,04**
		Крыльцо К-1				
279	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,845315	351	999
284	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	11,25	1507	16954
285	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=25*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	11,25	676	7605
286	У6110-0101-0212 6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов битумно-полимерных	$м^2$	14	1905	26670
287	У6110-0101-0212 6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов битумно-полимерных	$м^2$	14	1905	26670
288	У6110-0101-0213 6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов Добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	-14	914	-12796
289	С1235-103-0105 235-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	31,64	730	23097
290	С1235-103-0106 235-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	15,82	700	11074

1	2	3	4	5	6	7
291	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,25	7542	1886
		Крыльцо К-2				
308	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,845315	351	999
313	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	12,35	1507	18611
314	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=22*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	12,35	595	7348
315	У6110-0101-0212 6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов битумно-полимерных	$м^2$	14	1905	26670
316	У6110-0101-0212 6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов битумно-полимерных	$м^2$	14	1905	26670
317	У6110-0101-0213 6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов Добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	-14	914	-12796
318	С1235-103-0105 235-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	31,64	730	23097
319	С1235-103-0106 235-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	15,82	700	11074
320	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,25	7542	1886
		Крыльцо К-3				
333	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,845315	351	999

1	2	3	4	5	6	7
338	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$	12	1507	18084
339	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=22*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	$м^2$	12	595	7140
340	У6110-0101-0212 6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов битумно-полимерных**	$м^2$	13,4	1905	25527
341	У6110-0101-0212 6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов битумно-полимерных**	$м^2$	13,4	1905	25527
342	У6110-0101-0213 6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов Добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	$м^2$	-14	914	-12796
343	С1235-103-0105 235-103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка**	$м^2$	30,284	730	22107
344	С1235-103-0106 235-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,0, стеклохолст, крошка/пленка**	$м^2$	15,142	700	10599
345	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	0,27	7542	2036
	Раздел 9.	**Окна(АР-40)**				**568441,98**
				Решетки продухов		
362	У6118-0202-0102 6118-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 $м^2$.**	шт.	71	7880	559480
363	С1214-402-0102 214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	$м^2$	7,425	1207	8962
	Раздел 10.	**Двери(АР-39)**				**19451820,26**
				Двери служебные, наружные		

1	2	3	4	5	6	7
366	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	309,96	10795	3346018
367	С1223-207-0103 223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	50,262	34539	1735999
368	С1223-207-0201 223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	20,55	65099	1337784
369	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	229,068	55871	12798258
372	У6108-0201-0107 6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	3,2	8549	27357
373	СПрайс СТПрайс	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	$м^2$	3,2	52384,8	167631
374	У6108-0204-0301 6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка дверных доводчиков	шт.	3	4897	14691
375	С1223-502-0101 223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	3	3949	11847
376	С1223-502-0801 223-502-0801 *РСНБ РК 2022*	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	3	732	2196
377	С1223-502-0301 223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	3	3346	10038
	Раздел 11.	**Разные работы**				**12606958,94**
		Ограждение лоджии Л-1 (20шт)				
389	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,47584	255049	121363
390	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022* *т.ч.тб.7*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47584	1036893	493395
391	У6111-0501-0213 6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	96,37104	255	24575

1	2	3	4	5	6	7
392	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	96,37104	351	33826
393	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	200	566	113200
394	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,009568	1528659	14626
395	С1217-105-0201 217-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	1440	18	25920
396	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	100	6987	698700
397	С1224-103-0122 224-103-0122 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	110	4441	488510
398	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	74,4	318	23659
399	С1232-602-0102 232-602-0102 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	74,4	2382	177221
		Ограждение лоджии Л-2 (36шт)				
400	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,86274	255049	220041
401	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022 т.ч.тб.7*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,86274	1036893	894569
402	У6111-0501-0213 6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	169,372872	255	43190
403	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	169,372872	351	59450

1	2	3	4	5	6	7
404	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	328	566	185648
405	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0172224	1528659	26327
406	С1217-105-0201 217-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	2592	18	46656
407	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	169,2	6987	1182200
408	С1224-103-0122 224-103-0122 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	186,12	4441	826559
409	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	126	318	40068
410	С1232-602-0102 232-602-0102 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	126	2382	300132
		Ограждение лоджии Л-3 (10шт)				
411	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,21765	255049	55511
412	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022* *т.ч.тб.7*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21765	1036893	225680
413	У6111-0501-0213 6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	42,55656	255	10852
414	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	42,55656	351	14937
415	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	90	566	50940

1	2	3	4	5	6	7
416	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0036547	1528659	5587
417	С1217-105-0201 217-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	660	18	11880
418	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	42	6987	293454
419	С1224-103-0122 224-103-0122 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	46,2	4441	205174
420	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	31	318	9858
421	С1232-602-0102 232-602-0102 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	31	2382	73842
		Ограждение балконов (18шт)				
422	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,60908	255049	155345
423	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022 п.ч.тб.7*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,60908	1036893	631551
424	У6111-0501-0213 6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	121,009896	255	30858
425	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	121,009896	351	42474
426	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	234	566	132444
427	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0073991	1528659	11311

1	2	3	4	5	6	7
428	С1217-105-0201 217-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	2430	18	43740
429	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	115,2	6987	804902
430	С1224-103-0122 224-103-0122 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	126,72	4441	562764
431	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	94,5	318	30051
432	С1232-602-0102 232-602-0102 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	94,5	2382	225099
		Ограждение лоджии Л-4 (16шт)				
433	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,49138	255049	125326
434	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022 т.ч.тб.7*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49138	1036893	509508
435	У6111-0501-0213 6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	77,918432	255	19869
436	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	77,918432	351	27349
437	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	160	566	90560
438	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0076544	1528659	11701
439	С1217-105-0201 217-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	1152	18	20736

1	2	3	4	5	6	7
440	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	83,2	6987	581318
441	С1224-103-0122 224-103-0122 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	91,52	4441	406440
442	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	61,12	318	19436
443	С1232-602-0102 232-602-0102 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	61,12	2382	145588
		Ограждение лоджии Л-5 (8шт)				
444	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,3221107	255049	82154
445	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022 т.ч.тб.7*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3221107	1036893	333994
446	У6111-0501-0213 6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	34,609008	255	8825
447	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	34,609008	351	12148
448	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	72	566	40752
449	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0039208	1528659	5994
450	С1217-105-0201 217-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	528	18	9504
451	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	35,2	6987	245942

1	2	3	4	5	6	7
452	С1224-103-0122 224-103-0122 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**38,72**	**4441**	**171956**
453	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**25,84**	**318**	**8217**
454	С1232-602-0102 232-602-0102 *РСНБ РК 2022*	**Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**25,84**	**2382**	**61551**

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			56874339,1
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			3 583 083
	Итого:	Тенге			60 457 422
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			3 022 871
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			1 813 723
	Итого:	Тенге			65 294 016
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			70 452 243
	НДС 12 %	Тенге			8 454 269
	ИТОГО с НДС	Тенге			78 906 512

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Прораб_____Байтурсынов Т.Т.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____Тумурзинов Н.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нурэлэм-Құрылыс»
_____Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора_____Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №3 от 2023-08-11

АКТ №2

приемки выполненных работ

за октябрь, 2023 г.

Смета 02-01-02К4 . Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**209586**
		Раздел 1. Кровля				**209586**
1	**Е11-100104-0301** **1110-0104-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**83,1**	**411**	**34153**
2	**С1215-203-0901** **215-203-0901**	**Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,17**	**137428**	**160791**
3	**С1215-202-0702** **215-202-0702**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,1048**	**139715**	**14642**

	ИТОГО ПО АКТУ				
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			209 586
	Итого:	Тенге			13 204
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			222 790
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			11 139
	Итого:	Тенге			6 684
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			240 613
	НДС 12 %	Тенге			259 622
	ИТОГО с НДС	Тенге			31 155
		Тенге			290 777

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Прораб _____ Байтурсынов Т.Т.
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Форма 4

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за октябрь, 2023 г.

Смета 02-01-02.Общестроительные работы надземная часть. Остаточные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16301167**
	Раздел 2.	**Вентшахты**				**6038079,46**
46	**У6111-0201-0101** **6111-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	**$м^3$ изоляции**	**16**	**144561**	**2312976**
47	**С1234-101-0202** **234-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**16,48**	**25919**	**427145**
51	**У6112-0202-0115** **6112-0202-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство каркаса при оштукатуривании стена**	**$м^2$**	**242,39**	**8843**	**2143455**
52	**У6112-0202-0101** **6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**242,39**	**3545**	**859273**
53	**С1261-102-0249** **261-102-0249** *РСНБ РК 2022*	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**$м^2$**	**242,39**	**1218**	**295231**
	Раздел 5.	**Лестницы**				**9883,61**
		Ограждение лестниц				
158	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**28,15842**	**351**	**9884**

1	2	3	4	5	6	7
348	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	36	8058	290088
349	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	36	54905	1976580
350	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	32,4	9345	302778
351	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	32,4	54905	1778922
352	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	2,7	11099	29967
353	С1223-102-0106 223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	2,7	65829	177738
354	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	10,5	11099	116540
355	С1223-102-0106 223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	10,5	65829	691205
358	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	5,4	11099	59935
359	С1223-102-0105 223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	5,4	57044	308038
360	У6108-0102-0101 6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	2,16	10542	22771
361	С1223-102-0201 223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	2,16	32378	69936
				Решетки продухов		

1	2	3	4	5	6	7
364	У6108-0105-0205 6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	м	570,3	5293	3018598
	Раздел 10.	**Двери(АР-39)**				**1410108,75**
				Двери балконные		
378	У6108-0202-0105 6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м^2**	м^2	20,25	11349	229817
379	С1223-204-0201 223-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-7**	м^2	20,25	58286	1180292
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16301166,72**

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**16301166,72**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			1 026 974
		ИТОГО	тенге			**17 328 141**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			866 407
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			519 844
		ИТОГО	тенге			**18 714 392**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**20 192 829**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			2 423 139
		ВСЕГО с НДС	тенге			**22 615 968**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер _____ Онжанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нурлем-Курылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.05.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное ателье "ДОМ" БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за октябрь, 2023 г.

Смета 02-01-02 К1.Общестроительные работы надземная часть. Остаточные работы. Корректировка

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13998938**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1924274
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*962859*
		машины и механизмы	тенге			55422
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16788*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12019242
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	522		
	Отдел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**13998937,59**
	Раздел 2.	**Окна(АР-40)**				**4456113,39**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1612399
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*807601*
		машины и механизмы	тенге			14391
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3684*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2829324
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	439		
3	**Е11-100111-0401** **1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Наличники. Установка и крепление /прим. нащельник/**	**м коробок**	**2015,4**	**318**	**640897**
4	**Прайс** **Прайс**	**Уголок АРТ 50х20х2мм 105 градусов белый**	**м**	**2015,4**	**229,23**	**461990**

1	2	3	4	5	6	7
5	С1223-503-0501 223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	**Блокиратор оконный**	**шт.**	**477**	**2259**	**1077543**
6	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**238,41**	**4290**	**1022779**
7	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**250,3305**	**5005**	**1252904**
	Раздел 3.	**Двери(АР-39)**				
		из них:				**9542824,2**
		затраты на труд рабочих	тенге			311875
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*155258*
		машины и механизмы	тенге			41032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13104*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9189918
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	83		
				Двери служебные, наружные		
8	У6108-202-101 6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**81,9**	**5823**	**476904**
9	С1223-203-0704 223-203-0704 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный**	**$м^2$**	**81,9**	**110695**	**9065921**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				**13998937,59**
		затраты на труд рабочих	тенге			1924274
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*962859*
		машины и механизмы	тенге			55422
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16788*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12019242
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	522		

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**13998937,59**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			881 933
		ИТОГО	тенге			**14 880 871**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			744 044

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			446 426
		ИТОГО	тенге			**16 071 341**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**17 340 977**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			2 080 917
		ВСЕГО с НДС	тенге			**19 421 894**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" ССУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер _____ Онжанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т №5

приемки выполненных работ
за октябрь, 2023 г.

Смета 02-01-02 К7 .Общестроительные работы надземная часть. Остаточные работы. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**340292,38**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			327859
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*164756*
		машины и механизмы	тенге			410
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*117*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12023
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	78		
	Раздел 1.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**340292,38**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			327859
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*164756*
		машины и механизмы	тенге			410
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*117*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12023
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	78		
		Окраска поручней лоджий Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5, балконов				
1	**У6112-302-322** **6112-0302-0322** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Покраска улучшенная масляным составом по дереву заполнение оконного проема /прим. поручни/**	**$м^2$**	**58,63**	**5638**	**330556**
2	**С1236-104-0101** **236-104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**14,07**	**692**	**9736**

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**340292,38**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			327859
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*164756*
		машины и механизмы	тенге			410
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*117*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12023
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	78		

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**340292,38**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			21 438
		ИТОГО	тенге			**361 730**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			18 087
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			10 852
		ИТОГО	тенге			**390 669**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**421 532**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			50 584
		ВСЕГО с НДС	тенге			**472 116**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер _____ Онжанов С.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"" БИН 961140000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №3 от 2023-08-11

А К Т № 6

приемки выполненных работ

за октябрь, 2023 г.

Смета 02-01-02К8 . Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9174496,07**
	Раздел 1.	**Кровля**				**61554,9**
		Включить				
1	С1261-107-0222 261-107-0222 *РСНБ РК 2022*	**Дюбели для пристрелки стальные**	10 шт.	127,6	253	32283
		Фартук Ф-1,Ф-2				
		Включить				
2	С1261-107-0222 261-107-0222 *РСНБ РК 2022*	**Дюбели для пристрелки стальные**	10 шт.	115,7	253	29272
	Раздел 2.	**Входы в подвал**				**9112941,17**
		Вход в подвал N1				
		Включить				
3	У6107-0104-0210 6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 9 мм**	$м^2$	9,5	4537	43102
		Включить				
4	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	$м^2$	10	2765	27650

1	2	3	4	5	6	7
5	С1224-103-0904 224-103-0904 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	11	4407	48477
		Включить				
6	У6107-0104-0210 6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 9 мм**	$м^2$	8,5	4537	38565
		Включить				
7	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	$м^2$	9,1	2765	25162
8	С1224-103-0904 224-103-0904 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	10,01	4407	44114
9	Е11-460401-1601 1146-0401-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Конструкции железобетонные. Резка канатная алмазная**	$м^2$	62,35	142516	8885873

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9174496,07
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			577 993
	Итого:	Тенге			9 752 489
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			487 624
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			292 575
	Итого:	Тенге			10 532 688
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			11 364 770
	НДС 12 %	Тенге			1 363 772
	ИТОГО с НДС	Тенге			12 728 542

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Прораб _____ Байтурсынов Т.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 7
приемки выполненных работ
за октябрь, 2023 г.

Смета 02-01-03. Архитектурные решения. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**50707279,86**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			29807977
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15188229*
		машины и механизмы	тенге			680966
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*247110*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20217479
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7150		
	Раздел 1.	**Внутренние стены(АР-4)**				**521889,96**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28584
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14361*
		машины и механизмы	тенге			495
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*165*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			492811
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
				Межквартирные перегородки		
5	**С1234-101-0201** **234-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м^3**	**24,50524**	**19649**	**481503**
				Утепление тамбура, стены		

1	2	3	4	5	6	7
10	У6112-0202-0109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м²**	**5,5**	**7343**	**40387**
	Раздел 2.	**Двери(АР-39)**				**8164820,91**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8164821
				Двери внутриквартирные		
21	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**158,55576**	**11755**	**1863823**
22	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м²**	**99,90504**	**14911**	**1489684**
23	С1223-201-0112 223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	**м²**	**86,48496**	**15536**	**1343630**
24	С1223-201-0111 223-201-0111 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П**	**м²**	**76,54416**	**16423**	**1257085**
25	С1223-201-0201 223-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м²**	**99,90504**	**22127**	**2210599**
	Раздел 3.	**Полы(АР-38)**				**16682409,59**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8331169
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4410647*
		машины и механизмы	тенге			353563
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*125195*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7997675
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2048		
				Деталь пола 2а-22,39 м²(тепловой пункт, насосная)		
28	У6111-0403-0201 6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой**	**м² изолируемой поверхности**	**22,39**	**9938**	**222512**
29	У6111-0403-0202 6111-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой**	**м² изолируемой поверхности**	**22,39**	**6118**	**136982**

1	2	3	4	5	6	7
30	У6109-0302-0201 6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм**	$м^2$	22,39	1737	38891
31	У6109-0302-0202 6109-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	**Устройство покрытий цементных, Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201**	$м^2$	-22,39	341	-7635
32	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	22,39	7669	171709
33	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических**	м	23,9573	4729	113294
				Деталь пола 3-1137,51 $м^2$(тамбуры, коридоры, площадки лестниц. колясочные)		
36	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	126,39	7669	969285
37	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических**	м	811,4238	4729	3837223
				Деталь пола 4-747,86 $м^2$(помещения над неотапливаемым подвалом: жилые помещения, прихожие, коридоры, кухни)		
39	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм**	$м^2$	747,86	2453	1834501
40	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=4*	**Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	$м^2$	747,86	880	658117
				Деталь пола 5-48,7 (помещения над неотапливаемым подвалом:коридоры, кухни) $м^2$		
44	У6111-0403-0201 6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	48,7	9938	483981

1	2	3	4	5	6	7
45	У6111-0403-0202 6111-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	48,7	6118	297947
46	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	48,7	1823	88780
47	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	48,7	304	14805
49	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	52,109	4734	246684
				Деталь пола 7-389,6 $м^2$ (санузлы и ванные типовых этажей)		
55	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (к АВР за июль 2023г.)	$м^2$ изолируемой поверхности	-194,8	2208	-430118
56	У6111-0403-0201 6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	194,8	9938	1935922
57	У6111-0403-0202 6111-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	194,8	6118	1191786
58	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	194,8	1823	355120
59	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *К=3*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	194,8	456	88829
61	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	416,872	4731	1972221
				Деталь пола 8-66,7 $м^2$ (машинное отделение)		

1	2	3	4	5	6	7
62	У6109-0302-0201 6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм**	**$м^2$**	**66,7**	**1737**	**115858**
63	У6109-0302-0202 6109-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Устройство покрытий цементных, Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201**	**$м^2$**	**-66,7**	**341**	**-22745**
64	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**66,7**	**7716**	**514657**
65	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических**	**м**	**71,369**	**4734**	**337861**
				Полы лоджий, балконов/АР-6/		
67	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**417,5**	**1783**	**744403**
68	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**417,5**	**284**	**118570**
69	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**$м^2$ поверхности**	**417,5**	**1564**	**652970**
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка(АР-38)**				**24362657,55**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20640310
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10357220*
		машины и механизмы	тенге			312127
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*121091*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3409368
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4904		
				Потолок		
70	У6104-0802-0204 6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором**	**м**	**2219,79**	**1552**	**3445114**

1	2	3	4	5	6	7
71	У6112-0302-0102 6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	31,48	700	22036
72	С1261-201-0385 261-201-0385 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,9436	301	5401
73	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	274,98	2314	636304
74	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок	$м^2$	1280,74	2252	2884226
75	С1236-202-0401 236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	480,1908	266	127731
76	С1261-201-0385 261-201-0385 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	249,831	301	75199
				Стены или перегородки		
77	Е11-150203-0401 1115-0203-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	141,56	4272	604744
78	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	141,5	1059	149849
79	С1261-201-0385 261-201-0385 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	80,655	301	24277
80	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	850,3037	3532	3003273
81	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	867,39	1411	1223887

1	2	3	4	5	6	7
82	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	4394,38	1059	4653648
83	С1261-201-0385 261-201-0385 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2504,7966	301	753944
85	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	1516,47	1810	2744811
86	С1236-202-0401 236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	864,3879	266	229927
				Низ стен, перегородок(панели)		
87	Е11-150203-0401 1115-0203-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	21,2	4272	90566
91	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	36,38	1411	51332
95	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	224,03	11852	2655204
				Машинное отделение лифта		
96	У6104-0802-0204 6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором	м	18	1552	27936
97	У6112-0302-0102 6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	66,7	700	46690
98	С1261-201-0385 261-201-0385 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	38,0646	301	11457

1	2	3	4	5	6	7
99	**Е11-150203-0401** **1115-0203-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**138,27**	**4272**	**590689**
100	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**138,27**	**1059**	**146428**
101	**С1261-201-0385** **261-201-0385** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**78,8139**	**301**	**23723**
				Откосы		
104	**С1234-101-0202** **234-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**5,18**	**25919**	**134260**
	Раздел 5.	**Наружная отделка(АР-5,6)**				**975501,85**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			807915
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*406001*
		машины и механизмы	тенге			14782
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*660*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			152805
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	191		
109	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**7,58**	**176**	**1334**
110	**У6112-0303-0206** **6112-0303-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покраска поверхности фасада с люлек с подготовкой поверхности поливинилацетатная**	**$м^2$**	**242,39**	**915**	**221787**
111	**У6112-0302-0306** **6112-0302-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 примин*	**Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску) потолок**	**$м^2$**	**417,5**	**1627**	**679273**
112	**С1236-202-0402** **236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**162,825**	**449**	**73108**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**50707279,86**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			29807977
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15188229*
		машины и механизмы	тенге			680966
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*247110*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20217479
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7150		

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**50707279,86**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			3 194 559
		ИТОГО	тенге			**53 901 839**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			2 695 092
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			1 617 055
		ИТОГО	тенге			**58 213 986**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**62 812 891**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			7 537 547
		ВСЕГО с НДС	тенге			**70 350 438**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер _____ Онжанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нуралем-Курылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т №8
приемки выполненных работ
за октябрь, 2023 г.

Смета 02-01-03 К4. Архитектурные решения. Остаточные работы. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38452466,71**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7706585
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3871222*
		машины и механизмы	тенге			609125
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*132975*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30136756
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2176		
	Отдел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**38452466,71**
	Раздел 2.	**Внутренние стены(АР-4)**				**278908,14**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			142268
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*70827*
		машины и механизмы	тенге			1447
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*419*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			135193
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	34		
				Коммуникационные стояки		

1	2	3	4	5	6	7
5	У6107-204-101 6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	**$м^2$**	**38,07**	**4802**	**182812**
6	С1222-529-0109 222-529-0109 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм**	**м**	**462**	**208**	**96096**
	Раздел 3.	**Полы(АР-38)**				**36971069,45**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7235546
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3635784*
		машины и механизмы	тенге			592305
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*127884*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29143219
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2057		
				Деталь пола 4-747,86 $м^2$(помещения над неотапливаемым подвалом: жилые помещения, прихожие, коридоры, кухни)		
7	У6109-0308-0104 6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий (линолеум) на насухо, со свариванием полотнищ в стыках**	**$м^2$**	**747,86**	**5335**	**3989833**
8	Прайс Прайс	**Клей сварка д/стыков линолеума Н-44 POINT прозрачный 0,1кг**	**шт**	**6**	**2417,95**	**14508**
				Деталь пола 6-5982,88 $м^2$ (жилые помещения, прихожие, коридоры, кухни)		
9	У6109-0308-0104 6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий (линолеум) на насухо, со свариванием полотнищ в стыках**	**$м^2$**	**5982,88**	**5335**	**31918665**
10	Прайс Прайс	**Клей сварка д/стыков линолеума Н-44 POINT прозрачный 0,1кг**	**шт**	**44**	**2417,95**	**106390**
				Комплектующие для плинтуса ПВХ		
11	Прайс Прайс	**Угол внутренний ПВХ SPlast Клен бьянко 6см**	**шт**	**2502**	**122,95**	**307621**
12	Прайс Прайс	**Угол наружний ПВХ SPlast Клен бьянко 6см**	**шт**	**468**	**122,95**	**57541**
13	Прайс Прайс	**Соединение ПВХ SPlast Клен бьянко 6см**	**шт**	**2385**	**122,95**	**293236**
14	Прайс Прайс	**Заглушка левая ПВХ SPlast Клен бьянко 6см**	**шт**	**1152**	**122,95**	**141638**

1	2	3	4	5	6	7
15	Прайс Прайс	**Заглушка правая ПВХ SPlast Клен бьянко 6см**	**шт**	**1152**	**122,95**	**141638**
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка(АР-38)**				**393122,16**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			185855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92751*
		машины и механизмы	тенге			1620
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*486*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			205648
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
				Откосы		
16	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (п.40 см.02-01-03 К1,К2)**	**$м^2$**	**40,5**	**979**	**39650**
17	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 (п.104)**	**$м^3$**	**2,08405**	**25919**	**54016**
18	У6107-205-103 6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на шурупе /прим. откосы ПВХ/ (п.42 см.02-01-03 К1,К2)**	**м откоса**	**81**	**1652**	**133812**
19	Прайс Прайс	**Сэндвич экструдированный 10мм (п.43 см.02-01-03 К1,К2)**	**$м^2$**	**42,525**	**1669,7**	**71004**
20	Прайс Прайс	**Стартовый профиль п-образ (п.44 см.02-01-03 К1,К2)**	**м**	**90,718**	**80,3**	**7285**
21	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Наличники. Установка и крепление (п.45 см.02-01-03 К1,К2)**	**м коробок**	**81**	**318**	**25758**
22	С1223-503-0105 223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида (п.46 см.02-01-03 К1,К2)**	**м**	**90,718**	**679**	**61598**
	Раздел 5.	**Наружная отделка(АР-5,6)**				**809366,96**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			142917
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71860*
		машины и механизмы	тенге			13754
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4186*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			652696
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		

1	2	3	4	5	6	7
23	У6111-0301-0104 6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**298,99**	**544**	**162651**
24	С1214-401-0115 214-401-0115 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 4 мм х 80 мм**	**$м^2$**	**313,94**	**2060**	**646716**

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38452466,71**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7706585
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3871222*
		машины и механизмы	тенге			609125
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*132975*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30136756
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2176		

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**38452466,71**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			2 422 505
		ИТОГО	тенге			**40 874 972**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			2 043 749
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			1 226 249
		ИТОГО	тенге			**44 144 970**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**47 632 423**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			5 715 891
		ВСЕГО с НДС	тенге			**53 348 314**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер _____ Онжанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 9

приемки выполненных работ

за октябрь 2023 г.

Смета 02-01-04 Водопровод и канализация. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				56916020,66
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13539220
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6622493*
		машины и механизмы	тенге			399894
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*101469*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36077316
		оборудование	тенге			6899594
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3019		
	Раздел 1.	В1				9321209,23
1	У6114-102-208 6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.	м	23	9723	223629
2	У6114-102-207 6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	12	6330	75960
3	У6114-102-206 6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	64	6351	406464
5	У6114-0102-0204 6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	60	4058	243480

1	2	3	4	5	6	7
9	У6114-0202-0201 6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	1	5566	5566
11	С1242-101-1203 242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	73964	73964
12	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	8	8503	68024
14	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	18	8581	154458
16	С1242-207-3301 242-207-3301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3251	13004
17	У6114-0103-0901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	30	1290	38700
18	С1261-107-0882 261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги	м	30	594	17820
19	У6111-0101-0101 6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,01	218552	220738
20	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,5	228	1026
21	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9	176	1584
22	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,315877	376650	118975
23	С1222-504-0101 222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,315877	1083405	342223
25	511-801-0130 511-801-0130 *РСНБ РК 2022*	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 $м^3$/ч, Н 38,5 м вод. ст.	шт.	1	6732706	6732706

1	2	3	4	5	6	7
26	С1241-116-0109 241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3046	3046
27	С1241-116-0108 241-116-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2182	4364
37	У6114-0103-0901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	32,4	1814	58774
				Водомерный узел В1		
38	У6114-0502-0103 6114-0502-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 80 мм.	шт.	1	17769	17769
41	У6116-0605-0105 6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	1	6215	6215
42	С1242-404-0107 242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	42043	42043
43	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4068	4068
44	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	3693	3693
45	С1261-107-0523 261-107-0523 *РСНБ РК 2022*	Устройства отбойные резиновые диаметром 1000 мм	кг	12	916	10992
46	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	15652	46956
47	С1242-101-1204 242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	85775	257325
48	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8581	8581

1	2	3	4	5	6	7
49	С1242-303-0105 242-303-0105 *РСНБ РК 2022* *приказ*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	13178	13178
50	С1261-301-0234 261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробки П-М27х2	шт.	1	364	364
51	С1241-114-0128 241-114-0128 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-76х4,0 мм	шт.	2	1199	2398
52	У6114-0102-0206 6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	0,7	6351	4446
53	У6114-0102-0208 6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.	м	3,2	9723	31114
54	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	0,2	4655	931
55	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03312	376650	12475
56	С1222-504-0101 222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,03312	1083405	35882
57	С1241-116-0109 241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3046	18276
						15612834,08
	Раздел 2.	Т3, Т4				
59	У6114-0102-0207 6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	7	6330	44310
60	У6114-0102-0206 6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	64	6351	406464
62	У6114-0102-0204 6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	14	4058	56812

1	2	3	4	5	6	7
63	У6114-0102-0203 6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	90	3744	336960
66	У6114-0202-0201 6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	66	5566	367356
69	У6111-0101-0101 6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	3,76	218552	821756
77	С1241-116-0107 241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1847	7388
				Квартирный водомерный узел В1		
78	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	162	2082	337284
79	С1244-301-0406 244-301-0406 *РСНБ РК 2022* *примин*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	162	4018	650916
80	С1244-302-0501 244-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	162	18874	3057588
81	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	162	8503	1377486
82	С1242-207-0301 242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	162	4766	772092
				Квартирный водомерный узел Т3		
83	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	162	2082	337284
84	С1244-301-0101 244-301-0101 *РСНБ РК 2022* *примин*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°С	шт.	162	8570	1388340
85	С1244-302-0501 244-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	162	18874	3057588

1	2	3	4	5	6	7
86	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	162	8503	1377486
87	С1242-207-0301 242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	162	4766	772092
				Водомерный узел Т3		
89	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2082	2082
90	С1244-301-0506 244-301-0506 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	49081	49081
91	У6116-0605-0105 6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	1	6215	6215
93	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4068	4068
94	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	3693	3693
95	С1261-107-0523 261-107-0523 *РСНБ РК 2022*	Устройства отбойные резиновые диаметром 1000 мм	кг	16	916	14656
96	У6114-0202-0201 6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	2	5566	11132
97	С1242-101-1203 242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	73964	147928
98	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8581	8581
99	С1242-303-0104 242-303-0104 *РСНБ РК 2022* *примин*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	8328	8328

1	2	3	4	5	6	7
100	С1241-114-0112 241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585	1170
101	У6114-0102-0204 6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	0,2	4058	812
102	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	0,7	4655	3259
103	У6114-0102-0207 6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	0,4	6330	2532
104	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00242	376650	911
105	С1222-504-0101 222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00242	1083405	2622
106	С1241-116-0108 241-116-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2182	8728
		Водомерный узел Т4				
108	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2082	2082
109	С1244-301-0505 244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36039	36039
110	У6116-0605-0102 6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	24412	24412
111	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4068	4068
112	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	3693	3693
113	С1261-107-0523 261-107-0523 *РСНБ РК 2022*	Устройства отбойные резиновые диаметром 1000 мм	кг	16	916	14656

1	2	3	4	5	6	7
114	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8581	34324
115	С1242-303-0102 242-303-0102 *РСНБ РК 2022* *примин*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5399	5399
116	С1242-303-0105 242-303-0105 *РСНБ РК 2022* *примин*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	13178	26356
118	С1241-601-0713 241-601-0713 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 40х32 мм	шт.	2	3359	6718
119	У6114-0102-0202 6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	0,2	3174	635
120	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	0,4	4655	1862
121	У6114-0102-0204 6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	1	4058	4058
122	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00242	376650	911
123	С1222-504-0101 222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00242	1083405	2622
	Раздел 3.	Оборудование				24717744
124	У6115-0103-0103 6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	162	10417	1687554
125	С1244-101-0101 244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	162	9998	1619676
126	С1244-104-0403 244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	108	11364	1227312

1	2	3	4	5	6	7
127	С1244-104-0405 244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	54	6577	355158
128	С1244-104-0603 244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	162	1000	162000
129	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	108	25466	2750328
130	С1244-101-0301 244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	108	52145	5631660
131	У6115-0101-0102 6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка ванн купальных стальных	комплект	108	11001	1188108
132	С1244-102-0203 244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	108	42918	4635144
133	С1244-104-0604 244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	108	1369	147852
134	У6115-0103-0201 6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка мойки на одно отделение	комплект	108	5090	549720
135	С1244-102-0501 244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	108	7841	846828
136	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка смесителя	шт.	108	3535	381780
137	С1244-104-0402 244-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	108	4793	517644
138	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	108	1556	168048
139	У6115-0104-0102 6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка полотенцесушителя латунного хромированного	шт	108	26379	2848932
	Раздел 4.	К1				3999593,12

1	2	3	4	5	6	7
140	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,29264	376650	486873
141	С1222-504-0101 222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,29264	1083405	1400453
144	511-304-0301 511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	4	41722	166888
145	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8581	17162
146	С1241-223-0201 241-223-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	2077	4154
148	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,5	228	570
149	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5	176	880
150	У6111-0101-0101 6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,51	266762	669573
151	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	85,2	2941	250573
152	С1241-203-0107 241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	85,2	1934	164777
153	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	108	3041	328428
155	С1241-203-0101 241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	108	339	36612
156	С1241-201-0919 241-201-0919 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	26	13249	344474
160	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	428	12840

1	2	3	4	5	6	7
162	С1241-208-0109 241-208-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	25	3175	79375
166	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	483	9660
167	С1241-209-2506 241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	596	2980
168	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	359	4308
169	С1241-209-2504 241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	483	966
171	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022* *примин*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	144	4320
173	С1241-211-3003 241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	276	2208
175	С1241-213-0701 241-213-0701 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	108	64	6912
177	С1241-213-0701 241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	72	64	4608
	Раздел 5.	К2				3264640,23
178	У6114-0701-0101 6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка водосточных чугунных воронок	шт.	16	14459	231344
179	С1224-106-0301 224-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	16	48829	781264
180	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	255	2941	749955
181	С1241-201-0910 241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	257,55	1623	418004

1	2	3	4	5	6	7
182	У6114-0102-0505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	22	8332	183304
183	С1241-512-0101 241-512-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	3	5816	17448
184	С1261-301-0234 261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробки П-М27х2	шт.	3	364	1092
185	С1242-303-0106 242-303-0106 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	13729	41187
186	У6114-0102-0206 6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	3	6351	19053
187	С1261-301-0221 261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	6	549	3294
188	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,53775	376650	202544
189	С1222-504-0101 222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,53775	1083405	582601
190	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,4	228	3055
191	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	26,8	176	4717
192	С1241-116-0110 241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	3545	21270
193	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1503	4509

	Итого в ценах 2023 г	Тенге			56 916 021
	Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	Тенге			3 151 035
	Сметная прибыль (5%)	Тенге			2 658 373
	Итого в текущих ценах 2023 г	Тенге			62 725 429
	Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			1 881 763
	Итого в ценах 2023г	Тенге			64 607 193

1	2	3	4	5	6	7
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:					69 711 161
	НДС 12 %		Тенге			8 365 339
	ИТОГО с НДС		Тенге			78 076 500

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник_____ Бурмагин А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Курылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ" БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора_____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 11

приемки выполненных работ

за октябрь 2023 г.

Смета 02-01-05 К2. Сантехнические работы ОВ. Остаточные работы. Корректировка №2

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				22558725
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			545890
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*265826*
		машины и механизмы	тенге			24870
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5520*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7690464
		оборудование	тенге			14297501
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	116		
	Раздел 1.	Иключить				8261224
		Исключить				
	Раздел 2.	Добавить				8261224
				Отопительное оборудование		
6	С1245-103-0110 245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	818	3304	2702672
				Трубопроводы		
7	У6114-102-503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	100	6231	623100
8	У6114-102-504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	10	7129	71290

1	2	3	4	5	6	7
9	У6114-102-505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	20	8332	166640
10	У6114-102-506 6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм.	м	20	10984	219680
				Материалы		
11	С1245-509-0310 245-509-0310 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	81	55282	4477842
	Раздел 3.	Индивидуальный тепловоой пункт				
						14297501
12	513-201-0314 513-201-0314 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностьюот 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт	комплект	1	14297501	14297501

	Итого в ценах 2023 г	Тенге			22 558 725
	Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	Тенге			520 457
	Сметная прибыль (5%)	Тенге			439 084
	Итого в текущих ценах 2023 г	Тенге			23 518 266
	Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			692 375
	Итого в ценах 2023г	Тенге			24 210 642
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:				26 123 282
	НДС 12 %	Тенге			3 134 794
	ИТОГО с НДС	Тенге			29 258 076

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник _____ Бурмагин А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 10

приемки выполненных работ

за октябрь 2023 г.

Смета 02-01-05. Сантехнические работы ОВ. Остаточные работы.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				28583242
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9144454
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4627560*
		машины и механизмы	тенге			390036
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97045*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19048752
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2109		
	Раздел 1.	Отопление				24797579,05
				Отопительное оборудование		
1	У6116-0301-0102 6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	123,784	3352	414924
3	У6116-0301-0104 6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка конвекторов	кВт	5	4299	21495
4	С1245-201-0202 245-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5,с терморегулятором	шт.	5	27369	136845
				Трубопроводная арматура		
9	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	93	8503	790779
10	С1242-207-1001 242-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2725	32700

1	2	3	4	5	6	7
13	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	3	8581	25743
				Другие элементы системы		
17	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	462	4939	2281818
19	С1245-405-2102 245-405-2102 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным дистанционным температурным датчиком	шт.	462	12818	5921916
				Трубопроводы		
31	У6114-0102-0102 6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 20 мм.	м	290	2228	646120
32	У6114-0102-0103 6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 25 мм.	м	200,4	2273	455509
33	У6114-0102-0104 6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 32 мм.	м	50	2837	141850
34	У6114-0102-0105 6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 40 мм.	м	26,4	2929	77326
35	У6114-0102-0106 6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 50 мм.	м	15,2	3581	54431
				Конструкции теплоизоляционные		
40	У6111-0101-0801 6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового),матами звукопоглощающими	$м^3$ изоляции	10,8	96533	1042556
41	С1234-202-0201 234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	10,8	24294	262375
				Матреиалы		
42	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	36	2942	105912
43	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *прим.*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	104	176	18304

1	2	3	4	5	6	7
44	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0843	376650	31752
45	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	60,86	708	43089
				Узлы управления квартирных систем		
49	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	105	8503	892815
50	С1242-207-1001 242-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2725	32700
51	С1242-207-1002 242-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	3989	47868
52	У6116-0605-0101 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	40	4129	165160
54	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	54	8503	459162
55	С1242-312-0301 242-312-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	54	77364	4177656
56	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	54	4939	266706
57	С1244-301-0901 244-301-0901 *РСНБ РК 2022*	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В,DN 20,Qn 2,5 $м^3$/ч,Tmax 90°	шт.	54	71927	3884058
58	У6124-0303-0303 6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 600х600 мм	шт.	81	29210	2366010
	Раздел 2.	Вентиляция				2755863
59	У6118-0202-0101 6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	273	5628	1536444
60	С1246-304-0105 246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	165	4227	697455

1	2	3	4	5	6	7
61	С1246-304-0106 246-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	108	4833	521964
	Раздел 3.	Индивидуальный тепловоой пункт				1029802
63	У6116-0603-0101 6116-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 прим.*	Установка узлов тепловых элеваторных номером 1,2	шт.	1	124485	124485
64	С1245-710-0336 245-710-0336 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСР 034,Q 71 $м^3$/ч,на два расходомера,DN 50	комплект	1	430807	430807
65	У6116-0701-0103 6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	4820	9640
66	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов.Монтаж оборудования	шт.	2	4681	9362
67	С1261-107-0523 261-107-0523 *РСНБ РК 2022*	Устройства отбойные резиновые диаметром 1000 мм	кг	16	916	14656
68	С1261-107-0523 261-107-0523 *РСНБ РК 2022*	Устройства отбойные резиновые диаметром 1000 мм	кг	16	916	14656
69	У6114-0102-0505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.	м	10	8332	83320
70	У6114-0102-0506 6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 125 мм.	м	10	10984	109840
71	У6114-0102-0504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.	м	10	3948	39480
72	С1241-102-0151 241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	10	2302	23020
73	У6114-0102-0501 6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.	м	5	4058	20290
74	С1241-102-0123 241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	5	1155	5775

1	2	3	4	5	6	7
75	У6114-0102-0103 6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 25 мм.	м	3	2273	6819
76	У6114-0102-0104 6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 32 мм.	м	5	2837	14185
77	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 прим.*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	15	176	2640
78	У6111-0101-0801 6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового),матами звукопоглощающими	$м^3$ изоляции	1	96533	96533
79	С1234-202-0201 234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	1	24294	24294

		Тенге			28 583 242
	Итого в ценах 2023 г	Тенге			1 800 744
	Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	Тенге			1 519 199
	Сметная прибыль (5%)	Тенге			31 903 186
	Итого в текущих ценах 2023 г	Тенге			911 520
	Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			32 814 705
	Итого в ценах 2023г				35 407 067
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:	Тенге			4 248 848
	НДС 12 %	Тенге			39 655 915
	ИТОГО с НДС				

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник_____Бурмагин А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрлаям-Құрылыс»
_____Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора _____Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.