Типовой межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : КГУ "Школа-гимназия №13"ЭКОС" отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области, 970240002688, г.Кокшетау, Жумагалин Саин, 26А, +77166270726

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН", 000240000294, Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая, 202А, 87750288899

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								ВСЕГО в отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе				за отчетный период			
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете базисных ценах	прочие затраты	оборудования, мебель, инвентарь	СМР по смете базисных ценах	прочие затраты	оборудования, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Капитальный ремонт здания школы-гимназии № 13 "Экос" в г. Кокшетау	**70 557 604,71**	**45 153 946,37**	**36 312 732,16**	**6 876 657,20**	**0,00**	**45 153 946,37**	**6 876 657,20**	**0,00**	**50 572 419,94**
в том числе НДС									5 418 473,56
Удержание аванса									**15 171 725,98**
Удержание 5%									**2 528 621,00**
ИТОГО к оплате									**32 872 072,96**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН", 000240000294
(наименование организации, бизнес идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Байменов Ж.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

КГУ "Школа-гимназия №13"ЭКОС" , 970240002688
(наименование организации, бизнес идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Самбаева А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "RIZIM engineering"
Директор **Мамадияров Т.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 70

Заказчик КГУ "Школа-гимназия №13"ЭКОС" отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области, 970240002688, г.Кокшетау, Жумагалин Саин, 26А, +77166270726

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН", 000240000294, Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая , 202А, +77272390558

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания школы-гимназии № 13 "Экос" в г. Кокшетау

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания школы-гимназии № 13 "Экос" в г. Кокшетау

(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 (в реестре №970240002688/230040/00) от 17.02.2023г.

Акт выполненных работ №4

за Июль 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			на 02-01 Ремонтные работы									
			Раздел 1: Окна									
1	7	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		9,6	18714,80		179662,00		179662,00		194035,00
				м2							14373,00	
2	9	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		400,2	24869,52		9952782,00		9952782,00		10749005,00
				м2							796223,00	
3	10	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		23,835	2398,70	120,86	57173,00	2881,00	28156,00	24705,00	88429,00
				м2		1096,56	55,12	26137,00	1314,00		6550,00	
4	11	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		23,835	30177,68		719285,00		719285,00		776828,00
				м2							57543,00	
5	15	224-104-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		1	30,00		30,00		30,00		32,00
				м2							2,00	
			Итого по разделу 1: Окна					10908932,00	2881,00	10879915,00	24705,00	11808329,00
								26137,00	1314,00	0,00	874691,00	
			Раздел 2: Внутренняя отделка 1 и 2 этаж									
5	20	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		70	2367,91	125,33	165754,00	8773,00		116116,00	304419,00
				шт.		2242,58	61,30	156981,00	4291,00		22550,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	21	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки		0,608	27469,51	5166,46	16701,00	3141,00		10847,00	29752,00
				м3 кладки		22303,05	2475,96	13560,00	1505,00		2204,00	
7	32	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		443,667379	1208,95	6,35	536371,24	2817,57	172958,85	289143,75	891556,15
			м2 отделываемой поверхности			812,76	1,88	360594,83	834,36		66041,16	
8	33	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		447,2	519,28	3,22	232222,00	1440,00	68699,00	130217,00	391435,00
			м2 окрашиваемой поверхности			362,44	1,54	162083,00	689,00		28995,00	
9	35	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		81	665,91	3,96	53939,00	321,00	21999,00	25368,00	85651,00
			м2 отделываемой поверхности			390,36	1,12	31619,00	91,00		6345,00	
10	36	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		81	470,04	3,22	38073,00	261,00	11730,00	20966,00	63762,00
			м2 окрашиваемой поверхности			322,01	1,54	26083,00	125,00		4723,00	
11	37	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм		512,1	2210,28	7,53	1131884,00	3856,00	867057,00	210231,00	1449485,00
			м2 отделываемой поверхности			509,61	3,55	260971,00	1818,00		107369,00	
12	38	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		512,1	733,78	4,83	375769,00	2473,00	94887,00	223677,00	647402,00
			м2 окрашиваемой поверхности			543,66	2,32	278408,00	1188,00		47956,00	
13	41	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм		50,4	2210,28	7,53	111398,00	380,00	85334,00	20691,00	142656,00
			м2 отделываемой поверхности			509,61	3,55	25684,00	179,00		10567,00	
14	42	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		63	733,78	4,83	46228,00	304,00	11673,00	27517,00	79645,00
			м2 окрашиваемой поверхности			543,66	2,32	34251,00	146,00		5900,00	
15	43	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		911,63	192,60	0,00	175580,00	0,00		126418,00	326157,00
				м2		192,60	0,00	175580,00	0,00		24160,00	
16	44	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		911,63	1208,95	6,35	1102115,00	5789,00	355390,00	594120,00	1831934,00
			м2 отделываемой поверхности			812,76	1,88	740936,00	1714,00		135699,00	
17	45	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		911,63	519,28	3,22	473391,00	2936,00	140045,00	265452,00	797951,00
			м2 окрашиваемой поверхности			362,44	1,54	330411,00	1404,00		59107,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	46	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки		17,8	148,60	23,88	2645,00	425,00		1726,00	4720,00
				м2 стен		124,72	9,93	2220,00	177,00		350,00	
19	47	1203-0101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев		17,8	751,01	152,28	13368,00	2711,00		8485,00	23601,00
				м2 стен		598,73	63,31	10657,00	1127,00		1748,00	
20	49	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм		1516,3	2210,28	7,53	3351448,00	11418,00	2567308,00	622484,00	4291846,00
				м2 отделываемой поверхности		509,61	3,55	772722,00	5383,00		317914,00	
21	50	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1516,3	733,78	4,83	1112631,00	7324,00	280955,00	662296,00	1916921,00
				м2 окрашиваемой поверхности		543,66	2,32	824352,00	3518,00		141994,00	
22	52	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм		146,75	2210,28	7,53	324359,00	1105,00	248468,00	60245,00	415372,00
				м2 отделываемой поверхности		509,61	3,55	74785,00	521,00		30768,00	
23	53	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		146,75	733,78	4,83	107682,00	708,00	27191,00	64098,00	185522,00
				м2 окрашиваемой поверхности		543,66	2,32	79782,00	340,00		13742,00	
24	54	1213-0101-0203 РСНБ РК 2015	Стекло битое. Удаление из деревянных переплетов на замазке. Площадь остекления до 1 м 2		5	356,78	2,97	1784,00	14,00		1279,00	3308,00
				м2 остекления		353,81	1,48	1769,00	7,00		245,00	
25	55	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм		5	1675,07	8,06	8375,00	40,00	6945,00	1127,00	10263,00
				м2 площади проемов по наружному обводу коробок		278,00	3,86	1390,00	19,00		760,00	
26	64	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,63	17469,56	1557,80	28475,00	2539,00	51,00	24583,00	57302,00
				т		15880,40	692,64	25885,00	1129,00		4245,00	
27	66	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		518,725	1888,31	140,59	979513,50	72927,50	268601,00	630356,50	1738659,50
				м2 покрытия		1229,91	62,86	637985,00	32607,00		128789,50	
28	67	231-302-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм		518,725	2589,00		1342979,00		1342979,00		1450417,50
				м2							107438,50	
29	68	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом		170	4270,97	52,67	726065,24	8953,94	657865,63	58926,60	847791,19
				м2 покрытия		348,50	20,25	59244,90	3442,70		62799,35	
			Итого по разделу 2: Внутренняя отделка 1 и 2 этаж					12458749,98	140657,01	7230136,48	4196369,85	17987528,34
								5087953,73	62255,06	0,00	1332409,51	
			Раздел 3: Наружная отделка									
30	75	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки		2,57	27469,51	5166,46	70597,00	13278,00		45851,00	125764,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	76	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,57	22303,05	2475,96	57319,00	6363,00		9316,00	
						45739,61	496,19	117551,00	1275,00	97133,00	18371,00	146795,00
32	79	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м3 кладки	630	7448,32	237,78	19142,00	611,00		10874,00	
						1379,49	36,14	869078,74	22768,17	251981,09	491102,59	1468995,82
33	82	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2 оштукатуриваемой поверхности	630	943,38	31,03	594329,35	19548,91		108814,49	
						4006,93	31,22	2524366,00	19669,00	523562,00	1588689,00	4442099,00
34	85	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м2	66	3144,66	7,50	1981136,00	4725,00		329044,00	
						746,54	0,13	49272,00	9,00	13556,00	25709,00	80980,00
35	86	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м труб	66	541,02	0,00	35707,00	0,00		5998,00	
						2135,00		140910,00		140910,00		152183,00
36	87	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	2006,00		12036,00		12036,00	11273,00	
												12999,00
37	88	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1918,00		11508,00		11508,00	963,00	
												12429,00
38	89	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	66	1047,00		69102,00		69102,00	921,00	
			Итого по разделу 3: Наружная отделка					3864420,74	56999,17	1119788,09	5528,00	74630,00
								2687633,35	31247,91	0,00	2169722,59	6516874,82
			ИТОГО по акту					17279320,72	200537,19	9277057,57	482731,49	
								7801724,08	94816,97	0,00	6390797,44	36312732,16
			на 02-01-02 Ремонтные работы								1893609,00	
1	14	242-203-0802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	58684,00		117368,00		117368,00	9389,00	126757,00
2	15	242-203-0804 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	20	74213,00		1484260,00		1484260,00	118741,00	1603001,00
3	16	242-203-0805 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	141758,00		850548,00		850548,00	68044,00	918592,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	17	242-203-0806 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100		8	224444,00		1795552,00		1795552,00		1939196,00
				шт.							143644,00	
5	18	242-203-0807 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150		4	413437,00		1653748,00		1653748,00		1786048,00
				шт.							132300,00	
			ИТОГО по акту					5901476,00	0,00	5901476,00	0,00	6373594,00
								0,00	0,00	0,00	472118,00	
			на 02-01-03 Электромонтажные работы									
1	3	247-102-0503 РСНБ РК 2015	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 20/2800 prism 3-6K		62	16454,00		1020148,00		1020148,00		1101759,66
				шт.							81611,66	
2	4	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		0,25	233523,00		58381,00		58381,00		63051,00
				км							4670,00	
			ИТОГО по акту					1078529,00	0,00	1078529,00	0,00	1164810,66
								0,00	0,00	0,00	86281,66	
			Итого форма 2 за июль месяц 2023 года									43 851 136,82
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8=1,2%									526 213,64
			Итого с временными сооружениями									44 377 350,46
			В ценах 2022 года 3063:2917, К-1,05005142									46 598 499,87
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									931 970,00
			Итого с непредвиденными затратами									47 530 469,87
			Тендерная скидка К-0,95									45 153 946,37
			НДС - 12%									5 418 473,56
			Итго с НДС к оплате									**50 572 419,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН", 000240000294
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт по проверке (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Школа-гимназия №13"ЭКОС" , 970240002688
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора по АХЧ — Атамбаев О.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

ТОО "RIZIM engineering", 130140019139
Капышева Н.О.

ТОО Кокшестройпроект, 090140002134

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Директор **Середкин Е.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Расценки подтверждаю

8.08.2023г.