Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

(организация, адрес, телефон)

Наименование обьекта - СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА "

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №4 за апрель месяц 2022г.

на ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АОК-1187-2021-П-67-63-(4)(КЖ1). ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Устройства днища										
		Днище Дм1										
12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	65,436		4024,73 2246,45	1778,28 437,71	263362 146999	116364 28642	--	159833 33856	457051
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					263362 146999	116364 28642	--	159833 33856	457051
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					263362 146999	116364 28642	--	159833 33856	457051
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)										
33	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150 (F50), W8	м3	65,436		25870		1 692 829,00				
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-I 8 мм)	т	0,0156		277977		4 336,00				
42	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (А-III 14 мм)	т	7,12476		264048		1 881 279,00				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**									**3 578 444**
		Сметная прибыль на материалы	**8%**									**286 276**
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА										**3 864 720**

Материалы Подрядчика	**Тенге**	**3 864 720**
Итого сумма к закупу на Подряд	**Тенге**	**4 321 771**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**4 321 771**

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

начальник участка **Сарсембаев Ж.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Коновалова Т.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**