Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

(организация, адрес, телефон)

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА "

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №7 за апрель месяц 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АОК-1187-2021-П-66-51-5(НК)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К41 L=728,90м										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0374 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	915,41		220,58 --	220,58 30,63	201921 --	201921 28039	--	20188 17769	239878
2	1101-0102-0374 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	235,6		242,64 --	242,64 33,69	57166 --	57166 7937	--	5715 5030	67911
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,05		2239,78 2239,78	-- --	53867 53867	-- --	--	38784 7412	100063
8	412-102-0301 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,1 км (1597м3 х 1,81 х 0,1км) *СП - 8%*	т·км	158,62		133,00 --	-- --	21096 --	-- --		-- 1688	22784
9	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (песчаный грунт) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	486,1		150,21 4,19	146,02 24,12	73017 2037	70980 11725	--	9908 6634	89559
10	412-102-0309 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (песка) самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4,2 км (892м3 х 1,6 х 4,2км) *СП - 8%*	т·км	1555,52		40,00 --	-- --	62221 --	-- --		-- 4978	67198
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы (песчаный грунт). Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	39,4		1354,20 1174,02	180,18 52,46	53355 46256	7099 2067	--	47840 8096	109291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /защитный слой. Группа грунтов 1	м3 грунта	446,70	886,77	--	396120	--	--	285206	735833
		НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	396120	--		54506	
		Прокладка трубопроводов									
20	1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	4	29852,78	13469,18	119411	53877	--	80570	215980
		НР - 99%; СП - 8%			16383,60	3962,46	65534	15850		15999	
21	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	20	23713,02	17799,42	474260	355988	--	216375	745886
		НР - 99%; СП - 8%			5913,60	5014,41	118272	100288		55251	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1524,26	953,77	6097	3815	--	3385	10241
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	2282	1138		759	
28	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,394	1257615,62	450890,62	495501	177651	--	369680	934395
		НР - 99%; СП - 8%			806725,00	141027,21	317850	55565		69214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2014032	928498	--	1077652	3339019
							1002217	222608	--	247335	
		РАЗДЕЛ 4. Монтаж станции очистки дождевых сточных вод									
93	1337-0102-0112 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 18 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	529548,11	166790,11	1059096	333580	--	498289	1681976
		НР - 61%; СП - 8%			362758,00	45675,56	725516	91351		124591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1059096	333580	--	498289	1681976
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				725516	91351	--	124591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									5020995
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
64	241-201-0924 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 560x21,4 мм	м	394	25707	10128558					
69	241-112-0249 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530x10,0 мм	шт.	4	108263	433052					
71	241-116-0219 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	20	23923	478460					
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			11 040 070					
		Сметная прибыль на материалы	8%			883206					
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) со сметной прибылью 8%				11 923 276					
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
2	519-101-1714 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	шт.	4	6092210	24368840					
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	тенге			24368840					
		Заготовительно-складские расходы на оборудование	1,2%			292426					
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) с заготовительно-складскими расходами 1,2%				24 661 266					
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Т ТОО "ALTA GROUP KAZAKHSTAN", Казахстан	Станция очистки поверхностного стока Alta Rain PRO 125 (в комплекте с:удлинительными горловинами;колодец 2500х2000 (2шт) в комплекте с удлинительной горловиной, крышкой, лестницей, патрубком ф630, патрубком ф400 (3шт);колодец 1220х2900 (3шт) в комплекте с крышкой, лестницей, патрубком ф400 (2шт), задвижкой чугунной (30ч39р) фланцевой 1,6МПа; колодец 1220х3150 (3шт) в комплекте с крышкой, лестницей, патрубком ф400 (2шт), задвижкой чугунной (30ч39р) фланцевой 1,6МПа "	компл	3	55983379	167950138						
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	**тенге**			**167 950 138**						

Материалы подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**	**11 923 276**
Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**	**24 661 266**
Итого сумма к закупу на Подряд	**Тенге**	**41 605 537**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**41 605 537**

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

начальник участка **Сарсембаев Ж.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Коновалова Т.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**