Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ФХ "Бакдәулет-57"
Подрядчик: ТОО "Асар"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фермы для КРС на 100 голов в поселке Аккум Жалагашского района Кызылординской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь месяц 2023 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	01.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	247 485 398								26 516 293	
Строительство фермы для КРС на 100 голов в поселке Аккум Жалагашского района Кызылординской области	247 485 398	220 969 105							26 516 293	**247 485 398**

Заказчик:
Глава ФХ "Бакдәулет-57" (БИН 120364000441)
_____ Махсотова Ш.

Подрядчик
Директор ТОО "Асар" (БИН 971140000571)
_____ Ширданов Р.М.

Технадзор
ТОО "Орда Капитал Строй" (БИН 170840036776)
_____ Саменов А.У.
(ИИН 860618300701, аттестат № KZ16VJE00054872, № KZ45VJE00054871, № KZ56VJE00024901)

Авторский надзор
ТОО "E & D Services" (БИН 090140016917)
_____ Шакиев К.

Заказчик: ФХ "Бакдәулет-57"
Подрядчик: ТОО "Асар"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фермы для КРС на 100 голов в поселке Аккум Жалагашского района Кызылординской области"
Основание: Договор №20 от 01.03.2023 года

АКТ №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		Земляные работы										
1	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	1440		507,00	--	730080	--	--	--	730080
						507,00	--	730080	--		--	
2	1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	535,68		510,00	474,00	273197	253912	536	--	273197
						35,00	97,00	18749	51961		--	
3	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	199,392		610,00	237,00	121629	47256	--	--	121629
						372,00	74,00	74174	14755		--	
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками+100мм	$м^2$ подстилающего слоя	40,2		24251,00	4320,00	974890	173664	346765	--	974890
						11305,00	1256,00	454461	50491		--	
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	402		3992,00	372,00	1604784	149544	1079772	--	1604784
						934,00	87,00	375468	34974		--	
		Фундаменты										
		ФМ-1 - 22шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,633596	52693,00	3569,00	244158	16538	819	--	244158
					48947,00	1063,00	226801	4926		--	
7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,633596	69884,00	2725,00	323814	12627	8242	--	323814
					65380,00	677,00	302945	3137		--	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,742016	320090,00	--	237512	--	237512	--	237512
					--	--	--	--		--	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,205084	363218,00	--	74490	--	74490	--	74490
					--	--	--	--		--	
10	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,93744	331233,00	--	972977	--	972977	--	972977
					--	--	--	--		--	
11	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,749056	320090,00	--	239765	--	239765	--	239765
					--	--	--	--		--	
12	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	24,2	38919,00	3792,00	941840	91766	677431	--	941840
					7134,00	692,00	172643	16746		--	
		ФЛ-1									
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,97931	52693,00	3569,00	315068	21340	1059	--	315068
					48947,00	1063,00	292669	6356		--	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,97931	69884,00	2725,00	417858	16294	10637	--	417858
					65380,00	677,00	390927	4048		--	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,3733	320090,00	--	759670	--	759670	--	759670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0416	339988,00	--	694120	--	694120	--	694120
					--	--	--	--		--	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,56441	363218,00	--	568222	--	568222	--	568222
					--	--	--	--		--	
18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	184,99	45780,00	3009,00	8468842	556635	5792592	--	8468842
					11458,00	540,00	2119615	99895		--	
		Ф.Л-2									
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	6,10762	52693,00	3569,00	321829	21798	1081	--	321829
					48947,00	1063,00	298950	6492		--	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,97931	69884,00	2725,00	417858	16294	10637	--	417858
					65380,00	677,00	390927	4048		--	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5528	320090,00	--	497036	--	497036	--	497036
					--	--	--	--		--	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,33562	339988,00	--	454095	--	454095	--	454095
					--	--	--	--		--	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,0872	363218,00	--	1121327	--	1121327	--	1121327
					--	--	--	--		--	
24	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	121,03	45780,00	3009,00	5540753	364179	3789812	--	5540753
					11458,00	540,00	1386762	65356		--	
		Стены наружные 380мм									
25	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	167,7	59710,00	6373,00	10013367	1068752	5094726	--	10013367
					22957,00	1271,00	3849889	213147		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03742	52693,00	3569,00	1972	134	6	--	1972
					48947,00	1063,00	1832	40		--	
27	214-401-0115 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 4 мм х 80 мм	$м^2$	63,84	2060,00	--	131510	--	131510	--	131510
					--	--	--	--		--	
		Внутренняя перегородка 250мм									
28	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	654	10687,00	584,00	6989298	381936	2529672	--	6989298
					6235,00	115,00	4077690	75210		--	
29	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011958	52693,00	3569,00	630	43	2	--	630
					48947,00	1063,00	585	13		--	
30	214-401-0115 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 4 мм х 80 мм	$м^2$	20,4	2060,00	--	42024	--	42024	--	42024
					--	--	--	--		--	
		Перемычки									
31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	37	6332,00	2914,00	234284	107818	1887	--	234284
					3367,00	512,00	124579	18944		--	
32	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ ГОСТ 948-84	$м^3$	1,03	225996,00	--	232776	--	232776	--	232776
					--	--	--	--		--	
		Монолитные перемычки МП-1									
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23592	52693,00	3569,00	12431	842	41	--	12431
					48947,00	1063,00	11548	251		--	
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23592	69884,00	2725,00	16487	643	420	--	16487
					65380,00	677,00	15424	160		--	
35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16728	320090,00	--	53545	--	53545	--	53545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06864	363218,00	--	24931	--	24931	--	24931
					--	--	--	--		--	
37	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,2	38919,00	3792,00	46703	4550	33592	--	46703
					7134,00	692,00	8561	830		--	
		Сейсмопояс									
38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,84756	52693,00	3569,00	97353	6594	326	--	97353
					48947,00	1063,00	90433	1964		--	
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,84756	69884,00	2725,00	129115	5035	3287	--	129115
					65380,00	677,00	120793	1251		--	
40	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,60956	320090,00	--	515204	--	515204	--	515204
					--	--	--	--		--	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,238	363218,00	--	86446	--	86446	--	86446
					--	--	--	--		--	
42	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	12,92	45780,00	3009,00	591478	38876	404565	--	591478
					11458,00	540,00	148037	6977		--	
		Окна Тип О-2									
43	1110-0106-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	$м^2$	12,48	14827,00	1038,00	185041	12954	51792	--	185041
					9639,00	205,00	120295	2558		--	
44	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	12,48	62141,00	--	775520	--	775520	--	775520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		Окна Тип О-3									
45	1110-0106-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м²	2,16	14827,00	1038,00	32026	2242	8964	--	32026
					9639,00	205,00	20820	443		--	
46	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	2,16	62141,00	--	134225	--	134225	--	134225
					--	--	--	--		--	
47	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	24,4	6853,00	13,00	167213	318	147985	--	167213
					775,00	4,00	18910	98		--	
48	231-103-0101 РСНБ РК 2022 прим	Сетка москитная	м²	14,64	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
49	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	26	3042,00	9,00	79092	234	38532	--	79092
					1551,00	2,00	40326	52		--	
		Двери									
50	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	34,755	5350,00	207,00	185939	7194	38335	--	185939
					4040,00	61,00	140410	2120		--	
51	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	34,755	65099,00	--	2262516	--	2262516	--	2262516
					--	--	--	--		--	
52	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	13	3655,00	--	47515	--	47515	--	47515
					--	--	--	--		--	
53	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	13	4844,00	--	62972	--	62972	--	62972
					--	--	--	--		--	
54	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	26	508,00	--	13208	--	13208	--	13208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
55	223-503-0103 РСНБ РК 2022 прим	Наличник дверной	м	71,57	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Ворота									
56	1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т. Изготовление ворот	т конструкций	1,1888	1059350,00	151072,00	1259355	179594	15951	--	1259355
					894860,00	9991,00	1063810	11877		--	
57	1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ворота секционные площадью 9 м^2. Монтаж	м^2	153,6	4053,00	7,00	622541	1075	--	--	622541
					4046,00	--	621466	--		--	
58	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,48744	494281,00	--	240932	--	240932	--	240932
					--	--	--	--		--	
59	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,03616	369446,00	--	13359	--	13359	--	13359
					--	--	--	--		--	
60	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06232	488365,00	--	30435	--	30435	--	30435
					--	--	--	--		--	
61	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,60288	411730,00	--	248224	--	248224	--	248224
					--	--	--	--		--	
62	214-204-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	38,4	2870,00	--	110208	--	110208	--	110208
					--	--	--	--		--	
63	234-101-0304 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м^3	м^3	1,536	37156,00	--	57072	--	57072	--	57072
					--	--	--	--		--	
64	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ 7	шт.	4	4844,00	--	19376	--	19376	--	19376
					--	--	--	--		--	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	34,4752	219,00	4,00	7550	138	2172	--	7550
					152,00	--	5240	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	34,4752	170,00	3,00	5861	103	2690	--	5861
					89,00	--	3068	--		--	
		Кровля									
67	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	60	2033,00	21,00	121980	1260	50520	--	121980
					1170,00	5,00	70200	300		--	
68	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1501,00	--	90060	--	90060	--	90060
					--	--	--	--		--	
69	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство подшивки из профнастила	м планки	142,5	3889,00	2507,00	554183	357248	56145	--	554183
					988,00	426,00	140790	60705		--	
70	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-ширина 250мм	м	142,5	1024,00	--	145920	--	145920	--	145920
					--	--	--	--		--	
71	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	1717,4	2563,00	50,00	4401696	85870	175175	--	4401696
					2411,00	14,00	4140651	24044		--	
72	224-103-0222 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1975,01	4858,00	--	9594599	--	9594599	--	9594599
					--	--	--	--		--	
		Внутренняя отделка: Стены и перегородки									
73	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2292,6	4045,00	250,00	9273567	573150	1235711	--	9273567
					3256,00	106,00	7464706	243016		--	
74	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /грунтовка/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2292,6	1628,00	14,00	3732353	32096	348476	--	3732353
					1462,00	5,00	3351781	11463		--	
75	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2292,6	1913,00	12,00	4385744	27511	692366	--	4385744
					1599,00	4,00	3665867	9170		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренняя отделка: Потолок									
76	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	231,8	4890,00	380,00	1133502	88084	--	--	1133502
					4510,00	119,00	1045418	27584		--	
77	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	231,8	5757,00	34,00	1334473	7881	316408	--	1334473
					4358,00	10,00	1010184	2318		--	
78	232-401-0104 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 20 мм	$м^2$	231,8	8657,00	--	2006693	--	2006693	--	2006693
					--	--	--	--		--	
		Полы из керамических плит - 50,2$м^2$									
79	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	50,2	3992,00	372,00	200398	18674	134837	--	200398
					934,00	87,00	46887	4367		--	
80	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	50,2	2711,00	72,00	136092	3615	67418	--	136092
					1296,00	9,00	65059	452		--	
81	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	50,2	8740,00	348,00	438748	17469	128814	--	438748
					5826,00	121,00	292465	6074		--	
82	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	50,2	5919,00	46,00	297134	2310	23292	--	297134
					5409,00	13,00	271532	653		--	
83	232-201-0806 СпрСЦ 04.2023	Керамическая плитка ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	51,204	15970,00	--	817728	--	817728	--	817728
					--	--	--	--		--	
84	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	53,3	4669,00	4,00	248858	213	192360	--	248858
					1056,00	1,00	56285	53		--	
		Полы бетонные - 1296,92$м^2$									
85	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	259,384	511,00	199,00	132545	51618	--	--	132545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					312,00	62,00	80928	16082		--	
86	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1296,92	3992,00	372,00	5177305	482454	3483528	--	5177305
					934,00	87,00	1211323	112832		--	
87	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1296,92	5244,00	209,00	6801048	271056	1997257	--	6801048
					3495,00	73,00	4532735	94675		--	
88	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	1296,92	-308,00	-24,00	-399451	-31126	-332011	--	-399451
					-28,00	-8,00	-36314	-10375		--	
89	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	27,624396	52693,00	3569,00	1455612	98592	4889	--	1455612
					48947,00	1063,00	1352131	29365		--	
90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	27,624396	69884,00	2725,00	1930503	75277	49143	--	1930503
					65380,00	677,00	1806083	18702		--	
91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	27,624396	339988,00	--	9391963	--	9391963	--	9391963
					--	--	--	--		--	
		Наружная отделка									
92	1115-0203-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	522	4847,00	302,00	2530134	157644	333036	--	2530134
					3907,00	129,00	2039454	67338		--	
93	1115-0203-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Цоколь. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) высококачественное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	94	7714,00	310,00	725116	29140	75012	--	725116
					6606,00	132,00	620964	12408		--	
		Монолитная пилястра П-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,92434	52693,00	3569,00	101399	6868	340	--	101399
					48947,00	1063,00	94191	2046		--	
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,92434	69884,00	2725,00	134481	5244	3424	--	134481
					65380,00	677,00	125813	1303		--	
96	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,488608	320090,00	--	476489	--	476489	--	476489
					--	--	--	--		--	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,435732	363218,00	--	158266	--	158266	--	158266
					--	--	--	--		--	
98	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения. Устройство	$м^3$	13,2	178144,00	19481,00	2351501	257150	583321	--	2351501
					114472,00	5298,00	1511030	69934		--	
		Отмостка									
99	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	174	631,00	77,00	109794	13398	52896	--	109794
					250,00	20,00	43500	3480		--	
100	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	12,18	24251,00	4320,00	295377	52618	105064	--	295377
					11305,00	1256,00	137695	15298		--	
101	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	13,92	43183,00	13,00	601107	181	423168	--	601107
					12770,00	--	177758	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				122982465	6246417	63697847	--	122982465
							53038003	1522407	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121100569				
	Материалы		Тенге				30278966				
	Всего заработная плата		Тенге					52863257			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33402930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121100569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13988
		Сметная заработная плата	Тенге					52863257			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1881896				
	Материалы		Тенге				15951				
	Всего заработная плата		Тенге					1697153			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1881896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					1697153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				122982465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14373
		Сметная заработная плата	Тенге					54560410			
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции металлические									
		Колонны фахверковые, стойки									
102	1109-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	1,4819376	49094,00	14871,00	72754	22038	12415	--	72754
					25845,00	3638,00	38301	5391		--	
103	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3324464	426410,00	--	141758	--	141758	--	141758
					--	--	--	--		--	
104	214-102-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	1,1494912	526015,00	--	604650	--	604650	--	604650
					--	--	--	--		--	
		Защита от коррозии и огнезащита									
105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	41,32326	437,00	8,00	18058	330	5166	--	18058
					304,00	1,00	12562	41		--	
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	41,32326	340,00	6,00	14050	248	6446	--	14050
					178,00	1,00	7356	41		--	
107	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	19,93123	1445,00	60,00	28801	1196	937	--	28801
					1338,00	2,00	26668	40		--	
108	236-202-1105 СнрСЦ 04.2023	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная эпоксидная с теплоизолирующими свойствами	кг	37,5	9675,00	--	362813	--	362813	--	362813
					--	--	--	--		--	
		Прогоны, перекрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	12,18672	88815,00	22211,00	1082364	270679	99993	--	1082364
					58399,00	5277,00	711692	64309		--	
110	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	12,18672	439375,00	--	5354540	--	5354540	--	5354540
					--	--	--	--		--	
				Защита от коррозии и огнезащита							
111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	509,733	437,00	8,00	222753	4078	63716	--	222753
					304,00	1,00	154959	510		--	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	509,733	340,00	6,00	173309	3059	79518	--	173309
					178,00	1,00	90732	510		--	
113	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	509,733	1445,00	60,00	736564	30584	23957	--	736564
					1338,00	2,00	682023	1019		--	
114	236-202-1105 СпрСЦ 04.2023	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная эпоксидная с теплоизолирующими свойствами	кг	956,25	9675,00	--	9251719	--	9251719	--	9251719
					--	--	--	--		--	
		Связи по фермам									
115	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2409472	240435,00	29113,00	57932	7014	920	--	57932
					207504,00	6858,00	49998	1652		--	
116	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2409472	426410,00	--	102742	--	102742	--	102742
					--	--	--	--		--	
				Защита от коррозии и огнезащита							
117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	6,71872	437,00	8,00	2936	54	840	--	2936
					304,00	1,00	2042	7		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	6,71872	340,00 178,00	6,00 1,00	2284 1196	41 7	1047	-- --	2284
119	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	6,71872	1445,00 1338,00	60,00 2,00	9709 8990	403 13	316	-- --	9709
120	236-202-1105 СпрСЦ 04.2023	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная эпоксидная с теплоизолирующими свойствами	кг	12,6	9675,00 --	-- --	121905 --	-- --	121905	-- --	121905
		Ферма									
121	1109-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	12,3275152	84108,00 51138,00	26769,00 6481,00	1036843 630404	329996 79895	76443	-- --	1036843
122	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	879,175517	3181,00 --	-- --	2796657 --	-- --	2796657	-- --	2796657
123	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	5,2344864	426410,00 --	-- --	2232037 --	-- --	2232037	-- --	2232037
124	214-102-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,5431712	526015,00 --	-- --	285716 --	-- --	285716	-- --	285716
		Защита от коррозии и огнезащита									
125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	367,712422	437,00 304,00	8,00 1,00	160690 111785	2942 368	45963	-- --	160690
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	367,712422	340,00 178,00	6,00 1,00	125022 65453	2207 368	57362	-- --	125022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	367,712422	1445,00	60,00	531344	22062	17283	--	531344
					1338,00	2,00	491999	735		--	
128	236-202-1105 СпрСЦ 04.2023	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная эпоксидная с теплоизолирующими свойствами	кг	690	9675,00	--	6675750	--	6675750	--	6675750
					--	--	--	--		--	
		Ферма 2									
129	1109-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж навысоте до 25 м	т конструкций	1,544608	84108,00	26769,00	129914	41348	9578	--	129914
					51138,00	6481,00	78988	10011		--	
130	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,544608	426410,00	--	658636	--	658636	--	658636
					--	--	--	--		--	
					Защита от коррозии и огнезащита						
131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	56,73464	437,00	8,00	24793	454	7092	--	24793
					304,00	1,00	17247	57		--	
132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	56,73464	340,00	6,00	19290	341	8850	--	19290
					178,00	1,00	10099	57		--	
133	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	56,73464	1445,00	60,00	81982	3404	2667	--	81982
					1338,00	2,00	75911	113		--	
134	236-202-1105 СпрСЦ 04.2023	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная эпоксидная с теплоизолирующими свойствами	кг	71,625	9675,00	--	692972	--	692972	--	692972
					--	--	--	--		--	
135	1113-0701-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Средства подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка	т окрашиваемых конструкций	26,7132	8826,00	81,00	235771	2164	--	--	235771
					8745,00	--	233607	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1109-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 20 мм	м шва	494,131	22073,00	257,00	10906954	126992	30142	--	10906954
					21755,00	--	10749820	--		--	
137	1109-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 40 мм	м шва	83	32803,00	410,00	2722649	34030	7553	--	2722649
					32302,00	--	2681066	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47678661	905664	29840099	--	47678661
							16932898	165144	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31669251				
	Материалы		Тенге				321160				
	Всего заработная плата		Тенге					1996515			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29281895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31669251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					1996515			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16009410				
	Материалы		Тенге				237044				
	Всего заработная плата		Тенге					15101527			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16009410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2852
		Сметная заработная плата	Тенге					15101527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47678661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3303
		Сметная заработная плата	Тенге					17098042			
		РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование. Электроосвещение									
		Электрооборудование									
		ВРУ									
138	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	48879,00	1629,00	48879	1629	18712	--	48879
					28538,00	475,00	28538	475		--	
139	515-301-0608 РСНБ РК 2022 прим.	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-054 (ПР8501-010-54У1)	шт.	1	816056,00	--	816056	--		--	816056
					--	--	--	--	816056	--	
		ЩО1									
140	1308-0306-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Щит распределительный или шкаф ввода. Монтаж оборудования	шт.	1	237835,00	172,00	237835	172	53996	--	237835
					183667,00	--	183667	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	247-201-0505 РСНБ РК 2022 прим.	Щит распределительный на 12 модуля (IP 65), типа КМПн-12	шт.	1	18846,00	--	18846	--	18846	--	18846
					--	--	--	--		--	
142	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	14120,00	259,00	98840	1813	31136	--	98840
					9413,00	57,00	65891	399		--	
143	247-204-2916 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4 Р 25А 300 мА	шт.	1	7162,00	--	7162	--	7162	--	7162
					--	--	--	--		--	
144	247-204-1529 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-63, характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	1987,00	--	11922	--	11922	--	11922
					--	--	--	--		--	
		ЩО2									
145	1308-0306-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Щит распределительный или шкаф ввода. Монтаж оборудования	шт.	1	237835,00	172,00	237835	172	53996	--	237835
					183667,00	--	183667	--		--	
146	247-201-0505 РСНБ РК 2022 прим.	Щит распределительный на 12 модуля (IP 65), типа КМПн-12	шт.	1	18846,00	--	18846	--	18846	--	18846
					--	--	--	--		--	
147	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	14120,00	259,00	56480	1036	17792	--	56480
					9413,00	57,00	37652	228		--	
148	247-204-1529 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	1987,00	--	7948	--	7948	--	7948
					--	--	--	--		--	
		ЩО3									
149	1308-0306-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Щит распределительный или шкаф ввода. Монтаж оборудования	шт.	1	237835,00	172,00	237835	172	53996	--	237835
					183667,00	--	183667	--		--	
150	247-201-0505 РСНБ РК 2022 прим.	Щит распределительный на 12 модуля (IP 65), типа КМПн-12	шт.	1	18846,00	--	18846	--	18846	--	18846
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	7531,00	36,00	37655	180	13945	--	37655
					4706,00	--	23530	--		--	
152	247-204-1527 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 2Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	2087,00	--	8348	--	8348	--	8348
					--	--	--	--		--	
153	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	1	3880,00	--	3880	--	3880	--	3880
					--	--	--	--		--	
		ЩО4									
154	1308-0306-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Щит распределительный или шкаф ввода. Монтаж оборудования	шт.	1	237835,00	172,00	237835	172	53996	--	237835
					183667,00	--	183667	--		--	
155	247-201-0505 РСНБ РК 2022 прим.	Щит распределительный на 12 модуля (IP 65), типа КМПн-12	шт.	1	18846,00	--	18846	--	18846	--	18846
					--	--	--	--		--	
156	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	7531,00	36,00	37655	180	13945	--	37655
					4706,00	--	23530	--		--	
157	247-204-1527 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 2Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	2087,00	--	8348	--	8348	--	8348
					--	--	--	--		--	
158	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	1	3880,00	--	3880	--	3880	--	3880
					--	--	--	--		--	
		ЩАО									
159	1308-0306-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Щит распределительный или шкаф ввода. Монтаж оборудования	шт.	1	237835,00	172,00	237835	172	53996	--	237835
					183667,00	--	183667	--		--	
160	247-201-0503 РСНБ РК 2022	Щит распределительный на 4 модуля (IP 65),, типа КМПн-12	шт.	1	12662,00	--	12662	--	12662	--	12662
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	14120,00 9413,00	259,00 57,00	42360 28239	777 171	13344	-- --	42360
162	247-204-1801 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 6А 10 кА "С"	шт.	1	3027,00 --	-- --	3027 --	-- --	3027	-- --	3027
163	247-204-1527 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 2Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	2087,00 --	-- --	4174 --	-- --	4174	-- --	4174
		Электроосвещение									
164	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	5374,00 4964,00	386,00 113,00	10748 9928	772 226	48	-- --	10748
165	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	16050,00 --	-- --	32100 --	-- --	32100	-- --	32100
166	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	65	12526,00 7446,00	2753,00 1126,00	814190 483990	178945 73190	151255	-- --	814190
167	247-103-0926 РСНБ РК 2022 прим.	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	65	17479,00 --	-- --	1136135 --	-- --	1136135	-- --	1136135
168	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	34	6117,00 3723,00	2202,00 902,00	207978 126582	74868 30668	6528	-- --	207978
169	247-104-0115 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа LED LS 18 NSP 220V, мощность 15 Вт, IP65	шт.	34	21961,00 --	-- --	746674 --	-- --	746674	-- --	746674
170	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	18	3564,00 3376,00	32,00 6,00	64152 60768	576 108	2808	-- --	64152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	18	434,00	--	7812	--	7812	--	7812
					--	--	--	--		--	
172	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	15	3556,00	36,00	53340	540	2160	--	53340
					3376,00	7,00	50640	105		--	
173	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	490,00	--	7350	--	7350	--	7350
					--	--	--	--		--	
174	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	33	1159,00	--	38247	--	38247	--	38247
					--	--	--	--		--	
175	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	900	849,00	322,00	764100	289800	44100	--	764100
					478,00	80,00	430200	72000		--	
176	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1200	1661,00	866,00	1993200	1039200	151200	--	1993200
					669,00	245,00	802800	294000		--	
177	241-201-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	м	200	664,00	--	132800	--	132800	--	132800
					--	--	--	--		--	
178	241-201-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	500	406,00	--	203000	--	203000	--	203000
					--	--	--	--		--	
179	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	200	99,00	--	19800	--	19800	--	19800
					--	--	--	--		--	
180	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,2	1795489,00	--	359098	--	359098	--	359098
					--	--	--	--		--	
181	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,9	480684,00	--	913300	--	913300	--	913300
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Молниезащита и заземление									
182	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	5,4	6126,00	--	33080	--	--	--	33080
					6126,00	--	33080	--		--	
183	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,6	3198,00	--	11513	--	--	--	11513
					3198,00	--	11513	--		--	
184	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	5192,00	3325,00	20768	13300	32	--	20768
					1859,00	759,00	7436	3036		--	
185	247-216-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Соединитель электрический промышленного назначения Металлический Адаптер	шт.	4	5893,00	--	23572	--	23572	--	23572
					--	--	--	--		--	
186	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	32	1130,00	35,00	36160	1120	11360	--	36160
					740,00	8,00	23680	256		--	
187	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	10642,00	410,00	85136	3280	48536	--	85136
					4165,00	107,00	33320	856		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10188088	1608876	4563504	--	10188088
		Стоимость оборудования	Тенге				3199652	475718	816056	--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				816056				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				816056				
		Материалы	Тенге				5491169				
		Всего заработная плата	Тенге				778137				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					3591292			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5491169				
		Сметная заработная плата	Тенге								894
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3591292			
		Материалы	Тенге				3880863				
		Всего заработная плата	Тенге				18744				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					84078			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3766623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3880863				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					84078			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10188088				
		Сметная заработная плата	Тенге								917
								3675370			

РАЗДЕЛ 4.Водопровод и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод В1									
188	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	6766,00	1114,00	135320	22280	380	--	135320
					5633,00	266,00	112660	5320		--	
189	241-201-0907 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	20	560,00	--	11200	--	11200	--	11200
					--	--	--	--		--	
190	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	103	5820,00	29,00	599460	2987	1545	--	599460
					5776,00	--	594928	--		--	
191	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	103	329,00	--	33887	--	33887	--	33887
					--	--	--	--		--	
192	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	4938,00	20,00	29628	120	84	--	29628
					4904,00	--	29424	--		--	
193	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	6	142,00	--	852	--	852	--	852
					--	--	--	--		--	
194	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	8085,00	168,00	48510	1008	9510	--	48510
					6332,00	23,00	37992	138		--	
195	242-301-1202 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	1329,00	--	7974	--	7974	--	7974
					--	--	--	--		--	
196	241-214-0206 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	872,00	--	872	--	872	--	872
					--	--	--	--		--	
197	241-217-0202 РСНБ РК 2022	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 63 мм	шт.	1	967,00	--	967	--	967	--	967
					--	--	--	--		--	
198	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	8159,00	242,00	48954	1452	9510	--	48954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6332,00	46,00	37992	276		--	
199	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	18940,00	--	113640	--	113640	--	113640
					--	--	--	--		--	
200	242-404-0807 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	56724,00	--	56724	--	56724	--	56724
					--	--	--	--		--	
201	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1960,00	74,00	1960	74	24	--	1960
					1862,00	23,00	1862	23		--	
202	244-301-0506 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	49081,00	--	49081	--	49081	--	49081
					--	--	--	--		--	
203	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3999,00	--	3999	--	2895	--	3999
					1104,00	--	1104	--		--	
204	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	8085,00	168,00	16170	336	3170	--	16170
					6332,00	23,00	12664	46		--	
205	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б86к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797,00	--	1797	--	1797	--	1797
					--	--	--	--		--	
206	242-207-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3389,00	--	3389	--	3389	--	3389
					--	--	--	--		--	
207	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	6212,00	92,00	24848	368	16360	--	24848
					2030,00	25,00	8120	100		--	
208	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4	4068,00	--	16272	--	16272	--	16272
					--	--	--	--		--	
		Крепление водомерного узла									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,88	784,00	--	6178	--	6178	--	6178
					--	--	--	--		--	
210	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	121	1688,00	191,00	204248	23111	56023	--	204248
					1034,00	59,00	125114	7139		--	
211	234-303-0107 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	4	201,00	--	804	--	804	--	804
					--	--	--	--		--	
212	234-303-0112 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	100	340,00	--	34000	--	34000	--	34000
					--	--	--	--		--	
213	234-303-0114 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром до 50 мм	м	17	390,00	--	6630	--	6630	--	6630
					--	--	--	--		--	
		Оборудование									
214	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	4823,00	46,00	4823	46	574	--	4823
					4203,00	14,00	4203	14		--	
215	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500 х600х160 мм	шт.	1	7841,00	--	7841	--	7841	--	7841
					--	--	--	--		--	
216	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники. Установка	комплект	1	4837,00	134,00	4837	134	135	--	4837
					4568,00	42,00	4568	42		--	
217	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	1	20809,00	--	20809	--	20809	--	20809
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	1	3327,00	--	3327	--	45	--	3327
					3282,00	--	3282	--		--	
219	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	9414,00	--	9414	--	9414	--	9414
					--	--	--	--		--	
220	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	1	1447,00	--	1447	--	1447	--	1447
					--	--	--	--		--	
221	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	25002,00	148,00	25002	148	17654	--	25002
					7200,00	46,00	7200	46		--	
222	244-101-0303 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	1	52504,00	--	52504	--	52504	--	52504
					--	--	--	--		--	
223	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	36940,00	1132,00	36940	1132	73	--	36940
					35735,00	357,00	35735	357		--	
224	513-106-0401 РСНБ РК 2022 прим.	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 500 л	комплект	1	649731,00	--	649731	--		--	649731
					--	--	--	--	649731	--	
225	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	3	15114,00	106,00	45342	318	1440	--	45342
					14528,00	30,00	43584	90		--	
226	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61205,00	--	61205	--		--	61205
					--	--	--	--	61205	--	
227	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61186,00	--	61186	--		--	61186
					--	--	--	--	61186	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	51340,00	--	51340	--		--	51340
					--	--	--	--	51340	--	
229	1335-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Поилка-ванна. Монтаж оборудования	шт.	1	47877,00	7586,00	47877	7586	--	--	47877
					40291,00	2091,00	40291	2091		--	
230	ПРАЙС-ЛИСТ	Поилка-ванна с быстрым сливом (длина 2,30м, 160л, 360Вт, 24В)	комплект	3	596785,71	--	1790357	--	1790357	--	1790357
					--	--	--	--		--	
		Водопровод Т3									
231	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	6	4938,00	20,00	29628	120	84	--	29628
					4904,00	--	29424	--		--	
232	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	6	226,00	--	1356	--	1356	--	1356
					--	--	--	--		--	
233	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	8085,00	168,00	32340	672	6340	--	32340
					6332,00	23,00	25328	92		--	
234	242-301-1202 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	1329,00	--	5316	--	5316	--	5316
					--	--	--	--		--	
		Канализация К1									
235	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2766,00	8,00	248940	720	2790	--	248940
					2727,00	2,00	245430	180		--	
236	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	60	7646,00	--	458760	--	458760	--	458760
					--	--	--	--		--	
237	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30	3536,00	--	106080	--	106080	--	106080
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2861,00	3,00	57220	60	280	--	57220
					2844,00	1,00	56880	20		--	
239	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	20	767,00	--	15340	--	15340	--	15340
					--	--	--	--		--	
240	241-208-1409 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	7	10363,00	--	72541	--	72541	--	72541
					--	--	--	--		--	
241	241-208-1406 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	6213,00	--	12426	--	12426	--	12426
					--	--	--	--		--	
242	241-208-1402 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	3	222,00	--	666	--	666	--	666
					--	--	--	--		--	
243	241-209-0112 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	10	13207,00	--	132070	--	132070	--	132070
					--	--	--	--		--	
244	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4275,00	--	4275	--	4275	--	4275
					--	--	--	--		--	
245	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	1560,00	--	1560	--	1560	--	1560
					--	--	--	--		--	
246	241-209-0330 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм	шт.	1	13205,00	--	13205	--	13205	--	13205
					--	--	--	--		--	
247	241-209-0327 РСНБ РК 2022 прим.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х50 х160 мм	шт.	1	7876,00	--	7876	--	7876	--	7876
					--	--	--	--		--	
248	241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	2	4079,00	--	8158	--	8158	--	8158
					--	--	--	--		--	
249	241-210-0135 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	4771,00	--	4771	--	4771	--	4771
					--	--	--	--		--	
250	241-210-0121 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	1	1640,00	--	1640	--	1640	--	1640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
251	241-220-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Прочистка в лючке диаметром 160 мм	шт.	7	1642,00	--	11494	--	11494	--	11494
					--	--	--	--		--	
252	241-220-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Прочистка в лючке диаметром 110 мм	шт.	7	797,00	--	5579	--	5579	--	5579
					--	--	--	--		--	
253	241-220-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Прочистка в лючке диаметром 50 мм	шт.	1	341,00	--	341	--	341	--	341
					--	--	--	--		--	
254	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	16268,00	--	16268	--	16268	--	16268
					--	--	--	--		--	
255	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	32278,00	90,00	64556	180	60062	--	64556
					2157,00	29,00	4314	58		--	
256	244-104-0301 РСНБ РК 2022	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	2	25855,00	--	51710	--	51710	--	51710
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5695462	62852	3347049	--	5695462
							1462099	16032	823462	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				823462				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				823462				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				47877				
		Всего заработная плата	Тенге					42382			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				47877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					42382			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3362319				
		Материалы	Тенге				56023				
		Всего заработная плата	Тенге					132253			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3158071				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3362319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					132253			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1461804				
		Материалы	Тенге				132955				
		Всего заработная плата	Тенге					1303496			
		Сдача и испытание	Тенге				32				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1461804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					1303496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5695462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					1478131			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Наружные сети ЭС									
		Оборудование на напряжение до 1000В									
257	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	81283,00 62120,00	15261,00 4521,00	81283 62120	15261 4521	3902	-- --	81283
258	247-201-0505 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	18846,00 --	-- --	18846 --	-- --	18846	-- --	18846
259	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	4550,00 4319,00	191,00 57,00	4550 4319	191 57	40	-- --	4550
260	247-301-0301 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3x 230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	45015,00 --	-- --	45015 --	-- --	45015	-- --	45015
		Кабельно-проводниковая продукция									
261	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	291	343,00 --	343,00 85,00	99813 --	99813 24735	--	-- --	99813
262	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+доработка	м^3 грунта	9	6126,00 6126,00	-- --	55134 55134	-- --	--	-- --	55134
263	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	13,8	81,00 --	81,00 19,00	1118 --	1118 262	--	-- --	1118
264	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,9	3198,00 3198,00	-- --	22066 22066	-- --	--	-- --	22066
265	211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м^3	6,9	4803,00 --	-- --	33141 --	-- --	33141	-- --	33141
266	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	300	662,00	375,00	198600	112500	--	--	198600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					287,00	116,00	86100	34800		--	
267	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	300	1121,00	490,00	336300	147000	17400	--	336300
					573,00	129,00	171900	38700		--	
268	243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,3	1977169,00	--	593151	--	593151	--	593151
					--	--	--	--		--	
269	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5100,00	191,00	10200	382	262	--	10200
					4778,00	57,00	9556	114		--	
270	243-903-2501 РСНБ РК 2022 применительно	Муфта концевая для 4-хжильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКТп(б)-1-25/50(Б)	шт.	2	40643,00	--	81286	--	81286	--	81286
					--	--	--	--		--	
271	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	2585746,00	6897,00	25857	69	24522	--	25857
					126593,00	2134,00	1266	21		--	
272	241-201-0209 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х15,1 мм	м	10	5472,00	--	54720	--	54720	--	54720
					--	--	--	--		--	
273	1125-0209-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Укладка сигнальной ленты	км	0,28	137321,00	117950,00	38450	33026	--	--	38450
					19370,00	28096,00	5424	7867		--	
274	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	280	66,00	--	18480	--	18480	--	18480
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1718010	409360	890765	--	1718010
							417885	111077	--	--	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				630933				
	Материалы		Тенге				21604				
	Всего заработная плата		Тенге					412187			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				630933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					412187			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1087077				
	Материалы		Тенге				24522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					116775			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				844639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1087077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					116775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1718010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					528962			
		РАЗДЕЛ 6.Наружные стети водопровода и канализации									
		Водопровод В1									
275	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ в траншеях	м³	150,43245	495,00	496,00	74464	74614	--	--	74464
					--	98,00	--	14742		--	
276	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³	4,65255	11837,00	--	55072	--	--	--	55072
					11837,00	--	55072	--		--	
277	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м³	31,017	4575,00	--	141903	--	--	--	141903
					4575,00	--	141903	--		--	
278	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м³	124,068	98,00	98,00	12159	12159	--	--	12159
					--	23,00	--	2854		--	
279	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м³	124,068	610,00	237,00	75681	29404	--	--	75681
					372,00	74,00	46153	9181		--	
280	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ основания	26,059	11348,00	572,00	295718	14906	181397	--	295718
					3815,00	121,00	99415	3153		--	
281	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,2369	129888,00	6130,00	30770	1452	578	--	30770
					121319,00	1896,00	28740	449		--	
282	241-201-0907 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	106,7	560,00	--	59752	--	59752	--	59752
					--	--	--	--		--	
283	241-201-0910 РСНБ РК 2022 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 (5,8) мм	м	130,2	1623,00	--	211315	--	211315	--	211315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
284	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2369	216789,00	--	51357	--	1643	--	51357
					209854,00	--	49714	--		--	
285	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляр	км трубопровода	0,003	4018191,00	1224366,00	12055	3673	1319	--	12055
					2354252,00	322783,00	7063	968		--	
286	241-201-1212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х6,9 мм	м	3	6840,00	--	20520	--	20520	--	20520
					--	--	--	--		--	
287	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1	4153,00	2,00	4153	2	14	--	4153
					4137,00	--	4137	--		--	
288	1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	2	3636,00	1,00	7272	2	10	--	7272
					3630,00	--	7260	--		--	
289	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1	12447,00	--	12447	--	12447	--	12447
					--	--	--	--		--	
290	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	4372,00	--	4372	--	4372	--	4372
					--	--	--	--		--	
291	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1	2200,00	--	2200	--	2200	--	2200
					--	--	--	--		--	
292	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4156,00	--	8312	--	8312	--	8312
					--	--	--	--		--	
293	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229,00	--	2229	--	2229	--	2229
					--	--	--	--		--	
294	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1503,00	--	1503	--	1503	--	1503
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1782,00	--	1782	--	1782	--	1782
					--	--	--	--		--	
296	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	797,00	--	797	--	797	--	797
					--	--	--	--		--	
297	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	8085,00	168,00	8085	168	1585	--	8085
					6332,00	23,00	6332	23		--	
298	242-301-1202 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1329,00	--	1329	--	1329	--	1329
					--	--	--	--		--	
299	252-207-0711 РСНБ РК 2022 прим.	Подставка под пожарный гидрант	шт.	1	2550,00	--	2550	--	2550	--	2550
					--	--	--	--		--	
300	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	10996,00	465,00	10996	465	3115	--	10996
					7416,00	139,00	7416	139		--	
301	244-404-0205 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	775872,00	--	775872	--	775872	--	775872
					--	--	--	--		--	
302	252-207-2701 РСНБ РК 2022 прим.	Табличка	шт.	1	3526,00	--	3526	--	3526	--	3526
					--	--	--	--		--	
303	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	7975,00	1076,00	7975	1076	1326	--	7975
					5573,00	313,00	5573	313		--	
304	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	19329
					--	--	--	--		--	
305	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,7056	66482,00	22820,00	379320	130202	35050	--	379320
					37519,00	6681,00	214068	38119		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	35275,00	--	35275	--	35275	--	35275
					--	--	--	--		--	
307	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24195,00	--	48390	--	48390	--	48390
					--	--	--	--		--	
308	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	43808,00	--	43808	--	43808	--	43808
					--	--	--	--		--	
309	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	19329
					--	--	--	--		--	
310	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,0161	1074856,00	--	17305	--	17305	--	17305
					--	--	--	--		--	
311	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	$м^2$	0,4669	340,00	6,00	159	2	74	--	159
					178,00	1,00	83	--		--	
		Канализация К1									
312	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ в траншеях	$м^3$	93,301875	495,00	496,00	46184	46278	--	--	46184
					--	98,00	--	9144		--	
313	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	2,885625	11837,00	--	34157	--	--	--	34157
					11837,00	--	34157	--		--	
314	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	$м^3$	19,2375	4575,00	--	88012	--	--	--	88012
					4575,00	--	88012	--		--	
315	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	$м^3$	76,95	98,00	98,00	7541	7541	--	--	7541
					--	23,00	--	1770		--	
316	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	76,95	610,00	237,00	46940	18237	--	--	46940
					372,00	74,00	28625	5694		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы из песчано-гравийной смеси. Устройство	$м^3$ основания	2,475	11348,00	572,00	28086	1415	17229	--	28086
					3815,00	121,00	9442	299		--	
318	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0225	1180936,00	419850,00	26571	9447	--	--	26571
					761086,00	97827,00	17124	2201		--	
319	241-201-1207 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х 4,0 мм	м	22,5	2297,00	--	51683	--	51683	--	51683
					--	--	--	--		--	
320	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	7975,00	1076,00	7975	1076	1326	--	7975
					5573,00	313,00	5573	313		--	
321	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	19329
					--	--	--	--		--	
		Резервуар 5,5$м^3$									
322	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	13	116,00	116,00	1508	1508	--	--	1508
					--	27,00	--	351		--	
323	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	6,2	308,00	280,00	1910	1736	--	--	1910
					27,00	57,00	167	353		--	
324	1101-0107-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	12	531,00	--	6372	--	--	--	6372
					531,00	--	6372	--		--	
325	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,3	24251,00	4320,00	7275	1296	2587	--	7275
					11305,00	1256,00	3392	377		--	
326	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,15	18282,00	2465,00	2742	370	807	--	2742
					10433,00	685,00	1565	103		--	
327	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,15	31525,00	2452,00	4729	368	3685	--	4729
					4504,00	430,00	676	65		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	2,6	326,00	4,00	848	10	295	--	848
					209,00	--	543	--		--	
329	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующийслой	$м^2$	2,6	284,00	4,00	738	10	185	--	738
					209,00	--	543	--		--	
330	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	2,6	1778,00	71,00	4623	184	1379	--	4623
					1177,00	24,00	3060	62		--	
331	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	2,6	326,00	4,00	848	10	295	--	848
					209,00	--	543	--		--	
332	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующийслой	$м^2$	2,6	284,00	4,00	738	10	185	--	738
					209,00	--	543	--		--	
		Гидроизоляция колец									
333	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	6,256	326,00	4,00	2039	25	706	--	2039
					209,00	--	1308	--		--	
334	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	$м^2$	6,256	284,00	4,00	1777	25	444	--	1777
					209,00	--	1308	--		--	
		Деталь заделки трубы									
335	1123-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	2849361,00	238920,00	4274	358	568	--	4274
					2232207,00	58654,00	3348	88		--	
336	241-701-0205 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	1,5	6688,00	--	10032	--	10032	--	10032
					--	--	--	--		--	
337	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,5	66482,00	22820,00	365651	125511	33785	--	365651
					37519,00	6681,00	206355	36746		--	
338	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8211,00	--	8211	--	8211	--	8211
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	15946,00	--	15946	--	15946	--	15946
					--	--	--	--		--	
340	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	26895,00	--	26895	--	26895	--	26895
					--	--	--	--		--	
341	225-101-0110 РСНБ РК 2022 прим.	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6И	шт.	1	26895,00	--	26895	--	26895	--	26895
					--	--	--	--		--	
342	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00059	52693,00	3569,00	31	2	--	--	31
					48947,00	1063,00	29	1		--	
343	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00059	339988,00	--	201	--	201	--	201
					--	--	--	--		--	
344	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	35105,00	--	35105	--	35105	--	35105
					--	--	--	--		--	
345	225-101-0617 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
346	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	62322,00	--	62322	--	62322	--	62322
					--	--	--	--		--	
347	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6775,00	--	6775	--	6775	--	6775
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3414044	483542	1844923	--	3414044
							1085614	127508	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3394534				
	Материалы		Тенге				287978				
	Всего заработная плата		Тенге					1195370			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1555336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3394534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					1195370			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8085				
	Материалы		Тенге				1585				
	Всего заработная плата		Тенге					6355			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					6355			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				11425				
	Материалы		Тенге				24				
	Всего заработная плата		Тенге					11397			
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				11425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					11397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3414044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					1213122			
		РАЗДЕЛ 7.Генплан									
		Вертикальная планировка									
348	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/устройство насыпи/	$м^3$ грунта	622	99,00	99,00	61578	61578	--	--	61578
					--	23,00	--	14306		--	
349	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м/	$м^3$ грунта	622	398,00	397,00	247556	246934	--	--	247556
					--	93,00	--	57846		--	
350	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	310,8	511,00	199,00	158819	61850	--	--	158819
					312,00	62,00	96970	19270		--	
351	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	622	183,00	145,00	113826	90190	1866	--	113826
					35,00	29,00	21770	18038		--	
352	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	2072	3,00	4,00	6216	8288	--	--	6216
					--	1,00	--	2072		--	
353	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	414,4	9075,00	2307,00	3760680	956021	2590829	--	3760680
					516,00	427,00	213830	176949		--	
		Озеленение									
354	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	2185	608,00	325,00	1328480	710125	166060	--	1328480
					207,00	65,00	452295	142025		--	
355	1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	55	16931,00	2633,00	931205	144815	7040	--	931205
					14170,00	665,00	779350	36575		--	
		МАФ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	2	76678,00 2701,00	172,00 41,00	153356 5402	344 82	147610	-- --	153356
357	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	49493,00 2361,00	115,00 26,00	98986 4722	230 52	94034	-- --	98986
		Забор из блоков СКЦ (200х400х190)									
358	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монолитная стойка кл. С20/25/Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,37	22958,00 15421,00	2306,00 645,00	100326 67390	10078 2819	22858	-- --	100326
359	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,4574	31096,00 --	-- --	138607 --	-- --	138607	-- --	138607
360	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	339988,00 --	-- --	1931 --	-- --	1931	-- --	1931
361	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Хомуты/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001704	339988,00 --	-- --	579 --	-- --	579	-- --	579
362	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Забор из СКЦ 200х400х190/Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	70,4	23267,00 15114,00	5936,00 1043,00	1637997 1064026	417894 73427	156077	-- --	1637997
363	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500(прим)	м³	70,4	33147,00 --	-- --	2333549 --	-- --	2333549	-- --	2333549
364	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01452	339988,00 --	-- --	4937 --	-- --	4937	-- --	4937
		ГП Площадка 1									
365	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	25,2	24251,00 11305,00	4320,00 1256,00	611125 284886	108864 31651	217375	-- --	611125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	50,4	11776,00	3792,00	593510	191117	42839	--	593510
					7134,00	692,00	359554	34877		--	
367	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	51,408	27250,00	--	1400868	--	1400868	--	1400868
					--	--	--	--		--	
368	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,252	71255,00	2206,00	17956	556	448	--	17956
					67270,00	576,00	16952	145		--	
369	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,252	331233,00	--	83471	--	83471	--	83471
					--	--	--	--		--	
		ГП Площадка 2									
370	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	9	24251,00	4320,00	218259	38880	77634	--	218259
					11305,00	1256,00	101745	11304		--	
371	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	18	11776,00	3792,00	211968	68256	15300	--	211968
					7134,00	692,00	128412	12456		--	
372	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	18,36	27250,00	--	500310	--	500310	--	500310
					--	--	--	--		--	
373	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,09	71255,00	2206,00	6413	199	160	--	6413
					67270,00	576,00	6054	52		--	
374	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09	331233,00	--	29811	--	29811	--	29811
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14752319	3116219	8034193	--	14752319
							3603358	633946	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14752319				
	Материалы		Тенге				3540130				
	Всего заработная плата		Тенге					4237304			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4494063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14752319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1234
		Сметная заработная плата	Тенге					4237304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14752319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1234
		Сметная заработная плата	Тенге					4237304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								206429049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				79739509				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12832930			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3051832			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						112218380		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1639518		
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				206429049				
		Сметная прибыль 5%	Тенге				10239476				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				4300580				
		ИТОГО:	**Тенге**				220969105				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				26516293				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				247485398				

Заказчик:
Глава ФХ "Бакдәулет-57" (БИН 120364000441)

_____ Махсотова Ш.

Технадзор
ТОО "Орда Капитал Строй" (БИН 170840036776)
_____ Саменов А.У.
(ИИН 860618300701, аттестат № KZ18VJE00054872, № KZ45VJE00054871, № KZ56VJE00027901)

Подрядчик
Директор ТОО "Асар" (БИН 971140000571)
_____ Ширданов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "E & D Services" (БИН 090140016917)
_____ Шакиев К.