Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА "

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №10 за июль месяц 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № АОК-1187-2021-П-66-51-5(НК)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К41 L=728,90м									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0374 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2500	220,58	220,58	551450	551450	--	55134	655111
		НР - 72%; СП - 8%				30,63	0	76575		48527	
2	1101-0102-0374 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	46,68	242,64	242,64	11327	11327	--	1132	13456
		НР - 72%; СП - 8%				33,69	0	1573		997	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	75,95	2239,78		170117	0	--	122484	316009
		НР - 72%; СП - 8%			2239,78		170117	0		23408	
9	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (песчаный грунт)	м3 грунта	221,87	150,21	146,02	33327	32398	--	4522	40878
		НР - 72%; СП - 8%			4,19	24,12	930	5352		3028	
10	412-102-0309 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (песка) самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4,2 км (892м3 х 1,6 х 4,2км)	т·км	1490,98	40,00		59639	0	--	0	64410
		СП - 8%					0	0		4771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы (песчаный грунт). Устройство	м3 основания	21,10	1354,20	180,18	28573	3802	--	25619	58527
		НР - 99%; СП - 8%			1174,02	52,46	24771	1107		4335	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /защитный слой. Группа грунтов 1	м3 грунта	200,77	886,77		178039	0	--	128188	330724
		НР - 72%; СП - 8%			886,77		178039	0		24498	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2546,681054	22,06	18,57	56180	47292	--	20793	83131
		НР - 72%; СП - 8%			3,49	7,85	8888	19991		6158	
14	1101-0104-0605 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1	м3 грунта	2546,681054	16,92	16,92	43090	43090	--	6711	53785
		НР - 72%; СП - 8%				3,66	0	9321		3984	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2546,681054	175,67	80,74	447375	205619	--	246217	749080
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	241756	100212		55487	
		Прокладка трубопроводов									
16	1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5	45264,88	29724,08	226324	148620	--	89483	341072
		НР - 99%; СП - 8%			15540,80	9315,61	77704	46578		25265	
17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2138,27	112,61	21383	1126	--	19998	44692
		НР - 98%; СП - 8%			2025,66	14,99	20257	150		3310	
18	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2881,86	222,32	17291	1334	--	16421	36409
		НР - 99%; СП - 8%			2659,54	104,93	15957	630		2697	
19	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	11	1762,37	149,57	19386	1645	--	17727	40082
		НР - 99%; СП - 8%			1612,80	14,99	17741	165		2969	
20	1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	6	29852,78	13469,18	179117	80815	--	120856	323970
		НР - 99%; СП - 8%			16383,60	3962,46	98302	23775		23998	
21	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	3	23713,02	17799,42	71139	53398	--	32456	111883
		НР - 99%; СП - 8%			5913,60	5014,41	17741	15043		8288	
22	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	5	23713,02	17799,42	118565	88997	--	54094	186471
		НР - 99%; СП - 8%			5913,60	5014,41	29568	25072		13813	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1524,26	953,77	9146	5723	--	5078	15362
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	3423	1706		1138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,064	725846,10	461167,70	46454	29515	--	25516	77728
		НР - 99%; СП - 8%			264678,40	138041,74	16939	8835		5758	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1524,26	953,77	16767	10491	--	9310	28163
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	6275	3129		2086	
26	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37	910,77	1,48	33698	55	--	32989	72023
		НР - 98%; СП - 8%			909,29	0,51	33644	19		5335	
27	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	387848,65	111010,65	13575	3885	--	10781	26304
		НР - 99%; СП - 8%			276838,00	34309,53	9689	1201		1948	
28	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0707	1257615,62	450890,62	88913	31878	--	66336	167669
		НР - 99%; СП - 8%			806725,00	141027,21	57035	9971		12420	
29	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,0236	1718326,08	796444,08	40552	18796	--	29102	75227
		НР - 99%; СП - 8%			921882,00	323729,16	21756	7640		5572	
31	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	845398,01	253558,01	21135	6339	--	16914	41093
		НР - 99%; СП - 8%			591840,00	91550,84	14796	2289		3044	
32	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2495	2715898,75	1306990,75	677617	326094	--	455074	1223306
		НР - 99%; СП - 8%			1408908,00	433459,64	351523	108148		90615	
33	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,058	4786660,47	2536024,47	277626	147089	--	173341	487045
		НР - 99%; СП - 8%			2250636,00	768198,16	130537	44555		36077	
34	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка патрубка д.530	т фасонных частей	0,05416	725846,10	461167,70	39312	24977	--	21593	65777
		НР - 99%; СП - 8%			264678,40	138041,74	14335	7476		4872	
35	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка /футляр	км трубопровода	0,157	4786660,47	2536024,47	751506	398156	--	469217	1318381
		НР - 99%; СП - 8%			2250636,00	768198,16	353350	120607		97658	
38	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	137	1700,18	21,30	232925	2918	--	228783	498645
		НР - 99%; СП - 8%			1678,88	7,94	230007	1088		36937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1701,77	22,89	34035	458	--	33414	72845
		НР - 99%; СП - 8%			1678,88	8,69	33578	174		5396	
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка гильз из тубы ПЭ 630 для пропуска труб через стенки колодцев	шт.	2	1524,26	953,77	3049	1908	--	1693	5121
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	1141	569		379	
		Антикоррозионная окраска труб и фасонных частей									
41	1113-0301-0601 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз	м2	63,6	53,40	16,47	3396	1047	--	1700	5504
		НР - 69%; СП - 8%			36,93	1,80	2349	114		408	
42	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	63,6	42,25	4,49	2687	286	--	1697	4734
		НР - 69%; СП - 8%			37,76	0,90	2402	57		351	
		Детали заделки труб в стенах и лотках колодцев (лист 13)									
49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,44	7367,20	1217,70	10609	1753	--	8452	20585
		НР - 91%; СП - 8%			6149,50	300,06	8855	432		1525	
50	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,032	47940,48	2328,68	1534	75	--	1351	3116
		НР - 91%; СП - 8%			45611,80	796,44	1460	25		231	
51	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,1068	66056,54	3495,34	7055	373	--	4645	12636
		НР - 69%; СП - 8%			62561,20	475,46	6682	51		936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4541325	2282729	--	2558823	7670954
							2201544	643629		568219	
		РАЗДЕЛ 2. Устройство круглых колодцев									
		К-1,МК-1,МК-2,МК-3 из сборного ж/б д.200 - 4шт									
52	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые/колодец К1	м3 конструкций колодца	2,42	20635,63	8013,15	49938	19392	--	38332	95332
		НР - 99%; СП - 8%			12622,48	3377,25	30546	8173		7062	
53	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие / колодцы МК1,МК2,МК3	м3 конструкций колодца	10,74	18798,72	7689,28	201898	82583	--	152738	383007
		НР - 99%; СП - 8%			11109,44	3255,58	119315	34965		28371	
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону внутренних поверхностей колодцев/К-1,МК-1,МК-2,МК-3	м2 поверхности	156,06	333,44	20,53	52037	3204	--	45850	105717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	48833	468		7831	
		Устройство колодцев-гасителей из сборного ж/б д.1500мм /КГ-1,КГ-2,КГ-3,КГ-4 (лист 9 НК)									
57	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11,8	21049,53	7744,94	248384	91390	--	193741	477496
		НР - 99%; СП - 8%			13304,59	3279,99	156994	38704		35370	
58	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4	2363,43	955,62	9454	3822	--	6270	16982
		НР - 84%; СП - 8%			1407,81	458,24	5631	1833		1258	
59	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка гильзы	т стальных элементов	0,51624	58646,75	7935,75	30276	4097	--	31823	67066
		НР - 118%; СП - 8%			50711,00	1528,98	26179	789		4968	
60	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	2715898,75	1306990,75	32591	15684	--	21887	58836
		НР - 99%; СП - 8%			1408908,00	433459,64	16907	5202		4358	
61	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка отражателя	т стальных элементов	0,125	58646,75	7935,75	7331	992	--	7705	16239
		НР - 118%; СП - 8%			50711,00	1528,98	6339	191		1203	
		Устройство колодцев-гасителей из сборного ж/б д.1500мм /КГ-5 (лист 10 НК)									
62	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,95	21049,53	7744,94	62096	22848	--	48435	119374
		НР - 99%; СП - 8%			13304,59	3279,99	39249	9676		8843	
63	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	2363,43	955,62	2363	956	--	1567	4245
		НР - 84%; СП - 8%			1407,81	458,24	1408	458		314	
64	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка гильзы	т стальных элементов	0,12906	58646,75	7935,75	7569	1024	--	7956	16767
		НР - 118%; СП - 8%			50711,00	1528,98	6545	197		1242	
65	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,0049	1718326,08	796444,08	8420	3903	--	6042	15619
		НР - 99%; СП - 8%			921882,00	323729,16	4517	1586		1157	
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1524,26	953,77	1524	954	--	846	2560
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	570	284		190	
67	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	1	23713,02	17799,42	23713	17799	--	10819	37294
		НР - 99%; СП - 8%			5913,60	5014,41	5914	5014		2763	
68	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1524,26	953,77	1524	954	--	846	2560
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	570	284		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка патрубка д.530**	т фасонных частей	0,02709	725846,10	461167,70	19663	12493	--	10801	32901
		НР - 99%; СП - 8%			264678,40	138041,74	7170	3740		2437	
70	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка отражателя**	т стальных элементов	0,03125	58646,75	7935,75	1833	248	--	1926	4060
		НР - 118%; СП - 8%			50711,00	1528,98	1585	48		301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				760614	282342	--	587585	1456056
							478273	111613	--	107856	

РАЗДЕЛ 4. Монтаж станции очистки дождевых сточных вод

92	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	1,61	31399,44	16409,44	50553	26419	--	29593	86558
		НР - 91%; СП - 8%			14990,00	5208,63	24134	8386		6412	
93	1337-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 18 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	529548,11	166790,11	529548	166790	--	249144	840988
		НР - 61%; СП - 8%			362758,00	45675,56	362758	45676		62295	
94	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	68,081	31399,44	16409,44	2137705	1117171	--	1251380	3660212
		НР - 91%; СП - 8%			14990,00	5208,63	1020534	354609		271127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2717806	1310380	--	1530118	4587758
							1407426	408670	--	339834	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13714768
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4087243				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3875451			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1163913			
		- Перевозка грузов	Тенге				59639				
		- Накладные расходы	Тенге							4676526	
		- Сметная прибыль	Тенге							1015909	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИ

3	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 мм	м3	15,0255	3363	50531
5	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,3268	18363	152905
8	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,36	24155	177781
9	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,11898	17143	36326
10	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	7608	22824
11	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	21029	105145
12	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	14	21552	301728
13	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	32209	64418
14	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	17735	88675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	30664	122656					
16	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	9	9914	89226					
17	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	10,235904	239	2446					
18	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,100484	70	77					
21	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,16538	34153	5648					
22	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,6867	68867	47291					
23	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01008	60737	612					
24	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид	м2	419,9	122	51228					
27	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5241,515	263	1378518					
29	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент ПЦ 400-Д0	т	0,018221	27623	503					
30	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0419096	172004	7209					
31	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002136	647579	138					
32	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,032	233942	7486					
33	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,8076	5867	10605					
34	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	74,43659	280	20842					
35	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,871012	153	1663					
36	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,045746	369866	16920					
37	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0374544	53822	2016					
38	261-107-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,003146	52413	165					
42	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,018876	1358578	25645					
43	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,202399	211214	42750					
44	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0366	247731	9067					
45	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0919983	206112	18962					
46	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004272	219538	94					
47	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0327615	207992	6814					
48	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	21	595	12495					
50	261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,139382	6998	975					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	10,1	446	4505					
52	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	293,104	621	182018					
53	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00004311	439993	19					
55	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,203225	436528	88713					
56	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	379074	4					
57	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	**25**	4528	113200					
60	241-102-0255 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	261,8	32710	8563478					
61	241-102-0260 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	78	41697	3252366					
62	241-102-0309 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х9,0 мм	м	215	78234	16820310					
64	241-201-0924 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х21,4 мм	м	75,6	25707	1943449					
65	241-201-0925 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х24,1 мм	м	**23,6**	32748	772853					
66	241-201-0502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	37	119	4403					
67	241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	7	100	700					
68	241-112-0214 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	7	4572	32004					
69	241-112-0249 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм	шт.	9	108263	974367					
70	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	11	4392	48312					
71	241-116-0219 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	3	23923	71769					
72	241-117-0212 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	89635	89635					
73	241-211-0309 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1"	шт.	3	259	777					
74	241-214-0119 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	6	29663	177978					
75	241-208-1220 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм	шт.	3	70221	210663					
76	241-208-1520 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм	шт.	2	121589	243178					
77	241-214-0320 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм	шт.	8	58778	470224					
78	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,02	31711	634					
79	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	106,8	537	57352					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,2161	44541	9625					
85	242-307-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	5	4132	20660					
87	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	1492	7460					
88	242-101-0504 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	52617	315702					
90	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,05983	483	4376					
92	236-203-0107 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,03056183	762260	23296					
93	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,027636	903027	24956					
94	214-106-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,007	310488	2173					
95	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00020719	434848	90					
96	241-229-0404 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 108 мм	шт.	7	4524	31668					
97	241-229-0411 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 377 мм	шт.	24	11987	287688					
98	241-229-0413 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 530 мм	шт.	51	16223	827373					
99	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,2378	985	234					
100	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,43794637	392	172					
101	225-101-0612 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	5	19409	97045					
102	225-101-0616 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	4	31712	126848					
103	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,155844	165361	25771					
104	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	3268	49020					
105	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	374,544	223	83523					
106	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок/лоток	м3	1,84	24155	44445					
107	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянки	т	0,1492	584919	87270					
108	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/патрубок д.530	т	0,05416	554148	30013					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (гильза тр. ф 630х7мм)	т	0,6453	530584	342386					
110	222-526-0103 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /фланец индивидуальный д.500 (лист 12)	т	0,1662	603348	100276					
111	222-526-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (отражатель)	т	0,15625	637666	99635					
112	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	4	32209	128836					
113	241-112-0242 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х10,0 мм	шт.	4	54374	217496					
114	241-112-0242 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х10,0 мм	шт.	4	54374	217496					
115	241-112-0251 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	шт.	2	168356	336712					
117	241-116-0220 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм/свободный	шт.	8	34745	277960					
118	241-201-0925 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х24,1 мм/гильза	м	0,4	32748	13099					
119	241-208-1501 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром до 40 мм	шт.	7	286	2002					
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**40 840 601**					
		Сметная прибыль на материалы	**8%**			**3267248**					
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) со сметной прибылью 8%				**44 107 849**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)											
2	519-101-1714 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	шт.	6	6092210	36553260					
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**36553260**					
		Заготовительно-складские расходы на оборудование	**1,2%**			**438639**					
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) с заготовительно-складскими расходами 1,2%				**36 991 899**					

Материалы подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**	44 107 849
Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**	36 991 899
Итого сумма к закупу на Подряд	**Тенге**	94 814 516
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	94 814 516

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" Кабасов К.А.

начальник участка Байдаулетов Б.А.

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ Горбань В.Н.

Эксперт по капитальному строительству КБРУ Блудов А.

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" Приходченко А.В.