Форма 4

Наимен: **СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА "**

Наимен: **КАМЕРЫ.СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

**Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г**

## Акт приемки выполненных работ №11 за июль месяц 2022г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № АОК-1187-2021-П-66-51-7(АС1)

**КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ**

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | 6,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** | **м3 грунта** | **73,42** | | **266,54** | **266,54** | **19569** | **19569** | **--** | **1956** | **23248** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | 37,01 | 0 | 2717 | | 1722 | |
| 2 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** | **м3 грунта** | **342,743** | | **264,69** | **264,69** | **90721** | **90721** | **--** | **9071** | **107775** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | 36,76 | 0 | 12599 | | 7983 | |
| 3 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **13,517** | | **2239,78** | | **30275** | **0** | **--** | **21798** | **56239** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2239,78 | | 30275 | 0 | | 4166 | |
| 4 | **Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км (342,743м3 х 1,81 х 0,2км)** | **т·км** | **124,073** | | **133,00** | | **16502** | **0** | **--** | **0** | **17822** |
| | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 1320 | |
| | **Камера №1** | | | | | | | | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ. 150мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 35,2 | 1406,53<br>923,91<br>2570,39 | 482,62<br>171,93<br>1152,89 | 49510<br>32522<br>9048 | 16988<br>6052<br>4058 | -- | 36259<br>6862<br>5411 | 92631 |
| 11 | **Подготовка бетонная. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 3,52 | 1417,50<br>11793,30 | 271,77<br>1267,62 | 4990<br>532585 | 957<br>57246 | -- | 1157<br>579439 | 15616 |
| 12 | **Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м3 конструкции | 45,16 | 10525,68 | 347,88 | 475340 | 15710 | | 88962 | 1200986 |
| | **Стена монолитная СТм1** | | | | | | | | | |
| 15 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,011 | 274299,96<br>272844,00 | 1455,96<br>636,09 | 3017<br>3001 | 16<br>7 | -- | 2738<br>460 | 6215 |
| 16 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,1 | 81379,96<br>79924,00 | 1455,96<br>636,09 | 8138<br>7992 | 146<br>64 | -- | 7331<br>1238 | 16706 |
| 17 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,019 | 81379,96<br>79924,00 | 1455,96<br>636,09 | 1546<br>1519 | 28<br>12 | -- | 1393<br>235 | 3174 |
| 18 | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,386 | 29015,96<br>27560,00 | 1455,96<br>636,09 | 11200<br>10638 | 562<br>246 | -- | 9904<br>1688 | 22793 |
| 22 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 3,31 | 52,93<br>50,21 | 2,72<br>0,30 | 175<br>166 | 9<br>1 | -- | 115<br>23 | 314 |
| 23 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 3,31 | 62,55<br>58,70 | 3,85<br>0,60 | 207<br>194 | 13<br>2 | -- | 135<br>27 | 370 |
| | **Сборные железобетонные конструкции** | | | | | | | | | |
| | **Металлические конструкции** | | | | | | | | | |
| 24 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка поз.1**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,014 | 77140,53<br>68960,50 | 8180,03<br>1543,97 | 1080<br>965 | 115<br>22 | -- | 1165<br>180 | 2424 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | **0,094** | **70201,71** | **28238,91** | **6599** | **2654** | **--** | **3334** | **10727** |
| | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **41962,80** | **9437,78** | **3945** | **887** | | **795** | |
| 26 | **Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **1,091** | **55159,10** | **28850,75** | **60179** | **31476** | **--** | **24822** | **91801** |
| | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **26308,35** | **6664,98** | **28702** | **7271** | | **6800** | |
| 27 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **35,97** | **52,93** | **2,72** | **1904** | **98** | **--** | **1254** | **3410** |
| | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **50,21** | **0,30** | **1806** | **11** | | **253** | |
| 28 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **35,97** | **62,55** | **3,85** | **2250** | **138** | **--** | **1472** | **4019** |
| | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **58,70** | **0,60** | **2111** | **22** | | **298** | |
| | **Камера №2** | | | | | | | | | |
| 38 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ. 150мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **35,2** | **1406,53** | **482,62** | **49510** | **16988** | **--** | **36259** | **92631** |
| | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **923,91** | **171,93** | **32522** | **6052** | | **6862** | |
| 39 | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **3,52** | **2570,39** | **1152,89** | **9048** | **4058** | **--** | **5411** | **15616** |
| | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1417,50** | **271,77** | **4990** | **957** | | **1157** | |
| 40 | **Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство** | **м3 конструкции** | **45,23** | **11793,30** | **1267,62** | **533411** | **57334** | **--** | **580337** | **1202848** |
| | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **10525,68** | **347,88** | **476077** | **15735** | | **89100** | |
| | **Днище монолитное Дм1** | | | | | | | | | |
| 41 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | **т** | **0,113** | **17944,46** | **995,06** | **2028** | **112** | **--** | **1778** | **4110** |
| | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **16949,40** | **342,72** | **1915** | **39** | | **304** | |
| | **Стена монолитная СТм2** | | | | | | | | | |
| 43 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,011** | **274299,96** | **1455,96** | **3017** | **16** | **--** | **2738** | **6215** |
| | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **272844,00** | **636,09** | **3001** | **7** | | **460** | |
| 44 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | **т** | **0,1** | **81379,96** | **1455,96** | **8138** | **146** | **--** | **7331** | **16706** |
| | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **79924,00** | **636,09** | **7992** | **64** | | **1238** | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,019 | 81379,96<br>79924,00 | 1455,96<br>636,09 | 1546<br>1519 | 28<br>12 | -- | 1393<br>235 | 3174 |
| 46 | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,353 | 29015,96<br>27560,00 | 1455,96<br>636,09 | 10243<br>9729 | 514<br>225 | -- | 9057<br>1544 | 20844 |
| 50 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 3,31 | 52,93<br>50,21 | 2,72<br>0,30 | 175<br>166 | 9<br>1 | -- | 115<br>23 | 314 |
| 51 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 3,31 | 62,55<br>58,70 | 3,85<br>0,60 | 207<br>194 | 13<br>2 | -- | 135<br>27 | 370 |
| | **Сборные железобетонные конструкции** | | | | | | | | | |
| | **Металлические конструкции** | | | | | | | | | |
| 54 | **Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 1,091 | 55159,10<br>26308,35 | 28850,75<br>6664,98 | 60179<br>28702 | 31476<br>7271 | -- | 24822<br>6800 | 91801 |
| 55 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 35,97 | 52,93<br>50,21 | 2,72<br>0,30 | 1904<br>1806 | 98<br>11 | -- | 1254<br>253 | 3410 |
| 56 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 35,97 | 62,55<br>58,70 | 3,85<br>0,60 | 2250<br>2111 | 138<br>22 | -- | 1472<br>298 | 4019 |
| | **Устройство кровли** | | | | | | | | | |
| 57 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 32,86 | 367,83<br>255,15 | 112,68<br>29,08 | 12087<br>8384 | 3703<br>956 | -- | 8593<br>1654 | 22334 |
| 58 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 32,86 | 104,12<br>37,60 | 66,52<br>17,99 | 3421<br>1236 | 2186<br>591 | -- | 1681<br>408 | 5510 |
| 59 | **Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 32,86 | 407,62<br>336,86 | 70,76<br>7,62 | 13394<br>11069 | 2325<br>250 | -- | 10414<br>1905 | 25713 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков** | **м примыканий** | **4,4** | **378,05** | **53,96** | **1663** | **237** | **--** | **1336** | **3240** |
| | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 324,09 | 5,98 | 1426 | 26 | | 240 | |
| 61 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **32,86** | **367,83** | **112,68** | **12087** | **3703** | **--** | **8593** | **22334** |
| | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 255,15 | 29,08 | 8384 | 956 | | 1654 | |
| 62 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** | **м2 стяжки** | **32,86** | **39,04** | **24,94** | **1283** | **820** | **--** | **630** | **2066** |
| | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 14,10 | 6,75 | 463 | 222 | | 153 | |
| 63 | **Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** | **м3 заделки** | **0,2** | **63161,40** | **775,44** | **12632** | **155** | **--** | **10541** | **25027** |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 62385,96 | 359,76 | 12477 | 72 | | 1854 | |
| | **Камера №3** | | | | | | | | | |
| 66 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ. 150мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **14,44** | **1406,53** | **482,62** | **20310** | **6969** | **--** | **14874** | **38000** |
| | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 923,91 | 171,93 | 13341 | 2483 | | 2815 | |
| 67 | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **1,44** | **2570,39** | **1152,89** | **3701** | **1660** | **--** | **2214** | **6388** |
| | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1417,50 | 271,77 | 2041 | 391 | | 473 | |
| 68 | **Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство** | **м3 конструкции** | **20,97** | **11793,30** | **1267,62** | **247306** | **26582** | **--** | **269062** | **557677** |
| | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 10525,68 | 347,88 | 220724 | 7295 | | 41309 | |
| | **Днище монолитное Дм2** | | | | | | | | | |
| 69 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | **т** | **0,04303** | **17944,46** | **995,06** | **772** | **43** | **--** | **677** | **1565** |
| | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16949,40 | 342,72 | 729 | 15 | | 116 | |
| 70 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,0082** | **274299,96** | **1455,96** | **2249** | **12** | **--** | **2041** | **4633** |
| | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 272844,00 | 636,09 | 2237 | 5 | | 343 | |
| 71 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **0,25** | **52,93** | **2,72** | **13** | **1** | **--** | **9** | **24** |
| | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,21 | 0,30 | 13 | 0 | | 2 | |
| 72 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,25** | **62,55** | **3,85** | **16** | **1** | **--** | **10** | **28** |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 58,70 | 0,60 | 15 | 0 | | 2 | |
| | **Стена монолитная СТм3** | | | | | | | | | |
| 74 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,011 | 274299,96 | 1455,96 | 3017 | 16 | -- | 2738 | 6215 |
| | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 272844,00 | 636,09 | 3001 | 7 | | 460 | |
| 75 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,016 | 81379,96 | 1455,96 | 1302 | 23 | -- | 1173 | 2673 |
| | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 79924,00 | 636,09 | 1279 | 10 | | 198 | |
| 76 | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка** | т | 0,166 | 29015,96 | 1455,96 | 4817 | 242 | -- | 4259 | 9802 |
| | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27560,00 | 636,09 | 4575 | 106 | | 726 | |
| 80 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0,32 | 52,93 | 2,72 | 17 | 1 | -- | 11 | 30 |
| | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,21 | 0,30 | 16 | 0 | | 2 | |
| 81 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 3,31 | 62,55 | 3,85 | 207 | 13 | -- | 135 | 370 |
| | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 58,70 | 0,60 | 194 | 2 | | 27 | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3871958** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1466496 | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 383458 | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 90362 | | | |
| | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 16502 | | | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1718691 | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 286812 | |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 2908 | 7,584696 | 22056,30 |
| 4 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 3254 | 2,30724 | 7507,76 |
| 5 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 19123 | 8,6496 | 165406,30 |
| 6 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 17143 | 2,18316 | 37425,91 |
| 7 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 20134 | 6,821556 | 137345,21 |
| 8 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 5810 | 6 | 34860,00 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | | 6,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 655849 | 0,2398 | 157272,59 | | | | | | |
| 13 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 688015 | 0,0432 | 29722,25 | | | | | | |
| 14 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 474502 | 2,1822392 | 1035476,86 | | | | | | |
| 15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 554148 | 0,9585 | 531150,86 | | | | | | |
| 16 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 70372 | 0,00122014 | 85,86 | | | | | | |
| 17 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 60737 | 0,5568 | 33818,36 | | | | | | |
| 18 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 60737 | 0,036 | 2186,53 | | | | | | |
| 20 | Рубероид кровельный | м2 | 175 | 6,92384 | 1211,67 | | | | | | |
| 21 | Мастика битумная | кг | 134 | 618,016 | 82814,14 | | | | | | |
| 23 | Цемент | т | 187886 | 0,0294 | 5523,85 | | | | | | |
| 24 | Битум | т | 160252 | 3,156048 | 505763,00 | | | | | | |
| 26 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 647579 | 0,01053372 | 6821,42 | | | | | | |
| 27 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 192 | 66,9 | 12844,80 | | | | | | |
| 28 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 280 | 4,639638 | 1299,10 | | | | | | |
| 29 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 153 | 1,402518 | 214,59 | | | | | | |
| 30 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 170017 | 0,0467712 | 7951,90 | | | | | | |
| 31 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 287630 | 0,0012357 | 355,42 | | | | | | |
| 33 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 1863700 | 0,00011846 | 220,77 | | | | | | |
| 34 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 211214 | 0,00676296 | 1428,43 | | | | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | | 6,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 219538 | 0,0011256 | 247,11 | | | | | | |
| 36 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 207992 | 0,04036992 | 8396,62 | | | | | | |
| 37 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 439993 | 0,00817773 | 3598,14 | | | | | | |
| 38 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 379074 | 0,0023903 | 906,10 | | | | | | |
| 40 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 651547 | 0,0014778 | 962,86 | | | | | | |
| 42 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W2 | м3 | 18824 | 4,61448 | 86862,97 | | | | | | |
| 43 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м3 | 23035 | 0,416 | 9582,56 | | | | | | |
| 44 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 24341 | 79,373 | 1932018,19 | | | | | | |
| 45 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 24886 | 24,157 | 601171,10 | | | | | | |
| 46 | Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6 | шт. | 35602 | 2 | 71204,00 | | | | | | |
| 47 | Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6 | шт. | 25353 | 4 | 101412,00 | | | | | | |
| 48 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 434848 | 0,00229812 | 999,33 | | | | | | |
| 49 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 277977 | 0,82829 | 230245,57 | | | | | | |
| 50 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 275482 | 5,64474 | 1555024,26 | | | | | | |
| 51 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 264048 | 0,15825 | 41785,60 | | | | | | |
| 52 | Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений | шт. | 8969 | 0,9366 | 8400,37 | | | | | | |
| 53 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 392 | 20,390726 | 7993,16 | | | | | | |
| 54 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 508438 | 0,01536624 | 7812,78 | | | | | | |
| 55 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 3268 | 6 | 19608,00 | | | | | | |
| 57 | Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки | м | 306 | 133,8 | 40942,80 | | | | | | |
| 58 | Надбавка на сульфатостойкость | м3 | 270 | 9,36 | 2527,20 | | | | | | |
| 59 | Надбавка на марку стали С245 | т | 7420 | 0,0076 | 56,39 | | | | | | |
| 60 | Надбавка на морозостойкость от F50 до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 445,18 | 8,21 | 3654,93 | | | | | | |
| 61 | Надбавка на морозостойкость от F100 до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 231,44 | 1,15 | 266,16 | | | | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | | 6,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 69661 | 6,88 | 479267,68 | | | | | | |
| 63 | Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7 | шт. | 88134 | 1 | 88134,00 | | | | | | |
| | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | **тенге** | | | **8123843,78** | | | | | | |
| | **Сметная прибыль на материалы** | **8%** | | | **649908,00** | | | | | | |
| | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) со сметной прибылью 8%** | | | | **8773751,78** | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Материалы подрядчика (РВ подрядчика)** | **Тенге** | **8 773 752** |
| **Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)** | **Тенге** | |
| **Итого сумма к закупу на Подряд** | **Тенге** | **12 645 710** |
| **Материалы поставки Заказчика** | **Тенге** | - |
| **Оборудование поставки Заказчика** | **Тенге** | - |
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **Тенге** | **12 645 710** |

СДАЛ:

**Директор ТОО "Строитель 2003"** **Кабасов К.А.**

**начальник участка** **Байдаулетов Б.А.**

ПРИНЯЛ:

**Менеджер по капитальному строительству КБРУ** **Горбань В.Н.**

**Эксперт по капитальному строительству КБРУ** **Блудов А.**

**Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG"** **Приходченко А.В.**