Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТОНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА "

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №12 за июль месяц 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АОК-1187-2021-П-67-63-(4)(КЖ1)

на **ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Устройства днища									
		Днище монолитное Дм2,Дм2-1									
13	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ. 100мм. Устройство**	м2 покрытия	21,8	937,69	321,75	20442	7014	--	14971	38245
		НР - 94%; СП - 8%			615,94	114,62	13427	2499		2833	
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,18	2570,39	1152,89	5603	2513	--	3351	9671
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	3090	592		716	
15	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	5,76	4024,73	1778,28	23182	10243	--	14069	40232
		НР - 91%; СП - 8%			2246,45	437,71	12940	2521		2980	
		Днище монолитное Дм3 (3шт),Дм3-1(3шт)									
16	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ. 100мм. Устройство**	м2 покрытия	24,6	937,69	321,75	23067	7915	--	16893	43157
		НР - 94%; СП - 8%			615,94	114,62	15152	2820		3197	
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,46	2570,39	1152,89	6323	2836	--	3782	10913
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	3487	669		808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,96	4024,73	1778,28	15938	7042	--	9673	27659
		НР - 91%; СП - 8%			2246,45	437,71	8896	1733		2049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				94556	37563	--	62739	169878
							56992	10834	--	12584	
		РАЗДЕЛ 3. Плита монолитная									
		Плита Пм1									
19	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	156,79	587,84	174,47	92167	27355	--	50707	154305
		НР - 69%; СП - 8%			413,37	55,34	64812	8677		11430	
20	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	156,79	307,25	66,47	48174	10422	--	38120	93197
		НР - 91%; СП - 8%			240,78	26,39	37752	4138		6903	
21	Е11-060301-0302 1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины (до 200мм)	м2	156,79	219,12	65,32	34356	10242	--	25654	64810
		НР - 91%; СП - 8%			153,80	26,00	24114	4077		4801	
22	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,323	16956,72	1540,32	39390	3578	--	34011	79273
		НР - 91%; СП - 8%			15416,40	672,50	35812	1562		5872	
23	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (поз.2). Установка	т стальных элементов	0,11	77140,53	8180,03	8485	900	--	9151	19048
		НР - 118%; СП - 8%			68960,50	1543,97	7586	170		1411	
		Плита монолитная Пм2,Пм2-1									
24	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	17,54	587,84	174,47	10311	3060	--	5673	17262
		НР - 69%; СП - 8%			413,37	55,34	7251	971		1279	
25	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	17,54	307,25	66,47	5389	1166	--	4264	10426
		НР - 91%; СП - 8%			240,78	26,39	4223	463		772	
26	Е11-060301-0302 1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины (до 200мм)	м2	17,54	219,12	65,32	3843	1146	--	2870	7250
		НР - 91%; СП - 8%			153,80	26,00	2698	456		537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,344	16956,72	1540,32	5833	530	--	5036	11739
		НР - 91%; СП - 8%			15416,40	672,50	5303	231		870	
28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (поз.2). Установка	т стальных элементов	0,01	77140,53	8180,03	771	82	--	832	1732
		НР - 118%; СП - 8%			68960,50	1543,97	690	15		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				248721	58480	--	176318	459042
							190241	20759	--	34003	
		РАЗДЕЛ 4. Монолитная железобетонная стена									
		Стена Стм1									
29	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	141,798	13255,88	3919,24	1879657	555740	--	1313981	3449129
		НР - 91%; СП - 8%			9336,64	846,40	1323917	120018		255491	
30	Е11-060601-0211 1106-0601-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 1000 мм (700мм). Устройство	м3	38,142	9977,25	3978,85	380552	151761	--	234736	664511
		НР - 91%; СП - 8%			5998,40	764,53	228791	29161		49223	
31	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,806	81379,96	1455,96	65592	1174	--	59088	134654
		НР - 91%; СП - 8%			79924,00	636,09	64419	513		9974	
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,65	62,55	3,85	479	29	--	313	855
		НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	449	5		63	
33	Е11-061905-0401 1106-1905-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,5 м высотой до 6 м монолитные железобетонные (Ребро бетонное РБ). Бетонирование	м3	3,08	6624,99	3759,88	20405	11580	--	10378	33246
		НР - 91%; СП - 8%			2865,11	837,79	8825	2580		2463	
		Стена монолитная СТм2 (3шт)									
34	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	7,38	23926,51	5791,03	176578	42738	--	136743	338386
		НР - 91%; СП - 8%			18135,48	2225,87	133840	16427		25066	
35	Е11-061905-0401 1106-1905-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,5 м высотой до 6 м монолитные железобетонные (Ребро бетонное РБ). Бетонирование	м3	0,42	6624,99	3759,88	2782	1579	--	1415	4534
		НР - 91%; СП - 8%			2865,11	837,79	1203	352		336	
		Стена монолитная СТм3 (36шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	35,64	29023,74	5704,62	1034406	203313	--	827552	2010915
		НР - 91%; СП - 8%			23319,12	2197,10	831093	78305		148957	
37	Е11-061905-0401 1106-1905-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,5 м высотой до 6 м монолитные железобетонные (Ребро бетонное РБ). Бетонирование**	м3	1,08	6624,99	3759,88	7155	4061	--	3639	11658
		НР - 91%; СП - 8%			2865,11	837,79	3094	905		864	
		Стена монолитная СТм-4,СТм4-1									
38	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	21,32	13255,88	3919,24	282615	83558	--	197563	518593
		НР - 91%; СП - 8%			9336,64	846,40	199057	18045		38414	
39	Е11-061905-0401 1106-1905-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,5 м высотой до 6 м монолитные железобетонные (Ребро бетонное РБ). Бетонирование**	м3	0,28	6624,99	3759,88	1855	1053	--	943	3022
		НР - 91%; СП - 8%			2865,11	837,79	802	235		224	
40	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0632	81379,96	1455,96	5143	92	--	4633	10558
		НР - 91%; СП - 8%			79924,00	636,09	5051	40		782	
41	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м (Балки Б1, Б2). Монтаж**	т конструкций	0,35	55159,10	28850,75	19306	10098	--	7963	29450
		НР - 69%; СП - 8%			26308,35	6664,98	9208	2333		2181	
42	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,656	52,93	2,72	617	32	--	406	1105
		НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	585	3		82	
43	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	11,656	62,55	3,85	729	45	--	477	1302
		НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	684	7		96	
44	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,24	63161,40	775,44	15159	186	--	12650	30033
		НР - 84%; СП - 8%			62385,96	359,76	14973	86		2225	
		Стена монолитная СТм5 (1шт)									
45	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,11	29023,74	5704,62	3193	628	--	2554	6207
		НР - 91%; СП - 8%			23319,12	2197,10	2565	242		460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стена монолитная СТм-6 (3шт)									
46	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	18,66	13255,88	3919,24	247355	73133	--	172914	453890
		НР - 91%; СП - 8%			9336,64	846,40	174222	15794		33622	
47	Е11-061905-0401 1106-1905-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,5 м высотой до 6 м монолитные железобетонные (Ребро бетонное РБ). Бетонирование**	м3	0,36	6624,99	3759,88	2385	1354	--	1213	3886
		НР - 91%; СП - 8%			2865,11	837,79	1031	302		288	
		Стена монолитная СТм-7 (3шт)									
48	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	20,25	13255,88	3919,24	268432	79365	--	187648	492566
		НР - 91%; СП - 8%			9336,64	846,40	189067	17140		36486	
49	Е11-061905-0401 1106-1905-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,5 м высотой до 6 м монолитные железобетонные (Ребро бетонное РБ). Бетонирование**	м3	0,39	6624,99	3759,88	2584	1466	--	1314	4210
		НР - 91%; СП - 8%			2865,11	837,79	1117	327		312	
		Стена монолитная СТм8 (1шт)									
50	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,24	29023,74	5704,62	6966	1369	--	5573	13542
		НР - 91%; СП - 8%			23319,12	2197,10	5597	527		1003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4423944	1224353	--	3183697	8216252
							3199591	303345	--	608611	
		РАЗДЕЛ 5. Металлические конструкции покрытий									
51	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	7,074	29132,46	10746,06	206083	76018	--	106035	337088
		НР - 69%; СП - 8%			18386,40	3337,44	130065	23609		24969	
52	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (изготовление Б1, Б2, Б3)**	т конструкций	6,318	44555,70	9629,00	281503	60836	--	164865	482078
		НР - 69%; СП - 8%			34926,70	2891,50	220667	18268		35709	
53	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (изготовление - лист 10х57х240мм)**	т конструкций	0,756	243685,20	83965,20	184226	63478	--	85562	291371
		НР - 69%; СП - 8%			159720,00	4304,90	120748	3255		21583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	243,729	52,93	2,72	12901	663	--	8494	23107
		НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	12238	73		1712	
55	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	243,729	62,55	3,85	15245	938	--	9973	27235
		НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	14307	146		2017	
56	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2,15	63161,40	775,44	135797	1667	--	113319	269045
		НР - 84%; СП - 8%			62385,96	359,76	134130	773		19929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				835755	203600	--	488249	1429924
							632155	46125	--	105920	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10275096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4078979				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1523996			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					381063			
		- Перевозка грузов	Тенге				0				
		- Накладные расходы	Тенге							3911003	
		- Сметная прибыль	Тенге							761118	

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			
2	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5,38568	15774,65672
5	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	67,00015	1491356,339
7	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8216788	204,0280256
8	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	72,601392	5082,09744
10	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,869	569932,781
11	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007074	335,6627148
12	224-102-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	200,4795	614068,7085
13	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум	т	0,14297917	24592,98916
15	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,22369806	144862,166
16	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,90452	3053,2656
17	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,414586	522,431658
18	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,21446875	11543,13706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014364	3153,443832						
24	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00994314	2068,093575						
25	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,025286	11125,663						
26	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00737573	2795,947474						
27	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0044544	2902,250957						
28	212-101-2303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	326,6997	8451721,239						
29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1505	41835,5385						
30	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,04741542	24107,80131						
31	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2144,68752	478265,317						
32	С ССЦ РК 8.04-08-2021	Надбавка на марку стали С245	т	8,07292	59901,0664						
33	212-101-2303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150 (F50), W8	м3	19,28605	498930,1135						
34	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (10мм)	т	0,756	225217,692						
35	214-202-0102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б (балка 25Б2)	т	4,736	1525271,424						
36	214-202-0401 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10-22 (№16У)	т	1,932	698491,416						
37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-I 10 мм)	т	1,03479	287647,8198						
38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-I 12 мм)	т	0,14076	39128,04252						
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-I 8 мм)	т	0,4512	125423,2224						
40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-III 10 мм)	т	2,04509	563385,4834						
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-III 12 мм)	т	1,56026	429823,5453						
42	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (А-III 14 мм)	т	27,77626	7334265,9						
43	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5133	108416,1462						
44	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0202	4163,4624						
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**		**23 799 369**						
		Сметная прибыль на материалы	**8%**		**1903950**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) со сметной прибылью 8%			25 703 319						

Материалы Подрядчика	**Тенге**	25 703 319
Оборудование Подрядчика	**Тенге**	0
Итого сумма к закупу на Подряд	**Тенге**	35 978 415
Доля ТМЦ ПОДРЯДЧИКА	**%**	71,44
Материалы Заказчика	**Тенге**	0
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	35 978 415

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

начальник участка **Байдаулетов Б.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Блудов А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**