Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА "

Наименование объекта - ОТСТОЙНИК V-30000м3

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №13 за июль месяц 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № АОК-1187-2021-П-66-51-1(ГР)

на **ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительство отстойника V-30000м3										
Основание дамбы (179м х 39м)												
5	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	7185,06		187,75	182,52	1348995	1311417	--	182978	1654530
		НР - 72%; СП - 8%				5,23	30,14	37578	216558		122558	
6	412-102-0301 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км (7983,4м3 х 1,81 х 0,2км)	т·км	2600,99172		133,00		345932	0	--	0	373606
		СП - 8%						0	0		27675	
Формирование отвала глины и суглинка												
7	1101-0104-0306 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м (формирование отвала глины и суглинка)	м3 грунта	7185,06		30,76	30,76	221012	221012	--	34402	275848
		НР - 72%; СП - 8%					6,65	0	47781		20433	
8	1101-0104-0704 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6531,84		1,30	1,30	8491	8491	--	1317	10593
		НР - 72%; СП - 8%					0,28	0	1829		785	
9	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	653,22		146,87	146,87	95938	95938	--	28591	134491
		НР - 72%; СП - 8%					60,79	0	39709		9962	
10	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	653,22		42,62	42,62	27840	27840	--	7215	37859
		НР - 72%; СП - 8%					15,34	0	10020		2804	
Формирование чаши отстойника												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0104-0306 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м (чаша отстойника)	м3 грунта	2008,76	30,76	30,76	61789	61789	--	9618	77120
		НР - 72%; СП - 8%				6,65	0	13358		5713	
12	1101-0104-0314 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2008,76	234,27	234,27	470592	470592	--	73284	587387
		НР - 72%; СП - 8%				50,67	0	101784		43510	
Отсыпка тела дамбы суглинком											
13	1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	16633,593	121,71	107,11	2024475	1781624	--	608630	2843753
		НР - 72%; СП - 8%			14,60	36,22	242850	602469		210648	
Лишний грунт											
14	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт)	м3 грунта	162,99	279,11	279,11	45492	45492	--	5530	55104
		НР - 72%; СП - 8%				47,12	0	7680		4082	
15	412-102-0301 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,1 км (181,1м3 х 1,81 х 0,1км)	т·км	29,50119	133,00		3924	0	--	0	4238
		СП - 8%					0	0		314	
16	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	162,99	22,06	18,57	3596	3027	--	1331	5320
		НР - 72%; СП - 8%			3,49	7,85	569	1279		394	
Планировка основания отстойника											
17	1101-0104-0704 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.75 Кэм=1,55	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,55	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6282,9	2,02	2,02	12691	12691	--	1990	15856
		НР - 72%; СП - 8%				0,44	0	2764		1175	
18	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1254,78	79,97	79,97	100345	100345	--	29895	140659
		НР - 72%; СП - 8%				33,09	0	41521		10419	
19	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1254,78	7,57	7,57	9499	9499	--	2222	12659
		НР - 72%; СП - 8%				2,46	0	3087		938	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1254,78	91,85	81,13	115252	101800	--	26209	152777
		НР - 72%; СП - 8%			10,72	18,29	13451	22950		11317	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (откосы)	м3 уплотненного грунта	381,69	175,67	80,74	67051	30818	--	36902	112270
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	36234	15020		8316	
Суглинок, работа на площадке											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3(суглинок,работа на площадке)**	м3 грунта	2457,45	187,75	182,52	461386	448534	--	62582	565886
		НР - 72%; СП - 8%			5,23	30,14	12852	74068		41917	
24	412-102-0301 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км (2730,5м3 х 1,81 х 0,2км)**	т·км	889,5969	133,00		118316	0	--	0	127782
		СП - 8%					0	0		9465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5542618	4730911	--	1112696	7187739
							343535	1201876		532425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5542618				
	Всего заработная плата		Тенге					1201876			
	Транспортные расходы		Тенге				468172				
		Накладные расходы	Тенге				1112696				
		Сметная прибыль	Тенге				532425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7187739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2866
		Сметная заработная плата	Тенге					1545411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7187739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2866
		Сметная заработная плата	Тенге					1545411			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7187739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Материалы подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**	0
Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**	0
Всего по смете	**Тенге**	7 187 739

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" Кабасов К.А.

начальник участка Байдаулетов Б.А.

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ Горбань В.Н.

Эксперт по капитальному строительству КБРУ Блудов А.

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" Приходченко А.В.