	К2														
26	Разработка траншей	м3	976			8 550	8 344 800			390,88	3 342 024,00			877,08	7
27	Подсыпка песком	м3	73	4 550	333 060	5 850	428 220	29,32	133 406,00	29,32	171 522,00	65,79	299 321,75	65,79	3
28	Засыпка защитного слоя песком	м3	317	4 550	1 443 260	5 850	1 855 620	127,04	578 032,00	127,04	743 184,00	285,06	1 297 000,25	285,06	1
29	Обратная засыпка грунтом	м3	586			5 850	3 425 760			234,53	1 372 000,50			526,25	3
30	Труба DN/ID 400	п.м.	10	34 500	345 000	13 750	137 500			10,00	137 500,00	10,00	345 000,00	10,00	1
31	Труба DN/ID 315	п.м.	382	21 750	8 308 500	13 750	5 252 500			160,44	2 927 650,00	382,00	8 308 500,00	318,64	3
32	Труба DN/ID 200	п.м.	12	8 438	101 250	13 750	165 000					12,00	101 250,00	12,00	1
33	Труба Ø160	п.м.	84	6 900	579 600	13 750	1 155 000			11,10	152 625,00	84,00	579 600,00	84,00	1
34	Колодец диаметром 1500 мм	шт.	1	310 750	310 750	187 500	187 500	1,00	310 750,00	1,00	187 500,00	1,00	310 750,00	1,00	1
35	Колодец диаметром 1000 мм	шт.	13	224 038	2 912 500	187 500	2 437 500	6,00	1 344 230,77	6,00	1 125 000,00	13,00	2 912 500,00	13,00	2
36	Люк чугунный тип "Т"	шт.	11	52 563	578 188	18 750	206 250								
37	Люк чугунный дождеприемный тип "Т"	шт.	3	65 875	197 625	18 750	56 250								
38	Защитная съемная сетка с армированной стали	шт.	14	6 250	87 500										
	Услуги														
39	Пролив и телеметрия К1, К2	услуга	1			200 000	200 000								
40	Исполнительная съемка	услуга	1			342 070	342 070								
					30 280 600		**54 719 400**		**6 210 574,07**		**23 195 739,50**		**27 588 846,27**		**49**
	Итого в сумме				**85 000 000**				**29 406 313,57**				**76 609 211,97**		
	Гарантийное удержание 3%				**2 550 000**				**882 189,41**				**2 298 276,36**		
	Итого к выплате:				**82 450 000**				**28 524 124,16**				**74 310 935,61**		

Заказчик: ТОО «Empire Construction Group»

Руководитель проекта Мааруф Х.А. /_____/

Начальник участка Мамбетрзаев К.Е. /_____/

Тех. надзор Ермолюк М.М. /_____/

Инженер ОВ и ВК Шайзадин Т.Н. /_____/

Инженер ОВ и ВК Тажикенов К.М. /_____/

Инженер ПТО Койшина З.Г. /_____/

Подрядчик: ТОО «Alem Service»

Директор Сидоров В.А. /_____/

Заказчик: ТОО «Empire Construction Group»
Субподрядчик: ТОО «Alem Service»
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Нур-Султан, район «Есиль» по пр. Туран. 6 очередь строительства»
Договор субподряда №010623-01/ECG от 01.06.2023 года.
Дополнительное соглашение №1 к Договору субподряда №010623-01/ECG от 01.06.2023 года.

Акт приемки выполненных объемах работ за август месяц 2023 года

№	Наименование видов работ	Ед. изм	Договорная стоимость					Выполнено в отчетном месяце				Выполнено за весь период			
			Кол-во	Материалы		Работа		Материалы		Работа		Материалы		Работа	
				стоим-ть в тенге с (НДС)	сумма в тенге с (НДС)	стоим-ть в тенге (НДС)	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сум
В1															
1	Разработка траншей	м3	90			8 550	769 500							90,00	7
2	Подсыпка песком	м3	7	4 550	32 760	5 850	42 120					7,20	32 760,00	7,20	4
3	Засыпка зашитного слоя песком	м3	29	4 550	131 040	5 850	168 480					28,80	131 040,00	28,80	1
4	Обратная засыпка грунтом	м3	54			5 850	315 900							54,00	3
5	Труба PE100 SDR17-160x9,5 питьевая	п.м.	20	13 539	270 775	9 100	182 000					20,00	270 775,00	20,00	1
6	Задвижка Ø300	шт.	1	400 000	400 000	37 500	37 500					1,00	400 000,00	1,00	3
7	Задвижка Ø150	шт.	2	150 000	300 000	37 500	75 000					2,00	300 000,00	2,00	7
8	Фланец/втулка DN200	шт.	2	15 000	30 000	37 500	75 000					2,00	30 000,00	2,00	7
9	Фланец/втулка DN150	шт.	2	15 000	30 000	37 500	75 000					2,00	30 000,00	2,00	7
10	Тройник стальной сварной фланцевый Ø300x150	шт.	2	15 000	30 000	37 500	75 000					2,00	30 000,00	2,00	7
11	Колодец водопроводный Ø2000	шт.	1	411 250	411 250	172 500	172 500					1,00	411 250,00	1,00	1
12	Люк чугунный "Т"	шт.	1	61 875	61 875	18 750	18 750								
13	Защитная съемная сетка с армированной стали	шт.	1	6 250	6 250										
К1															
14	Разработка траншей	м3	1 045			8 550	8 932 185			471,20	4 028 760,00			982,95	8
15	Подсыпка песком	м3	101	4 550	459 550	5 850	590 850	45,55	207 252,50	45,55	266 467,50	95,03	432 363,82	95,03	5
16	Засыпка зашитного слоя песком	м3	202	4 550	920 010	5 850	1 182 870	91,20	414 960,00	91,20	533 520,00	190,25	865 628,40	190,25	1
17	Обратная засыпка грунтом	м3	742			5 850	4 337 775			334,44	1 956 474,00			697,66	4
18	Труба DN/ID 315	п.м.	14	21 750	304 500	13 750	192 500			14,00	192 500,00	14,00	304 500,00	14,00	1
19	Труба DN/ID 200	п.м.	404	8 438	3 408 750	13 750	5 555 000			194,11	2 669 012,50	404,00	3 408 750,00	373,31	5
20	Труба DN/ID 160	п.м.	128	6 900	883 200	13 750	1 760 000			48,00	660 000,00	128,00	883 200,00	123,48	1
21	Труба DN/ID 110	п.м.	128	3 000	384 000	13 750	1 760 000			48,00	660 000,00	128,00	384 000,00	123,48	1
22	Колодец канализационный Ø1000	шт.	18	229 871	4 137 686	172 500	3 105 000	8,00	1 838 971,40	8,00	1 380 000,00	18,00	4 137 685,65	18,00	3
23	Колодец канализационный Ø1500	шт.	4	345 743	1 382 971	172 500	690 000	4,00	1 382 971,40	4,00	690 000,00	4,00	1 382 971,40	4,00	6
24	Люк чугунный тип "Т"	шт.	22	61 875	1 361 250	18 750	412 500								
25	Защитная съемная сетка с армированной стали	шт.	22	6 250	137 500										

Форма КС3
Заказчик: ТОО «Empire Construction Group»
Подрядчик: ТОО «AlemService»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Нур-Султан, район «Есиль» по пр. Туран. 6 очередь строительства»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование			код	
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	№010623-01/ECG	01.06.2023 года							
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	Дополнительное соглашение №1	23.05.2022 года.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с строительства	76 609 211,97	26 255 637,12							3 150 676,45	29 406 313,57

Заказчик

Подрядчик

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Empire Construction Group",Республика Казахстан, г.Астана, пр-т Туран 50 н,п1** — **141240021228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Service",Республика Казахстан, г.Астана, улица Тарас Шевченко дом 8, н.п 25** — **160940014945**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор Субподряда №010623-01/ECG от 01.06.2023

Номер документа	Дата составления
0000000040	24.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по устройству наружных сетей водопровода и канализации (НВК), по объекту МЖК "Туран" -многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещ-ми и паркингом , г.Нур-Султан, р-н Есиль, по пр Туран (проектное наименование) Туран-3, очередь 6 (далее-Объект)			усл.	1	29 406 313,57	29 406 313,57	3 150 676,45
				Итого	1	x	29 406 313,57	3 150 676,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) директор — Сидоров В.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Масруфа Ожекан

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2023

М.П.