ОО «Empire Construction Group»
ик: ТОО «Alem Service»
менование объекта: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Нур-Султан, район «Есиль» по пр. Туран. 6 очередь строительства»
Договор субподряда №010623-01/ECG от 01.06.2023 года.
Дополнительное соглашение №1 к Договору субподряда №010623-01/ECG от 01.06.2023 года.

Акт приемки выполненных объемах работ за июнь месяц 2023 года

№	Наименование видов работ	Ед. изм	Договорная стоимость					Выполнено в отчетном месяце				Выполнено за весь период			
			Кол-во	Материалы		Работа		Материалы		Работа		Материалы		Работа	
				стоим-ть в тенге с (НДС)	сумма в тенге с (НДС)	стоим-ть в тенге (НДС)	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сум
В1															
1	Разработка траншей	м3	90			8 550	769 500			90,00	769 500,00			90,00	7
2	Подсыпка песком	м3	7	4 550	32 760	5 850	42 120	7,20	32 760,00	7,20	42 120,00	7,20	32 760,00	7,20	
3	Засыпка зашитного слоя песком	м3	29	4 550	131 040	5 850	168 480	28,80	131 040,00	28,80	168 480,00	28,80	131 040,00	28,80	1
4	Обратная засыпка грунтом	м3	54			5 850	315 900			54,00	315 900,00			54,00	3
5	Труба PE100 SDR17-160x9,5 питьевая	п.м.	20	13 539	270 775	9 100	182 000	20,00	270 775,00	20,00	182 000,00	20,00	270 775,00	20,00	1
6	Задвижка Ø300	шт.	1	400 000	400 000	37 500	37 500	1,00	400 000,00	1,00	37 500,00	1,00	400 000,00	1,00	
7	Задвижка Ø150	шт.	2	150 000	300 000	37 500	75 000	2,00	300 000,00	2,00	75 000,00	2,00	300 000,00	2,00	
8	Фланец/втулка DN200	шт.	2	15 000	30 000	37 500	75 000	2,00	30 000,00	2,00	75 000,00	2,00	30 000,00	2,00	
9	Фланец/втулка DN150	шт.	2	15 000	30 000	37 500	75 000	2,00	30 000,00	2,00	75 000,00	2,00	30 000,00	2,00	
10	Тройник стальной сварной фланцевый Ø300x150	шт.	2	15 000	30 000	37 500	75 000	2,00	30 000,00	2,00	75 000,00	2,00	30 000,00	2,00	
11	Колодец водопроводный Ø2000	шт.	1	411 250	411 250	172 500	172 500	1,00	411 250,00	1,00	172 500,00	1,00	411 250,00	1,00	1
12	Люк чугунный "Т"	шт.	1	61 875	61 875	18 750	18 750								
13	Защитная съемная сетка с армированной стали	шт.	1	6 250	6 250										
К1															
14	Разработка траншей	м3	1 045			8 550	8 932 185			511,75	4 375 445,40			511,75	4
15	Подсыпка песком	м3	101	4 550	459 550	5 850	590 850	49,48	225 111,32	49,48	289 428,84	49,48	225 111,32	49,48	2
16	Засыпка зашитного слоя песком	м3	202	4 550	920 010	5 850	1 182 870	99,05	450 668,40	99,05	579 430,80	99,05	450 668,40	99,05	5
17	Обратная засыпка грунтом	м3	742			5 850	4 337 775			363,22	2 124 866,16			363,22	2
18	Труба DN/ID 315	п.м.	14	21 750	304 500	13 750	192 500	14,00	304 500,00			14,00	304 500,00		
19	Труба DN/ID 200	п.м.	404	8 438	3 408 750	13 750	5 555 000	404,00	3 408 750,00	179,20	2 464 000,00	404,00	3 408 750,00	179,20	2
20	Труба DN/ID 160	п.м.	128	6 900	883 200	13 750	1 760 000	128,00	883 200,00	75,48	1 037 850,00	128,00	883 200,00	75,48	1
21	Труба DN/ID 110	п.м.	128	3 000	384 000	13 750	1 760 000	128,00	384 000,00	75,48	1 037 850,00	128,00	384 000,00	75,48	1
22	Колодец канализационный Ø1000	шт.	18	229 871	4 137 686	172 500	3 105 000	10,00	2 298 714,25	10,00	1 725 000,00	10,00	2 298 714,25	10,00	1
23	Колодец канализационный Ø1500	шт.	4	345 743	1 382 971	172 500	690 000								
24	Люк чугунный тип "Т"	шт.	22	61 875	1 361 250	18 750	412 500								
25	Защитная съемная сетка с армированной стали	шт.	22	6 250	137 500										

	К2															
	Разработка траншей	м3	976			8 550	8 344 800			486,20	4 157 010,00			486,20	4 1	
27	Подсыпка песком	м3	73	4 550	333 060	5 850	428 220	36,47	165 915,75	36,47	213 320,25	36,47	165 915,75	36,47	21	
28	Засыпка зашитного слоя песком	м3	317	4 550	1 443 260	5 850	1 855 620	158,02	718 968,25	158,02	924 387,75	158,02	718 968,25	158,02	92	
29	Обратная засыпка грунтом	м3	586			5 850	3 425 760			291,72	1 706 562,00			291,72	1 7	
30	Труба DN/ID 400	п.м.	10	34 500	345 000	13 750	137 500	10,00	345 000,00			10,00	345 000,00			
31	Труба DN/ID 315	п.м.	382	21 750	8 308 500	13 750	5 252 500	382,00	8 308 500,00	158,20	721 600,00	382,00	8 308 500,00	158,20	72	
32	Труба DN/ID 200	п.м.	12	8 438	101 250	13 750	165 000	12,00	101 250,00	12,00	165 000,00	12,00	101 250,00	12,00	16	
33	Труба Ø160	п.м.	84	6 900	579 600	13 750	1 155 000	84,00	579 600,00	72,90	1 002 375,00	84,00	579 600,00	72,90	1 0	
34	Колодец диаметром 1500 мм	шт.	1	310 750	310 750	187 500	187 500									
35	Колодец диаметром 1000 мм	шт.	13	224 038	2 912 500	187 500	2 437 500	7,00	1 568 269,23	7,00	1 312 500,00	7,00	1 568 269,23	7,00	1 3	
36	Люк чугунный тип "Т"	шт.	11	52 563	578 188	18 750	206 250									
37	Люк чугунный дождеприемный тип "Т"	шт.	3	65 875	197 625	18 750	56 250									
38	Защитная съемная сетка с армированной стали	шт.	14	6 250	87 500											
	Услуги															
39	Пролив и телеметрия К1, К2	услуга	1			200 000	200 000									
40	Исполнительная съемка	услуга	1			342 070	342 070									
					30 280 600		**54 719 400**		**21 378 272,20**		**25 824 626,20**		**21 378 272,20**		**25 8**	
	Итого в сумме				**85 000 000**				**47 202 898,40**				**47 202 898,40**			
	Гарантийное удержание 3%				**2 550 000**				**1 416 086,95**				**1 416 086,95**			
	Итого к выплате:				**82 450 000**				**45 786 811,45**				**45 786 811,45**			

Заказчик: ТОО «Empire Construction Group»

Руководитель проекта Мааруф Х.А. /_____/

Начальник участка Таласов Р.К. /_____/

Тех. надзор Ермолюк М.М. /_____/

Инженер ОВ и ВК Шайзадин Т.Н. /_____/

Инженер ОВ и ВК Тажикенов К.М. /_____/

Инженер ПТО Койшина З.Г. /_____/

Подрядчик: ТОО «Alem Service»

Директор Сидоров В.А. /_____/

Форма КС3
Заказчик: ТОО «Empire Construction Group»
Подрядчик: ТОО «AlemService»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Нур-Султан, район «Есиль» по пр. Туран. 6 очередь строительства»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование			код	
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	№010623-01/ECG	01.06.2023 года							
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	Дополнительное соглашение №1	23.05.2022 года.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту строительства	45 786 811	40 881 082							4 905 729,75	45 786 811

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Empire Construction Group",Республика Казахстан, г.Астана, пр-т Туран 50 н,п1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **141240021228**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Service",Республика Казахстан, г.Астана, улица Тарас Шевченко дом 8, н.п 25**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

160940014945

Договор (контракт) Договор Субподряда №010623-01/ECG от 01.06.2023

Номер документа	Дата составления
00000000036	21.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по устройству наружных сетей водопровода и канализации (НВК), по объекту МЖК "Туран" -многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещ-ми и паркингом , г.Нур-Султан, р-н Есиль, по пр Туран (проектное наименование) Туран-3, очередь 6 (далее-Объект)			усл.	1	45 786 811,00	45 786 811,00	4 905 729,75
				Итого	1	x	45 786 811,00	4 905 729,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сидоров В.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Маруф ge
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2023

М.П.

Нач. Участка Тамаев Р.К.