Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА "**

Наименование объекта - **КАМЕРЫ.СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №17 за июль месяц 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АОК-1187-2021-П-133-(3)(АС1)

на **КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. Удорожание бетона**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		Исключить из сметы №АОК-1187-2021-П-66-51-7(АС1)				
1 (п.5)	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	-8,6496	19123	-165406
2 (п.42)	212-101-0312 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	-4,61448	18824	-86863
3 (п.43)	212-101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	-0,416	23035	-9583
4 (п.44)	212-101-2014 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	-79,373	24341	-1932018
5 (п.45)	212-101-2108 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	-24,157	24886	-601171
		Добавить в смету №АОК-1187-2021-П-66-51-7(АС1)				
7	КП ТОО "Фирма СТС-Бетон"	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,6496	30000	259488
8	КП ТОО "Фирма СТС-Бетон"	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	4,61448	27025	124706
9	КП ТОО "Фирма СТС-Бетон"	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,416	32200	13395
10	КП ТОО "Фирма СТС-Бетон"	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	79,373	35500	2817742
11	КП ТОО "Фирма СТС-Бетон"	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	24,157	37400	903472
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1323762**
		Сметная прибыль на материалы	**8%**			**105901**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) со сметной прибылью 8%				**1 429 663**						
		Материалы подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**									**1 429 663**
		Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**									**0**
		Итого сумма к закупу на Подряд	**Тенге**									**1 429 663**
		Материалы поставки Заказчика	**Тенге**									**0**
		Оборудование поставки Заказчика	**Тенге**									**0**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**									**1 429 663**

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" — Кабасов К.А.

начальник участка — Байдаулетов Б.А.

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ — Горбань В.Н.

Эксперт по капитальному строительству КБРУ — Блудов А.

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" — Приходченко А.В.