Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ**

Наименование объекта - **ОТСТОЙНИК V-30000м3**

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №21 за июль месяц 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АОК-1187-2022-П-67-163-2(ГР)

на **ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. Корректировка**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Исключить из сметы № АОК-1187-2021-П-66-51-1(ГР)									
1	С3412-102-0301 412-102-0301 РСНБ РК 2015	**п.3: Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км (3067,8м3 х 1,4 х 0,2км)**	т·км	858,984	-133,00		-114245	0	--	0	-123384
		СП - 8%					0	0		-9140	
2	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**п.5: Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	6906,2	-187,75	-182,52	-1296639	-1260520	--	-175876	-1590316
		НР - 72%; СП - 8%			-5,23	-30,14	-36119	-208153		-117801	
3	С3412-102-0301 412-102-0301 РСНБ РК 2015	**п.6: Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км (6906,2м3 х 1,4 х 0,2км)**	т·км	2500,044	-133,00		-332506	0	--	0	-359106
		СП - 8%					0	0		-26600	
4	Е11-010104-0306 1101-0104-0306 РСНБ РК 2015	**п.7: Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м (формирование отвала глины и суглинка)**	м3 грунта	6906,2	-30,76	-30,76	-212435	-212435	--	-33067	-265142
		НР - 72%; СП - 8%				-6,65	0	-45926		-19640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-1955824	-1472954	--	-208943	-2337949
							-36119	-254079	--	-173181	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1955824				
	Всего заработная плата		Тенге					-290199			
	Транспортные расходы		Тенге				-446751				
		Накладные расходы	Тенге				-208943				
		Сметная прибыль	Тенге				-173181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2337949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-224
		Сметная заработная плата	Тенге					-290199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2337949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-224
		Сметная заработная плата	Тенге					-290199			
		РАЗДЕЛ 2.Добавить к смете № АОК-1187-2021-П-66-51-1(ГР)									
5	С3412-102-0301 412-102-0301 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,5 км (3067,8м3 х 1,4 х 0,5км)**	т·км	2147,46	133,00		285612	0	--	0	308461
		СП - 8%					0	0		22849	
6	Е11-010102-0319 1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	6906,2	150,21	146,02	1037380	1008443	--	140770	1272403
		НР - 72%; СП - 8%			4,19	24,12	28937	166578		94252	
7	С3412-102-0301 412-102-0301 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,5 км (478,2м3 х 1,4 х 0,5км)**	т·км	334,74	133,00		44520	0	--	0	48082
		СП - 8%					0	0		3562	
8	С3412-102-0301 412-102-0301 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,55 км (6428м3 х 1,4 х 0,55км)**	т·км	4949,560	133,00		658291	0	--	0	710954
		СП - 8%					0	0		52663	
9	Е11-010104-0305 1101-0104-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м (формирование отвала глины и суглинка)**	м3 грунта	6906,2	27,81	27,81	192061	192061	--	29885	239701
		НР - 72%; СП - 8%				6,01	0	41506		17756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2217866	1200505	--	170655	2579601
							28937	208084	--	191082	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2217866				
	Всего заработная плата		Тенге					237021			
	Транспортные расходы		Тенге				988424				
		Накладные расходы	Тенге				170655				
		Сметная прибыль	Тенге				191082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2579601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					237021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2579601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					237021			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								241652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-7182				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-272450			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-45995			
		- Перевозка грузов	Тенге				541673				
		- Накладные расходы	Тенге							-38288	
		- Сметная прибыль	Тенге							17900	
		Материалы подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**								**0**
		Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**								**0**
		Всего по смете	**Тенге**								**241 652**

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" Кабасов К.А.

начальник участка Байдаулетов Б.А.

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ Горбань В.Н.

Эксперт по капитальному строительству КБРУ Блудов А.

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" Приходченко А.В.