Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА "

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №25 за : окт месяц 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АОК-1187-2021-П-67-63-(4)(КЖ1)

на ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
5	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1097м3х1,79х1км)	т·км		1570,90	152,00		238777	0	--	0	257880
		СП - 8%						0	0		19102	
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1326,204	19,24	19,24	25516	25516	--	7773	35952
		НР - 72%; СП - 8%					8,14	0	10795		2663	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1326,204	175,67	80,74	232974	107078	--	128220	390089
		НР - 72%; СП - 8%				94,93	39,35	125897	52186		28896	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		147,356	973,94		143516	0	--	103331	266595
		НР - 72%; СП - 8%				973,94		143516	0		19748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					640784	132594	--	239324	950516
								269412	62981	--	70409	
		РАЗДЕЛ 6. КНС										
		Днище дКНС										
57	Е11-110101-1303 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ. 100мм. Устройство	м2 покрытия		21,2	937,69	321,75	19879	6821	--	14559	37193
		НР - 94%; СП - 8%				615,94	114,62	13058	2430		2755	
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		2,12	2570,39	1152,89	5449	2444	--	3259	9405
		НР - 91%; СП - 8%				1417,50	271,77	3005	576		697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	7,74	4024,73	1778,28	31151	13764	--	18906	54061
		НР - 91%; СП - 8%			2246,45	437,71	17388	3388		4005	
60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные (Кп1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,111	22030,37	1443,05	2445	160	--	2123	4933
		НР - 91%; СП - 8%			20587,32	428,40	2285	48		365	
		Стена монолитная сКНС									
61	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	59,45	13694,82	3932,18	808212	233768	--	568711	1487077
		НР - 91%; СП - 8%			9662,64	849,68	574444	50513		110154	
62	Е11-061905-0401 1106-1905-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,5 м высотой до 6 м монолитные железобетонные . Бетонирование (РБ)	м3	0,26	6624,99	3759,88	1722	978	--	876	2806
		НР - 91%; СП - 8%			2865,11	837,79	745	218		208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				868860	257935	--	608433	1595474
							610925	57173	--	118183	
		РАЗДЕЛ 7. Гидроизоляция поверхностей									
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	893,62	333,44	20,53	297969	18346	--	262542	605352
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	279623	2681		44841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				297969	18346	--	262542	605352
							279623	2681	--	44841	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3151342
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1159960				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					408875			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					122835			
		- Перевозка грузов	Тенге				1159960				
		- Накладные расходы	Тенге							1110299	
		- Сметная прибыль	Тенге							233433	

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
14	216-201-0402 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	5,09896	160252	817 119,00

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**817 119**						
		Сметная прибыль на материалы	**8%**			**65 370**						
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) со сметной прибылью 8%				**882 489**						

Материалы Подрядчика	**Тенге**	**882 489**
Оборудование Подрядчика	**Тенге**	**0**
Итого сумма к закупу на Подряд	**Тенге**	**4 033 831**
Доля ТМЦ ПОДРЯДЧИКА	**%**	**21,88**
Материалы Заказчика	**Тенге**	**0**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**4 033 831**

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

начальник участка **Байдаулетов Б.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Блудов А.А.**

Инженер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Азимкалиев Н.С.**