Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТОНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА "**

Наименование объекта - **ПАВИЛЬОН УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ**

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №30 за август месяц 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № АОК-1187-2021-П-66-51-2(ТХ)

на **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка технических павильонов**										
		НР - 91%; СП - 8%	т блок-боксов	1,9		31399,44	16409,44	59659	31178	--	34923	102149
						14990,00	5208,63	28481	9896		7567	
2	1312-1101-0902 РСНБ РК 2015	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования**										
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	6		7324,56	129,36	43947	776	--	26334	75904
						7195,20		43171	0		5623	
3	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка муфты полиэтиленовой компрессионной**										
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	3		1524,26	953,77	4573	2861	--	2539	7681
						570,49	284,41	1711	853		569	
4	1312-0102-1802 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**										
		НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	6		5160,57	2507,34	30963	15044	--	12573	47019
						2653,23	781,97	15919	4692		3483	
5	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях, тройник сантехнический резбовой**										
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	3		1603,71		4811	0	--	3608	9093
						1603,71		4811	0		674	
6	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**										
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00156		110096,60	8675,80	172	14	--	110	304
						101420,80	475,46	158	1		23	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									242151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					94252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	-				49873			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15442			
		- Накладные расходы	Тенге							80088	
		- Сметная прибыль	Тенге							17937	

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИ				
1	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,254	690	865
5	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,314042	280	368
9	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00247	206112	509
2	241-211-0407 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	3	148	444
11	241-602-0101 РСНБ РК 2015	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 15х1/2"	шт.	3	826	2478
13	241-109-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 22х2,5 мм	м	6	4087	24522
14	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	953	5718
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**34904**
		Сметная прибыль на материалы	**8%**			**2792**
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) со сметной прибылью 8%				**37696**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	ТКП ТОО"Alta Group Kazakhstan", Казахстан	Павильон, габариты 2400х2400х2500 мм, в комплекте с: окно ПХВ-900х600, распределительный щиток ВРУ, электрооборгевательная панель "конвектор ОК-1500С", двойная розетка 220В, светильник 6012L 100W, светильник Svet-k LED FLD-402, климат-контроль поддерживается датчиками температуры, которые управляют работой воздушного тэна и вентиляции	компл	2	1856250	3712500
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**3712500**
		Заготовительно-складские расходы на оборудование	**1,2%**			**44550**
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) с заготовительно-складскими расходами 1,2%				**3757050**

Материалы подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**	**37 696**
Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**	**3 757 050**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сумма к закупу на Подряд	**Тенге**								**4 036 897**
		Материалы поставки Заказчика	**Тенге**								**-**
		Оборудование поставки Заказчика	**Тенге**								**-**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**4 036 897**

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

начальник участка **Байдаулетов Б.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.** / Казаков Е.Ф.

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Блудов А.**

Инженер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Азимкалиев Н.С.**