Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА "**

Наименование объекта - **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №31 за октябрь месяц 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № №АОК-1187-2021-П-66-51-6(ГП)

на **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	95,2		1253,31	1093,33	119315	104085	--	43069	175374
		НР - 108%; СП - 8%				159,98	258,91	15230	24648		12991	
15	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	952		311,09	252,09	296158	239990	--	140580	471677
						59,00	77,73	56168	73999		34939	
		Проезд 2										
Срезка ПРС толщ. 0,3м												
16	1101-0104-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (снятие ППС). Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	185,7		27,81	27,81	5164	5164	--	804	6445
		НР - 72%; СП - 8%					6,01	0	1116		477	
17	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	185,7		150,21	146,02	27894	27116	--	3785	34213
		НР - 72%; СП - 8%				4,19	24,12	778	4479		2534	
18	412-102-0301 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км (185,7м3 х 1,4 х 0,2км)**	т·км	51,996		133,00		6915	0	--	0	7468
		СП - 8%						0	0		553	
Суглинок с учетом замены ПРС												
19	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	134		246,41	238,28	33019	31930	--	5310	41396
		НР - 72%; СП - 8%				8,13	46,91	1089	6286		3066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	412-102-0301 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км (134м3 х 1,81 х 0,2км)**	т·км	48,508	133,00		6452	0	--	0	6968
		СП - 8%					0	0		516	
21	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	619	1,16	1,16	718	718	--	218	1011
		НР - 72%; СП - 8%				0,49	0	303		75	
22	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	134	79,97	79,97	10716	10716	--	3193	15021
		НР - 72%; СП - 8%				33,09	0	4434		1113	
23	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	134	30,29	30,29	4059	4059	--	947	5407
		НР - 72%; СП - 8%				9,82	0	1316		401	
		устройство покрытий проезда 2(тип1) 619м2									
24	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	58,6	1253,31	1093,33	73444	64069	--	26511	107951
		НР - 108%; СП - 8%			159,98	258,91	9375	15172		7996	
25	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	586	311,09	252,09	182299	147725	--	86534	290339
		НР - 108%; СП - 8%			59,00	77,73	34574	45550		21507	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1163271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				117214				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					635571			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					177303			
		- Перевозка грузов	Тенге				13367				
		- Накладные расходы	Тенге							310951	
		- Сметная прибыль	Тенге							86168	

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИ				
3	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	290,68	2709	787452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**		**787452**						
		Сметная прибыль на материалы	**8%**		**62996**						
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) со сметной прибылью 8%			**850 448**						
		Материалы подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**								**850 448**
		Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**								**0**
		Итого сумма к закупу на Подряд	**Тенге**								**2 013 719**
		Материалы поставки Заказчика	**Тенге**								**-**
		Оборудование поставки Заказчика	**Тенге**								**-**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**2 013 719**

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

начальник участка **Байдаулетов Б.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.** / Казаков Е.С.

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Блудов А.**

Инженер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Аимкалиев Н.С.**