Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДосСтройПроект"

Наименование строительства : Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области"

и его адрес: - с. Айет района Беимбета Майлина Костанайской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		13	03.03.2023г			ТОО "ДосСтройПроект"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	644 892,88								69 095,67	
Акт №1 № 2-1 Подземный газопровод низкого давления		575 797,22							69 095,67	644 892,88
За отчетный период	644 892,88	575 797,22							69 095,67	644 892,88
К оплате	644 892,88								69 095,67	644 892,88

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ Рахатұлы Ұ.

Субподрядчик:
ТОО "ДосСтройПроект"

Директор _____ Мырзаев К.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО «AOS and Limited»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «ДосСтройПроект»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Бенмбета Майлина Костанайской области"

(наименование, адрес)

Объект : Подземный газопровод низкого давления

(наименование)

Договор субподряда (контракт) №13 от 03.03.2023

Акт выполненных работ №1

за май 2023 (месяц, год) по смете № 2-1 Подземный газопровод низкого давления.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Низкое давление (подземный газопровод)										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		256,08	269,81	269,81	69093,00	69093,00		9202,00	84559,00	
				м3 грунта		0,00	49,91	0,00	12781,00		6264,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,92	2239,78	0,00	17739,00	0,00		12772,00	32952,00	
				м3 грунта		2239,78	0,00	17739,00	0,00		2441,00		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы		15,2	1354,20	180,18	20584,00	2738,00		18456,00	42163,00	
				м3		1174,02	52,46	17845,00	797,00		3123,00		
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)		35,68	886,77	0,00	31640,00	0,00		22781,00	58775,00	
				м3 грунта		886,77	0,00	31640,00	0,00		4354,00		
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)		251,9	36,62	36,62	9225,00	9224,00		2619,00	12791,00	
				м3		0,00	14,44	0,00	3637,00		947,00		
6	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)		251,9	18,09	18,09	4557,00	4557,00		1293,00	6318,00	
				м3		0,00	7,13	0,00	1796,00		468,00		
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)		6,6	1866,48	0,00	12319,00	0,00		8870,00	22884,00	
				м3		1866,48	0,00	12319,00	0,00		1695,00		
8	8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,22	343002,48	87517,12	75461,00	19254,00	12,00	61463,00	147878,00	
				км трубопровода		255433,00	26766,70	56195,00	5889,00		10954,00		
9	9	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		222,2	552,00		122654,00		122654,00	9812,00	132466,00	
				м									
			Итого по разделу 1: Низкое давление (подземный газопровод)					363272,00	104866,00	122666,00	137456,00	540786,00	
								135738,00	24900,00	0,00	40058,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					363272,00	104866,00	122666,00	137456,00	540786,00	
			В том числе :					135738,00	24900,00	0,00	40058,00		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		7030				547816	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		18078				565894	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11318				577212	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						606102	
			Итого С применением конкурсной скидки К=0,950000002606										
			НДС			12 %		69096				575797	
			Итого с НДС									644892,88	

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ Рахатұлы Ұ.

Субподрядчик:
ТОО "ДосСтройПроект"

Директор _____ Мырзаев К.А.