*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан , Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23** — **030140002400**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: 8(7152) 47-57-19** — **960540001004**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 88 от 28.07.2021 Г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 20 | 26.11.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | За выполненные работы по объекту: Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны ул. Нефтепроводная, мкр. "Береке" в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (Субзона №2) (2 очередь) | | | услуга | 1 | 126 691 823,12 | 126 691 823,12 | 13 574 123,90 |
| | | | | Итого | 1 | x | 126 691 823,12 | 13 574 123,90 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) Директор / _____ / Дзюбенко Е.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2021

М.П.

*Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

*Форма*

**Организатор конкурса:**КГУ "Управление финансов акимата СКО"

**Заказчик:** КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
**Подрядчик:** ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
**Наименование строительства и его адрес:** Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны по ул. Нефтепроводная, мкр. "Береке" в городе Петропавловске Северо-

**Справка №4**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за ноябрь 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №88 | 28.07.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г. | затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 384 092,66792 | 113 117,69922 | 299 203,82200 | 98 691,49000 | | | | | 13 574,12390 | 126 691,82312 |
| | | | | | | | | | | |

м.п. Заказчик — Руководитель Галеев К.Т., БИН 030140002400
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Дзюбенко Е.Б., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора Шортаев Б.Б., БИН 120940002382, приказ №ТН/95 от
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

м.п. Авторский надзор — Главный инженер проекта Прудовикова О.Б.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-50-77-47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны по ул. Нефтепроводная, мкр. Береке в городе Петропавловске СКО (Субзона №2)(2 очередь)

Шифр стройки 03/02-2020

Наименование объекта - Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны по ул. Нефтепроводная, мкр. Береке в городе Петропавловске СКО (Субзона №2)(2 очередь)

Договор подряда (контракт) №88 от 28.07.2021 г.

**Акт приемки выполненных работ №4**

**за ноябрь 2021 года на работы по возведению (строительству) нежилых зданий / сооружений**

Составлен(а) 2020.4

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1.Железнодорожный тупик.** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Железнодорожный тупик. Локальная смета №2-1 . Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (плодородный слой)** | м3 грунта | 387 | | 55,51 | 55,51 | 21482 | 21483 | -- | 4745 | 28325 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 17,03 | -- | 6591 | | 2098 | |
| 2 | 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (плодородный слой)** | м3 грунта | 387 | | 46,68 | 46,68 | 18065 | 18065 | -- | 3990 | 23820 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 14,32 | -- | 5542 | | 1764 | |
| 3 | 1101-0102-0201 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3** | м3 грунта | 193,5 | | 66,56 | 60,67 | 12879 | 11739 | 12 | 5110 | 19428 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 5,83 | 30,85 | 1128 | 5969 | | 1439 | |
| 4 | 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | т·км | 3386,25 | | 33,00 | -- | 111746 | -- | | -- | 120686 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8940 | |
| | | **Верхнее строение пути** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2401-0104-0105 РСНБ РК 2015 | **Прокладка под подкладку КБ65 из резины повышенной упругости рифленая размерами 384 мм х 145 мм, толщина 25 мм** | 1000 шт. | 2,47 | 670054,00 | -- | 1655033 | -- | 1655033 | -- | 1787436 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132403 | |
| | | **Упор деревянный** | | | | | | | | | |
| 17 | 1128-0116-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Упоры деревянные. Устройство** | упор | 1 | 604772,61 | 162251,29 | 604773 | 162252 | 267759 | 182270 | 850006 |
| | | *НР - 87%; СП - 8%* | | | 174762,00 | 34743,60 | 174762 | 34744 | | 62963 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 2423978 | 213539 | 1922804 | 196115 | 2829701 |
| | | | | | | | 175890 | 52846 | -- | 209607 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2423978 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 267771 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 228736 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1655033 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 111746 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 196115 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 209607 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2829700 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 203 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 228736 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2829700 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 203 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 228736 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 2423978 | 213539 | 1922804 | 196115 | 2829701 |
| | | | | | | | 175890 | 52846 | -- | 209607 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2423978 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 267771 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 228736 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1655033 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 111746 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 196115 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 209607 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2829700 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 203 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 228736 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2829700 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 203 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 228736 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 2.Наружные сети электроснабжения** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №4-1-1Прокладка наружных сетей электроснабжения от ВРУ здания цеха .** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 21,7 | 1292,10 | -- | 28039 | -- | -- | 20188 | 52085 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1292,10 | -- | 28039 | -- | | 3858 | |
| 2 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | м кабеля | 82 | 488,52 | 407,28 | 40059 | 33397 | -- | 14486 | 58909 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 81,24 | 164,12 | 6662 | 13458 | | 4364 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 8 | 1724,00 | -- | 13792 | -- | 13792 | -- | 14895 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1103 | |
| 5 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 14 | 800,92 | -- | 11213 | -- | -- | 8073 | 20829 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 800,92 | -- | 11213 | -- | | 1543 | |
| | | **Кабельная и проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 46 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 263 | 327,66 | 147,06 | 86175 | 38677 | 11888 | 34511 | 130341 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 135,40 | 46,85 | 35610 | 12322 | | 9655 | |
| 57 | 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,26826 | 560885,00 | -- | 150463 | -- | 150463 | -- | 162500 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12037 | |
| | | **Фундамент под опору ФМ-1** | | | | | | | | | |
| 79 | 1101-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 | м3 грунта | 2,6 | 48,06 | 43,01 | 125 | 112 | -- | 52 | 192 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 5,05 | 22,96 | 13 | 60 | | 14 | |
| 80 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,32 | 6110,10 | 1758,80 | 8065 | 2322 | 4576 | 2009 | 10880 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 884,00 | 752,36 | 1167 | 993 | | 806 | |
| 81 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,58 | 26600,12 | 1096,18 | 15428 | 635 | 14050 | 806 | 17532 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1281,15 | 245,48 | 743 | 142 | | 1299 | |
| 82 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,7 | 32267,70 | 642,39 | 151658 | 3020 | 127452 | 20282 | 185695 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 4507,65 | 234,40 | 21186 | 1102 | | 13755 | |
| 83 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1532 | 249040,00 | -- | 38153 | -- | 38153 | -- | 41205 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3052 | |
| 84 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,038 | 239352,00 | -- | 9095 | -- | 9095 | -- | 9823 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 728 | |
| 85 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04896 | 275350,00 | -- | 13481 | -- | 13481 | -- | 14559 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1078 | |
| 86 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,10268 | 277746,38 | 2137,49 | 28519 | 220 | 24068 | 3918 | 35032 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 41209,50 | 719,47 | 4231 | 74 | | 2595 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 594265 | 78383 | 407018 | 104325 | 754477 |
| | | | | | | | 108864 | 28151 | -- | 55887 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 276697 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11888 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 68052 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 150463 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 48997 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26056 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 351750 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68052 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 317568 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 170147 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 68963 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 60729 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 13792 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 55328 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 29831 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 402727 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68963 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 754477 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 113 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 137015 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 594265 | 78383 | 407018 | 104325 | 754477 |
| | | | | | | | 108864 | 28151 | -- | 55887 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 276697 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11888 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 68052 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 150463 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 48997 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26056 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 351750 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68052 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 317568 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 170147 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 68963 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 60729 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 13792 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 55328 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 29831 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 402727 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68963 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 754477 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 113 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 137015 | | | |

## ОТДЕЛ 3.Крытая погрузо-разгрузочная эстакада.

## РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №2-2-1 . Общестроительные работы

**Фундамент**

**Плита ПМ1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | **4,7** | **6110,10** | **1758,80** | **28717** | **8266** | **16296** | **7153** | **38739** |
| | | *НР - 93% СП - 8%* | | | **884,00** | **752,36** | **4155** | **3536** | | **2870** | |
| **24** | **1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **м3** | **7,5** | **30702,83** | **1684,48** | **230271** | **12633** | **202414** | **16552** | **266569** |
| | | *НР - 91% СП - 8%* | | | **2029,86** | **395,38** | **15224** | **2965** | | **19746** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,317 | 15363,62 | 1412,26 | 4870 | 448 | 9 | 4191 | 9786 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 13920,00 | 607,48 | 4413 | 193 | | 725 | |
| 30 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 63 | 194,54 | 0,55 | 12256 | 35 | 9756 | 2333 | 15756 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 39,12 | 0,27 | 2465 | 17 | | 1167 | |
| 31 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 126 | 877,83 | 19,99 | 110607 | 2518 | 72455 | 33457 | 155589 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 282,81 | 2,71 | 35634 | 341 | | 11525 | |
| | | **Плита ПМ2** | | | | | | | | | |
| 32 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 47,99 | 30702,83 | 1684,48 | 1473429 | 80838 | 1295178 | 105912 | 1705689 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 2029,86 | 395,38 | 97413 | 18974 | | 126347 | |
| 36 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,3124 | 15363,62 | 1412,26 | 20163 | 1853 | 41 | 17350 | 40514 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 13920,00 | 607,48 | 18269 | 797 | | 3001 | |
| 38 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 383,9 | 194,54 | 0,55 | 74684 | 211 | 59455 | 14215 | 96010 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 39,12 | 0,27 | 15018 | 104 | | 7112 | |
| | | **Металлоконструкции** | | | | | | | | | |
| | | **Колонны** | | | | | | | | | |
| 40 | 1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | т конструкций | 14,66344 | 174965,20 | 12799,64 | 2565592 | 187687 | 74806 | 1617284 | 4517506 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 157064,00 | 2781,86 | 2303099 | 40792 | | 334630 | |
| 41 | 1109-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж | т конструкций | 14,66344 | 17304,09 | 7102,03 | 253737 | 104140 | 41841 | 95377 | 377044 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 7348,60 | 2078,12 | 107756 | 30472 | | 27929 | |
| 42 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 14,66344 | 3002,36 | 377,35 | 44025 | 5533 | 4185 | 23686 | 73127 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 2339,64 | 1,35 | 34307 | 20 | | 5417 | |
| | | **Фермы** | | | | | | | | | |
| 50 | 1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | т конструкций | 6,79274 | 174965,20 | 12799,64 | 1188493 | 86944 | 34654 | 749196 | 2092704 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 157064,00 | 2781,86 | 1066895 | 18896 | | 155015 | |
| 51 | 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м | т конструкций | 6,79274 | 58010,37 | 25129,96 | 394049 | 170701 | 32431 | 165932 | 604780 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 28106,00 | 7296,73 | 190917 | 49565 | | 44799 | |
| 52 | 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 6,79274 | 13237,49 | 1419,50 | 89919 | 9643 | 12376 | 46870 | 147732 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 9996,00 | 4,06 | 67900 | 28 | | 10943 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **6490812** | **671450** | **1855897** | **2899508** | **10141545** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3963465 | 166700 | -- | 751226 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1954997 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1655605 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 219518 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 201163 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 172493 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2328653 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 183 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 219518 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4535815 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 200294 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3910647 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2698345 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 578733 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 7812893 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2875 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3910647 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 10141546 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3058 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4130165 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 6490812 | 671450 | 1855897 | 2899508 | 10141545 |
| | | | | | | | 3963465 | 166700 | -- | 751226 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1954997 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1655605 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 219518 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 201163 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 172493 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2328653 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 183 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 219518 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4535815 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 200294 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3910647 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2698345 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 578733 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 7812893 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2875 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3910647 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 10141546 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3058 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4130165 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ОТДЕЛ 4.Благоустройство территории.** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Локальная смета №7-1-1 . Благоустройство территории** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| **1** | **1101-0102-0201 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3** | **м3 грунта** | **1413** | **66,56** | **60,67** | **94049** | **85727** | **84** | **37317** | **141875** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **5,83** | **30,85** | **8238** | **43591** | | **10509** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т*км | 24727,5 | 33,00 | -- | 816008 | -- | | -- | 881289 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65281 | |
| 3 | 1101-0201-0106 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см | м3 уплотненного грунта | 1413 | 18,82 | 18,82 | 26593 | 26592 | -- | 7294 | 36598 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,17 | -- | 10131 | | 2711 | |
| 4 | 1101-0201-0112 РСНБ РК 2015 К=4 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см | м3 уплотненного грунта | 5652 | 2,85 | 2,85 | 16108 | 16108 | -- | 3500 | 21176 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 0,86 | -- | 4861 | | 1569 | |
| | | **Дорожные покрытия** | | | | | | | | | |
| | | **Тип 5** | | | | | | | | | |
| 10 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 188,4 | 3916,26 | 1083,22 | 737823 | 204078 | 506534 | 78986 | 882154 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 144,43 | 243,76 | 27211 | 45924 | | 65345 | |
| 11 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 471 | 906,10 | 249,92 | 426773 | 117712 | 292896 | 54637 | 519923 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 34,32 | 73,09 | 16165 | 34425 | | 38513 | |
| 12 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 | м2 основания | 2355 | 48,16 | 9,93 | 113417 | 23385 | 90032 | 7579 | 130676 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 2,98 | -- | 7018 | | 9680 | |
| 13 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 23,55 | 28397,31 | 7,20 | 668757 | 170 | 578946 | 84262 | 813261 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3806,40 | -- | 89641 | -- | | 60242 | |
| 14 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 471 | 39,67 | 0,55 | 18685 | 259 | -- | 17440 | 39014 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 39,12 | 0,27 | 18426 | 127 | | 2890 | |
| 15 | 2108-0102-1101 РСНБ РК 2015 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м | м2 | 541,65 | 154,00 | -- | 83414 | -- | 83414 | -- | 90087 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6673 | |
| 16 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 1037,8 | -35817,81 | -7,20 | -37171723 | -7472 | -33213969 | -3713265 | -44155787 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -3806,40 | -- | -3950282 | -- | | -3270799 | |
| 17 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 4,18248 | 15363,62 | 1412,26 | 64258 | 5907 | 131 | 55292 | 129114 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13920,00 | 607,48 | 58220 | 2541 | | 9564 | |
| 18 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,18248 | 239352,00 | -- | 1001085 | -- | 1001085 | -- | 1081172 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80087 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **-33104753** | **472466** | **-30660847** | **-3366958** | **-39389448** |
| | | | | | | | **-3732381** | **148618** | **--** | **-2917735** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -33104753 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | -31745345 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | -3583763 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1084499 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 816008 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | -3366958 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -2917735 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -39389446 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -3515 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -3583763 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | -39389446 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -3515 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -3583763 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **-33104753** | **472466** | **-30660847** | **-3366958** | **-39389448** |
| | | | | | | | **-3732381** | **148618** | **--** | **-2917735** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -33104753 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | -31745345 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | -3583763 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1084499 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 816008 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | -3366958 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -2917735 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -39389446 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -3515 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -3583763 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | | | -39389446 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -3515 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -3583763 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 5.Протокол №2 (включаемые объемы)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Железнодорожный тупик. Локальная смета №2-1 . Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| **48** | **1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **414** | **3914,09** | **1083,22** | **1620433** | **448453** | **1112186** | **173568** | **1937521** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **144,43** | **243,76** | **59794** | **100917** | | **143520** | |
| **49** | **1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **1656** | **191,74** | **146,19** | **317521** | **242090** | **--** | **153434** | **508631** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **45,55** | **40,24** | **75431** | **66637** | | **37676** | |
| **50** | **2101-0201-0603 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **198,72** | **3011,00** | **--** | **598346** | **--** | **598346** | **--** | **646214** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **47868** | |
| | | **Верхнее строение пути** | | | | | | | | | |
| **51** | **1128-0112-0201 РСНБ РК 2015** | **Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами** | **1000 м3 балласта в призме** | **0,187** | **5300594,80** | **445712,74** | **991211** | **83348** | **793333** | **110133** | **1189451** |
| | | *НР - 87%; СП - 8%* | | | **612462,06** | **64486,68** | **114530** | **12059** | | **88108** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1128-0104-0608 РСНБ РК 2015 | Путь на железобетонных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1840 шт. Укладка отдельными элементами | км пути | 0,187 | 108247967,59 | 2082116,65 | 20242370 | 389356 | 19627772 | 251728 | 22133626 |
| | | НР - 87%; СП - 8% | | | 1204500,00 | 342788,92 | 225242 | 64102 | | 1639528 | |
| | | Упор деревянный | | | | | | | | | |
| 55 | 1128-0116-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Упоры деревянные. Устройство | упор | 1 | 604772,61 | 162251,29 | 604773 | 162252 | 267759 | 182270 | 850006 |
| | | НР - 87%; СП - 8% | | | 174762,00 | 34743,60 | 174762 | 34744 | | 62963 | |
| | | Транспортные расходы - подвозка железобетонных шпал Караганды - Петропавловск (720км-245 тн/13 рейсов), Семей-Петропавловск (940км-47,6тн/3 рейса), Рудный-Петропавловск (450км-54 тн/4 рейса) | | | | | | | | | |
| 58 | 4101-0103-0221 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км | т·км | 95040 | 21,00 | -- | 1995840 | -- | | -- | 2155507 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 159667 | |
| 59 | 4104-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка | т | 132 | 751,00 | -- | 99132 | -- | | -- | 107063 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7931 | |
| 60 | 4104-0102-0202 РСНБ РК 2015 | Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Разгрузка | т | 132 | 711,00 | -- | 93852 | -- | | -- | 101360 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7508 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 26563478 | 1325499 | 22399396 | 871133 | 29629379 |
| | | | | | | | 649759 | 278459 | -- | 2194769 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 26563478 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21801051 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 928218 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 598346 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 2188824 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 871133 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2194769 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 29629380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 775 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 928218 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 29629380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 775 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 928218 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Крытая погрузо-разгрузочная эстакада. Локальная смета №2-2-1 . Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент | | | | | | | | | |
| | | Плита ПМ1, ПМ2 | | | | | | | | | |
| 61 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка (добавление глины). Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 132,948 | 2967,82 | 1046,89 | 394566 | 139182 | 236182 | 54319 | 484796 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 144,43 | 233,88 | 19202 | 31094 | | 35911 | |
| | | Плита ПМ2 | | | | | | | | | |
| 62 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 39,591 | 6110,10 | 1758,80 | 241905 | 69633 | 137274 | 60250 | 326328 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 884,00 | 752,36 | 34998 | 29787 | | 24172 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **636471** | **208815** | **373456** | **114569** | **811124** |
| | | | | | | | **54200** | **60881** | **--** | **60083** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 636471 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 373456 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 115081 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 114569 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 60083 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 811123 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 115081 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 811123 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 115081 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Наружная канализация** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| **67** | **1101-0102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **64,2** | **276,80** | **266,36** | **17771** | **17100** | **8** | **3840** | **23340** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **10,32** | **72,76** | **663** | **4671** | | **1729** | |
| **68** | **4102-0102-0215 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **т·км** | **1685,25** | **29,00** | **--** | **48872** | **--** | | **--** | **52782** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3910** | |
| **69** | **1101-0101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **1911** | **155,38** | **146,95** | **296931** | **280822** | **--** | **62990** | **388714** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **8,43** | **37,35** | **16110** | **71376** | | **28794** | |
| **70** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **127,8** | **1686,30** | **--** | **215509** | **--** | **--** | **155167** | **400330** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1686,30** | **--** | **215509** | **--** | | **29654** | |
| **71** | **1101-0205-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | **м3 грунта** | **42** | **2069,55** | **--** | **86921** | **--** | **--** | **62583** | **161465** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2069,55** | **--** | **86921** | **--** | | **11960** | |
| **72** | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **18,65** | **3117,01** | **159,81** | **58132** | **2981** | **35367** | **20461** | **84881** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1060,80** | **47,39** | **19784** | **884** | | **6287** | |
| **73** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **506,6** | **879,66** | **--** | **445636** | **--** | **--** | **320858** | **827813** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **879,66** | **--** | **445636** | **--** | | **61319** | |
| **74** | **1101-0104-0602 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2** | **м3 грунта** | **1220** | **18,46** | **18,46** | **22521** | **22521** | **--** | **3637** | **28250** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **4,14** | **--** | **5051** | | **2093** | |
| **75** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **1220** | **162,71** | **76,96** | **198506** | **93891** | **--** | **106541** | **329451** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **85,75** | **35,54** | **104615** | **43359** | | **24404** | |
| **76** | **1101-0205-1201 РСНБ РК 2015** | **Траншеи. Водоотлив** | **м3 мокрого грунта** | **1580** | **1186,90** | **1186,90** | **1875302** | **1875302** | **--** | **927258** | **3026765** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 815,10 | -- | 1287858 | | 224205 | |
| | | **ГНБ** | | | | | | | | | |
| 77 | 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп** | м | 304 | 2997,54 | 2113,11 | 911252 | 642385 | 105303 | 352364 | 1364705 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 538,04 | 632,76 | 163564 | 192359 | | 101089 | |
| 78 | 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп** | м | 140 | 5044,33 | 2294,94 | 706206 | 321291 | 298737 | 180349 | 957480 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 615,56 | 685,66 | 86178 | 95992 | | 70924 | |
| 79 | 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 146,37 | 5411,00 | -- | 792008 | -- | 792008 | -- | 855369 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63361 | |
| 80 | 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 310,08 | 1646,00 | -- | 510392 | -- | 510392 | -- | 551223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40831 | |
| | | **Трубопровод** | | | | | | | | | |
| 81 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,1865 | 581885,05 | 197583,87 | 108522 | 36850 | 4091 | 77589 | 200999 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 362362,00 | 57865,21 | 67581 | 10792 | | 14889 | |
| 82 | 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 190,23 | 5411,00 | -- | 1029335 | -- | 1029335 | -- | 1111682 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82347 | |
| 83 | 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(футляр в колодцах №1-6)** | м | 2 | 7179,00 | -- | 14358 | -- | 14358 | -- | 15507 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1149 | |
| 84 | 1122-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,002 | 2107392,20 | 147822,24 | 4215 | 296 | 3458 | 508 | 5101 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230736,00 | 25750,86 | 461 | 52 | | 378 | |
| 85 | 2301-0501-1021 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/** | м | 0,4 | 14271,00 | -- | 5708 | -- | 5708 | -- | 6165 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 457 | |
| 86 | 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 0,6 | 4552,00 | -- | 2731 | -- | 2731 | -- | 2949 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 218 | |
| 87 | 1122-0701-0206 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции** | км трубопровода | 0,33373 | 60327,80 | -- | 20133 | -- | 10785 | 9254 | 31738 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 28009,80 | -- | 9348 | -- | | 2351 | |
| 88 | 1122-0701-0203 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции** | км трубопровода | 0,31008 | 31425,60 | -- | 9744 | -- | 2500 | 7171 | 18268 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 23360,40 | -- | 7244 | -- | | 1353 | |
| | | **Пересечение с коммуникациями** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 | м короба | 5 | 5668,45 | 1206,74 | 28342 | 6034 | 15674 | 8627 | 39926 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1326,78 | 415,95 | 6634 | 2080 | | 2958 | |
| 107 | 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00859 | 314474,00 | -- | 2701 | -- | 2701 | -- | 2917 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216 | |
| 108 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20 П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0267 | 361388,00 | -- | 9649 | -- | 9649 | -- | 10421 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 772 | |
| 109 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00158 | 230900,00 | -- | 365 | -- | 365 | -- | 394 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | |
| 110 | 1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком | м2 окрашиваемой поверхности | 1,39 | 265,43 | -- | 369 | -- | 68 | 241 | 658 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 216,29 | -- | 301 | -- | | 49 | |
| 111 | 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 | м короба | 30 | 5668,45 | 1206,74 | 170054 | 36202 | 94049 | 51759 | 239558 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1326,78 | 415,95 | 39803 | 12478 | | 17745 | |
| 112 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20 П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,5868 | 361388,00 | -- | 212062 | -- | 212062 | -- | 229027 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16965 | |
| 113 | 1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком | м2 окрашиваемой поверхности | 22,02 | 265,43 | -- | 5845 | -- | 1082 | 3810 | 10428 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 216,29 | -- | 4763 | -- | | 772 | |
| | | **Колодцы** | | | | | | | | | |
| | | **Дождеприемные колодцы** | | | | | | | | | |
| 114 | 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 2,88 | 48834,46 | 7612,52 | 140643 | 21924 | 78704 | 48440 | 204210 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 13894,20 | 3095,29 | 40015 | 8914 | | 15127 | |
| 115 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | 9697,00 | -- | 58182 | -- | 58182 | -- | 62837 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4655 | |
| 116 | 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 6425,00 | -- | 6425 | -- | 6425 | -- | 6939 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 514 | |
| 117 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 8274,00 | -- | 8274 | -- | 8274 | -- | 8936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 662 | |
| 118 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | 12280,00 | -- | 73680 | -- | 73680 | -- | 79574 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5894 | |
| 119 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | 8476,00 | -- | 50856 | -- | 50856 | -- | 54924 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4068 | |
| 120 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича (горловины колодцев +восстановление существующего колодца). Кладка | м3 кладки | 0,00195 | 32689,40 | 2170,80 | 64 | 4 | 48 | 12 | 83 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6402,20 | 487,44 | 12 | 1 | | 6 | |
| 121 | 2106-0405-1202 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012 (Решетка ДБ-1) | т | 0,69 | 579383,00 | -- | 399774 | -- | 399774 | -- | 431756 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31982 | |
| 122 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,42 | 31426,04 | 1012,34 | 13199 | 425 | 10932 | 1817 | 16217 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4385,22 | 368,49 | 1842 | 155 | | 1201 | |
| 123 | 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной | м3 изолирующего слоя | 3,48 | 10122,02 | 1682,00 | 35225 | 5853 | 6486 | 23826 | 63775 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6576,57 | 785,32 | 22886 | 2733 | | 4724 | |
| | | **Канализационные колодцы** | | | | | | | | | |
| 124 | 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 4,92 | 49505,00 | 7499,85 | 243565 | 36899 | 150557 | 70407 | 339090 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 11404,20 | 3050,79 | 56109 | 15010 | | 25118 | |
| 125 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 29457,00 | -- | 29457 | -- | 29457 | -- | 31814 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2357 | |
| 126 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 20097,00 | -- | 40194 | -- | 40194 | -- | 43410 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3216 | |
| 127 | 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 28875,00 | -- | 28875 | -- | 28875 | -- | 31185 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2310 | |
| 128 | 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 6425,00 | -- | 6425 | -- | 6425 | -- | 6939 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 514 | |
| 129 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 3404,00 | -- | 3404 | -- | 3404 | -- | 3676 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 130 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20803,00 | -- | 20803 | -- | 20803 | -- | 22467 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1664 | |
| 132 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (лоток). Устройство | м3 | 0,48 | 29293,22 | 1012,34 | 14061 | 486 | 11470 | 2076 | 17428 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4385,22 | 368,49 | 2105 | 177 | | 1291 | |
| 133 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича (горловины колодцев +восстановление существующего колодца). Кладка | м3 кладки | 0,15 | 32689,40 | 2170,80 | 4903 | 326 | 3617 | 961 | 6333 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6402,20 | 487,44 | 960 | 73 | | 469 | |
| | | **Колодец - гаситель** | | | | | | | | | |
| 134 | 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** | м3 конструкций колодца | 1,395 | 48834,46 | 7612,52 | 68124 | 10620 | 38122 | 23463 | 98914 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 13894,20 | 3095,29 | 19382 | 4318 | | 7327 | |
| 135 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | шт. | 1 | 19868,00 | -- | 19868 | -- | 19868 | -- | 21457 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1589 | |
| 136 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | шт. | 1 | 17868,00 | -- | 17868 | -- | 17868 | -- | 19297 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1429 | |
| 137 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | шт. | 1 | 14173,00 | -- | 14173 | -- | 14173 | -- | 15307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1134 | |
| 138 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | шт. | 1 | 19846,00 | -- | 19846 | -- | 19846 | -- | 21434 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1588 | |
| 139 | 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | шт. | 1 | 6425,00 | -- | 6425 | -- | 6425 | -- | 6939 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 514 | |
| 140 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | комплект | 1 | 20803,00 | -- | 20803 | -- | 20803 | -- | 22467 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1664 | |
| 142 | 2105-0102-0201 РСНБ РК 2015 | **Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97** | т | 0,0246 | 314823,00 | -- | 7745 | -- | 7745 | -- | 8365 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 620 | |
| | | **Отмостка (5,34.2+1,88+6.6,97)** | | | | | | | | | |
| 143 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство** | м2 покрытия | 54,38 | 1003,08 | 145,62 | 54547 | 7919 | 31920 | 18408 | 78792 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 270,46 | 42,98 | 14708 | 2337 | | 5836 | |
| 144 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 | **Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** | м2 покрытия | 108,76 | -61,13 | -4,57 | -6648 | -497 | -5497 | -865 | -8114 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -6,01 | -1,35 | -654 | -147 | | -601 | |
| 145 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Отмостка бетонная. Устройство** | м3 | 5,438 | 27184,15 | 1185,08 | 147827 | 6444 | 135401 | 6808 | 167005 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1099,98 | 275,68 | 5982 | 1499 | | 12371 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 9358679 | 3426078 | 4445268 | 2550360 | 12861762 |
| | | | | | | | 1438462 | 1762022 | -- | 952723 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6562767 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1032882 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3200484 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 232522 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 383952 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 48872 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2550360 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 729050 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9842177 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3017 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3200484 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 399774 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 399774 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 31982 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 431756 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2396138 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2396138 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 191691 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2587829 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 12861762 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3017 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3200484 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 8. Наружные сети электроснабжения. Прокладка наружных сетей электроснабжения от ГРЩ к колодцу №8, опорам освещения и эстакаде** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| **146** | **1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** | **м3 грунта** | **770,9** | **304,20** | **304,20** | **234508** | **234507** | **--** | **41823** | **298437** |
| | | *НР - 72%; СП - 80%* | | | **--** | **75,35** | **--** | **58087** | | **22106** | |
| **147** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **23,3** | **2023,56** | **--** | **47149** | **--** | **--** | **33947** | **87584** |
| | | *НР - 72%; СП - 80%* | | | **2023,56** | **--** | **47149** | **--** | | **6488** | |
| **148** | **1101-0104-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **794,3** | **43,30** | **43,30** | **34393** | **34393** | **--** | **9110** | **46984** |
| | | *НР - 72%; СП - 80%* | | | **--** | **15,93** | **--** | **12653** | | **3480** | |
| **149** | **1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4** | **Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **794,3** | **160,34** | **160,34** | **127358** | **127358** | **--** | **33742** | **173988** |
| | | *НР - 72%; СП - 80%* | | | **--** | **59,00** | **--** | **46864** | | **12888** | |
| **150** | **1101-0104-0401 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **752,4** | **30,40** | **30,40** | **22873** | **22873** | **--** | **6062** | **31250** |
| | | *НР - 72%; СП - 80%* | | | **--** | **11,19** | **--** | **8419** | | **2315** | |
| **151** | **1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=18** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **712,4** | **306,50** | **306,50** | **218351** | **218350** | **--** | **57848** | **298295** |
| | | *НР - 72%; СП - 80%* | | | **--** | **112,78** | **--** | **80344** | | **22096** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 20 | 879,66 | -- | 17593 | -- | -- | 12667 | 32681 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 879,66 | -- | 17593 | -- | | 2421 | |
| 153 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 732,4 | 162,71 | 76,96 | 119169 | 56365 | -- | 63960 | 197779 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,75 | 35,54 | 62803 | 26029 | | 14650 | |
| | | **Кабеленесущие конструкции, трубная продукция из ПВХ** | | | | | | | | | |
| 157 | 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | м | 437 | 295,63 | 172,79 | 129190 | 75509 | 1232 | 52746 | 196491 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 120,02 | 47,62 | 52449 | 20810 | | 14555 | |
| 158 | 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 437 | 1087,00 | -- | 475019 | -- | 475019 | -- | 513021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38002 | |
| 159 | 1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях | м | 23 | 73,95 | 0,83 | 1701 | 19 | 178 | 1089 | 3014 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 65,38 | 0,41 | 1504 | 9 | | 223 | |
| 160 | 2301-0603-0401 РСНБ РК 2015 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 23 | 574,00 | -- | 13202 | -- | 13202 | -- | 14258 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1056 | |
| 161 | 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | м | 318 | 2997,54 | 2113,11 | 953218 | 671969 | 110152 | 368591 | 1427554 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 538,04 | 632,76 | 171097 | 201218 | | 105745 | |
| 162 | 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 200 | 1359,00 | -- | 271800 | -- | 271800 | -- | 293544 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21744 | |
| 163 | 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 118 | 1087,00 | -- | 128266 | -- | 128266 | -- | 138527 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10261 | |
| | | **Кабельная и проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 164 | 1308-0201-0902 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных | м кабеля | 343 | 457,63 | 209,33 | 156967 | 71800 | 15504 | 66637 | 241493 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 203,10 | 66,73 | 69663 | 22888 | | 17888 | |
| 165 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 325 | 327,66 | 147,06 | 106490 | 47794 | 14691 | 42647 | 161067 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 135,40 | 46,85 | 44005 | 15226 | | 11931 | |
| 168 | 2306-0149-0706 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШв нг 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(АВБШв 4x16) | км | 0,4017372 | 592908,00 | -- | 238193 | -- | 238193 | -- | 257248 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19055 | |
| 169 | 2306-0147-1648 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШв нг 3x50+1x25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 (АВБШв нг 3x50+1x25) | км | 0,34986 | 1383130,00 | -- | 483902 | -- | 483902 | -- | 522614 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38712 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Устройство фундамента под распределительный щит** | | | | | | | | | |
| | | **Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 174 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 2,5 | 6110,10<br>884,00 | 1758,80<br>752,36 | 15275<br>2210 | 4397<br>1881 | 8668 | 3805<br>1526 | 20606 |
| 175 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2,6 | 28510,43<br>2029,86 | 1684,48<br>395,38 | 74127<br>5278 | 4380<br>1028 | 64469 | 5738<br>6389 | 86254 |
| 176 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,1551 | 20429,82<br>19141,92 | 999,90<br>328,95 | 3169<br>2969 | 155<br>51 | 45 | 2748<br>473 | 6390 |
| 177 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,1551 | 239352,00<br>-- | --<br>-- | 37123<br>-- | --<br>-- | 37123 | --<br>2970 | 40093 |
| 178 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 18 | 2873,31<br>717,68 | 1295,51<br>326,92 | 51720<br>12918 | 23320<br>5885 | 15482 | 22187<br>5913 | 79820 |
| 179 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**<br>*СП - 8%* | м3 | 7,776 | 27297,00<br>-- | --<br>-- | 212261<br>-- | --<br>-- | 212261 | --<br>16981 | 229242 |
| 180 | 1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Гильзы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м трубопровода | 9,3 | 2435,53<br>73,93 | 25,72<br>9,87 | 22650<br>688 | 239<br>92 | 21723 | 772<br>1874 | 25295 |
| 181 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 21,84 | 877,83<br>282,81 | 19,99<br>2,71 | 19172<br>6177 | 436<br>59 | 12559 | 5799<br>1998 | 26969 |
| | | **Устройство заземления ГРЩ** | | | | | | | | | |
| 182 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 6 | 3183,40<br>917,70 | 155,67<br>46,05 | 19100<br>5506 | 934<br>276 | 12660 | 4163<br>1861 | 25125 |
| 183 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 24 | 676,25<br>183,54 | 23,06<br>7,24 | 16230<br>4405 | 554<br>174 | 11271 | 3297<br>1562 | 21089 |
| | | **Тип 1 Разборка и восстановление асфальта** | | | | | | | | | |
| 184 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м3 конструкции | 0,96 | 2926,49<br>1667,80 | 1258,69<br>534,07 | 2809<br>1601 | 1209<br>513 | -- | 2283<br>407 | 5499 |
| 185 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания щебеночные. Разборка**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м3 конструкции | 1,28 | 368,41<br>111,03 | 257,38<br>56,18 | 472<br>142 | 330<br>72 | -- | 231<br>56 | 759 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 4253450<br>508157 | 1596891<br>502578 | 2148400<br>-- | 841892<br>407626 | 5502970 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1151773 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 55536 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 236915 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 722095 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 170578 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 105787 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1428138 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 181 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 236915 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2213390 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 233100 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 773820 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 37123 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 212261 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 671313 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 230776 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3115479 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 563 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 773820 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 888287 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 888287 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 71063 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 959350 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 5502967 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 744 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1010735 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Благоустройство территории** | | | | | | | | | |
| | | **Озеленение (газоны)** | | | | | | | | | |
| 191 | 1101-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Покров растительно-корневой и торф. Удаление в траншеях на болотах типа 1** | м3 грунта | 7200 | 1047,01 | 310,07 | 7538472 | 2232504 | 1579248 | 3110400 | 11500782 |
| | | *НР - 72%; СП - 80%* | | | 517,60 | 82,40 | 3726720 | 593280 | | 851910 | |
| 192 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 6525 | 17,38 | 14,74 | 113404 | 96179 | 391 | 39463 | 165097 |
| | | *НР - 72%; СП - 80%* | | | 2,58 | 5,82 | 16834 | 37976 | | 12229 | |
| 193 | 4101-0102-0105 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 37518,75 | 33,00 | -- | 1238119 | -- | | -- | 1337169 |
| | | *СП - 80%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99050 | |
| 194 | 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом** | м2 | 3220 | 11,00 | 11,00 | 35420 | 35420 | -- | 11476 | 50648 |
| | | *НР - 88%; СП - 80%* | | | -- | 4,05 | -- | 13041 | | 3752 | |
| 195 | 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Участок для озеленения. Планировка участка вручную** | м2 | 5780 | 96,80 | -- | 559504 | -- | -- | 492364 | 1136017 |
| | | *НР - 88%; СП - 80%* | | | 96,80 | -- | 559504 | -- | | 84149 | |
| 196 | 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см** | м2 | 9000 | 523,32 | 14,87 | 4709880 | 133830 | 1030050 | 3148358 | 8486897 |
| | | *НР - 88%; СП - 80%* | | | 394,00 | 3,52 | 3546000 | 31680 | | 628659 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать | м2 | 9000 | -92,18 | -0,15 | -829620 | -1350 | -343350 | -426730 | -1356858 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | -53,88 | -- | -484920 | -- | | -100508 | |
| | | **Тип 1 Асфальтирование** | | | | | | | | | |
| 198 | 1218-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала (толщиной 12 см) | м2 площади основания | 74 | 620,17 | 375,14 | 45893 | 27761 | 11530 | 10215 | 60596 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 89,21 | 102,51 | 6602 | 7586 | | 4489 | |
| 199 | 2101-0201-0704 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 8,88 | 3034,00 | -- | 26942 | -- | 26942 | -- | 29097 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2155 | |
| 200 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,0444 | 161248,35 | 1806,41 | 7159 | 81 | 7078 | 45 | 7780 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 939,02 | -- | 42 | | 576 | |
| 201 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см (7 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 74 | 1874,40 | 126,52 | 138706 | 9363 | 125977 | 6123 | 156415 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 45,49 | 31,12 | 3366 | 2303 | | 11586 | |
| 202 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=6 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 покрытия | 444 | 211,66 | 0,02 | 93977 | 9 | 93915 | 58 | 101557 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,12 | -- | 53 | -- | | 7523 | |
| 203 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,0222 | 161248,35 | 1806,41 | 3580 | 40 | 3540 | 23 | 3891 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 939,02 | -- | 21 | | 288 | |
| 204 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 74 | 1822,28 | 126,76 | 134849 | 9380 | 122103 | 6131 | 152258 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 45,49 | 31,22 | 3366 | 2310 | | 11278 | |
| | | **Дорожные покрытия. Тип 5** | | | | | | | | | |
| 205 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка (добавление глины). Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 849 | 2967,82 | 1046,89 | 2519679 | 888809 | 1508249 | 346880 | 3095884 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 144,43 | 233,88 | 122621 | 198564 | | 229325 | |
| 206 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 1132 | 37292,51 | 7,20 | 42215121 | 8150 | 37898126 | 4050314 | 49966670 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3806,40 | -- | 4308845 | -- | | 3701235 | |
| 207 | 1111-0101-4601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Полы. Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования | м | 500 | 330,04 | 225,56 | 165020 | 112780 | -- | 70477 | 254336 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 104,48 | 45,47 | 52240 | 22735 | | 18840 | |
| 208 | Коммерческое предложение ТОО "Алал Шарт" | Шнур гернитовый ПРП-40 К10 ГОСТ19177-81 | м | 500 | 172,61 | -- | 86305 | -- | 86305 | -- | 93209 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6904 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 58802410 | 3552956 | 42150104 | 10865597 | 75241445 |
| | | | | | | | 11861231 | 909538 | -- | 5573440 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 86305 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 86305 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6904 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 93209 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 58716105 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 42036858 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 12770769 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 26942 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1238119 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10865596 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5566536 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 75148237 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12580 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12770769 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 75241446 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12580 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12770769 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Демонтажные работы. Пункт охраны** | | | | | | | | | |
| 168 | 1202-0101-0706 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты сборные ж/б. Разборка** | м3 | 3,61 | 39726,04 | 36650,63 | 143411 | 132308 | -- | 51215 | 210196 |
| | | *НР - 72%; СП - 82%* | | | 3075,41 | 16628,62 | 11102 | 60029 | | 15570 | |
| 169 | 1146-0601-0105 РСНБ РК 2015 | **Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов** | м3 строительного объема | 44,362 | 1129,34 | 387,88 | 50100 | 17207 | -- | 33012 | 89761 |
| | | *НР - 84%; СП - 88%* | | | 741,46 | 144,45 | 32892 | 6408 | | 6649 | |
| 170 | 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 10 | 107,00 | -- | 1070 | -- | | -- | 1156 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 86 | |
| 171 | 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | т | 4 | 738,00 | -- | 2952 | -- | | -- | 3188 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| 172 | 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 70 | 56,00 | -- | 3920 | -- | | -- | 4234 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 314 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | 201453 | 149515 | -- | 84227 | 308535 |
| | | | | | | | 43994 | 66437 | -- | 22855 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 201453 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 110431 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 7942 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 84227 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22855 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 308535 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 110431 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 308535 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 110431 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 99815941 | 10259754 | 71516624 | 15327778 | 124355215 |
| | | | | | | | 14555803 | 3579915 | -- | 9211496 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1238078 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 55536 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 236915 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 808400 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 170578 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 112691 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1521347 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 181 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 236915 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 94893664 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 65477347 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 17898803 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 269645 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1221501 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 3483757 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15157198 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8804069 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 118854931 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17113 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17898803 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 399774 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 399774 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 31982 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 431756 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3284425 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3284425 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 262754 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3547179 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 124355213 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17294 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 18135718 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **98691490** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 15071641 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 11695592 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3976230 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 45041496 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 4411511 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 15160768 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 7310481 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ИТОГО по СМЕТЕ (главы 1-7)** | **тенге** | **98 691 490** |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 8,3% | тенге | 8 191 394,00 |
| НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,87% | тенге | 1998709,93 |
| | Итого по главам 1-9 | тенге | 108 881 593,93 |
| ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты -2% | тенге | 2 177 631,88 |
| | Итого сметная стоимость | **тенге** | **111 059 225,81** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ** | | |
| **с К=1,1,050036*0,97** | **тенге** | **113 117 699,22** |
| **НДС 12%** | **тенге** | **13 574 123,90** |
| **ВСЕГО по АКТУ** | **тенге** | **126 691 823,12** |

**Сдал**
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор _____ Дзюбенко Е. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"_____

м.п.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ППО "Готика"_____

**Принял**
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002406
(наименование организации, БИН)

Руководитель _____ Галеев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт технического надзора Шортаев Б.Б. , БИН 120940002382, приказ №ТН/95 от 09.08.2021г.ТОО "АДС САПА", аттестатты KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ66VJE00031989 от 03.11.2017г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Главный инженер проекта Прудовикова О.Б.
Лицензия ГСЛ № 000263от 29.03.2007г., БИН 030940004911
Приказ № 20П от 19.07.2021 г., квалификационный аттестат №0021 от 02.08.2016г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)