Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан , Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23** — **030140002400**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: 8 (7152) 47-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 88 от 28.07.2021 Г.

Номер документа	Дата составления
8	28.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту. Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны ул. Нефтепроводная, мкр. "Береке" в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (Субзона №2) (2 очередь)			услуга	1	5 771 294,75	5 771 294,75	618 353,01
				Итого	1	x	5 771 294,75	618 353,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дзюбенко Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2022

М.П.

М.П.

Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Организатор конкурса:КГУ "Управление финансов акимата СКО"

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
Наименование строительства и его адрес: Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны по ул. Нефтепроводная, мкр. "Береке" в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (Субзона № 2) (2 очередь)

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88	28.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь 2022г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	549 826,36638	5 152,94174	428 571,06500	4 758,34900					618,35301	5 771,29475

Заказчик

Руководитель Галеев К.Т., БИН 030140002400
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Подрядчик

Директор Дзюбенко Е.Б., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора
м.п. ТОО "АДС САПА"

Эксперт технического надзора Нургалиев И.И. , БИН 120940002382, аттестатты KZ22VJE00060426 от15.12.2020г., KZ27VJE00059172 от 06.11.2020г.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Авторский надзор
м.п. ТОО «ППО « Готика»

Главный инженер проекта Прудовикова О.Б.
Лицензия ГСЛ № 000263от 29.03.2007г., БИН 030940004911, Приказ № 20П от 19.07.2021г., квалификационный аттестат №0021 от 02.08.2016г.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-50-77-47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны по ул. Нефтепроводная, мкр. Береке в городе Петропавловске СКО (Субзона №2)(2 очередь)

Шифр стройки 03/02-2020

Наименование объекта - Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны по ул. Нефтепроводная, мкр. Береке в городе Петропавловске СКО (Субзона №2)(2 очередь)

Договор подряда (контракт) №88 от 28.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №7

за июнь 2022года на работы по возведению (строительству) нежилых зданий / сооружений

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.Железнодорожный тупик. Локальная смета 2-1										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (плодородный слой)**	м3 грунта	502,9		55,51	55,51	27916	27916	--	6166	36809
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,03	--	8564		2727	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (плодородный слой)**	м3 грунта	502,9		46,68	46,68	23475	23476	--	5185	30953
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,32	--	7202		2293	
3	3	1101-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	251,3		66,56	60,67	16727	15247	15	6637	25233
			НР - 72%; СП - 8%				5,83	30,85	1465	7753		1869	
4	4	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	4397,75		33,00	--	145126	--		--	156736
			СП - 8%				--	--	--	--		11610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					213244	66639	15	17988	249731
									1465	23519	--	18499	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге	Страниц - 8				213244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				15				
		Всего заработная плата		Тенге					24984			
		Транспортные расходы		Тенге				145126				
			Накладные расходы	Тенге				17988				
			Сметная прибыль	Тенге				18499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249731				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					24984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				249731				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					24984			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		**Тенге**				213244	66639	15	17988	249731
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1465	23519	--	18499	
		Материалы		Тенге				213244				
		Всего заработная плата		Тенге				15				
		Транспортные расходы		Тенге					24984			
			Накладные расходы	Тенге				145126				
			Сметная прибыль	Тенге				17988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				249731				
			Сметная заработная плата	Тенге					24984			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				249731				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					24984			
			ОТДЕЛ 2.Крытая погрузо-разгрузочная эстакада Локальная смета 2-2									
			РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
			Цоколные балки									
5	7	**1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**2,47**	**47077,11**	**3874,92**	**116280**	**9571**	**75300**	**30451**	**158469**
						12716,00	**831,48**	**31409**	**2054**		**11738**	
6	10	**1106-0301-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки**									
			НР - 91%; СП - 8%	**м**	**49,4**	**2810,16**	**52,88**	**138822**	**2613**	**117463**	**18100**	**169476**
						379,48	**23,15**	**18746**	**1144**		**12554**	
7	11	**2113-0205-0901 РСНБ РК 2015**	**Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл**									
			СП - 8%	**шт.**	**16**	**18741,00**	**--**	**299856**	**--**	**299856**	**--**	**323844**
						--	**--**	**--**	**--**		**23988**	
			Плита ПМ1									
8	26	**1111-0101-4601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Полы. Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования**									
			НР - 94%; СП - 8%	**м**	**102**	**330,04**	**225,56**	**33664**	**23007**	**--**	**14377**	**51885**
						104,48	**45,47**	**10657**	**4638**		**3843**	
9	27	**2110-0502-0104 РСНБ РК 2015**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**									
			СП - 8%	**шт.**	**71**	**952,00**	**--**	**67592**	**--**	**67592**	**--**	**72999**
						--	**--**	**--**	**--**		**5407**	
			Плита ПМ2									
10	34	**1111-0101-4601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Полы. Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования**									
			НР - 94%; СП - 8%	**м**	**290**	**330,04**	**225,56**	**95712**	**65412**	**--**	**40876**	**147515**
						104,48	**45,47**	**30299**	**13186**		**10927**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	35	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83** *СП - 8%*	шт.	135	952,00 --	-- --	128520 --	-- --	128520	-- 10282	138802
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				880446	100603	688731	103804	1062990
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				91111	21022	--	78739	
			Материалы	Тенге				880446				
			Всего заработная плата	Тенге				192764				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					112133			
			Накладные расходы	Тенге				495968				
			Сметная прибыль	Тенге				103804				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1062989				
			Сметная заработная плата	Тенге								94
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					112133			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1062989				
			Сметная заработная плата	Тенге								94
									112133			
			РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции									
			Стойки									
12	64	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,89	114,60 46,90	2,40 0,27	904 370	19 2	515	257 93	1254
13	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	15,78	80,59 26,52	1,70 0,27	1272 418	27 4	827	292 125	1689
			Подкрановые конструкции									
14	71	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	130,64	114,60 46,90	2,40 0,27	14971 6127	313 35	8531	4252 1538	20761
			Прогоны (АС27-28)									
15	79	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	191,5	114,60 46,90	2,40 0,27	21946 8981	460 52	12505	6233 2254	30433
			Распорки (АС29-31)									
16	87	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	186,26	114,60 46,90	2,40 0,27	21345 8736	447 50	12162	6062 2193	29600
			Связи СГ, СГн (АС32)									
17	94	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	65,37	114,60 46,90	2,40 0,27	7491 3066	157 18	4268	2128 770	10388
			Связи СК, ограждение (АС33)									
18	101	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	24,15	114,60 46,90	2,40 0,27	2768 1133	58 7	1577	786 284	3838
			Рамы Р, Балки Бф (АС34)									
19	110	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	49,85	114,60 46,90	2,40 0,27	5713 2338	119 13	3256	1622 587	7922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Фахверк-стойки с тяжами(АС35)									
20	118	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	31,39	114,60 46,90	2,40 0,27	3597 1472	75 8	2050	1022 370	4988
			Фахверк-стойки, фахверк-ригели (АС36-38)									
21	127	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	221,75	114,60 46,90	2,40 0,27	25413 10400	532 60	14481	7217 2610	35241
22	128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	443,5	80,59 26,52	1,70 0,27	35742 11762	754 120	23226	8198 3515	47455
			Стыки профилей(АС43)									
23	129	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,1313	7180,14 5449,36	808,81 2,71	943 716	106 --	121	494 115	1552
24	130	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,1313	285288,00 --	-- --	37458 --	-- --	37458	-- 2997	40455
			Лестница пожарная ЛП1(АС39)									
25	131	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,46	75917,20 37887,90	25952,81 8526,58	34922 17428	11938 3922	5556	14732 3972	53626
26	132	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,46	57425,01 46607,20	9500,71 2,71	26416 21439	4370 1	607	14794 3297	44507
27	133	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,46	581947,00 --	-- --	267696 --	-- --	267696	-- 21416	289112
28	134	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,01	114,60 46,90	2,40 0,27	1835 751	38 4	1046	521 188	2545
29	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	32,02	80,59 26,52	1,70 0,27	2580 849	55 9	1676	592 254	3426
			Метизы на все металлоконструкции (АС44)									
30	136	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,17327	633846,00 --	-- --	109826 --	-- --	109826	-- 8786	118612
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				622838	19468	507384	69202	747404
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				95986	4305	--	55364	
			Материалы	Тенге				292861				
			Всего заработная плата	Тенге				86119				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56785			
								147284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				39182				
			Сметная прибыль	Тенге				26564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				358607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					56785			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				329977				
		Материалы		Тенге				6282				
		Всего заработная плата		Тенге					43506			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267696				
			Накладные расходы	Тенге				30020				
			Сметная прибыль	Тенге				28800				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				388797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					43506			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				747404				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					100291			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				1503284	120071	1196115	173006	1810394
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				187097	25327	--	134103	
		Материалы		Тенге				1173307				
		Всего заработная плата		Тенге				278883				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					168918			
			Накладные расходы	Тенге				643252				
			Сметная прибыль	Тенге				142986				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1421596				
			Сметная заработная плата	Тенге					168918			131
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				329977				
		Материалы		Тенге				6282				
		Всего заработная плата		Тенге					43506			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267696				
			Накладные расходы	Тенге				30020				
			Сметная прибыль	Тенге				28800				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				388797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					43506			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1810393				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					212424			
ОТДЕЛ 3. Протокол согласования №2.Локальная смета Наружная канализация												
РАЗДЕЛ 4. Трубопровод												
31	**90**	**Ком предлож.ТОО"Энергия Плюс Караганда" от 15.09.2021г.**	**Дренажный насос DWK.O.13.100.55.5.0D**	**шт**	**2**	**773361,49**	**--**	**1546723**	**--**		**--**	**1546723**
						--	**--**	**--**	**--**	**1546723**	**--**	
32	**92**	**Ком предлож.ТОО"Энергия Плюс Караганда" от 15.09.2021г.**	**Шкаф управления двумя насосами LC 241-2x9-13 DOL 3x380 PO**	**шт**	**1**	**811144,76**	**--**	**811145**	**--**		**--**	**811145**
						--	**--**	**--**	**--**	**811145**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	94	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (26 мм). Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	1219,01 763,14	39,68 14,76	15847 9921	516 192	5410	9910 2061	27818
34	95	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	4249,13 1000,50	69,27 24,55	25495 6003	415 147	19077	6027 2522	34044
35	96	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0126	1042858,56 506261,30	517879,96 152091,35	13140 6379	6525 1916	236	8212 1708	23060
36	97	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	6	1074,00 --	-- --	6444 --	-- --	6444	-- 516	6960
37	98	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	2	2075,00 --	-- --	4150 --	-- --	4150	-- 332	4482
38	99	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,7065	285288,00 --	-- --	201556 --	-- --	201556	-- 16124	217680
39	102	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	1165881,23 267444,00	37579,44 176,02	6995 1605	225 1	5165	1590 687	9271
40	103	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013	950142,63 266133,00	37442,46 135,40	12352 3460	487 2	8405	3427 1262	17041
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2643847 27368	8168 2258	250443 2357868	29166 25212	2698224
			Стоимость оборудования	Тенге				2357868				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2357868				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				234043				
			Материалы	Тенге				13806				
			Всего заработная плата	Тенге					13363			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				201556				
			Накладные расходы	Тенге				13229				
			Сметная прибыль	Тенге				19781				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				267053				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					13363			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				51936				
			Материалы	Тенге				24486				
			Всего заработная плата	Тенге					16263			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10594				
			Накладные расходы	Тенге				15937				
			Сметная прибыль	Тенге				5431				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				73304				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					16263			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2698225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					29626			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				2643847	8168	250443	29166	2698224
								27368	2258	2357868	25212	
		Стоимость оборудования		Тенге				2357868				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2357868				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				234043				
		Материалы		Тенге				13806				
		Всего заработная плата		Тенге					13363			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201556				
			Накладные расходы	Тенге				13229				
			Сметная прибыль	Тенге				19781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				267053				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					13363			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				51936				
		Материалы		Тенге				24486				
		Всего заработная плата		Тенге					16263			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10594				
			Накладные расходы	Тенге				15937				
			Сметная прибыль	Тенге				5431				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				73304				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					16263			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2698225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					29626			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4758349
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				215930				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194878			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51104			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1446570		
			- Перевозка грузов	Тенге				145126				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2357868		
			- Накладные расходы	Тенге							220160	
			- Сметная прибыль	Тенге							177814	

	ИТОГО по СМЕТЕ (главы 1-7)	**тенге**	**4 758 349,00**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 8,3%	тенге	199 239,92
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,87%	тенге	48 614,78
	Итого по главам 1-9	тенге	5 006 203,70
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	52 966,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого сметная стоимость	тенге				5 059 170,42				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,050036*0,97	тенге				5 152 941,74				
			НДС 12%	тенге				618 353,01				
			ВСЕГО по АКТУ	тенге				5 771 294,75				

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор _____ Дзюбенко Е. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

м.п.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ППО "Готика"

Принял
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400
(наименование органа, БИН, БИК)

Руководитель _____ Галеев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт технического надзора Нургалиев И.И. , БИН 120940002382, аттестатты KZ22VJE00060426 от 15.12.2020г, KZ27VJE00059172 от 06.11.2020г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Главный инженер проекта Прудовикова О.Б.
Лицензия ГСЛ № 000263от 29.03.2007г., БИН 030940004911
Приказ № 20П от 19.07.2021 г., квалификационный аттестат №0021 от 02.08.2016г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)