Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан , Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23	030140002400
Исполнитель	ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19	960540001004

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 88 от 28.07.2021 Г.

Номер документа	Дата составления
27	22.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту: Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны ул. Нефтепроводная, мкр. "Береке" в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (Субзона №2) (2 очередь)			услуга	1	19 373 042,66	19 373 042,66	2 075 683,14
				Итого	1	x	19 373 042,66	2 075 683,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2023

М.П.

Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование строительства и его адрес: Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны по ул. Нефтепроводная, мкр. "Береке" в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (Субзона № 2) (2 очередь)

Справка №10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирова		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименова	код	наименование	код
		№88	28.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2023г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	601 745,13259	17 297,35952	464 273,24900	15 091,38000					2 075,68314	19 373,04266

м.п. Заказчик — Заместитель руководителя Сыздыков К.С., БИН 030140002400
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — и.о.Директора Карабельников Е.В., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора Нургалиев И.И. , БИН 120940002382, приказ
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

м.п. Авторский надзор — Главный инженер проекта Прудовикова О.Б.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-50-77-47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны по ул. Нефтепроводная, мкр. Береке в городе Петропавловске СКО (Субзона №2)(2 очередь)

Шифр стройки 03/02-2020

Наименование объекта - Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны по ул. Нефтепроводная, мкр. Береке в городе Петропавловске СКО (Субзона №2)(2 очередь)

Договор подряда (контракт) №88 от 28.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 10

за август 2023 года на работы по возведению (строительству) нежилых зданий / сооружений

Составлен(а) 2020.4

номер № п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу изме	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна-происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1 Железнодорожный тупик.Общестроительные работы											
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (плодородный слой)**	м3 грунта	28,21		55,51	55,51	1566	1566	--	346	2065	РК
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,03	--	480		153		
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (плодородный слой)**	м3 грунта	28,21		46,68	46,68	1317	1317	--	291	1736	РК
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,32	--	404		129		
3	3	1101-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	459,12		66,56	60,67	30559	27855	27	12125	46099	РК
			НР - 72%; СП - 8%				5,83	30,85	2677	14164		3415		
4	4	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	8034,6		33,00	--	265142	--		--	286353	РК
			СП - 8%				--	--	--	--		21211		
5	5	1101-0203-0114 РСНБ РК 2015	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади	3277		124,78	32,68	408904	107092	--	259161	721510	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			92,10	17,74	301812	58134		53445		
6	6	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	м2	3277	447,64	0,26	1466916	852	394419	771584	2417580	РК
			НР - 72%; СП - 8%			327,02	--	1071645	--		179080		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2174404	138682	394446	1043507	3475343	
								1376134	73182	--	257433		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2174404					
			Материалы	Тенге				394448					
			Всего заработная плата	Тенге					1449316				
			Транспортные расходы	Тенге				265142					
			Накладные расходы	Тенге				1043507					
			Сметная прибыль	Тенге				257433					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3475344					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1453	
			Сметная заработная плата	Тенге					1449316				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3475344					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1453	
			Сметная заработная плата	Тенге					1449316				
			РАЗДЕЛ 2.Верхнее строение пути										
7	7	1128-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка балластировочными машинами**	1000 м3 балласта в призме	0,0987	-5884349,90	-533649,90	-580785	-52671	-418727	-107124	-742942	РК
			НР - 87%; СП - 8%			-1108280,00	-139251,90	-109387	-13744		-55033		
8	8	1128-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1840 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**	км пути	0,1	-118223949,03	-1096410,01	-11822395	-109641	-11613870	-100579	-12876811	РК
			НР - 87%; СП - 8%			-988844,00	-167231,50	-98884	-16723		-953838		
			Стрелочный перевод (4 шт)										
9	14	1128-0109-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Переводы стрелочные обыкновенные, тип рельсов Р65, марка перевода 1/9. Укладка поэлементно стреловыми кранами**	стрелочный перевод	1	1979758,78	166935,68	1979759	166935	1636856	180035	2332577	РК
			НР - 87%; СП - 8%			175968,00	30968,39	175968	30968		172783		
10	16	1128-0113-0202 РСНБ РК 2015	**Переводы стрелочные одиночные симметричные, балласт щебеночный. Выправка**	стрелочный перевод	3	116020,66	397,36	348062	1192	--	301777	701826	РК
			НР - 87%; СП - 8%			115623,30	--	346870	--		51987		
			Переезд										
11	19	2401-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1-К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005**	м	12,8	31183,00	--	399142	--	399142	--	431073	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		31931		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-9676217	5815	-9996599	274109	-10154277	
								314567	501	--	-752170		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-9676217					
			Материалы	Тенге				-10395742					
			Всего заработная плата	Тенге					315068				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				399142					
			Накладные расходы	Тенге				274109					
			Сметная прибыль	Тенге				-752170					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-10154278					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219	
			Сметная заработная плата	Тенге					315068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-10154278					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219	
			Сметная заработная плата	Тенге					315068				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**-7501813**	**144497**	**-9602153**	**1317616**	**-6678934**	
								1690701	**73683**	**--**	**-494737**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-7501813**					
		Материалы		Тенге				**-10001294**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1764384**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**399142**					
		Транспортные расходы		Тенге				**265142**					
			Накладные расходы	Тенге				**1317616**					
			Сметная прибыль	Тенге				**-494737**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-6678934**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1672**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1764384**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**-6678934**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1672**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1764384**				
ОТДЕЛ 2.Локальная смета 2-2-1.Крытая погрузо-разгрузочная площадка. Общестроительные работы													
РАЗДЕЛ 3.Фундамент													
			Плита ПМ2										
12	**39**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**306,9**	**877,83**	**19,99**	**269406**	**6135**	**176477**	**81492**	**378970**	**РК**
			НР - 93%; СП - 8%			**282,81**	**2,71**	**86794**	**832**		**28072**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**269406**	**6135**	**176477**	**81492**	**378970**	
								86794	**832**	**--**	**28072**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**269406**					
		Материалы		Тенге				**176477**					
		Всего заработная плата		Тенге					**87626**				
			Накладные расходы	Тенге				**81492**					
			Сметная прибыль	Тенге				**28072**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**378970**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**87626**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**378970**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**87626**				
РАЗДЕЛ 4.Металлоконструкции													
			Подкрановые конструкции										
13	**72**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**261,28**	**80,59**	**1,70**	**21057**	**445**	**13683**	**4830**	**27958**	**РК**
			НР - 69%; СП - 8%			**26,52**	**0,27**	**6929**	**71**		**2071**		
			Прогоны (АС27-28)										
14	**80**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**383**	**80,59**	**1,70**	**30866**	**651**	**20058**	**7080**	**40981**	**РК**
			НР - 69%; СП - 8%			**26,52**	**0,27**	**10157**	**103**		**3036**		
			Распорки (АС29-31)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	372,52	80,59	1,70	30021	634	19508	6886	39860	РК
			НР - 69%; СП - 8%			26,52	0,27	9879	101		2953		
			Связи СГ, СГн (АС32)										
16	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	130,74	80,59	1,70	10536	222	6847	2417	13989	РК
			НР - 69%; СП - 8%			26,52	0,27	3467	35		1036		
			Связи СК, ограждение (АС33)										
17	98	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,69408	57425,01	9500,71	39858	6594	915	22322	67155	РК
			НР - 69%; СП - 8%			46607,20	2,71	32349	2		4974		
18	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	48,3	80,59	1,70	3892	82	2529	893	5168	РК
			НР - 69%; СП - 8%			26,52	0,27	1281	13		383		
			Рамы Р, Балки Бф (АС34)										
19	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	99,7	80,59	1,70	8035	170	5221	1843	10668	РК
			НР - 69%; СП - 8%			26,52	0,27	2644	27		790		
			Фахверк-стойки с тяжами(АС35)										
20	119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	62,78	80,59	1,70	5059	107	3287	1160	6717	РК
			НР - 69%; СП - 8%			26,52	0,27	1665	17		498		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				149324	8905	72048	47431	212496	
								68371	369	--	15741		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				109466					
			Материалы	Тенге				71135					
			Всего заработная плата	Тенге					36389				
			Накладные расходы	Тенге				25109					
			Сметная прибыль	Тенге				10767					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				145342					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					36389				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39858					
			Материалы	Тенге				914					
			Всего заработная плата	Тенге					32351				
			Накладные расходы	Тенге				22322					
			Сметная прибыль	Тенге				4974					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67154					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					32351				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				212496					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50	
			Сметная заработная плата	Тенге					68740				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				418730	15040	248525	128923	591466	
								155165	1201	--	43813		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				378872					
			Материалы	Тенге				247612					
			Всего заработная плата	Тенге					124015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				106601					
			Сметная прибыль	Тенге				38839					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				524312					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95	
			Сметная заработная плата	Тенге					124015				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39858					
		Материалы		Тенге				914					
		Всего заработная плата		Тенге					32351				
			Накладные расходы	Тенге				22322					
			Сметная прибыль	Тенге				4974					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67154					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					32351				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				591466					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116	
			Сметная заработная плата	Тенге					156366				
ОТДЕЛ 3.Локальная смета 4-1-1.Прокладка наружных сетей электроснабжения от ВРУ здания цеха													
РАЗДЕЛ 5.Кабеленесущие конструкции, трубная продукция из ПВХ													
21	**26**	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**14**	**293,51**	**2,25**	**4109**	**31**	**182**	**2806**	**7468**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%			**278,26**	**0,10**	**3896**	**1**		**553**		
22	**27**	**ТТООКАЗМОНТАЖАВТОМАТИКА/ 19/**	**Труба из полиамида УФ-стойкая для наружной прокладки DN17**	**м**	**14**	**487,50**	**--**	**6825**	**--**	**6825**	**--**	**7371**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**546**		
23	**41**	**2306-1709-0301 РСНБ РК 2015**	**Муфта сальник для кабелей PG16 (прим. PG21,PG29,PG36,M20,M40)**	**шт.**	**10**	**258,00**	**--**	**2580**	**--**	**2580**	**--**	**2786**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**206**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**13514**	**31**	**9587**	**2806**	**17625**	
								3896	**1**	**--**	**1305**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2580**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2580**					
			Сметная прибыль	Тенге				**206**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2786**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10934**					
		Материалы		Тенге				**182**					
		Всего заработная плата		Тенге					**3897**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6825**					
			Накладные расходы	Тенге				**2806**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1099**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14839**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3897**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**17625**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3897**				
РАЗДЕЛ 6.Кабельная и проводниковая продукция													
24	**45**	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**65,86**	**457,63**	**209,33**	**30140**	**13787**	**2977**	**12795**	**46370**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%			**203,10**	**66,73**	**13376**	**4395**		**3435**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	**46**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**427**	**327,66**	**147,06**	**139910**	**62795**	**19300**	**56031**	**211617**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%			**135,40**	**46,85**	**57816**	**20005**		**15675**		
26	**56**	**ТТООКАЗМОНТА ЖАВТОМАТИКА/ 15/**	**Провод гибкий медный сечением 1х25 мм2 ПуГВ**	**м**	**183,6**	**1428,57**	**--**	**262285**	**--**	**262285**	**--**	**283268**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20983**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**432336**	**76582**	**284562**	**68826**	**541255**	
								71192	**24400**	**--**	**40093**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**170051**					
		Материалы		Тенге				**22277**					
		Всего заработная плата		Тенге					**95592**				
			Накладные расходы	Тенге				**68826**					
			Сметная прибыль	Тенге				**19110**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**257987**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**95592**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**262285**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**262285**					
			Сметная прибыль	Тенге				**20983**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**283268**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**541255**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**95592**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**445850**	**76613**	**294149**	**71632**	**558880**	
								75088	**24401**	**--**	**41398**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**172631**					
		Материалы		Тенге				**22277**					
		Всего заработная плата		Тенге					**95592**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2580**					
			Накладные расходы	Тенге				**68826**					
			Сметная прибыль	Тенге				**19316**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**260773**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**95592**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**273219**					
		Материалы		Тенге				**182**					
		Всего заработная плата		Тенге					**3897**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**269110**					
			Накладные расходы	Тенге				**2806**					
			Сметная прибыль	Тенге				**22082**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**298107**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3897**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**558880**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**99489**				
			ОТДЕЛ 4.Локальная смета 7-1-1. Благоустройство территории										
			РАЗДЕЛ 7.Земляные работы										
27	**4**	**1101-0201-0112 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	**м3 уплотненного грунта**	**30985**	**2,85**	**2,85**	**88307**	**88307**	**--**	**19186**	**116092**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,86**	**--**	**26647**		**8599**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**88307**	**88307**	**--**	**19186**	**116092**	
								--	**26647**	**--**	**8599**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**88307**					
			Всего заработная плата	Тенге					**26647**				
			Накладные расходы	Тенге				**19186**					
			Сметная прибыль	Тенге				**8599**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**116092**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**26647**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**116092**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**26647**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**88307**	**88307**	**--**	**19186**	**116092**	
								--	**26647**	**--**	**8599**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**88307**					
			Всего заработная плата	Тенге					**26647**				
			Накладные расходы	Тенге				**19186**					
			Сметная прибыль	Тенге				**8599**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**116092**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**26647**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**116092**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**26647**				
			ОТДЕЛ 5.Включаемые объемы по протоколу согласования №2										
			РАЗДЕЛ 8.Железнодорожный тупик. Локальная смета №2-1 . Общестроительные работы										
			Верхнее строение пути										
28	**51**	**1128-0112-0201 РСНБ РК 2015**	**Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами**	**1000 м3 балласта в призме**	**0,244698**	**5300594,80**	**445712,74**	**1297045**	**109065**	**1038112**	**144114**	**1556451**	**РК**
			НР - 87%; СП - 8%			**612462,06**	**64486,68**	**149868**	**15780**		**115293**		
29	**53**	**1128-0113-0401 РСНБ РК 2015**	**Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию**	**км пути**	**0,65695**	**1310914,08**	**62434,08**	**861205**	**41016**	**--**	**721013**	**1708796**	**РК**
			НР - 87%; СП - 8%			**1248480,00**	**13032,95**	**820189**	**8562**		**126577**		
			Транспортные расходы - подвозка железобетонных шпал Караганды - Петропавловск (720км-245 тн/13 рейсов), Семей-Петропавловск (940км-47,6тн/3 рейса), Рудный-Петропавловск (450км-54 тн/4 рейса)										
30	**58**	**4101-0103-0221 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	**т·км**	**42600**	**21,00**	**--**	**894600**	**--**		**--**	**966168**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71568**		
31	**59**	**4104-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка**	**т**	**71**	**751,00**	**--**	**53321**	**--**		**--**	**57587**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4266**		
32	**60**	**4104-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Разгрузка**	**т**	**71**	**711,00**	**--**	**50481**	**--**		**--**	**54519**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4038**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3156652**	**150081**	**1038112**	**865127**	**4343521**	
								970057	**24342**	**--**	**321742**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3156652					
		Материалы		Тенге				1038112					
		Всего заработная плата		Тенге					994399				
		Транспортные расходы		Тенге				998402					
			Накладные расходы	Тенге				865127					
			Сметная прибыль	Тенге				321742					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4343521					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								856	
			Сметная заработная плата	Тенге					994399				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4343521					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								856	
			Сметная заработная плата	Тенге					994399				
РАЗДЕЛ 9.Крытая погрузо-разгрузочная эстакада. Локальная смета №2-2-1 . Общестроительные работы													
			Фундамент										
			Плита ПМ2										
33	**63**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,115**	**30702,83**	**1684,48**	**34234**	**1878**	**30093**	**2461**	**39630**	**РК**
			НР - 91%; СП - 8%			**2029,86**	**395,38**	**2263**	**441**		**2936**		
34	**66**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**115,0795061**	**877,83**	**19,99**	**101020**	**2301**	**66173**	**30557**	**142104**	**РК**
			НР - 93%; СП - 8%			**282,81**	**2,71**	**32546**	**312**		**10526**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**135254**	**4179**	**96266**	**33018**	**181734**	
								34809	**753**	**--**	**13462**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**135254**					
		Материалы		Тенге				**96266**					
		Всего заработная плата		Тенге					**35562**				
			Накладные расходы	Тенге				**33018**					
			Сметная прибыль	Тенге				**13462**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**181734**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**35562**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**181734**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**35562**				
РАЗДЕЛ 10.Наружная канализация													
			Трубопровод										
35	**104**	**2701-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Щиты из досок, толщина 25 мм**	**м2**	**0,75**	**995,00**	**--**	**746**	**--**	**746**	**--**	**806**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60**		
			Колодцы										
			Канализационные колодцы										
36	**131**	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**4**	**595,00**	**--**	**2380**	**--**	**2380**	**--**	**2570**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**190**		
			Колодец - гаситель										
37	**141**	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**4**	**595,00**	**--**	**2380**	**--**	**2380**	**--**	**2570**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**190**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**5506**	**--**	**5506**	**--**	**5946**	
								--	**--**	**--**	**440**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5506**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5506**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				440					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5946					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5946					
РАЗДЕЛ 11. Наружные сети электроснабжения. Прокладка наружных сетей электроснабжения от ГРПЦ к колодцу №8, опорам освещения и эстакаде													
			Оборудование устанавливаемое в ГРПЦ										
38	**154**	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**26212,58**	**6529,60**	**26213**	**6529**	**2082**	**14568**	**44043**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%			**17602,00**	**2631,20**	**17602**	**2631**		**3262**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**26213**	**6529**	**2082**	**14568**	**44043**	
								17602	**2631**	--	**3262**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**26213**					
		Материалы		Тенге				**2081**					
		Всего заработная плата		Тенге					**20233**				
			Накладные расходы	Тенге				**14568**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3262**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**44043**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**20233**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**44043**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**20233**				
РАЗДЕЛ 12.Благоустройство территории													
			Дорожные покрытия. Тип 5										
39	**207**	**1111-0101-4601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Полы. Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования**	**м**	**16,2**	**330,04**	**225,56**	**5347**	**3654**	--	**2283**	**8241**	**РК**
			НР - 94%; СП - 8%			**104,48**	**45,47**	**1693**	**737**		**610**		
40	**208**	**Коммерческое предложение ТОО "Адал Шарт"**	**Шнур гернитовый ПРП-40 К10 ГОСТ19177-81**	**м**	**16,2**	**172,61**	--	**2796**	--	**2796**	--	**3020**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**224**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**8143**	**3654**	**2796**	**2283**	**11261**	
								1693	**737**	--	**834**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2796**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2796**					
			Сметная прибыль	Тенге				**224**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3020**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5347**					
		Всего заработная плата		Тенге					**2430**				
			Накладные расходы	Тенге				**2283**					
			Сметная прибыль	Тенге				**610**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8240**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2430**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**11260**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2430**				
РАЗДЕЛ 13. Изменения. Железнодорожный тупик.													
			Верхнее строение пути										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	**218**	**1128-0104-0608 РСНБ РК 2015**	**Путь на железобетонных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1840 шт. Укладка отдельными элементами**	**км пути**	**0,05496**	**28953967,59**	**2082116,65**	**1591310**	**114433**	**1410678**	**73984**	**1798517**	**РК**
			НР - 87%; СП - 8%			**1204500,00**	**342788,92**	**66199**	**18840**		**133224**		
42	**219**	**2104-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Шпалы железобетонные для железных дорог колен 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005**	**шт.**	**105,12**	**9200,00**	**--**	**967104**	**--**	**967104**	**--**	**1044472**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77368**		
43	**220**	**2401-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1-К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005**	**м**	**37,7327**	**31183,00**	**--**	**1176619**	**--**	**1176619**	**--**	**1270749**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**94130**		
44	**221**	**Коммерческое предложение ТОО "БЭСТ Инвест"**	**Башмак сбрасывающий (колесосбрасыватель) КСБ-Р ручной**	**шт**	**1**	**428556,74**	**--**	**428557**	**--**		**--**	**428557**	
						--	**--**	**--**	**--**	**428557**	**--**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**4163590**	**114433**	**3554401**	**73984**	**4542295**	
								66199	**18840**	**428557**	**304722**		
			Стоимость оборудования	Тенге				**428557**					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**428557**					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3735033**					
			Материалы	Тенге				**1410678**					
			Всего заработная плата	Тенге					**85039**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1176619**					
			Местные материалы	Тенге				**967104**					
			Накладные расходы	Тенге				**73984**					
			Сметная прибыль	Тенге				**304722**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4113739**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**85039**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**4542296**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**85039**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**7495358**	**278876**	**4699163**	**988980**	**9128800**	
								1090360	**47303**	**428557**	**644462**		
			Стоимость оборудования	Тенге				**428557**					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**428557**					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**29009**					
			Материалы	Тенге				**2081**					
			Всего заработная плата	Тенге					**20233**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2796**					
			Накладные расходы	Тенге				**14568**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3486**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**47063**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**20233**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7037792**					
			Материалы	Тенге				**2545056**					
			Всего заработная плата	Тенге					**1117430**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1182125**					
			Местные материалы	Тенге				**967104**					
			Транспортные расходы	Тенге				**998402**					
			Накладные расходы	Тенге				**974412**					
			Сметная прибыль	Тенге				**640976**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8653180**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**956**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					1117430				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				9128800					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								971	
			Сметная заработная плата	Тенге					1137663				
			ОТДЕЛ 6.Протокол согласования №3. Включаемые объемы. Железнодорожный тупик. Локальная смета №2-1 . Общестроительные работы										
45	4	1128-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами**	1000 м3 балласта в призме	0,08934	5300594,80	445712,74	473555	39820	379018	52616	568265	РК
			НР - 87%; СП - 8%			612462,06	64486,68	54717	5761		42094		
46	5	1128-0104-0608 РСНБ РК 2015	**Путь на железобетонных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1840 шт. Укладка отдельными элементами**	км пути	0,08934	108247967,59	2082116,65	9670873	186017	9377246	120264	10574428	РК
			НР - 87%; СП - 8%			1204500,00	342788,92	107610	30625		783291		
47	6	1128-0113-0401 РСНБ РК 2015	**Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию**	км пути	0,08934	1310914,08	62434,08	117117	5577	--	98052	232383	РК
			НР - 87%; СП - 8%			1248480,00	13032,95	111539	1164		17214		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				10261545	231414	9756264	270932	11375076	
								273866	37550	--	842599		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10261545					
		Материалы		Тенге				9756265					
		Всего заработная плата		Тенге					311416				
			Накладные расходы	Тенге				270932					
			Сметная прибыль	Тенге				842599					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11375076					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265	
			Сметная заработная плата	Тенге					311416				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				11375076					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265	
			Сметная заработная плата	Тенге					311416				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15091380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3285180					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					834747				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					210785				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5395950			
			- Перевозка грузов	Тенге				1263544					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						428557			
			- Накладные расходы	Тенге							2797269		
			- Сметная прибыль	Тенге							1086134		

	ИТОГО по СМЕТЕ (главвы 1-7)	**тенге**	**15 091 380**
НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 8,3%**	**тенге**	**1 217 014,31**
НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,87%**	**тенге**	**296 952,96**
	Итого по главам 1-9	**тенге**	**16 605 347,27**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты -2%**	**тенге**	**332 106,95**
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**16 937 454,22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ										
			с К=1,050036*0,97	тенге				17 297 359,52		\			
			НДС 12%	тенге				2 075 683,14					
			ВСЕГО по АКТУ	тенге				19 373 042,66					

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

и.о.Директора Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Принял
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400
(наименование организации, БИН)

Заместитель руководителя Сыздыков К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора Нургалиев И.И. , БИН 120940002382, приказ №ТН/259 от 29.11.2021г., аттестатты KZ22VJE00060426 от 15.12.2020г, KZ27VJE00059172 от 06.11.2020г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

м.п.

Главный инженер проекта Прудовикова О.Б.
Лицензия ГСЛ № 000263от 29.03.2007г., БИН 030940004911
Приказ № 20П от 19.07.2021 г., квалификационный аттестат №0021 от 02.08.2016г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ППО "Готика"