Форма 2В

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района»

Инженер: ТОО «Дан Строй Проект»

Подрядчик: ПК «Жасулан»

Наименование: Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул. Жангелдина и ул.Ж.Мамекбаева, с.Шукырбулак, с/о. Рыскул, Тюлькубасский район, ЮКО

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка опор								
1	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П1**	42	5935,53	3000,55	249292	126023	10570	3,06	129
		опора		2358,92	934,75	99075	39259	--	0,87	37
2	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ПП1**	1	5935,53	3000,55	5936	3001	252	3,06	3
		опора		2358,92	934,75	2359	935	--	0,87	1
3	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К3**	8	12161,91	6975,93	97295	55807	4125	5,98	48
		опора		4609,92	2159,49	36879	17276	--	2,00	16
4	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПК1**	1	12161,91	6975,93	12162	6976	516	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	--	2,00	2
5	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УА3**	2	12161,91	6975,93	24324	13952	1031	5,98	12
		опора		4609,92	2159,49	9220	4319	--	2,00	4
6	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПУА1**	1	12161,91	6975,93	12162	6976	516	5,98	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	--	2,00	2
7	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПОА1	3	12161,91	6975,93	36486	20928	1547	5,98	18
		опора		4609,92	2159,49	13830	6478	--	2,00	6
8	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П2	1	5935,53	3000,55	5936	3001	252	3,06	3
		опора		2358,92	934,75	2359	935	--	0,87	1
9	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПК4	1	12161,91	6975,93	12162	6976	516	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	--	2,00	2
10	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПОА4	2	12161,91	6975,93	24324	13952	1031	5,98	12
		опора		4609,92	2159,49	9220	4319	--	2,00	4
11	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка ПУА4и	1	18778,39	11264,33	18778	11264	796	9,00	9
		опора		6938,01	3475,25	6938	3475	--	3,21	3
		Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ (СТОЙКИ, ПЛИТЫ, РИГЕЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ)								
12	С121-040405-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	62	27901,04	--	1729864	--	73346	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С121-040405-0204 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	12	43711,47	--	524538	--	22240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С121-040405-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	9	31389,41	--	282505	--	11978	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	39	1603,68	875,66	62544	34151	2652	0,91	35
		шт.		728,02	326,82	28393	12746	--	0,30	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1,95	30336,04	--	59155	--	2508	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Провода								
17	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	3,049	49377,27	16592,61	150551	50591	6383	34,90	106
		км линии		28252,60	6234,05	86142	19008	--	7,35	22
18	С123-061201-0921 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,621	1273951,12	--	791124	--	33544	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	С123-061201-0920 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,353	965720,85	--	1306620	--	55401	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С123-061201-0919 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,052525	693962,08	--	36450	--	1545	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5442207**	**353597**			**393**
			Тенге			**308244**	**115229**			**112**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5442207**				
	Материалы -		Тенге			**50110**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**423473**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4730256**				
		Накладные расходы -	Тенге			**230750**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**453837**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6126793**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**505**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**423473**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6126793**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**505**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**423473**			
		Временные здания и сооружения 2,4%				**147043**				
		Итого				**6273836**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				**43917**				
		Итого				**6317753**				
		Итого по смете со стоимостью оборудования				**6317753**				
		Итого в текущих ценах на 2017 год - 70%, К=1				**6317753**				
		Итого в текущих ценах на 2018 год - 30%, К=1,0599383				**378675**				
		Итого				**6696428**				
		НДС 12%				**803571**				
		Всего с НДС 12%				**7500000**				

Закзчик:

КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Тюлькубасского района"

_____Каратаев А.

Инженер

Инженер ТОО «Дан Строй Проект»

_____Дармен С.М.

Подрядчик:

Председатель ПК «Жасулан»

_____ Алшембаев А.С.